Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**2 249 096 392**									
В том числе за отчетный месяц	**47 016 573**	**41 979 083**							**5 037 490**	**47 016 573**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

_____ **Елгин И.Г.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

_____ **Мелконян Г.Р.**

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	864	510,53	94,06	441097	81271	46362	324992	827376
					362,81	37,35	313464	32273		61287	
48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	864	204,61	58,28	176781	50353	–	143815	346244
					146,33	30,75	126427	26568		25648	
49	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	864	645,56	61,92	557762	53495	575	480121	1120914
					582,98	8,19	503692	7076		83031	
50	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	м2 изолируемой поверхности	864	228,80	32,07	197680	27710	–	163485	390058
					196,72	4,57	169970	3950		28893	
51	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	1900,8	18800,00	–	35735040	–	35735040	–	38593843
					–	–	–	–		2858803	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41278435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1113553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212828			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69867			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35781977		
- Накладные расходы	Тенге							1112413	
- Сметная прибыль	Тенге							3057662	

ИТОГО ПО АКТУ	**41 278 435**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	41 278 435
Временные здания и сооружения 3,7%	1 527 302
Итого с временными	*42 805 737*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 498 201
Итого с зимними затратами	*44 303 938*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*886 079*
Итого сметная стоимость:	*45 190 017*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*49 098 343*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*49 098 343*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 909 834*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*44 188 509*
НДС 12%	5 302 621
ИТОГО:	**49 491 130**
Скидка Подрядчика 5%	*2 474 556*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**47 016 573**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
1	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	864
2	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	864
3	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	864
4	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	м2 изолируемой поверхности	864
5	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	1900,8

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю. _____

Экономист - Тағабай Б. _____

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К. _____

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р. _____

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в сост.СМР в баз.цен.2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител. затраты	НАЛОГИ: НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**2 342 614 880**									
В том числе за отчетный месяц	**93 518 488**	**83 498 650**							**10 019 838**	**93 518 488**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за февраль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2									
1	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м3	40,4	24749,31	4603,64	999872	185987	189911	603412	1731547
					15444,90	968,22	623974	39116		128263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				999872	185987	189911	603412	1731547
							623974	39116	--	128263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				999872				
	Материалы		Тенге				189911				
	Всего заработная плата		Тенге					663090			
		Накладные расходы	Тенге				603412				
		Сметная прибыль	Тенге				128263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1731547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					663090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1731547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					663090			
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы									
		Лестница Л-1									
2	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	2,23758	121172,19	33311,24	271132	74537	19083	140905	445000
					79332,30	11931,52	177512	26698		32963	
3	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	2,23758	629627,00	--	1408841	--	1408841	--	1521548
					--	--	--	--		112707	
		Гидроизоляция л.КЖ-3									

4	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	864	510,53	94,06	441097	81271	46362	324992	827376
					362,81	37,35	313464	32273		61287	
5	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	864	204,61	58,28	176781	50353	--	143815	346244
					146,33	30,75	126427	26568		25648	
6	Е11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в	изолируемой	864	645,56	61,92	557762	53495	575	480121	1120914
					582,98	8,19	503692	7076		83031	
7	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	864	228,80	32,07	197680	27710	--	163485	390058
					196,72	4,57	169970	3950		28893	
8	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1900,8	18800,00	--	35735040	--	35735040	--	38593843
					--	--	--	--		2858803	
9	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	720	8497,21	37,23	6117992	26808	1621831	4168982	11109933
					6207,44	18,64	4469353	13423		822958	
10	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	720	5653,66	22,75	4070633	16383	883683	2956256	7589040
					4403,57	11,39	3170567	8203		562151	
11	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	736	1644,58	9,36	1210414	6891	414056	633477	1991402
					1072,65	3,23	789467	2379		147511	
12	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	809,6	18800,00	--	15220480	--	15220480	--	16438118
					--	--	--	--		1217638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65407852	337446	55349951	9012033	80373476
							9720452	120570	--	5953590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63727879				
	Материалы		Тенге				2966510				
	Всего заработная плата		Тенге					9636812			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50955520				

	Накладные расходы	Тенге				8871129				
	Сметная прибыль	Тенге				5807921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78406928				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7849
	Сметная заработная плата	Тенге					9636812			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1679973				
Материалы		Тенге				19084				
Всего заработная плата		Тенге					204210			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1408841				
	Накладные расходы	Тенге				140905				
	Сметная прибыль	Тенге				145670				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1966548				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
	Сметная заработная плата	Тенге					204210			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80373477				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7987
	Сметная заработная плата	Тенге					9841022			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82105023
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10344426				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					523433			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159686			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55539862		
	- Накладные расходы	Тенге							9615445	
	- Сметная прибыль	Тенге							6081853	

ИТОГО ПО АКТУ	**82 105 023**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	82 105 023
Временные здания и сооружения 3,7%	3 037 886
Итого с временными	*85 142 909*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	2 980 002
Итого с зимними затратами	*88 122 911*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 762 458*
Итого сметная стоимость:	*89 885 369*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*97 659 240*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*97 659 240*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*9 765 924*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*87 893 316*
НДС 12%	10 547 198
ИТОГО:	**98 440 514**
Скидка Подрядчика 5%	*4 922 026*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**93 518 488**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**2 380 878 145**									
В том числе за отчетный месяц	**38 263 265**	**34 163 629**							**4 099 636**	**38 263 265**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. ТХ"									
		Оборудование									
1	Ц13-070401-0110 1307-0401-0110 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т. Монтаж оборудования	шт.	4	273734,34 178160,00	52463,65 14317,78	1094937 712640	209855 57271	172442	469646 125167	1689750
17	Ц13-121101-0119 1312-1101-0119 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	75164,03 35381,22	29197,04 11561,69	75164 35381	29197 11562	10586	28635 8304	112103
23	Ц13-240102-0201 1324-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пресс винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс). Монтаж оборудования	шт.	1	165985,64 143059,00	17950,64 6104,19	165986 143059	17951 6104	4976	90990 20558	277533
28	Ц13-060301-0127 1306-0301-0127 РСНБ РК 2015	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 900 м3/ч. Монтаж оборудования	т	1,37	303293,33 219472,00	74433,78 18936,85	415512 300677	101974 25943	12861	199238 49180	663930
35	Ц13-120101-0221 1312-0101-0221 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	60	7573,84 4681,59	2619,71 781,19	454430 280895	157182 46872	16353	199938 52349	706718
36	Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	5807,48 3618,22	2014,89 602,38	58075 36182	20149 6024	1744	25746 6706	90526
37	Ц13-120101-0217 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	5084,61	1782,65	30508	10696	920	13487	47515

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3148,68	536,38	18892	3218		3520	
38	Ц13-121701-0218 1312-1701-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Изготовление	м трубопровода	70	3327,40	237,06	232918	16594	47151	106398	366461
					2416,75	75,01	169173	5250		27145	
39	Ц13-121701-0117 1312-1701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	м трубопровода	6	2887,88	214,86	17327	1289	2532	8443	27832
					2251,03	55,76	13506	335		2062	
52	Ц13-121101-0315 1312-1101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	89177,23	36470,96	178354	72942	21171	68766	266890
					42120,50	14245,01	84241	28490		19770	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4249258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1794646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					637829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						290736		
		- Накладные расходы	Тенге							1211287	
		- Сметная прибыль	Тенге							314761	

ИТОГО ПО АКТУ	**4 249 258**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	4 249 258
Временные здания и сооружения 3,7%	157 223
Итого с временными	*4 406 481*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	154 227
Итого с зимними затратами	*4 560 707*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*91 214*
Итого сметная стоимость:	*4 651 922*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*5 054 250*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*5 054 250*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*505 425*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*4 548 825*
НДС 12%	545 859
ИТОГО:	**5 094 684**
Скидка Подрядчика 5%	*254 734*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**4 839 950**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2									
1	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	615	18654,27	1500,44	11472378	922773	3298755	6797389	19731348
					11790,00	355,79	7250850	218808		1461581	
2	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м3	40	24749,31	4603,64	989972	184146	188030	597438	1714403
					15444,90	968,22	617796	38729		126993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12462350	1106919	3486785	7394827	21445751
							7868646	257537	--	1588574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12462350				
	Материалы		Тенге				3486785				
	Всего заработная плата		Тенге					8126183			
		Накладные расходы	Тенге				7394827				
		Сметная прибыль	Тенге				1588574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21445751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6859
		Сметная заработная плата	Тенге					8126183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21445751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6859
		Сметная заработная плата	Тенге					8126183			
		РАЗДЕЛ 2. Колонны К-1..К-6									
3	Е11-060501-0120 1106-0501-0120 РСНБ РК 2015	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%. Устройство**	м3	26,04	20013,03	6176,93	521139	160847	60061	306428	893773

					11529,60	1401,82	300231	36503		66205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**521139**	**160847**	**60061**	**306428**	**893773**
							300231	**36503**	**–**	**66205**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				521139				
		Материалы	Тенге				60061				
		Всего заработная плата	Тенге					336734			
		Накладные расходы	Тенге				306428				
		Сметная прибыль	Тенге				66205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				893773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					336734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				893773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					336734			
		РАЗДЕЛ 3. Стены СМ-1..СМ-6									
4	**Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**203**	**12614,28**	**2465,41**	**2560699**	**500477**	**502321**	**1528872**	**4416737**
					7674,39	**601,86**	**1557901**	**122178**		**327166**	
5	**Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**125**	**11981,06**	**2392,10**	**1497633**	**299013**	**279855**	**898575**	**2587905**
					7350,12	**549,44**	**918765**	**68680**		**191697**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4058332**	**799490**	**782176**	**2427447**	**7004642**
							2476666	**190859**	**–**	**518863**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4058332				
		Материалы	Тенге				782176				
		Всего заработная плата	Тенге					2667525			
		Накладные расходы	Тенге				2427448				
		Сметная прибыль	Тенге				518862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7004642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
		Сметная заработная плата	Тенге					2667525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7004642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2197
		Сметная заработная плата	Тенге					2667525			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29344166**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10645543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2067256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484899			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4329022		
		- Накладные расходы	Тенге							10128702	
		- Сметная прибыль	Тенге							2173642	

ИТОГО ПО АКТУ	**29 344 166**
в т.ч. оборудование	**0**

СМР	29 344 166
Временные здания и сооружения 3,7%	1 085 734
Итого с временными	*30 429 900*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 065 047
Итого с зимними затратами	*31 494 947*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*629 899*
Итого сметная стоимость:	*32 124 846*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*34 903 211*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*34 903 211*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*3 490 321*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*31 412 890*
НДС 12%	3 769 547
ИТОГО:	**35 182 437**
Скидка Подрядчика 5%	*1 759 122*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**33 423 315**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. ТХ"				
		Оборудование		
1	Ц13-070401-0110 1307-0401-0110 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т. Монтаж оборудования	шт.	4
17	Ц13-121101-0119 1312-1101-0119 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1
23	Ц13-240102-0201 1324-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пресс винтовой фрикционный, усилие 980 кН (100 тс). Монтаж оборудования	шт.	1
28	Ц13-060301-0127 1306-0301-0127 РСНБ РК 2015	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 900 м3/ч. Монтаж оборудования	т	1,37
35	Ц13-120101-0221 1312-0101-0221 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	60
36	Ц13-120101-0219 1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10
37	Ц13-120101-0217 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6
38	Ц13-121701-0218 1312-1701-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Изготовление	м трубопровода	70
39	Ц13-121701-0117 1312-1701-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	м трубопровода	6
52	Ц13-121101-0315 1312-1101-0315 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	2
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2				

1	2	3	4	5
1	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	615
2	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	40
		РАЗДЕЛ 2. Колонны К-1..К-6		
3	Е11-060501-0120 1106-0501-0120 РСНБ РК 2015	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%. Устройство	м3	26,04
		РАЗДЕЛ 3. Стены СМ-1..СМ-6		
4	Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	203
5	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	125

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Тағабай Б.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Эрг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**2 551 073 148**									
В том числе за отчетный месяц	**170 195 003**	**151 959 824**							**18 235 179**	**170 195 003**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки.Технологическое оборудование" мебель и оборуд									
		Оборудование									
7	Ц13-121101-0121 1312-1101-0121 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	142713,95	58166,42	570856	232666	67238	221110	855323
					67738,05	22880,75	270952	91523		63357	
9	Ц13-070401-0110 1307-0401-0110 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т. Монтаж оборудования	шт.	1	273734,34	52463,65	273734	52464	43110	117411	422437
					178160,00	14317,78	178160	14318		31292	
31	Ц13-030101-0101 1303-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1	1665270,24	888683,33	1665270	888683	31878	644601	2494661
					744709,00	312013,42	744709	312013		184790	
32	Цена ТОО "КазСервисКран" п.93	Кран мостовой электрический г/п 5тн	компл	1	1776785,71	–	1776786	–		–	1776786
					–	–	–	–	1776786	–	
33	Ц13-030110-0216 1303-0110-0216 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	47893,80	3965,80	47894	3966	–	27711	81653
					43928,00	1499,24	43928	1499		6048	
34	Цена ТОО "КазСервисКран" п.94	Таль электрическая г/п 5тн	компл	1	1517857,14	–	1517857	–		–	1517857
					–	–	–	–	1517857	–	

50	Ц13-121101-0119 1312-1101-0119 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	75164,03	29197,04	75164	29197	10586	28635	112103
					35381,22	11561,69	35381	11562		8304	
65	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20	5458,00	–	109160	–	109160	–	117893
					–	–	–	–		8733	
73	С123-020101-0637 2302-0101-0637 РСНБ РК 2015	/Тройник 200х200мм/Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	10450,00	–	20900	–	20900	–	22572
					–	–	–	–		1672	
75	С123-020101-0260 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	9848,00	–	88632	–	88632	–	95723
					–	–	–	–		7091	
82	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланец накидной PN 10, DN 225	шт.	2	6306,00	–	12612	–	12612	–	13621
					–	–	–	–		1009	
83	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5417,00	–	10834	–	10834	–	11701
					–	–	–	–		867	
84	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	2	389,00	–	778	–	778	–	840
					–	–	–	–		62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7523170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1273130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1206975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430915			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						395728		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3294643		
		- Накладные расходы	Тенге							1039468	
		- Сметная прибыль	Тенге							313225	

ИТОГО ПО АКТУ	7 523 170
в т.ч. оборудование	3 294 643
СМР	4 228 527

Временные здания и сооружения 3,7%	156 455
Итого с временными	*4 384 982*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	153 474
Итого с зимними затратами	*4 538 457*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*90 769*
Итого сметная стоимость:	*7 923 869*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*8 609 177*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*8 609 177*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*860 918*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*7 748 259*
НДС 12%	929 791
ИТОГО:	**8 678 050**
Скидка Подрядчика 5%	*433 903*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**8 244 148**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2 Сваи и ростверк									
23	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	336,1	18654,27	1500,44	6269701	504299	1802783	3714801	10783262
					11790,00	355,79	3962619	119580		798760	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,9331	20556,08	1306,22	615307	39099	8711	527171	1233877
					18958,86	394,60	567497	11812		91398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6885008	543399	1811494	4241972	12017139
							4530116	131391	–	890158	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6885008				
		Материалы	Тенге				1811493				
		Всего заработная плата	Тенге					4661508			
		Накладные расходы	Тенге				4241972				
		Сметная прибыль	Тенге				890158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12017139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
		Сметная заработная плата	Тенге					4661508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12017139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
		Сметная заработная плата	Тенге					4661508			
		РАЗДЕЛ 2. Стены СМ-1..СМ-6 Каркас здания									
35	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	126,4	11981,06	2392,10	1514406	302362	282989	908639	2616890
					7350,12	549,44	529055	69450		193844	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1514406	302362	282989	908639	2616890
							929055	69450	–	193844	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1514406				
		Материалы	Тенге				262990				
		Всего заработная плата	Тенге					998505			
		Накладные расходы	Тенге				908639				
		Сметная прибыль	Тенге				193844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2616890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					998505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2616890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					998505			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы прочие работы									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
52	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	840	8497,21	37,23	7137658	31276	1892137	4863813	12961588
					6207,44	18,64	5214245	15661		960118	
53	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	840	5653,66	22,75	4749072	19113	1030964	3448965	8853880
					4403,57	11,39	3698995	9570		655843	
54	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	568	1887,73	15,09	1072228	8570	503892	450149	1644167
					985,50	5,14	559766	2920		121790	
55	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1260	1644,58	9,36	2072177	11797	708847	1084485	3409194
					1072,65	3,23	1351533	4072		252533	
58	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	2010,8	18800,00	–	37803040	–	37803040	–	40827283
					–	–	–	–		3024243	
63	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	90	1400,30	386,67	126027	34801	49254	70871	212650
					466,36	200,98	41972	18088		15752	

64	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	**Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами**	**м шва**	**90**	**5564,11**	**14,48**	**500770**	**1303**	**236666**	**310875**	**876576**
					2920,01	**7,25**	**262801**	**653**		**64932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**53460971**	**106859**	**42224800**	**10229158**	**68785338**
							11129312	**50964**	--	**5095211**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**53460971**				
		Материалы	Тенге				**4421760**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11180276**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**37803040**				
		Накладные расходы	Тенге				**10229157**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5095210**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**68785338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11180276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**68785338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11180276**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**83419367**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16588484**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**952620**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**251805**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44319283**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15379769**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6179213**	

ИТОГО ПО АКТУ	**83 419 367**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	83 419 367
Временные здания и сооружения 3,7%	3 086 517
Итого с временными	*86 505 884*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	3 027 706
Итого с зимними затратами	*89 533 590*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 790 672*
Итого сметная стоимость:	*91 324 261*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*99 222 577*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*99 222 577*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*9 922 258*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*89 300 319*
НДС 12%	10 716 038
ИТОГО:	**100 016 358**
Скидка Подрядчика 5%	*5 000 818*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**95 015 540**

Генеральный подрядчик: _____

Подрядчик: _____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-3 "Технологическое оборудование резервуара". Аккумулирующий резервуар-отстойник мебель и оборудование									
1	Ц13-030701-0501 1303-0701-0501 РСНБ РК 2015	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования	шт.	2	212214,32 202640,00	9468,92 3354,00	424429 405280	18938 6708	211	251313 54059	729801
5	Ц13-070403-0418 1307-0403-0418 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ10-120-60, масса 2,4 т. Монтаж оборудования	шт.	2	167878,56 80355,00	66812,64 25806,84	335757 160710	133625 51614	41422	129517 37222	502497
6	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	26699,48 22446,00	3647,61 1566,51	53399 44892	7295 3133	1212	36019 7153	96571
10	Ц13-070403-0418 1307-0403-0418 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ10-120-60, масса 2,4 т. Монтаж оборудования	шт.	2	167878,56 80355,00	66812,64 25806,84	335757 160710	133625 51614	41422	129517 37222	502497
15	Ц13-121101-0316 1312-1101-0316 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	141392,90 64768,90	59814,52 23261,62	3393429 1554454	1435548 558279	403427	1288767 374576	5056772
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6888138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2326046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1729032			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					671347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						487694		
		- Накладные расходы	Тенге							1835133	
		- Сметная прибыль	Тенге							510232	

ИТОГО ПО АКТУ	6 888 138
в т.ч. оборудование	0

СМР	6 888 138
Временные здания и сооружения 3,7%	254 861
Итого с временными	*7 142 999*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	250 005
Итого с зимними затратами	*7 393 004*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*147 860*
Итого сметная стоимость:	*7 540 864*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*8 193 047*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*8 193 047*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*819 305*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*7 373 742*
НДС 12%	884 849
ИТОГО:	**8 258 591**
Скидка Подрядчика 5%	*412 930*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**7 845 662**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-3 "Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ" Наружные сети Электроснаб									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	546,41	199,12 11,12	188,00 49,33	108801 6076	102725 26952	–	23780 10607	143188
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	53,46	2109,24 2109,24	– –	112760 112760	– –	–	81187 15516	209463
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	264,3565	17,40 –	17,40 7,50	4601 –	4601 1982	–	1427 482	6510
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264,3565	157,91 87,37	70,53 36,25	41743 23097	18646 9583	–	23530 5222	70495
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9135	897,16 897,16	– –	12483 12483	– –	–	8987 1718	23188
		Ж/б лоток									
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,2	6343,24 901,00	1617,14 767,26	166193 23606	42369 20102	100218	40649 16547	223389
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6986	91306,15	1819,75	246399	4911	241488	2789	269123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	957,00	–	2583		19935	
8	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	41,07	10164,46	2551,94	417454	104808	164610	216266	684418
					3604,48	858,05	148036	35240		50698	
9	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	38,91	61440,00	–	2390630	–	2390630	–	2581881
					–	–	–	–		191250	
10	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16	65283,00	–	141011	–	141011	–	152292
					–	–	–	–		11281	
		Колодцы									
66	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	76,95	199,12	188,00	15322	14467	–	3349	20165
					11,12	49,33	856	3796		1494	
67	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,05	2109,24	–	8542	–	–	6151	15868
					2109,24	–	8542	–		1175	
68	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,797	17,40	17,40	153	153	–	47	217
					–	7,50	–	66		16	
69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,797	157,91	79,53	1389	620	–	783	2346
					87,37	36,25	769	319		174	
70	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,463	897,16	–	415	–	–	299	772
					897,16	–	415	–		57	
71	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,28	43844,86	7274,49	1020708	169350	521666	399140	1533436
					14162,04	3156,34	329692	73480		113588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	6	4750,85	3521,76	28505	21131	–	14612	46567
					1229,09	1815,16	7375	10891		3449	
75	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,1	6343,24	1617,14	13321	3396	8033	3258	17905
					901,00	767,26	1892	1611		1326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6001223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				675600				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					487177			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3567656		
		- Накладные расходы	Тенге							826254	
		- Сметная прибыль	Тенге							444535	

ИТОГО ПО АКТУ	**6 001 223**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	6 001 223
Временные здания и сооружения 3,7%	222 045
Итого с временными	*6 223 268*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	217 814
Итого с зимними затратами	*6 441 083*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*128 822*
Итого сметная стоимость:	*6 569 904*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*7 138 112*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*7 138 112*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*713 811*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*6 424 301*
НДС 12%	770 916
ИТОГО:	**7 195 217**
Скидка Подрядчика 5%	*359 761*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**6 835 456**

Генеральный подрядчик: _____

Подрядчик: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ BAZILEVS ТОО Базилевс-2005 Қазақстан Республикасы Өскемен қаласы 1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода Наружные сети канал									
1	**Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**68,7**	**10137,85**	**3155,05**	**696470**	**216752**	**208809**	**328264**	**1106714**
					3943,36	**883,14**	**270909**	**60672**		**81979**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**696470**	**216752**	**208809**	**328264**	**1106714**
							270909	**60672**	**--**	**81979**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**696470**				
		Материалы	Тенге				**268810**				
		Всего заработная плата	Тенге					**331580**			
		Накладные расходы	Тенге				**328264**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81979**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1106714**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1106714**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331580**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1106714**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**270909**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**216752**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**60672**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**208809**		
		- Накладные расходы	Тенге							**328264**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**81979**	
		ИТОГО ПО АКТУ			**1 106 714**						
		в т.ч. оборудование			**0**						

СМР	1 106 714
Временные здания и сооружения 3,7%	40 948
Итого с временными	*1 147 662*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	40 168
Итого с зимними затратами	*1 187 831*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*23 757*
Итого сметная стоимость:	*1 211 587*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 316 373*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 316 373*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*131 637*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 184 736*
НДС 12%	142 168
ИТОГО:	**1 326 904**
Скидка Подрядчика 5%	*66 345*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 260 559**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"									
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2 Карыз сети канал									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	351,93928	228,99 12,79	216,20 56,72	80590 4501	76089 19963	–	17614 7856	106061
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,88472	2910,75 2910,75	– –	31683 31683	– –	–	22812 4360	58854
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,6847	3128,87 1081,20	158,97 48,34	61591 21283	3129 951	37179	22012 6688	90291
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	279,342	17,40 –	17,40 7,50	4862 –	4862 2094	–	1508 510	6879
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	31,038	897,16 897,16	– –	27846 27846	– –	–	20049 3832	51727
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	279,342	157,91 87,37	70,53 36,25	44110 24407	19703 10126	–	24864 5518	74491

7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	310,38	82,73	69,66	25678	21622	993	5971	34181
					9,87	16,85	3063	5229		2532	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120,519	1717,00	–	206931	–	206931	–	223486
					–	–	–	–		16554	
9	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	172,963	161,17	153,34	27876	26522	16	6664	37303
					7,74	45,77	1338	7917		2763	
10	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	302,68525	371,00	–	112296	–		–	121280
					–	–	–	–		8984	
		Прокладка трубопровода									
11	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,1177	1209310,62	402807,62	142336	47410	7487	101702	263561
					742900,00	129904,73	87439	15290		19523	
12	С123-010603-0508 2301-0603-0508 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	118,877	17738,00	–	2108640	–	2108640	–	2277331
					–	–	–	–		168691	
13	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	228	98,00	–	22344	–	22344	–	24132
					–	–	–	–		1788	
		Колодцы диам 1500мм - 4шт									
14	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,416	43844,86	7274,49	237464	39399	121363	92858	356748
					14162,04	3156,34	76702	17095		26426	
15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2011, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22130,00	–	88520	–	88520	–	95602
					–	–	–	–		7082	

16	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13598,00	–	54392	–	54392	–	58743
					–	–	–	–		4351	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15877,00	–	31754	–	31754	–	34294
					–	–	–	–		2540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3368912	238736	2679619	316054	3914964
							278262	78667	–	289998	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22344				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22344				
		Сметная прибыль	Тенге				1788				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24132				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1177928				
		Материалы	Тенге				167037				
		Всего заработная плата	Тенге					356928			
		Местные материалы	Тенге				381597				
		Транспортные расходы	Тенге				112296				
		Накладные расходы	Тенге				316054				
		Сметная прибыль	Тенге				119519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1613500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					356928			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2108640				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2108640				
		Сметная прибыль	Тенге				168691				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2277331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3914963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					356928			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2Н пс Корпус сети канал									
		Земляные работы									
18	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	282,3282	228,99	216,20	64650	61039	–	14130	85083
					12,79	56,72	3611	16015		6302	
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,7318	2910,75	–	25416	–	–	18300	47213
					2910,75	–	25416	–		3497	
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,705	3128,87	158,97	39752	2020	23995	14207	58276
					1081,20	48,34	13737	614		4317	

21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,114	17,40	17,40	4283	4283	–	1329	6061
					–	7,50	–	1845		449	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,346	897,16	–	24534	–	–	17664	45574
					897,16	–	24534	–		3376	
23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	246,114	157,91	70,53	38863	17359	–	21906	65631
					87,37	36,25	21503	8922		4862	
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	273,46	82,73	69,66	22624	19050	875	5261	30115
					9,87	16,85	2699	4607		2231	
25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,2	1717,00	–	106797	–	106797	–	115341
					–	–	–	–		8544	
26	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	79,8	161,17	153,34	12861	12237	7	3074	17210
					7,74	45,77	617	3653		1275	
27	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	139,65	371,00	–	51810	–		–	55955
					–	–	–	–		4145	
		Прокладка трубопровода									
28	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1155	611426,38	205674,34	70620	23755	2694	51395	131776
					382432,00	67043,93	44171	7744		9761	
29	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001	м	116,655	5045,00	–	588524	–	588524	–	635606
					–	–	–	–		47082	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1381,88	856,51	2764	1713	–	1559	4669
					525,37	261,98	1051	524		346	

31	С123-020302-2616 2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	13716,00	–	27432	–	27432	–	29627
					–	–	–	–		2195	
32	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,384	77708,09	14545,38	29840	5585	9739	16197	49720
					37801,20	4804,17	14516	1845		3683	
33	С123-020803-0116 2302-0803-0116 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	6	151599,00	–	909594	–	909594	–	982362
					–	–	–	–		72768	
34	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	9	6483,96	1979,00	58356	17811	5196	40744	107028
					3927,68	645,16	35349	5806		7928	
35	С123-040102-1008 2304-0102-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	9	196785,00	–	1771065	–	1771065	–	1912750
					–	–	–	–		141685	
36	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5458,00	–	65496	–	65496	–	70736
					–	–	–	–		5240	
37	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	4033,00	–	48396	–	48396	–	52268
					–	–	–	–		3872	
38	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	12	389,00	–	4668	–	4668	–	5041
					–	–	–	–		373	
39	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	13,86	43844,86	7274,49	607690	100824	310580	237632	912948
					14162,04	3156,34	196286	43747		67626	
40	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,41	44182,31	7166,72	239026	38772	137368	78919	343381

					11624,04	3110,96	62886	16830		25436	
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22130,00	–	110650	–	110650	–	119502
					–	–	–	–		8852	
42	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13598,00	–	67990	–	67990	–	73429
					–	–	–	–		5439	
43	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15877,00	–	158770	–	158770	–	171472
					–	–	–	–		12702	
44	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21417,00	–	171336	–	171336	–	185043
					–	–	–	–		13707	
45	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7587,00	–	37935	–	37935	–	40970
					–	–	–	–		3035	
46	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3717,00	–	37170	–	37170	–	40144
					–	–	–	–		2974	
47	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6837,00	–	54696	–	54696	–	59072
					–	–	–	–		4376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5453608	304449	4650973	522317	6454003
							446375	112152	–	478078	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2038433				
		Материалы	Тенге				490454				
		Всего заработная плата	Тенге					558527			
		Местные материалы	Тенге				745344				
		Транспортные расходы	Тенге				51810				
		Накладные расходы	Тенге				522318				
		Сметная прибыль	Тенге				204860				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2765610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					558527			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3415175				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3415175				
		Сметная прибыль	Тенге				273214				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3688390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6454000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					558527			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К2Н ос Карта сети канал									
		Земляные работы									
48	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	398,961	228,99	216,20	91358	86255	–	19968	120231
					12,79	56,72	5102	22631		8906	
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,339	2910,75	–	35916	–	–	25859	66717
					2910,75	–	35916	–		4942	
50	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,169	3128,87	158,97	13044	663	7873	4662	19123
					1081,20	48,34	4508	202		1416	
		Прокладка трубопровода									
51	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0379	611426,38	205674,34	23173	7795	884	16865	43241
					382432,00	67043,93	14494	2541		3203	
52	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001	м	38,279	5045,00	–	193118	–	193118	–	208567
					–	–	–	–		15449	
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1381,88	856,51	1382	857	–	779	2334
					525,37	261,98	525	262		173	
54	С123-020302-2616 2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13716,00	–	13716	–	13716	–	14813
					–	–	–	–		1097	
55	С123-020302-1222 2302-0302-1222 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	82996,00	–	165992	–	165992	–	179271
					–	–	–	–		13279	

56	С123-040102-2607 2304-0102-2607 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	153073,00	–	918438	–	918438	–	991913
					–	–	–	–		73475	
57	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	13	5458,00	–	70954	–	70954	–	76630
					–	–	–	–		5676	
58	51-010102-2203 5101-0102-2203 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	677883,00	–	2033649	–		–	2033649
					–	–	–	–	2033649	–	
59	С123-020103-0218 2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	15202,00	–	91212	–	91212	–	98509
					–	–	–	–		7297	
60	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,7	43844,86	7274,49	907589	150582	463853	354906	1363494
					14162,04	3156,34	293154	65336		101000	
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22130,00	–	177040	–	177040	–	191203
					–	–	–	–		14163	
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13598,00	–	108784	–	108784	–	117487
					–	–	–	–		8703	
63	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15877,00	–	254032	–	254032	–	274355
					–	–	–	–		20323	
64	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21417,00	–	171336	–	171336	–	185043
					–	–	–	–		13707	
65	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	7587,00	–	60696	–	60696	–	65552

					–	–	–	–		4856	
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3717,00	–	59472	–	59472	–	64230
					–	–	–	–		4758	
67	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6837,00	–	54696	–	54696	–	59072
					–	–	–	–		4376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5445596	246152	2812096	423039	6175434
							353699	90971	2033649	306799	
	Стоимость оборудования		Тенге				2033649				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2033649				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1958517				
	Материалы		Тенге				472610				
	Всего заработная плата		Тенге					444670			
	Местные материалы		Тенге				886056				
		Накладные расходы	Тенге				423039				
		Сметная прибыль	Тенге				190524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2572080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					444670			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1453430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1453430				
		Сметная прибыль	Тенге				116274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1569704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6175433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					444670			
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н									
	Земляные работы Земляные работы										
68	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17892,426	228,99	216,20	4097161	3868343	–	895496	5392069
					12,79	56,72	228819	1014925		399413	
69	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	553,374	2910,75	–	1610734	–	–	1159729	2992100
					2910,75	–	1610734	–		221637	
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	201,54	3128,87	158,97	630592	32039	380648	225370	924439
					1081,20	48,34	217905	9741		68477	

71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16303,734	17,40	17,40	283750	283750	–	88010	401501
					–	7,50	–	122236		29741	
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1811,526	897,16	–	1625221	–	–	1170159	3019011
					897,16	–	1625221	–		223630	
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16303,734	157,91	70,53	2574453	1149963	–	1451175	4347678
					87,37	36,25	1424490	591031		322050	
74	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18115,26	82,73	69,66	1498708	1261945	57969	348483	1994966
					9,87	16,85	178794	305210		147775	
75	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1949,609	1717,00	–	3347479	–	3347479	–	3615277
					–	–	–	–		267798	
76	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2280,15	161,17	153,34	367482	349639	204	87847	491755
					7,74	45,77	17639	104371		36426	
77	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	3990,2625	371,00	–	1480387	–		–	1598818
					–	–	–	–		118431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17515968	6945679	3786300	5426269	24777614
							5303602	2147513	–	1835378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17515968				
		Материалы	Тенге				438821				
		Всего заработная плата	Тенге					7451116			
		Местные материалы	Тенге				3347479				
		Транспортные расходы	Тенге				1480387				
		Накладные расходы	Тенге				5426268				
		Сметная прибыль	Тенге				1835379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24777615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6865
		Сметная заработная плата	Тенге					7451116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24777615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6865
		Сметная заработная плата	Тенге					7451116			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41322015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6381938				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7735016			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2429303			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13928988		
- Перевозка грузов	Тенге				1644493				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2033649		
- Накладные расходы	Тенге							6687679	
- Сметная прибыль	Тенге							2910253	

ИТОГО ПО АКТУ	**41 322 015**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	41 322 015
Временные здания и сооружения 3,7%	1 528 915
Итого с временными	*42 850 930*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 499 783
Итого с зимними затратами	*44 350 712*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*887 014*
Итого сметная стоимость:	*45 237 726*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*49 150 179*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*49 150 179*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 915 018*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*44 235 161*
НДС 12%	5 308 219
ИТОГО:	**49 543 380**
Скидка Подрядчика 5%	*2 477 169*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**47 066 211**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"									
		Лоток Л-2 сваи и фундам									
21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм	м2	39,379	513,95 283,78	141,31 52,80	20239 11175	5565 2079	3499	12459 2616	35313
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	19525,08 1305,45	1097,63 250,38	107388 7180	6037 1377	94171	7787 9214	124389
23	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, W6 F75	м3	50,9	32213,39 8703,87	3069,53 1144,11	1639662 443027	156239 58235	1040396	456148 167665	2263475
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	198797,00 –	– –	39759 –	– –	39759	– 3181	42940
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5	191552,00 –	– –	287328 –	– –	287328	– 22986	310314
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	141	881,66 288,32	19,22 2,76	124314 40653	2711 389	80950	38170 12999	175482

27	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе в 2 слоя	м2 поверхности	117,5	806,43	21,62	94756	2540	--	64200	171673
					784,82	7,04	92216	828		12717	
28	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие -Пенетрон	кг	141	2016,00	--	284256	--	284256	--	306996
					--	--	--	--		22740	
29	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенекрит-	кг	12	1352,00	--	16224	--	16224	--	17522
					--	--	--	--		1298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3448104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				594251				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173091			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62908			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1846583		
		- Накладные расходы	Тенге							578764	
		- Сметная прибыль	Тенге							255416	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 448 104**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 448 104
Временные здания и сооружения 3,7%	127 580
Итого с временными	*3 575 684*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	125 149
Итого с зимними затратами	*3 700 833*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*74 017*
Итого сметная стоимость:	*3 774 849*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*4 101 323*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*4 101 323*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*410 132*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*3 691 191*
НДС 12%	442 943
ИТОГО:	**4 134 134**
Скидка Подрядчика 5%	*206 707*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**3 927 427**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОД

Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки.Технологическое оборудование"				
		Оборудование		
7	Ц13-121101-0121 1312-1101-0121 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	4
9	Ц13-070401-0110 1307-0401-0110 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т. Монтаж оборудования	шт.	1
31	Ц13-030101-0101 1303-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1
32	Цена ТОО "КазСервисКран" п.93	Кран мостовой электрический г/п 5тн	компл	1
33	Ц13-030110-0216 1303-0110-0216 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1
34	Цена ТОО "КазСервисКран" п.94	Таль электрическая г/п 5тн	компл	1
50	Ц13-121101-0119 1312-1101-0119 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1
65	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20
73	С123-020101-0637 2302-0101-0637 РСНБ РК 2015	/Тройник 200х200мм/Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2
75	С123-020101-0260 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9
82	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланец накидной PN 10, DN 225	шт.	2
83	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2

84	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	2
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2				
23	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	336,1
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	29,9331
РАЗДЕЛ 2. Стены СМ-1..СМ-6				
35	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	126,4
РАЗДЕЛ 3. Прочие работы				
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
52	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	840
53	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	840
54	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	568
55	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1260
58	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	2010,8
63	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	90
64	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	90
Локальная смета 2-2-3 "Технологическое оборудование резервуара". Аккумулирующий резервуар-отстойник				
1	Ц13-030701-0501 1303-0701-0501 РСНБ РК 2015	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования	шт.	2
5	Ц13-070403-0418 1307-0403-0418 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ10-120-60, масса 2,4 т. Монтаж оборудования	шт.	2

6	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2
10	Ц13-070403-0418 1307-0403-0418 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ10-120-60, масса 2,4 т. Монтаж оборудования	шт.	2
15	Ц13-121101-0316 1312-1101-0316 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	24
Локальная смета 4-3 "Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ"				
		Земляные работы		
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	546,41
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	53,46
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	264,3565
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264,3565
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9135
		Ж/б лоток		
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,2
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6986
8	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	41,07
9	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	38,91
10	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16
		Колодцы		
66	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	76,95
67	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,05

68	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,797
69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,797
70	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,463
71	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,28
74	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6
75	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"		
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода		
1	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	68,7
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"		
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2		
		Земляные работы		
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	351,93928
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,88472
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,6847
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	279,342
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,038
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	279,342
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	310,38
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120,519

9	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	172,963
10	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	302,68525
		Прокладка трубопровода		
11	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,1177
12	С123-010603-0508 2301-0603-0508 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	118,877
13	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	228
		Колодцы диам 1500мм - 4шт		
14	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,416
15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
16	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2Н пс		
		Земляные работы		
18	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	282,3282
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,7318
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,705
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	246,114
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,346

23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	246,114
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	273,46
25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,2
26	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	79,8
27	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	139,65
		Прокладка трубопровода		
28	Е11 220501 0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 260 мм. Укладка	км трубопровода	0,1155
29	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001	м	116,655
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	2
31	С123-020302-2616 2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
32	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,384
33	С123-020803-0116 2302-0803-0116 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	6
34	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	9
35	С123-040102-1008 2304-0102-1008 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	9
36	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12
37	С123-020302-8015 2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12

38	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	12
39	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	13,86
40	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,41
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5
42	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5
43	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
44	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
45	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5
46	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
47	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К2Н ос		
		Земляные работы		
48	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	398,961
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12,339
50	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,169
		Прокладка трубопровода		
51	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0379

52	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 ГОСТ 18599-2001	м	38,279
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1
54	С123-020302-2616 2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
55	С123-020302-1222 2302-0302-1222 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
56	С123-040102-2607 2304-0102-2607 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6
57	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	13
58	51-010102-2203 5101-0102-2203 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3
59	С123-020103-0218 2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6
60	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,7
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
63	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16
64	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
65	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16

67	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
		РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н		
		Земляные работы		
68	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17892,426
69	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	553,374
70	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	201,54
71	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16303,734
72	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1811,526
73	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16303,734
74	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	18115,26
75	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1949,609
76	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2280,15
77	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	3990,2625
		Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"		
		Лоток Л-2		
21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм	м2	39,379
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5
23	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, W6 F75	м3	50,9
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5

26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	141
27	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе в 2 слоя	м2 поверхности	117,5
28	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие -Пенетрон	кг	141
29	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Пенекрит-	кг	12

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю. _____

Экономист - Тагабай Б. _____

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К. _____

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р. _____

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**2 695 972 843**									
В том числе за отчетный месяц	**144 899 695**	**129 374 728**							**15 524 967**	**144 899 695**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

_____ **Елгин И.Г.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-4 "Строительное водопонижение"									
		РАЗДЕЛ 1. Водопонижение схемы 1,2									
1	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	251,175	4569,02 1087,12	2250,25 819,31	1147624 273058	565206 205791	309360	407022 124372	1679018
2	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	12,534	1706,00 –	– –	21382 –	– –	21382	– 1711	23093
3	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	16,036	16964,70 13178,40	– –	272043 211326	– –	60717	179627 36134	487803
4	Е11-040201-0202 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	251,175	3656,81 1643,39	1986,64 558,95	918500 412778	498994 140394	6728	470197 111096	1499792
5	С123-010301-0171 2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,957	3425,00 –	– –	20404 –	– –	20404	– 1632	22036
6	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	251,175	4092,94 2016,26	2076,68 578,09	1028044 506434	521610 145202	–	553890 126555	1708490

7	Е11-010208-0401 1101-0208-0401 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Установка	эжекторный водоподъемник	21,276	68397,63	4448,05	1455228	94637	801707	431603	2037777
					26268,30	1906,56	558884	40564		150946	
8	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	21,276	16418,74	4392,94	349325	93464	–	213083	607401
					12025,80	1884,19	255861	40088		44993	
9	С123-010301-0141 2301-0301-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,964	2090,00	–	10376	–	10376	–	11206
					–	–	–	–		830	
10	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1520	366,00	366,00	556320	556320		–	600826
					–	290,00	–	440800		44506	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,156	469103,48	140712,16	23284	21982	1448	56351	140005
					319124,00	45232,82	49854	7066		10371	
12	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,778	2527,00	–	39872	–	39872	–	43062
					–	–	–	–		3190	
13	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,156	275901,10	84426,70	43102	13189	–	33810	83065
					191474,40	27139,09	29912	4240		6153	
		Электромонтажные работы									
15	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	236,4	763,04	353,41	180383	83547	57660	49455	248225
					165,72	124,84	39176	29512		18387	
16	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02955	231912,00	–	6853	–	6853	–	7401
					–	–	–	–		548	
17	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173,36	945,87	481,00	163976	83386	42284	48886	229890
					220,96	173,69	38306	29591		17029	

18	СЦ23-060137-0314 2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02167	920702,00 –	– –	19952 –	– –	19952	– 1596	21548
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4822,73 2720,00	115,70 33,54	14468 8160	341 101	5967	5948 1633	22049
21	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	15	26687,83 17953,00	6973,60 2683,20	400317 269295	104604 40248	26418	222871 49855	673043
22	51-021301-0214 5102-1301-0214 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	109797,00 –	– –	109797 –	– –	– 109797	– –	109797
23	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	236,4	311,48 99,43	212,05 74,90	73634 23506	50128 17707	–	29673 8265	111571
24	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173,36	421,18 132,58	288,60 102,42	73015 22983	50032 17755	–	29331 8188	110534
25	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1700,22 1632,00	68,22 20,12	5101 4896	205 60	–	3569 694	9363
26	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	10	14955,96 10771,80	4184,16 1609,92	149560 107718	41842 16099	–	89148 19097	257805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7132558 2812148	2779486 1175218	1431128 109797	2824464 787781	10744800
		Стоимость оборудования	Тенге				109797				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				109797				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1087257				
		Материалы	Тенге				232329				
		Всего заработная плата	Тенге					665113			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26805				
		Накладные расходы	Тенге				478881				
		Сметная прибыль	Тенге				325291				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1691430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								570

Сметная заработная плата	Тенге					665113			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				5864852				
Материалы	Тенге				1179959				
Всего заработная плата	Тенге					3322253			
Местные материалы	Тенге				21382				
Накладные расходы	Тенге				2345584				
Сметная прибыль	Тенге				656835				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8867271				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2083
Сметная заработная плата	Тенге					3322253			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				70651				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70651				
Сметная прибыль	Тенге				5652				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76303				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10744801				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2654
Сметная заработная плата	Тенге					3987366			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10744800
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2812148				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2779486			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1175218			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1431128		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						109797		
- Накладные расходы	Тенге							2824464	
- Сметная прибыль	Тенге							787781	

ИТОГО ПО АКТУ	**10 744 800**
в т.ч. оборудование	**109 797**
СМР	10 635 003
Временные здания и сооружения 3,7%	393 495
Итого с временными	*11 028 498*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	385 997
Итого с зимними затратами	*11 414 496*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*228 290*
Итого сметная стоимость:	*11 752 582*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*12 769 022*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*12 769 022*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 276 902*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*11 492 120*
НДС 12%	1 379 054
ИТОГО:	**12 871 174**
Скидка Подрядчика 5%	*643 559*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**12 227 616**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12
		Локальная смета I-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"									
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	286,1	784,64 784,64	– –	224486 224486	– –	–	242445 37354	504285
2	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	9,234	1182,79 478,67	704,13 211,70	10922 4420	6502 1955	–	6885 1425	19231
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	171,88	40,84 –	40,84 16,24	7019 –	7019 2791	–	2009 722	9750
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	171,88	37,81 –	37,81 15,03	6498 –	6498 2584	–	1860 669	9027
5	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	171,88	7,25 –	7,25 1,80	1246 –	1246 309	–	222 117	1585
6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171,88	161,17 7,74	153,34 45,77	27701 1330	26356 7868	15	6622 2746	37069

8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	69,1	356,26 113,14	243,12 57,29	24618 7818	16800 3959	--	12719 2987	40324
9	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,5	2859,56 1701,90	1157,66 544,71	47183 28081	19101 8988	--	40035 6977	94195
		Перевозка									
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	66,34	79,00 --	-- --	5241 --	-- --		-- 419	5660
11	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	272,596	371,00 --	-- --	101133 --	-- --		-- 8091	109224
12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	27,12	504,00 --	-- --	13668 --	-- --		-- 1093	14762
13	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	14,31	673,00 --	-- --	9631 --	-- --		-- 770	10401
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	11,3	548,00 --	-- --	6192 --	-- --		-- 495	6688
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	41,43	417,00 --	-- --	17276 --	-- --		-- 1382	18658
17	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	102,56	232,00 --	-- --	23794 --	-- --		-- 1904	25697
18	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,4	232,00	--	6125	--		--	6615

					–	–	–	–		490	
19	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	128,96	200,00	–	25792	–		–	27855
					–	–	–	–		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558525	83522	15	312797	941026
							266135	28452	–	69704	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				558525				
		Материалы	Тенге				15				
		Всего заработная плата	Тенге					294587			
		Транспортные расходы	Тенге				208853				
		Накладные расходы	Тенге				312797				
		Сметная прибыль	Тенге				69706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				941027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					294587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				941027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					294587			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление существующих сооружений									
		Металлическое ограждение									
20	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	51,7	2109,24	–	109048	–	–	78514	202567
					2109,24	–	109048	–		15005	
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,7	897,16	–	46383	–	–	33396	86161
					897,16	–	46383	–		6382	
22	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	9,08	79445,89	23317,87	721369	211726	77441	350547	1157669
					47599,38	8352,06	432202	75837		85753	
23	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	5,05	17878,52	7756,04	90287	39168	–	59577	161852
					10122,48	3922,04	51119	19806		11989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				967086	250894	77441	522034	1608249
							638752	95643	–	119129	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				245717				
		Всего заработная плата	Тенге					226355			
		Накладные расходы	Тенге				171487				
		Сметная прибыль	Тенге				33376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				450580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					226355			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				721369					
		Материалы	Тенге				77440					
		Всего заработная плата	Тенге					508039				
		Накладные расходы	Тенге				350547					
		Сметная прибыль	Тенге				85753					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1157669					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									362
		Сметная заработная плата	Тенге					508039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1608249					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									566
		Сметная заработная плата	Тенге					734395				
		РАЗДЕЛ 3. Разборка дорожной одежды										
46	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	3108	237,93 8,43	229,44 19,56	739471 26207	713089 60781	175	93946 66673	900091
49	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	450,6	1182,79 478,67	704,13 211,70	532965 215686	317279 95393	–	335966 69515	938446
50	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	243,9741	356,26 113,14	243,12 57,29	86919 27603	59316 13978	–	44908 10546	142373
51	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	508,446	232,00 –	– –	117959 –	– –		– 9437	127396
52	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	379,62756	232,00 –	– –	88074 –	– –		– 7046	95119
53	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	888,07356	200,00 –	– –	177615 –	– –		– 14209	191824
54	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1081,44	79,00 –	– –	85434 –	– –		– 6835	92268

55	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	1081,44	371,00	–	401214	–		–	433311
					–	–	–	–		32097	
		Устройство корыта									
73	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см .	м3 уплотненного грунта	791,8	64,62	64,62	51164	51164	–	15506	72003
					–	27,20	–	21536		5334	
74	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	791,8	31,34	31,34	24813	24813	–	5879	33148
					–	10,31	–	8165		2455	
75	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	770,4	64,62	64,62	49781	49781	–	15087	70057
					–	27,20	–	20954		5189	
76	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	770,4	18,80	18,80	14485	14485	–	3432	19351
					–	6,19	–	4767		1433	
77	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5207,6	4,43	4,43	23052	23052	–	8183	33733
					–	2,18	–	11365		2499	
		Бортовые камни									
78	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	64	1395,00	–	89280	–	–	64282	165847
					1395,00	–	89280	–		12285	
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64	897,16	–	57418	–	–	41341	106660
					897,16	–	57418	–		7901	
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18	5860,24	1617,14	105484	29109	60157	27927	144084
					901,00	767,26	16218	13811		10673	
81	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	261,94	1821,05	30,07	477005	7875	181520	314180	854480
					1098,00	12,59	287610	3297		63295	

82	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,26342	29213,00	–	329038	–	329038	–	355361
					–	–	–	–		26323	
83	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	21,6	1515,28	30,07	32730	649	14969	18775	55625
					792,23	12,59	17112	272		4120	
84	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9288	29213,00	–	27133	–	27133	–	29304
					–	–	–	–		2171	
		Дорожная одежда тип I									
86	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	259,8	1153,35	1004,44	299641	260954	415	108250	440522
					147,31	238,49	38272	61960		32631	
87	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1299	111,57	37,34	144928	48511	73	124589	291079
					74,17	14,64	96344	19017		21561	
88	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1363,95	227,00	–	309617	–	309617	–	334386
					–	–	–	–		24769	
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1299	185,94	154,99	241541	201329	832	119297	389705
					30,32	54,72	39380	71080		28867	
90	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	194,85	4723,90	555,56	920452	108250	801016	52585	1050880
					57,41	192,48	11186	37504		77843	
91	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	1299	485,46	208,79	630609	271217	200218	282401	986051
					122,54	78,76	159174	102308		73041	

92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	155,88	8424,48	592,10	1313209	92296	1211272	45057	1466926
					61,85	205,78	9641	32078		108661	
93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5	91306,15	1819,75	136959	2730	134229	1550	149590
					–	957,00	–	1436		11081	
95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1299	1234,11	97,19	1603109	126247	1416586	109753	1849891
					46,40	31,83	60276	41347		137029	
96	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1299	547,80	0,09	711588	112	710830	697	769268
					0,50	–	646	–		56983	
97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8	91306,15	1819,75	73045	1456	71589	827	79782
					–	957,00	–	766		5910	
98	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1299	2133,27	97,19	2771122	126247	2584599	109753	3111345
					46,40	31,83	60276	41347		230470	
99	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1299	0,55	0,04	714	53	338	349	1148
					0,25	–	323	–		85	
		Дорожная одежда тип 2									
100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,2	1153,35	1004,44	91345	79552	126	33000	134293
					147,31	238,49	11667	18889		9948	
101	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	396	111,57	37,34	44181	14788	23	37981	88735
					74,17	14,64	29370	5797		6573	

102	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	415,8	227,00	–	94387	–	94387	–	101938
					–	–	–	–		7551	
103	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	396	185,94	154,99	73634	61375	254	36368	118802
					30,32	54,72	12005	21669		8800	
104	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	59,4	4723,90	555,56	280600	33000	244190	16031	320361
					57,41	192,48	3410	11433		23730	
106	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	396	1194,45	97,19	473002	38486	416141	33458	546977
					46,40	31,83	18375	12605		40517	
107	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	396	1055,52	0,17	417985	68	417523	425	451883
					0,99	–	394	–		33473	
108	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,645	91306,15	1819,75	58892	1174	57718	667	64324
					–	957,00	–	617		4765	
109	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	396	1382,25	97,19	547369	38486	490508	33458	627293
					46,40	31,83	18375	12605		46466	
110	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	396	309,31	0,04	122487	16	122373	106	132401
					0,25	–	98	–		9807	
	Дорожная одежда тип 3										
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5	91306,15	1819,75	45553	910	44743	517	49863
					–	957,00	–	479		3694	

112	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1413	2133,27	97,19	3014315	137326	2811424	119385	3384396
					46,40	34,83	65565	44976		250696	
113	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1413	0,55	0,04	777	58	368	379	1249
					0,25	–	351	–		93	
		Покрытие на АЗС "Аурика"									
118	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1292,55	227,00	–	293409	–	293409	–	316882
					–	–	–	–		23473	
123	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	631	1189,00	94,18	754256	59429	187827	500272	1350570
					797,15	46,28	503000	29203		100042	
		Устройство газона									
143	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	872	10,38	10,38	9047	9047	–	3165	13189
					–	4,13	–	3597		977	
144	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	872	415,57	9,78	362379	8531	119159	208540	616592
					269,14	2,62	234689	2288		45673	
145	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	872	77,17	0,21	67293	181	–	59058	136459
					76,96	–	67112	–		10108	
146	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,2	1153,35	1004,44	100572	87587	139	36333	147858
					147,31	238,49	12846	20796		10952	
162	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	872	325,49	156,45	283829	136428	95441	74762	387277
					59,59	37,24	51960	32996		28687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19798580	3236456	13450359	3138425	24772396
							2241570	881111	–	1834992	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19798580				
		Материалы	Тенге				12396775				

Всего заработная плата		Тенге					3122982			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				657412				
Местные материалы		Тенге				356171				
Транспортные расходы		Тенге				870296				
	Накладные расходы	Тенге				3138425				
	Сметная прибыль	Тенге				1834992				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24772398				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2539
	Сметная заработная плата	Тенге					3122982			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				24772398				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2539
	Сметная заработная плата	Тенге					3122982			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27321671**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3146757				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3570872			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1005206			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13527815		
	- Перевозка грузов	Тенге				1079148				
	- Накладные расходы	Тенге							3973256	
	- Сметная прибыль	Тенге							2023825	

ИТОГО ПО АКТУ	**27 321 671**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	27 321 671
Временные здания и сооружения 3,7%	1 010 902
Итого с временными	*28 332 573*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	991 640
Итого с зимними затратами	*29 324 213*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*586 484*
Итого сметная стоимость:	*29 910 697*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*32 497 569*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*32 497 569*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*3 249 757*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*29 247 812*
НДС 12%	3 509 737
ИТОГО:	**32 757 549**
Скидка Подрядчика 5%	*1 637 877*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**31 119 672**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2									
1	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	390	18654,27 11790,00	1500,44 355,79	7275166 4598100	585173 138757	2091893	4310839 926856	12512562
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	52	20556,08 18958,86	1306,22 394,60	1068916 985861	67923 20519	15132	915806 158778	2143499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8344082	653097	2107025	5226345	14656061
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5583961	159276	--	1085634	
		Материалы	Тенге				8344082				
		Всего заработная плата	Тенге				2107025				
		Накладные расходы	Тенге				5226345	5743236			
		Сметная прибыль	Тенге				1085634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14656062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4787
		Сметная заработная плата	Тенге					5743236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14656062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4787
		Сметная заработная плата	Тенге					5743236			
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
3	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	220	8497,21 6207,44	37,23 18,64	1869387 1365636	8191 4102	495560	1273856 251450	3394702
4	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	220	5653,66 4403,57	22,75 11,39	1243805 968784	5006 2507	270015	903300 171768	2318873

5	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1300	1644,58	9,36	2137960	12171	731350	1118913	3517423
					1072,65	3,23	1394439	4202		260550	
6	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1430	18800,00	--	26884000	--	26884000	--	29034720
					--	--	--	--		2150720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32135151	25368	28380925	3296069	38265718
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3728859	10810	--	2834497	
		Материалы	Тенге				32135151				
		Всего заработная плата	Тенге				1496924				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3739669			
		Накладные расходы	Тенге				26884000				
		Сметная прибыль	Тенге				3296069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2834498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38265718				
		Сметная заработная плата	Тенге								3013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3739669			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38265718				
		Сметная заработная плата	Тенге								3013
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3739669			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									52921779
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9312820				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678465			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30487950		
		- Накладные расходы	Тенге							8522414	
		- Сметная прибыль	Тенге							3920131	

ИТОГО ПО АКТУ	52 921 779
в т.ч. оборудование	0
СМР	52 921 779
Временные здания и сооружения 3,7%	1 958 106
Итого с временными	*54 879 885*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 920 796
Итого с зимними затратами	*56 800 681*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 136 014*
Итого сметная стоимость:	*57 936 694*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*62 947 436*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*62 947 436*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*6 294 744*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*56 652 693*
НДС 12%	6 798 323
ИТОГО:	**63 451 016**
Скидка Подрядчика 5%	*3 172 551*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**60 278 465**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ BAZILEVS ТОО Базилевс-2005 Қазақстан Республикасы Өскемен қаласы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

256100

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода									
18	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	160,1	10137,85 3943,36	3155,05 883,14	1623070 631331	505124 141391	486615	764995 191045	2579110
20	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	89,2	1066,53 543,64	507,48 205,39	95135 48492	45267 18321	1376	66145 12902	174182
29	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	530	23201,92 9588,00	12792,21 3892,57	12297020 5081640	6779871 2063062	435509	7073255 1549622	20919897
31	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	530	13022,09 4358,62	7599,56 2342,64	6901707 2310069	4022997 1241599	568641	3516151 833429	11251286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20916931	11353259	1492141	11420546	34924475
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8071532	3464372	–	2586998	
		Материалы	Тенге				20916931				
		Всего заработная плата	Тенге				1492140				
		Накладные расходы	Тенге					11535905			
		Сметная прибыль	Тенге				11420546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2586998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34924475				
		Сметная заработная плата	Тенге					11535905			7884

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34924475				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7884
	Сметная заработная плата	Тенге					11535905			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34924475
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8071532				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11353259			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3464372			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1492141		
	- Накладные расходы	Тенге							11420546	
	- Сметная прибыль	Тенге							2586998	

ИТОГО ПО АКТУ	**34 924 475**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	34 924 475
Временные здания и сооружения 3,7%	1 292 206
Итого с временными	*36 216 681*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 267 584
Итого с зимними затратами	*37 484 264*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*749 685*
Итого сметная стоимость:	*38 233 950*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*41 540 670*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*41 540 670*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 154 067*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*37 386 603*
НДС 12%	4 486 392
ИТОГО:	**41 872 996**
Скидка Подрядчика 5%	*2 093 650*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**39 779 346**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"									
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	150,83112	228,99 12,79	216,20 56,72	34539 1929	32610 8556	–	7549 3367	45455
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,66488	2910,75 2910,75	– –	13578 13578	– –	–	9776 1868	25223
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,4363	3128,87 1081,20	158,97 48,34	26396 9121	1341 408	15934	9434 2866	38696
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,718	17,40 –	17,40 7,50	2084 –	2084 898	–	646 218	2948
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,302	897,16 897,16	– –	11934 11934	– –	–	8592 1642	22169
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,718	157,91 87,37	70,53 36,25	18904 10460	8444 4340	–	10656 2365	31925

7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133,02	82,73	69,66	11005	9266	426	2559	14649
					9,87	16,85	1313	2241		1085	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,651	1717,00	–	88685	–	88685	–	95780
					–	–	–	–		7095	
9	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,127	161,17	153,34	11947	11367	7	2856	15987
					7,74	45,77	573	3393		1184	
10	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	129,72225	371,00	–	48127	–		–	51977
					–	–	–	–		3850	
		Прокладка трубопровода									
13	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	658967,04	230363,00	62602	21884	3160	44280	115432
					395352,00	75459,68	37558	7169		8551	
14	С123-010603-0506 2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	95,95	7637,00	–	732770	–	732770	–	791392
					–	–	–	–		58622	
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0082	611426,38	205674,34	5014	1687	191	3649	9356
					382432,00	67043,93	3136	550		693	
16	С123-010603-0505 2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8,282	5724,00	–	47406	–	47406	–	51199
					–	–	–	–		3792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1114990	88683	888579	99997	1312188
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89603	27554	–	97198	
		Материалы	Тенге				334814				
		Всего заработная плата	Тенге				19716				
		Местные материалы	Тенге					117157			
		Транспортные расходы	Тенге				88685				
		Накладные расходы	Тенге				48127				
							99997				

	Сметная прибыль	Тенге				34785				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469596				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
	Сметная заработная плата	Тенге					117157			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				780176				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				780176				
	Сметная прибыль	Тенге				62414				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				842590				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1312186				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
	Сметная заработная плата	Тенге					117157			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1312188**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89603				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88683			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27554			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						888579		
	- Перевозка грузов	Тенге				48127				
	- Накладные расходы	Тенге							99997	
	- Сметная прибыль	Тенге							97198	

ИТОГО ПО АКТУ	**1 312 188**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	1 312 188
Временные здания и сооружения 3,7%	48 551
Итого с временными	*1 360 739*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	47 626
Итого с зимними затратами	*1 408 365*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*28 167*
Итого сметная стоимость:	*1 436 532*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 560 773*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 560 773*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*156 077*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 404 695*
НДС 12%	168 563
ИТОГО:	**1 573 259**
Скидка Подрядчика 5%	*78 663*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 494 596**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Локальная смета 1-4 "Строительное водопонижение"		
		РАЗДЕЛ 1. Водопонижение схемы 1,2		
	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	251,175
	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	12,534
	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	16,036
	Е11-040201-0202 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	251,175
	С123-010301-0171 2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,957
	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	251,175
	Е11-010208-0401 1101-0208-0401 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Установка	эжекторный водоподъемник	21,276
	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	21,276
	С123-010301-0141 2301-0301-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	4,964
	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1520
	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,156
	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,778
	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,156
		Электромонтажные работы		
	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	236,4
	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02955

	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173,36
	С123-060137-0314 2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02167
	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3
	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	15
	51-021301-0214 5102-1301-0214 РСНБ РК 2015	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1
	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	236,4
	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	173,36
	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3
	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	10
	Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"			
	РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий			
	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	286,1
	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	9,234
	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	171,88
	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	171,88
	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	171,88
	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171,88
	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	69,1
	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,5
		Перевозка		
	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	66,34
	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	272,596
	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	27,12

	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	14,31
	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	11,3
	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	41,43
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	102,56
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,4
	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	128,96
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление существующих сооружений		
		Металлическое ограждение		
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	51,7
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,7
	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	9,08
	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	5,05
		РАЗДЕЛ 3. Разборка дорожной одежды		
	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	3108
	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	450,6
	Е11-270302-0107 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	243,9741
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	508,446
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	379,62756
	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	888,07356
	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1081,44
	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	1081,44
		Устройство корыта		

	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	791,8
	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	791,8
	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	770,4
	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	770,4
	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами: средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	5207,6
		Бортовые камни		
	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	64
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	18
	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	261,94
	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,26342
	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	21,6
	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9288
		Дорожная одежда тип 1		
	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	259,8
	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1299
	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1363,95
	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1299
	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	194,85
	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	1299
	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	155,88
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5

	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1299
	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1299
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1299
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1299
		Дорожная одежда тип 2		
	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,2
	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	396
	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	415,8
	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	396
	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	59,4
	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	396
	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	396
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,645
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	396
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	396
		Дорожная одежда тип 3		
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1413

	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1413
		Покрытие на АЗС "Аурика"		
	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1292,55
	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	631
		Устройство газона		
	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	872
	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	872
	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	872
	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,2
	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	872
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"		
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2		
	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	390
	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	52
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы		
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	220
	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	220
	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1300
	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1430
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"		
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода		
	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	160,1
	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	89,2
	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	530

	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сван стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	530
Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"				
РАЗДЕЛ 1. Канализация К2				
		Земляные работы		
	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	150,83112
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,66488
	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,4363
	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,718
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,302
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	119,718
	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133,02
	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	51,651
	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,127
	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	129,72225
		Прокладка трубопровода		
	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,095
	С123-010603-0506 2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	95,95
	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0082
	С123-010603-0505 2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8,282

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Тагабай Б.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**3 003 743 979**									
В том числе за отчетный месяц	**307 771 136**	**274 795 657**							**32 975 479**	**307 771 136**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439
_____ **Елгин И.Г.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404
_____ **Мелконян Г.Р.**

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий."									
		РАЗДЕЛ 1. Разборка и восстановление существующих сооружений									
		Металлическое ограждение									
24	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила, траны электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	т конструкций	18,16	121172,19	33311,24	2200487	604932	154880	1143572	3611584
					79332,30	11931,52	1440675	216676		267525	
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,05	24336,28	1737,22	122898	8773	88380	25281	160034
					5097,96	403,37	25745	2037		11854	
26	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	12,12	79,00	--	957	--		--	1034
					--	--	--	--		77	
27	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/**	т	1362,98	371,00	--	505666	--		--	546119
					--	--	--	--		40453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2830008**	**613705**	**243260**	**1168853**	**4318771**
							1466419	**218713**	**--**	**319909**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629521				
	Материалы		Тенге				88381				
	Всего заработная плата		Тенге					27782			
	Транспортные расходы		Тенге				506623				
		Накладные расходы	Тенге				25281				
		Сметная прибыль	Тенге				52384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27782			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2200487				
	Материалы		Тенге				154880				
	Всего заработная плата		Тенге					1657351			
		Накладные расходы	Тенге				1143572				
		Сметная прибыль	Тенге				267525				

ИСПОЛ
сооруж

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			3611584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата	Тенге				1657351			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4318771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1141
		Сметная заработная плата	Тенге				1685133			
	РАЗДЕЛ 2. Разборка дорожной одежды									
46	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1520	237,93	229,44	361646	348743	86	45945	440199
					8,43	19,56	12817	29725		32607	
49	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	791,4	1182,79	704,13	936060	557245	--	590066	1648216
					478,67	211,70	378815	167542		122090	
50	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	369,2729	356,26	243,12	131558	89779	--	67971	215491
					113,14	57,29	41779	21157		15962	
51	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1186,374	232,00	--	275239	--		--	297258
					--	--	--	--		22019	
52	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	885,79764	232,00	--	205505	--		--	221945
					--	--	--	--		16440	
53	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	2072,17164	200,00	--	414434	--		--	447589
					--	--	--	--		33155	
54	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2523,36	79,00	--	199345	--		--	215293
					--	--	--	--		15948	
55	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	2523,36	371,00	--	936167	--		--	1011060
					--	--	--	--		74893	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3459955		995767	86	703982	4497051
						433411		218424	--	333114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			3459955					
	Материалы		Тенге			86					
	Всего заработная плата		Тенге				651836				
	Транспортные расходы		Тенге			2030690					
		Накладные расходы	Тенге			703982					

	Сметная прибыль	Тенге			333115				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			4497052				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							557
	Сметная заработная плата	Тенге				651836			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4497052				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							557
	Сметная заработная плата	Тенге				651836			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							8815822
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1899831				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1609472			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				437138			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					243346		
	- Перевозка грузов	Тенге			2537313				
	- Накладные расходы	Тенге						1872835	
	- Сметная прибыль	Тенге						653023	

ИТОГО ПО АКТУ	**8 815 822**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	8 815 822
Временные здания и сооружения 3,7%	326 185
Итого с временными	*9 142 007*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	319 970
Итого с зимними затратами	*9 461 978*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*189 240*
Итого сметная стоимость:	*9 651 217*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*10 485 917*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*10 485 917*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 048 592*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*9 437 326*
НДС 12%	1 132 479
ИТОГО:	**10 569 805**
Скидка Подрядчика 5%	*528 490*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**10 041 314**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2									
23	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	113,7	18654,27	1500,44	2120991	170601	609867	1256688	3647893
					11790,00	355,79	1340523	40453		270214	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,20442	20556,08	1306,22	312543	19860	4425	267775	626744
					18958,86	394,60	288258	6000		46425	
27	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	272,4	44390,57	4603,64	12091992	1254032	6630769	4068550	17453385
					15444,90	968,22	4207191	263743		1292843	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	48,60504	186791,00	--	9078984	--	9078984	--	9805303
					--	--	--	--		726319	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,55088	198797,00	--	2693874	--	2693874	--	2909384
					--	--	--	--		215510	
		Гидроизоляция л.КЖ-3								прочие работы	
49	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2909	645,56	61,92	1877928	180112	1938	1616519	3774002
					582,98	8,19	1695878	23823		279556	

50	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	2909	228,80	32,07	665568	93296	–	550438	1313286
					196,72	4,57	572272	13301		97280	
51	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	5500	18800,00	--	103400000	--	103400000	--	111672000
					--	--	--	--		8272000	
52	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	420	8497,21	37,23	3568829	15638	946068	2431906	6480794
					6207,44	18,64	2607123	7830		480059	
53	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	420	5653,66	22,75	2374536	9556	515483	1724483	4426940
					4403,57	11,39	1849497	4785		327921	
54	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1466,35	1495,57	9,36	2195022	13729	824934	1087279	3542725
					923,63	3,23	1354359	4739		262424	
58	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1481,0135	18800,00	–	27843054	--	27843054	--	30070498
					--	–	--	--		2227444	
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	2030	1449,15	84,71	2941768	171954	56500	2553495	5934884
					1336,61	15,95	2713314	32380		439621	
62	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	847	654,00	--	553938	--	553938	--	598253
					--	--	--	--		44315	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				171717026	1928778	153159834	15557133	202256091
							16628416	397054	--	14981931	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				171717026				

Материалы		Тенге				9585982				
Всего заработная плата		Тенге					17025470			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143565850				
	Накладные расходы	Тенге				15557134				
	Сметная прибыль	Тенге				14981933				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202256093				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13406
	Сметная заработная плата	Тенге					17025470			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				202256093				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13406
	Сметная заработная плата	Тенге					17025470			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								202256091
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16628416				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1928778			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					397054			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						153259834		
	- Накладные расходы	Тенге							15557133	
	- Сметная прибыль	Тенге							14981931	

ИТОГО ПО АКТУ	**202 256 093**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	202 256 093
Временные здания и сооружения 3,7%	7 483 475
Итого с временными	*209 739 568*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	7 340 885
Итого с зимними затратами	*217 080 453*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*4 341 609*
Итого сметная стоимость:	*221 422 062*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*240 572 082*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*240 572 082*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*24 057 208*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*216 514 873*
НДС 12%	25 981 785
ИТОГО:	**242 496 658**
Скидка Подрядчика 5%	*12 124 833*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**230 371 825**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-3 "Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ"									
		Ж/б лоток									
8	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	15,3	10164,46	2551,94	155516	39045	61322	80566	254969
					3604,48	858,05	55149	13128		18887	
11	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	15,3	50075,00	--	766148	--	766148	--	827439
					--	--	--	--		61292	
12	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	308	489,93	72,04	150899	22188	26627	76550	245645
					331,44	13,75	102084	4235		18196	
13	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	308	450,00	--	138600	--	138600	--	149688
					--	--	--	--		11088	
14	С123-061710-2574 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	т	0,36	749096,00	--	269675	--	269675	--	291249
					--	--	--	--		21574	
15	Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	616	58,00	26,15	35730	16109	2607	16713	56638
					27,62	10,06	17014	6198		4195	
16	С123-061710-0405 2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	616	445,00	--	274120	--	274120	--	296050
					--	--	--	--		21930	

17	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	308	383,47	15,13	118107	4661	43441	51222	182876
					227,29	3,69	70005	1136		13546	
18	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	663,56	27,34	6636	273	3956	1793	9103
					240,66	8,35	2407	84		674	
19	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4284,79	194,50	21424	972	14435	4561	28064
					1203,30	63,73	6017	319		2079	
		Прокладка кабеля									
20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	171	517,84	434,98	88550	74381	–	30808	128907
					82,86	167,36	14169	28619		9549	
21	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	36	152,27	124,65	5482	4488	–	1959	8036
					27,62	47,96	994	1727		595	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66	897,16	–	59212	–	–	42633	109993
					897,16	–	59212	–		8148	
23	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	85,14	1717,00	–	146185	–	146185	–	157880
					–	–	–	–		11695	
24	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,648	152487,80	–	98812	–	993	74342	187007
					150955,00	–	97819	–		13852	
25	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	648	3763,00	–	2438424	–	2438424	–	2633498
					–	–	–	–		195074	
26	Ц13-080201-2503 1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	31561,23	23202,30	126245	92809	292	49239	189523
					8286,00	8811,00	33144	35244		14039	
27	С123-061703-2004 2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	27147,00	–	108588	–	108588	–	117275

					–	–	–	–		8687	
28	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	43882,23 11048,00	32761,30 12441,00	351058 88384	262090 99528	584	135297 38908	525263
29	С123-061703-2005 2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	35397,00 –	– –	141588 –	– –	141588	– 11327	152915
30	С123-061703-2006 2306-1703-2006 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	41625,00 –	– –	166500 –	– –	166500	– 13320	179820
31	Ц13-080201-0815 1308-0201-0815 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	114	1667,35 745,74	857,09 286,99	190078 85014	97708 32716	7356	84766 21988	296832
32	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	2157,18 566,21	1347,96 483,98	43144 11324	26941 9662	4879	15110 4660	62914
33	Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	757,98 262,39	478,57 169,70	30319 10496	19143 6788	680	12444 3421	46185
34	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	1352,45 524,78	781,99 271,19	8115 3149	4692 1627	274	3439 924	12478
36	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	114	924,92 428,11	432,59 141,24	105441 48805	49281 16101	7355	46732 12174	164346
37	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1404,94 345,25	815,79 291,60	28099 6905	16316 5832	4878	9171 2982	40251
38	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	595,99 248,58	330,58 112,68	23839 9943	13215 4507	681	10404 2739	36983
39	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	760,66 331,44	383,54 128,89	4564 1989	2301 773	274	1989 524	7077

40	С123-060603-1967 2306-0603-1967 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,191	2779316,00	–	530849	–	530849	–	573317
					–	–	–	–		42468	
41	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	114	650,81	282,48	74193	32202	7356	32396	115116
					303,82	90,87	34635	10359		8527	
42	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1136,91	616,80	22738	12336	4878	7147	32276
					276,20	220,73	5524	4403		2391	
43	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	405,84	223,09	1623	892	68	697	2507
					165,72	76,47	663	306		186	
44	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	610,02	301,95	3660	1812	274	1568	5647
					262,39	100,64	1574	604		418	
45	С123-060603-1964 2306-0603-1964 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,191	1470051,00	–	280780	–	280780	–	303242
					–	–	–	–		22462	
46	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	32	453,97	179,00	14527	5728	2170	6079	22255
					207,15	56,71	6629	1815		1649	
47	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	847,72	410,48	8477	4105	2439	2439	11790
					193,34	145,42	1933	1454		873	
48	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	330,60	146,83	13885	6167	1918	5620	21066
					138,10	47,76	5800	2006		1560	
49	С123-060148-0904 2306-0148-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,089	1228379,00	–	109326	–	109326	–	118072
					–	–	–	–		8746	
50	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	570	453,97	179,00	258765	102031	38658	108286	396416
					207,15	56,71	118076	32322		29364	
51	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	763,04	353,41	45782	21205	14634	12552	63001
					165,72	124,84	9943	7490		4657	

52	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	126	330,60	146,83	41656	18500	5755	16861	63199
					138,10	47,76	17401	6018		4681	
53	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	290	324,04	155,10	93972	44979	4939	42222	147089
					151,91	50,50	44054	14588		10896	
54	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,109	570761,00	–	632974	–	632974	–	683612
					–	–	–	–		50638	
55	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	633	544,57	228,17	344712	144429	42932	146578	530592
					248,58	73,03	157351	46229		39303	
56	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	945,87	481,00	56752	28860	14634	16919	79565
					220,96	170,69	13258	10242		5894	
57	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	461,86	209,03	116389	52677	11510	49928	179623
					207,15	68,03	52202	17143		13305	
58	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	318	352,67	169,52	112149	54034	5416	50766	175948
					165,72	56,01	52699	17810		13033	
59	С123-060148-0910 2306-0148-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,392	1917723,00	–	751747	–	751747	–	811887
					–	–	–	–		60140	
60	С123-060148-0911 2306-0148-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,947	2969043,00	–	2811684	–	2811684	–	3036618
					–	–	–	–		224935	
61	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	174	453,97	179,00	78992	31146	11802	33056	121011
					207,15	56,71	36044	9867		8964	
62	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	763,04	353,41	11446	5301	3659	3138	15750
					165,72	124,84	2486	1873		1167	
63	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63	330,60	146,83	20828	9250	2878	8431	31599
					138,10	47,76	8700	3009		2341	

64	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	53	324,04	155,10	17174	8220	903	7716	26882
					151,91	50,30	8051	2666		1991	
65	С123-060148-0902 2306-0148-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВбШнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,323	702747,00	--	226987	--	226987	--	245146
					--	--	--	--		18159	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15212130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1301044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1330489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458428			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10151632		
		- Накладные расходы	Тенге							1302137	
		- Сметная прибыль	Тенге							1126825	

ИТОГО ПО АКТУ	**15 212 130**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	15 212 130
Временные здания и сооружения 3,7%	562 849
Итого с временными	*15 774 979*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	552 124
Итого с зимними затратами	*16 327 103*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*326 542*
Итого сметная стоимость:	*16 653 645*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*18 093 961*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*18 093 961*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 809 396*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*16 284 565*
НДС 12%	1 954 148
ИТОГО:	**18 238 712**
Скидка Подрядчика 5%	*911 936*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**17 326 777**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5091	199,12	188,00	1013722	957108	--	221564	1334110
					11,12	49,33	56614	251114		98823	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	157	2531,09	--	397381	--	--	286114	738175
					2531,09	--	397381	--		54680	
3	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	661	643,97	25,63	425667	16941	210056	148592	620199
					300,56	11,66	198670	7707		45941	
4	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	м2 креплений	455	1345,58	33,92	612239	15435	239016	335172	1023204
					1006,13	16,99	457788	7729		75793	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1968	17,40	17,40	34251	34251	--	10624	48465
					--	7,50	--	14755		3590	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	219	897,16	--	196477	--	--	141464	364976
					897,16	--	196477	--		27035	

7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	3827	447,00	--	1710669	--		--	1847523
					--	--	--	--		136854	
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2405	450,00	--	1082250	--	1082250	--	1168830
					--	--	--	--		86580	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	104	3128,87	158,97	325402	16533	196424	116297	477035
					1081,20	48,34	112445	5027		35336	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	873	17,40	17,40	15194	15194	--	4713	21499
					--	7,50	--	6545		1593	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115	897,16	--	103173	--	--	74285	191654
					897,16	--	103173	--		14197	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1087	1717,00	--	1866379	--	1866379	--	2015689
					--	--	--	--		149310	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1549	157,91	79,53	244596	109257	--	137875	413068
					87,37	36,25	135339	56153		30598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8027400	1164718	3494125	1476700	10264427
							1657888	349030	--	760330	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8027400				
	Материалы		Тенге				545496				
	Всего заработная плата		Тенге					2006918			
	Местные материалы		Тенге				2948629				
	Транспортные расходы		Тенге				1710669				
		Накладные расходы	Тенге				1476698				
		Сметная прибыль	Тенге				760328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10264426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1751
		Сметная заработная плата	Тенге					2006918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10264426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1751
		Сметная заработная плата	Тенге					2006918			

РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода

Норук Сем. 1.903.01

18	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	202,8	10137,85	3155,05	2055956	639845	616398	969025	3266980
					3943,36	883,14	799713	179101		241999	
22	Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0038	1667563,41	705148,41	6337	2680	431	4316	11505
					848961,00	298214,50	2226	1133		852	
23	С123-010603-0509 2301-0603-0509 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 630 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,838	24288,00	--	93217	--	93217	--	100675
					--	--	--	--		7457	
24	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	960865,96	336602,96	17296	6059	911	12181	31835
					573648,00	109906,23	10326	1978		2358	
25	С123-010603-0507 2301-0603-0507 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	18,18	12071,00	--	219451	--	219451	--	237007
					--	--	--	--		17556	
29	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	357,61	23201,92	12792,21	8297240	4574622	293853	4772579	14115405
					9588,00	3892,57	3428765	1392022		1045586	
31	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	357,61	13022,09	7590,56	4656829	2714460	383683	2372473	7591646
					4358,62	2342,64	1558686	837751		562344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15346326	7937665	1607944	8130574	25355053
							5801715	2411986	--	1878152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15033658				
	Материалы		Тенге				1295277				
	Всего заработная плата		Тенге					8212701			
		Накладные расходы	Тенге				8130574				
		Сметная прибыль	Тенге				1857139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25017370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5597
		Сметная заработная плата	Тенге					8212701			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				312668				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				312668				
		Сметная прибыль	Тенге				25013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				337682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25355052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5597

		Сметная заработная плата	Тенге					8212701			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
41	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	35	44182,31	7166,72	1546381	250835	888705	510568	2221505
					11624,04	3110,96	406841	108884		164556	
46	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7587,00	--	75870	--	75870	--	81940
					--	--	--	--		6070	
47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	80	3717,00	--	297360	--	297360	--	321149
					--	--	--	--		23789	
48	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	6837,00	--	123066	--	123066	--	132911
					--	--	--	--		9845	
52	С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19130,00	--	114780	--	114780	--	123962
					--	--	--	--		9182	
53	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	34264,00	--	102792	--	102792	--	111015
					--	--	--	--		8223	
54	С123-030101-0316 2303-0101-0316 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа, тип Л-1-000, на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	1	64126,00	--	64126	--	64126	--	69256
					--	--	--	--		5130	
58	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	246	1661,22	184,13	408660	45296	308734	92245	540977
					222,08	95,70	54630	23543		40072	
63	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12	106,00	--	1272	--	1272	--	1374
					--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2736507	296131	1976705	602813	3604089
							461472	132427	--	266969	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2452609				

Материалы		Тенге				1197438				
Всего заработная плата		Тенге					593899			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1272				
Местные материалы		Тенге				496296				
	Накладные расходы	Тенге				602813				
	Сметная прибыль	Тенге				244434				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3299855				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
	Сметная заработная плата	Тенге					593899			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				281698				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				281698				
	Сметная прибыль	Тенге				22536				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				304234				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3604089				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
	Сметная заработная плата	Тенге					593899			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39223569
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7920075				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9398515			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2893442			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7078774		
	- Перевозка грузов	Тенге				1710669				
	- Накладные расходы	Тенге							10210087	
	- Сметная прибыль	Тенге							2905451	

ИТОГО ПО АКТУ	**39 223 569**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	39 223 569
Временные здания и сооружения 3,7%	1 451 272
Итого с временными	*40 674 841*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 423 619
Итого с зимними затратами	*42 098 460*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*841 969*
Итого сметная стоимость:	*42 940 430*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*46 654 197*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*46 654 197*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 665 420*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*41 988 777*
НДС 12%	5 038 653
ИТОГО:	**47 027 431**
Скидка Подрядчика 5%	*2 351 372*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**44 676 059**

Генеральный подрядчик: _____

Подрядчик: _____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"									
		Колодцы диам 1500мм - 4шт									
34	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21417,00	--	85668	--	85668	--	92521
					--	--	--	--		6853	
35	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7587,00	--	30348	--	30348	--	32776
					--	--	--	--		2428	
37	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6837,00	--	27348	--	27348	--	29536
					--	--	--	--		2188	
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2Н ос									
		Прокладка трубопровода									
125	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	658967,04	230363,00	23723	8293	1197	16780	43743
					395352,00	75459,68	14233	2717		3240	
126	С123-010506-0214 2301-0506-0214 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 315х12,1 ГОСТ 22689-2014	м	36,36	9696,00	--	352547	--	352547	--	380750
					--	--	--	--		28204	

132	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,1754	288058,09	14545,38	50525	2551	41344	7398	62558
					37801,20	4804,17	6630	843		4634	
133	С123-020803-0116 2302-0803-0116 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151599,00	–	303198	–	303198	–	327454
					–	–	–	–		24256	
134	С123-020803-0118 2302-0803-0118 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300х200 ГОСТ 5525-88	шт.	2	205676,00	–	411352	–	411352	–	444260
					–	–	–	–		32908	
135	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,495	288058,09	14545,38	142589	7200	116677	20879	176545
					37801,20	4804,17	18712	2378		13077	
136	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10587,00	–	10587	–	10587	–	11434
					–	–	–	–		847	
137	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6483,96	1979,00	38904	11874	3464	27163	71352
					3927,68	645,16	23566	3871		5285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1333424	29918	1383730	72220	1672929
							63141	9808	–	123920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				255741				
	Материалы		Тенге				162682				
	Всего заработная плата		Тенге					72949			
		Накладные расходы	Тенге				72219				
		Сметная прибыль	Тенге				26237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					72949			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1077684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1077684				
		Сметная прибыль	Тенге				86215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1163898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1518095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					72949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1672929

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63141				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29918			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9808			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1383730		
- Накладные расходы	Тенге							72220	
- Сметная прибыль	Тенге							123920	

ИТОГО ПО АКТУ	**1 672 929**
в т.ч. оборудование	0
СМР	1 672 929
Временные здания и сооружения 3,7%	61 898
Итого с временными	*1 734 827*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	60 719
Итого с зимними затратами	*1 795 546*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*35 911*
Итого сметная стоимость:	*1 831 457*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 989 854*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 989 854*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*198 985*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 790 868*
НДС 12%	214 904
ИТОГО:	**2 005 772**
Скидка Подрядчика 5%	*100 289*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 905 484**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"									
		Тунель под пескоуловитель									
51	**Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**30,478**	**26097,93**	**2127,01**	**795413**	**64827**	**596350**	**141585**	**1011957**
					4404,36	**700,55**	**134236**	**21351**		**74960**	
52	**С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - Пенетрон**	**кг**	**121,912**	**2016,00**	**--**	**245775**	**--**	**245775**	**--**	**265437**
					--	**--**	**--**	**--**		**19662**	
		Тунель под нефтеуловитель									
59	**Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**м3**	**24,5954**	**26097,93**	**2127,01**	**641889**	**52315**	**481247**	**114257**	**816638**
					4404,36	**700,55**	**108327**	**17230**		**60492**	
60	**С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - Пенетрон**	**кг**	**98,3816**	**2016,00**	**--**	**198337**	**--**	**198337**	**--**	**214204**
					--	**--**	**--**	**--**		**15867**	
62	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,571159**	**186791,00**	**--**	**667060**	**--**	**667060**	**--**	**720425**
					--	**--**	**--**	**--**		**53365**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3028661**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**242563**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117142**			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38582**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2188769**		
- Накладные расходы	Тенге							**255842**	
- Сметная прибыль	Тенге							**224346**	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 028 661**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 028 661
Временные здания и сооружения 3,7%	112 060
Итого с временными	*3 140 721*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	109 925
Итого с зимними затратами	*3 250 647*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*65 013*
Итого сметная стоимость:	*3 315 660*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*3 602 419*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 602 419*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*360 242*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*3 242 177*
НДС 12%	389 061
ИТОГО:	**3 631 239**
Скидка Подрядчика 5%	*181 562*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**3 449 677**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.сор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	ксд	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сост.СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**3 231 862 132**									
В том числе за отчетный месяц	**228 118 153**	**203 676 922**							**24 441 231**	**228 118 153**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"									
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1531	284772,32 69033,60	2243,72 745,74	43599 10569	344 114	32686	9935 4283	57817
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	202,68	4881,28 1653,08	251,20 58,28	989338 335046	50912 11812	603380	322578 104953	1416869
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297	213495,00 –	– –	6341 –	– –	6341	– 507	6848
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	191552,00 –	– –	57 –	– –	57	– 5	62
6	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003	283111,00 –	– –	849 –	– –	849	– 68	917
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30	163,98 151,01	0,83 0,41	4919 4530	25 12	364	3135 644	8698
8	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	134,2	571,89	3,20	76747	429	39025	29949	115231

					277,89	1,07	37293	143		8536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1121851	51710	682702	365597	1606442
							387439	12081	–	118996	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1116931				
		Материалы	Тенге				675091				
		Всего заработная плата	Тенге					394977			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7248				
		Накладные расходы	Тенге				362462				
		Сметная прибыль	Тенге				118351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1597745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					394977			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4919				
		Материалы	Тенге				364				
		Всего заработная плата	Тенге					4543			
		Накладные расходы	Тенге				3135				
		Сметная прибыль	Тенге				644				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1606443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					399520			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
12	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,26	1214,20	31,95	144806	3810	40365	83151	246194
					843,79	27,74	100631	3309		18237	
14	Е11-150108-0311 1115-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	14,94	43517,28	2520,32	650148	37654	185950	366658	1098150
					28550,50	2127,03	426544	31778		81344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				794954	41464	226315	449809	1344344
							527175	35087	–	99581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				794954				
		Материалы	Тенге				226315				
		Всего заработная плата	Тенге					562262			
		Накладные расходы	Тенге				449809				
		Сметная прибыль	Тенге				99581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1344344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					562262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1344344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					562262			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
		Полы Тип1									

15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,47	258,08	30,34	10961	1289	6444	3519	15638
					76,00	12,15	3228	516		1158	
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	/100мм/ Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,47	3408,06	282,62	144740	12003	108633	26873	185343
					567,55	105,59	24104	4484		13729	
17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47	690,23	27,72	29314	1177	13106	14715	47552
					353,92	14,68	15031	624		3522	
18	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	42,47	1031,24	57,78	43797	2454	39175	3201	50758
					51,06	29,13	2168	1237		3760	
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,123163	15596,76	1366,44	1921	168	4	1661	3868
					14198,40	619,50	1749	76		287	
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123163	213495,00	–	26295	–	26295	–	28398
					–	–	–	–		2104	
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47	1006,16	28,43	42732	1207	21974	18964	66631
					460,35	14,68	19551	624		4936	
22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	42,47	830,29	28,89	35262	1227	32888	1660	39876
					27,01	14,57	1147	619		2954	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47	695,54	28,37	29539	1205	13139	14869	47962
					357,78	14,68	15195	624		3553	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,47	172,61	9,63	7331	409	6546	547	8508
					8,84	4,86	376	206		630	
		Полы Тип2									
26	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,69	258,08	30,34	11792	1386	6934	3786	16824
					76,00	12,15	3472	555		1246	
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	/100мм/ Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,69	3408,06	282,62	155714	12913	116869	28911	199395
					567,55	105,59	25932	4824		14770	

28	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69	690,23	27,72	31537	1266	14100	15831	51157
					353,92	14,68	16171	671		3789	
29	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	45,69	1031,24	57,78	47117	2640	42144	3444	54606
					51,06	29,13	2333	1331		4045	
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,132501	15596,76	1366,44	2067	181	5	1787	4162
					14198,40	619,50	1881	82		308	
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,132501	213495,00	–	28288	–	28288	–	30551
					–	–	–	–		2263	
32	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69	1006,16	28,43	45971	1299	23639	20402	71683
					460,35	14,68	21033	671		5310	
33	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	45,69	830,29	28,89	37936	1320	35382	1785	42899
					27,01	14,57	1234	666		3178	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69	695,54	28,37	31779	1296	14136	15997	51598
					357,78	14,68	16347	671		3822	
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69	695,54	28,37	31779	1296	14136	15997	51598
					357,78	14,68	16347	671		3822	
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,69	172,61	9,63	7886	440	7042	588	9153
					8,84	4,86	404	222		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				803759	45177	570879	194537	1078160
							187703	19373	–	79864	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				803759				
	Материалы		Тенге				516296				
	Всего заработная плата		Тенге					207075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54583				
		Накладные расходы	Тенге				194537				
		Сметная прибыль	Тенге				79864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					207075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1078160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					207075			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**4028946**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1102316**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**138351**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**66541**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1478896**		
- Накладные расходы	Тенге							**1009943**	
- Сметная прибыль	Тенге							**298441**	

ИТОГО ПО АКТУ	**4 028 946**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	4 028 946
Временные здания и сооружения 3,7%	149 071
Итого с временными	*4 178 017*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	146 231
Итого с зимними затратами	*4 324 248*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*86 485*
Итого сметная стоимость:	*4 410 733*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*4 792 201*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*4 792 201*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*479 220*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*4 312 981*
НДС 12%	517 558
ИТОГО:	**4 830 539**
Скидка Подрядчика 5%	*241 527*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**4 589 012**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-5 "Отопление и вентиляция"									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
2	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.27	Тепловентилятор с электрообогревом КЭВ-25Т3W2	шт	4	125218,75	–	500875	–	500875	–	540945
					–	–	–	–		40070	
4	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	16285,00	–	146565	–	146565	–	158290
					–	–	–	–		11725	
5	С123-040904-1404 2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	20368,00	–	244416	–	244416	–	263969
					–	–	–	–		19553	
6	С123-040904-1405 2304-0904-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	29059,00	–	203413	–	203413	–	219686
					–	–	–	–		16273	
8	С123-041009-0605 2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	70381,00	–	281524	–	281524	–	304046
					–	–	–	–		22522	

10	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	9	7081,00	–	63729	–	63729	–	68827
					–	–	–	–		5098	
11	С123-041008-0432 2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	9	10899,00	–	98091	–	98091	–	105938
					–	–	–	–		7847	
13	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	10	4268,00	–	42680	–	42680	–	46094
					–	–	–	–		3414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1581293	–	1581293	–	1707795
							–	–	–	126502	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1581293				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1581293				
		Сметная прибыль	Тенге				126503				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1707796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1707796				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
21	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	8358,93	64,30	8359	64	5078	3166	12447
					3216,57	14,50	3217	15		922	
22	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	11706,05	71,26	23412	143	15646	7499	33384
					3811,33	14,50	7623	29		2473	
23	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	3	26969,72	169,85	80909	510	55637	24370	113701
					8253,84	35,22	24762	106		8422	
		Узел управления л.ОВ-4									
36	Прайс ТОО "KZK ASTANA ENGINEERING" п.76	Электрокотел Savitr"PROF-45" U 380В,Qпотр.	шт	1	357142,86	–	357143	–		–	357143
					–	–	–	–	357143	–	
39	51-020602-0129 5102-0602-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	143958,00	–	287916	–		–	287916
					–	–	–	–	287916	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				757739	716	76361	35035	804591
							35601	149	645059	11817	
		Стоимость оборудования	Тенге				645059				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				645059				

Стоимость сантехнических работ		Тенге				112680				
Материалы		Тенге				76363				
Всего заработная плата		Тенге					35750			
Сдача и испытание		Тенге				1729				
	Накладные расходы	Тенге				35035				
	Сметная прибыль	Тенге				11817				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159532				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					35750			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				804591				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
	Сметная заработная плата	Тенге					35750			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2512386**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35601				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					716			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1657654		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						645059		
	- Накладные расходы	Тенге							35035	
	- Сметная прибыль	Тенге							138319	

ИТОГО ПО АКТУ	**2 512 386**
в т.ч. оборудование	**645 059**
СМР	1 867 327
Временные здания и сооружения 3,7%	69 091
Итого с временными	*1 936 418*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	67 775
Итого с зимними затратами	*2 004 193*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*40 084*
Итого сметная стоимость:	*2 689 336*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 921 927*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 921 927*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*292 193*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*2 629 734*
НДС 12%	315 568
ИТОГО:	**2 945 302**
Скидка Подрядчика 5%	*147 265*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**2 798 037**

Генеральный подрядчик: _____

Подрядчик: _____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-6 "Водопровод и канализация"									
		Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,Т3									
11	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1	149967,00	–	149967,00	–	149967,00	–	161964,36
		СП - 8%			–	–	–	–		11997,36	
		Водомерный узел									
43	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	2	149967,00	–	299934,00	–	299934,00	–	323928,72
		СП - 8%			–	–	–	–		23994,72	
45	С123-040201-1102 2304-0201-1102 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные под приварку клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	1	304319,00	–	304319,00	–	304319,00	–	328664,52
		СП - 8%			–	–	–	–		24345,52	
46	С123-051207-2014 2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	**Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	1	290647,00	–	290647,00	–	290647,00	–	313898,76
		СП - 8%			–	–	–	–		23251,76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1128456,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1044867,00		
		- Сметная прибыль	Тенге							83589,36	
		ИТОГО ПО АКТУ			1 128 456						

в т.ч. оборудование	**0**
СМР	1 128 456
Временные здания и сооружения 3,7%	41 753
Итого с временными	*1 170 209*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	40 957
Итого с зимними затратами	*1 211 167*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*24 223*
Итого сметная стоимость:	*1 235 390*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 342 234*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 342 234*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*134 223*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 208 011*
НДС 12%	144 961
ИТОГО:	**1 352 972**
Скидка Подрядчика 5%	*67 649*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 285 324**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"									
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий									
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	850	40,84 —	40,84 16,24	34711 —	34711 13801	—	9936 3572	48219
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	850	37,81 —	37,81 15,03	32136 —	32136 12777	—	9199 3307	44642
5	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	850	7,25 —	7,25 1,80	6160 —	6160 1526	—	1099 581	7840
6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	850	161,17 7,74	153,34 45,77	136991 6576	130339 38908	76	32748 13579	183318
7	Е11-270302-0101 1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м3 конструкции	169	1819,86 1774,80	45,06 14,36	307556 299941	7615 2427	—	326558 50729	684843
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	275	356,26 113,14	243,12 57,29	97972 31113	66859 15756	—	50619 11887	160478
		Перевозка									

10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	120,3	79,00	–	9504	–		–	10264
					–	–	–	–		760	
11	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	890	371,00	–	330190	–		–	356605
					–	–	–	–		26415	
12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	157,3	504,00	–	79279	–		–	85622
					–	–	–	–		6342	
13	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	83	673,00	–	55859	–		–	60328
					–	–	–	–		4469	
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	47,416	548,00	–	25984	–		–	28063
					–	–	–	–		2079	
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	125	417,00	–	52125	–		–	56295
					–	–	–	–		4170	
17	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	130	232,00	–	30160	–		–	32573
					–	–	–	–		2413	
19	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	267,97	200,00	–	53594	–		–	57882
					–	–	–	–		4288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1252220	277819	76	430159	1816972
							337630	85194	–	134591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252220				
	Материалы		Тенге				76				
	Всего заработная плата		Тенге					422824			
	Транспортные расходы		Тенге				636695				
		Накладные расходы	Тенге				430159				
		Сметная прибыль	Тенге				134590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1816969				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					422824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1816969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					422824			
РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление существующих сооружений											
		Металлическое ограждение									
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,05	24336,28 5097,96	1737,22 403,37	122898 25745	8773 2037	88380	25281 11854	160034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122898 25745	8773 2037	88380 --	25281 11854	160034
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122898				
	Материалы		Тенге				88381				
	Всего заработная плата		Тенге					27782			
		Накладные расходы	Тенге				25281				
		Сметная прибыль	Тенге				11854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27782			
РАЗДЕЛ 3. Разборка дорожной одежды											
46	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2208,42	237,93 8,43	229,44 19,56	525439 18621	506692 43188	126	66754 47375	639569
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				525439 18621	506692 43188	126 --	66754 47375	639569
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				525439				
	Материалы		Тенге				125				
	Всего заработная плата		Тенге					61810			
		Накладные расходы	Тенге				66754				
		Сметная прибыль	Тенге				47375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					61810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				639569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					61810			
РАЗДЕЛ 4. Восстановление покрытия											
		Устройство корыта									

73	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1346,06	64,62	64,62	86978	86978	–	26360	122405
					–	27,20	–	36611		9067	
74	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1346,06	31,34	31,34	42182	42182	–	9994	56351
					–	10,31	–	13881		4174	
75	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1309,68	64,62	64,62	84627	84627	–	25647	119097
					–	27,20	–	35621		8822	
76	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	1309,68	18,80	18,80	24625	24625	–	5835	32897
					–	6,19	–	8104		2437	
77	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8852,92	4,43	4,43	39188	39188	–	13910	57346
					–	2,18	–	19320		4248	
		Бортовые камни									
78	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12	1395,00	–	16740	–	–	12053	31096
					1395,00	–	16740	–		2303	
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	897,16	–	10766	–	–	7751	19999
					897,16	–	10766	–		1481	
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	5860,24	1617,14	11720	3234	6684	3103	16009
					901,00	767,26	1802	1535		1186	
		Дорожная одежда тип 1									
86	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	932	1153,35	1004,44	1074924	936138	1491	388334	1580319
					147,31	238,49	137295	222274		117061	
87	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4663	111,57	37,34	520245	174138	264	447236	1044880
					74,17	14,64	345843	68264		77399	

88	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	4816,15	227,00	–	1093266	–	1093266	–	1180727
					–	–	–	–		87461	
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4663	185,94	154,99	867055	722707	2984	428240	1398919
					30,32	54,72	141364	255155		103624	
90	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	699,45	4723,90	555,56	3304133	388584	2875395	188764	3772329
					57,41	192,48	40154	134627		279432	
91	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	4663	485,46	208,79	2263688	973584	718719	1013731	3539613
					122,54	78,76	571385	367254		262194	
92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	559,56	8424,48	592,10	4714005	331315	4348080	161739	5265803
					61,85	205,78	34610	115149		390059	
93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5	91306,15	1819,75	319572	6369	313203	3617	349044
					–	957,00	–	3350		25855	
95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4663	1234,11	97,19	5754657	453187	5085099	393979	6640526
					46,40	31,83	216371	148424		491891	
96	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4663	547,80	0,09	2554375	403	2551654	2504	2761429
					0,50	–	2318	–		204550	
97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8	91306,15	1819,75	73045	1456	71589	827	79782
					–	957,00	–	766		5910	
98	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4663	2133,27	97,19	9947452	453187	9277894	393979	11168745
					46,40	31,83	216371	148424		827314	

99	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	4663	0,55	0,04	2565	190	1216	1252	4122
					0,25	–	1159	–		305	
		Дорожная одежда тип 2									
100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	249,69	1153,35	1004,44	287980	250799	399	104038	423380
					147,31	238,49	36782	59549		31361	
101	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1248,45	111,57	37,34	139288	46623	71	119741	279751
					74,17	14,64	92594	18277		20722	
102	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1310,8725	227,00	–	297568	–	297568	–	321374
					–	–	–	–		23805	
103	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1248,45	185,94	154,99	232141	193494	799	114655	374540
					30,32	54,72	37848	68314		27744	
104	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	187,2675	4723,90	555,56	884633	104038	769844	50539	1009986
					57,41	192,48	10751	36045		74814	
105	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9	91306,15	1819,75	82176	1638	80538	930	89754
					–	957,00	–	861		6648	
106	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1248,45	1194,45	97,19	1491210	121334	1317946	105482	1724427
					46,40	31,83	57930	39738		127735	
107	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1248,45	1055,52	0,17	1317761	216	1316304	1341	1424630
					0,99	–	1241	–		105528	

109	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1248,45	1382,25	97,19	1725664	121334	1546400	105482	1977638
					46,40	31,83	57930	39738		146492	
110	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1248,45	309,31	0,04	386160	51	385799	335	417415
					0,25	–	310	–		30920	
		Дорожная одежда тип 3									
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,85	91306,15	819,75	77610	1547	76063	879	84768
					–	957,00	–	813		6279	
112	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	600	2133,27	97,19	1279964	58313	1193810	50694	1437111
					46,40	31,83	27841	19098		106453	
113	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	600	0,55	0,04	330	24	157	161	530
					0,25	–	149	–		39	
114	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	121	1382,25	97,19	167252	11760	149877	10223	191673
					46,40	31,83	5615	3851		14198	
115	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	121	309,31	0,04	37427	5	37392	32	40456
					0,25	–	30	–		2997	
		Покрытие на АЗС "Аурика"									
117	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1231	227,00	–	279437	–	279437	–	301792
					–	–	–	–		22355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41492410	5633268	33793942	4193387	49340663
							2065199	1865045	–	3654863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41492410				
	Материалы		Тенге				32123672				
	Всего заработная плата		Тенге					3930244			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1670271				
		Накладные расходы	Тенге				4193387				
		Сметная прибыль	Тенге				3654864				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49340661				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
	Сметная заработная плата	Тенге					3930244			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				49340661				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
	Сметная заработная плата	Тенге					3930244			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								51957238
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2447195				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6426553			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1995464			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33882524		
	- Перевозка грузов	Тенге				636695				
	- Накладные расходы	Тенге							4715581	
	- Сметная прибыль	Тенге							3848683	

ИТОГО ПО АКТУ	**51 957 238**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	51 957 238
Временные здания и сооружения 3,7%	1 922 418
Итого с временными	*53 879 656*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 885 788
Итого с зимними затратами	*55 765 444*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 115 309*
Итого сметная стоимость:	*56 880 753*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*61 800 170*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*61 800 170*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*6 180 017*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*55 620 153*
НДС 12%	6 674 418
ИТОГО:	**62 294 571**
Скидка Подрядчика 5%	*3 114 729*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**59 179 843**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		Лестница Л-1									
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	125,78982	92,87	1,62	11682	204	8078	2370	15176
					27,03	0,28	3400	35		1124	
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
54	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	351,055	1887,73	15,09	662695	5297	311432	278216	1016185
					985,50	5,14	345966	1805		75273	
58	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	386,1605	18800,00	–	7259817	–	7259817	–	7840603
					–	–	–	–		580785	
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	1400	1449,15	84,71	2028806	118589	38966	1761031	4093024
					1336,61	15,95	1871251	22331		303187	
62	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	1540	654,00	–	1007160	–	1007160	–	1087733
					–	–	–	–		80573	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14052721**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2220617**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**124090**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24170**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8625453**		
- Накладные расходы	Тенге							**2041617**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1040942**	

ИТОГО ПО АКТУ	**14 052 721**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	14 052 721
Временные здания и сооружения 3,7%	519 951
Итого с временными	*14 572 672*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	510 044
Итого с зимними затратами	*15 082 715*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*301 654*
Итого сметная стоимость:	*15 384 369*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*16 714 910*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*16 714 910*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 671 491*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*15 043 419*
НДС 12%	1 805 210
ИТОГО:	**16 848 629**
Скидка Подрядчика 5%	*842 431*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**16 006 198**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-2 "Отопление и вентиляция"									
8	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.57	Клапан обратный КОп-500 с электроприводом BeLimo	шт	6	257850,89	--	1547105,36	--	1547105,36	--	1670873,79
		СП - 8%			--	--	--	--		123768,43	
9	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.58	Клапан обратный КОп-550 с электроприводом BeLimo	шт	6	268107,14	--	1608642,86	--	1608642,86	--	1737334,29
		СП - 8%			--	--	--	--		128691,43	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3408208,07
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3155748,21		
		- Сметная прибыль	Тенге							252459,86	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 408 208**
в т.ч. оборудование	0
СМР	3 408 208
Временные здания и сооружения 3,7%	126 104
Итого с временными	*3 534 312*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	123 701
Итого с зимними затратами	*3 658 013*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*73 160*
Итого сметная стоимость:	*3 731 173*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*4 053 869*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*4 053 869*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*405 387*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*3 648 482*
НДС 12%	437 818

ИТОГО:	**4 086 300**
Скидка Подрядчика 5%	*204 315*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**3 881 985**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-3 "Технологическое оборудование резервуара"									
1	Ц13-030701-0501 1303-0701-0501 РСНБ РК 2015	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования	шт.	1	212214,32 202640,00	9468,92 3354,00	212214 202640	9469 3354	105	125656 27030	364900
22	С123-020101-1114 2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3664,00 –	– –	7328 –	– –	7328	– 586	7914
23	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10587,00 –	– –	21174 –	– –	21174	– 1694	22868
24	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	758,22 357,22	– –	4549 2143	– –	2406	2100 532	7182
25	С123-010804-0103 2301-0804-0103 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	6	16584,00 –	– –	99504 –	– –	99504	– 7960	107464
26	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка для шланга, ГЦ-150 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	725,00 –	– –	725 –	– –	725	– 58	783

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**511111**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**204783**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9469**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3354**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**131242**		
- Накладные расходы	Тенге							**127756**	
- Сметная прибыль	Тенге							**37860**	

ИТОГО ПО АКТУ	**511 111**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	511 111
Временные здания и сооружения 3,7%	18 911
Итого с временными	*530 022*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	18 551
Итого с зимними затратами	*548 573*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*10 971*
Итого сметная стоимость:	*559 544*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*607 937*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*607 937*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*60 794*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*547 144*
НДС 12%	65 657
ИТОГО:	**612 801**
Скидка Подрядчика 5%	*30 640*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**582 161**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1352,27	199,12	188,00	269265	254227	–	58852	354366
					11,12	49,33	15038	66701		26249	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	41,82	2531,09	–	105850	–	–	76212	196627
					2531,09	–	105850	–		14565	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	522,74	17,40	17,40	9098	9098	–	2822	12873
					–	7,50	–	3919		954	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,08	897,16	–	52107	–	–	37517	96794
					897,16	–	52107	–		7170	
7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 17 км	т	1016,43	447,00	–	454344	–		–	490692
					–	–	–	–		36348	
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	638,9	450,00	–	287505	–	287505	–	310505
					–	–	–	–		23000	

9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,54	3128,87	158,97	86169	4378	52015	30796	126323
					1081,20	48,34	29776	1331		9357	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,91	17,40	17,40	4036	4036	–	1252	5711
					–	7,50	–	1739		423	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,5703	897,16	–	27426	–	–	19747	50947
					897,16	–	27426	–		3774	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	288,73	1717,00	–	495749	–	495749	–	535409
					–	–	–	–		39660	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	411,38	157,91	70,53	64959	29016	–	36616	109702
					87,37	36,25	35943	14913		8126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1856509	300755	835269	263814	2289949
							266141	88603	–	169626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1856509				
	Материалы		Тенге				52015				
	Всего заработная плата		Тенге					354743			
	Местные материалы		Тенге				783254				
	Транспортные расходы		Тенге				454344				
		Накладные расходы	Тенге				263814				
		Сметная прибыль	Тенге				169626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					354743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2289949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					354743			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода									
17	Е11-230401-0108 1123-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1600 мм. Укладка	м трубопровода	146,3	6138,17	1363,89	898014	199536	263281	511561	1522341
					2974,69	557,29	435197	81531		112766	
26	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0969	611426,38	205674,34	59247	19930	2259	43119	110555
					382432,00	67043,93	37058	6497		8189	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**957261**	**219466**	**265540**	**554680**	**1632896**
					472255	**88028**	--	**120955**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**957261**				
Материалы	Тенге				**265540**				
Всего заработная плата	Тенге					**560283**			
Накладные расходы	Тенге				**554680**				
Сметная прибыль	Тенге				**120955**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1632896**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381**
Сметная заработная плата	Тенге					**560283**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1632896**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381**
Сметная заработная плата	Тенге					**560283**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3922845**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**738395**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**520221**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**176631**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1100809**		
- Перевозка грузов	Тенге				**454344**				
- Накладные расходы	Тенге							**818494**	
- Сметная прибыль	Тенге							**290581**	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 922 845**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 922 845
Временные здания и сооружения 3,7%	145 145
Итого с временными	*4 067 990*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	142 380
Итого с зимними затратами	*4 210 370*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*84 207*
Итого сметная стоимость:	*4 294 577*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*4 666 000*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*4 666 000*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*466 600*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*4 199 400*
НДС 12%	503 928
ИТОГО:	**4 703 328**
Скидка Подрядчика 5%	*235 166*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**4 468 162**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3"Внутриплощадочные сети канализации К2"									
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2Н ос									
		Земляные работы									
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,36	3128,87 1081,20	158,97 48,34	44931 15526	2283 694	27122	16058 4879	65868
116	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	351,585	17,40 –	17,40 7,50	6119 –	6119 2636	–	1898 641	8658
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,065	897,16 897,16	– –	35047 35047	– –	–	25234 4823	65104
118	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	351,585	157,91 87,37	70,53 36,25	55517 30719	24799 12745	–	31294 6945	93756
119	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	390,65	82,73 9,87	69,66 16,85	32319 3856	27213 6582	1250	7515 3187	43021
120	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,55	1717,00 –	– –	91945 –	– –	91945	– 7356	99301
121	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,2	161,17 7,74	153,34 45,77	11958 574	11378 3396	6	2859 1185	16003

122	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	129,85	371,00	–	48174	–		–	52028
					–	–	–	–		3854	
		Прокладка трубопровода									
127	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	1209310,62	402807,62	29628	9869	1558	21170	54862
					742900,00	129904,73	18201	3183		4064	
128	С123-010501-1022 2301-0501-1022 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 ГОСТ 18599-2001	м	24,745	19496,00	–	482429	–	482429	–	521023
					–	–	–	–		38594	
129	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1381,88	856,51	2764	1713	–	1559	4669
					525,37	261,98	1051	524		346	
140	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	3	21723,60	10004,49	65171	30013	3762	40756	114401
					10465,20	3257,37	31396	9772		8474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				906003	113387	608072	148343	1138694
							136369	39532	–	84348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423574				
	Материалы		Тенге				33698				
	Всего заработная плата		Тенге					175901			
	Местные материалы		Тенге				91945				
	Транспортные расходы		Тенге				48174				
		Накладные расходы	Тенге				148343				
		Сметная прибыль	Тенге				45753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				617670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					175901			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				482429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				482429				
		Сметная прибыль	Тенге				38594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				521023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1138693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					175901			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2 оч									
		Земляные работы									
154	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	107,476	228,99	216,20	24611	23236	–	5379	32389
					12,79	56,72	1374	6096		2399	

155	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,324	2910,75 2910,75	– –	9675 9675	– –	–	6966 1331	17973
156	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,87	3128,87 1081,20	158,97 48,34	8980 3103	456 139	5421	3209 975	13164
157	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,547	17,40 –	17,40 7,50	1454 –	1454 626	–	451 152	2057
158	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,283	897,16 897,16	– –	8328 8328	– –	–	5996 1146	15471
159	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,547	157,91 87,37	70,53 36,25	13193 7300	5893 3029	–	7436 1650	22279
160	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	92,83	82,73 9,87	69,66 16,85	7680 916	6467 1564	297	1786 757	10223
161	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,2	1717,00 –	– –	36400 –	– –	36400	– 2912	39312
162	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,17	161,17 7,74	153,34 45,77	6313 303	6006 1793	4	1509 626	8448
163	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	68,5475	371,00 –	– –	25431 –	– –		– 2034	27466
		Прокладка трубопровода									
164	Е11-220501-0116 1122-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0205	3380731,63 1532952,00	1532629,63 521989,70	69305 31426	31419 11931	6460	42923 8978	121206
165	С123-010603-0511 2301-0603-0511 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 1000 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	20,705	56375,00 –	– –	1167244 –	– –	1167244	– 93380	1260624

166	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,57	43844,86 14162,04	7274,49 3156,34	288061 93045	47793 20737	147223	112644 32056	432761
167	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22130,00 –	– –	22130 –	– –	22130	– 1770	23900
168	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13598,00 –	– –	13598 –	– –	13598	– 1088	14686
169	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15877,00 –	– –	31754 –	– –	31754	– 2540	34294
170	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21417,00 –	– –	21417 –	– –	21417	– 1713	23130
171	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7587,00 –	– –	7587 –	– –	7587	– 607	8194
172	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3717,00 –	– –	7434 –	– –	7434	– 595	8029
173	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6837,00 –	– –	6837 –	– –	6837	– 547	7384
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1777432 155470	122725 45915	1473806 –	188299 157256	2122990
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610188				
	Материалы		Тенге				159404				
	Всего заработная плата		Тенге					201385			
	Местные материалы		Тенге				147157				
	Транспортные расходы		Тенге				25431				
		Накладные расходы	Тенге				188300				
		Сметная прибыль	Тенге				63879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				862367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					201385			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1167244				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1167244				

		Сметная прибыль	Тенге				93380				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1260624				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2122991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					201385			
РАЗДЕЛ 3. Насосная станция											
Оборудование											
225	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	829318,35 545040,00	229885,39 84318,96	14098 9266	3908 1433	924	10592 1975	26666
226	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,085	4484,00 –	– –	76609 –	– –	76609	– 6129	82738
227	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4178,00 –	– –	8356 –	– –	8356	– 668	9024
228	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	8541,00 –	– –	8541 –	– –	8541	– 683	9224
229	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1690,12 1485,00	111,73 13,81	10141 8910	670 83	561	8903 1523	20567
230	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4199,00 –	– –	25194 –	– –	25194	– 2016	27210
231	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	9447,29 7677,45	495,52 136,13	37789 30710	1982 545	5097	30629 5473	73892
232	С123-041001-1107 2304-1001-1107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	40228,00 –	– –	80456 –	– –	80456	– 6436	86892

233	С123-040102-1007 2304-0102-1007 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2	134114,00	–	268228	–	268228	–	289686
					–	–	–	–		21458	
234	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1690,12	111,73	1690	112	93	1484	3428
					1485,00	13,81	1485	14		254	
235	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4199,00	–	4199	–	4199	–	4535
					–	–	–	–		336	
236	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2815,00	–	2815	–	2815	–	3040
					–	–	–	–		225	
237	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3670,00	–	3670	–	3670	–	3964
					–	–	–	–		294	
238	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	87,89	2,27	747	19	335	273	1102
					46,26	0,28	393	2		82	
239	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Баки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	586,12	1,04	4982	9	1134	3075	8701
					451,66	0,53	3839	5		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				547516	6700	486212	54956	650669
							54603	2081	–	48197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31658				
	Материалы		Тенге				3047				
	Всего заработная плата		Тенге					25430			
		Накладные расходы	Тенге				24327				
		Сметная прибыль	Тенге				4479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					25430			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				515857				
	Материалы		Тенге				5097				
	Всего заработная плата		Тенге					31254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478068				
		Накладные расходы	Тенге				30629				
		Сметная прибыль	Тенге				43719				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				590205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31254			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650669				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
	Сметная заработная плата	Тенге					56684			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3912353**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				346442				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242812			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87529			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2568090		
	- Перевозка грузов	Тенге				73605				
	- Накладные расходы	Тенге							391598	
	- Сметная прибыль	Тенге							289801	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 912 353**
в т.ч. оборудование	0
СМР	3 912 353
Временные здания и сооружения 3,7%	144 757
Итого с временными	*4 057 110*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	141 999
Итого с зимними затратами	*4 199 109*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*83 982*
Итого сметная стоимость:	*4 283 091*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*4 653 521*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*4 653 521*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*465 352*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*4 188 169*
НДС 12%	502 580
ИТОГО:	**4 690 749**
Скидка Подрядчика 5%	*234 537*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**4 456 211**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"									
		Технологические решения									
8	Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Комплект доочистки. Монтаж**	т конструкций	8,669	68372,33	18532,64	592720	160659	68743	284582	947486
					41910,00	5666,15	363318	49120		70184	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								947486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				363318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68743		
		- Накладные расходы	Тенге							284582	
		- Сметная прибыль	Тенге							70184	

ИТОГО ПО АКТУ	947 486
в т.ч. оборудование	0
СМР	947 486
Временные здания и сооружения 3,7%	35 057
Итого с временными	*982 543*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.	34 389
Итого с зимними затратами	*1 016 932*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*20 339*
Итого сметная стоимость:	*1 037 271*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 126 981*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 126 981*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*112 698*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 014 282*
НДС 12%	121 714
ИТОГО:	**1 135 996**
Скидка Подрядчика 5%	*56 800*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 079 197**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"									
		ОТДЕЛ 1.По Участку									
		Бортовой камень 100.30.15 L=129м									
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,58	6343,24	1617,14	16366	4172	9869	4003	21998
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	129	1851,36	30,07	238825	3879	132748	112127	379029
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,805	29213,00	–	169581	–	169581	–	183148
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				424772	8051	312198	116130	584175
							104522	3603	–	43272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424772				
	Материалы		Тенге				142618				
	Всего заработная плата		Тенге					108126			
	Местные материалы		Тенге				169581				
		Накладные расходы	Тенге				116130				
		Сметная прибыль	Тенге				43272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				584174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					108126			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				584174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					108126			
		ОТДЕЛ 2.Вне границ участка									
		Площадка, беговая дорожка Тип-4 S-2100,5м2									
42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128	1153,35	1004,44	147629	128568	205	53333	217040

43	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1600	680,31	200,24	1088492	320382	700609	178862	1368742
44	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600	1452,83	97,19	2324526	155501	2094782	135185	2656488
45	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1600	309,16	0,04	494652	69	494185	430	534688
46	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	1600	18171,17	180,31	29073880	288498	24886643	3867261	35576432
		Бортовой камень 100.25.8 L=260м									
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,2	6343,24	1517,14	32985	8409	19891	8068	44337
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	260	1851,36	30,07	481353	7817	267556	225993	763934
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,2	29213,00	–	151908	–	151908	–	164060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666246	16226	28927977	4585262	41909896
							210665	7263	–	3104437	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				666246				
		Материалы	Тенге				287447				
		Всего заработная плата	Тенге					217928			
		Местные материалы	Тенге				151908				
		Накладные расходы	Тенге				234061				
		Сметная прибыль	Тенге				72024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				972331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					217928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				972331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					217928			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				33795425	909244	28615779	4469132	41325721
							4270401	402198	–	3061165	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33795425				
		Материалы	Тенге				28463872				
		Всего заработная плата	Тенге					4672599			
		Местные материалы	Тенге				151908				
		Накладные расходы	Тенге				4469131				
		Сметная прибыль	Тенге				3061164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41325720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2838
		Сметная заработная плата	Тенге					4672599			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				41325720				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2838
		Сметная заработная плата	Тенге				4672599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**41909896**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**4374923**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**917295**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**405801**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**28927977**		
		- Накладные расходы	Тенге						**4585262**	
		- Сметная прибыль	Тенге						**3104437**	

ИТОГО ПО АКТУ	**41 909 896**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	41 909 896
Временные здания и сооружения 3,7%	1 550 666
Итого с временными	*43 460 562*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 521 120
Итого с зимними затратами	*44 981 682*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*899 634*
Итого сметная стоимость:	*45 881 315*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*49 849 430*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*49 849 430*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 984 943*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*44 864 487*
НДС 12%	5 383 738
ИТОГО:	**50 248 225**
Скидка Подрядчика 5%	*2 512 411*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**47 735 814**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета I-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"									
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий									
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	525,04	40,84	40,84	21441	21441	–	6138	29784
					–	16,24	–	8525		2206	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	525,04	37,81	37,81	19850	19850	–	5682	27575
					–	15,03	–	7892		2043	
5	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	525,04	7,25	7,25	3805	3805	–	679	4843
					–	1,80	–	943		359	
6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	525,04	161,17	153,34	84618	80510	46	20228	113234
					7,74	45,77	4062	24033		8388	
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	231,9	356,26	243,12	82617	56380	–	42685	135327
					113,14	57,29	26237	13287		10024	
9	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,5	2859,56	1157,66	52902	21417	–	44887	105612
					1701,98	544,71	31485	10077		7823	

		Перевозка									
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	264,47	79,00	–	20893	–		–	22565
					–	–	–	–		1671	
11	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	691,06	371,00	–	256383	–		–	276894
					–	–	–	–		20511	
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	18,12	548,00	–	9930	–		–	10724
					–	–	–	–		794	
15	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	113	548,00	–	61924	–		–	66878
					–	–	–	–		4954	
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	115,29	417,00	–	48076	–		–	51922
					–	–	–	–		3846	
17	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	264,85	232,00	–	61445	–		–	66361
					–	–	–	–		4916	
18	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	73,12	232,00	–	16964	–		–	18321
					–	–	–	–		1357	
19	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	200	200,00	–	40000	–		–	43200
					–	–	–	–		3200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780848	203402	46	120299	973240
							61784	64756	–	72092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				780848				
	Материалы		Тенге				47				
	Всего заработная плата		Тенге					126540			
	Транспортные расходы		Тенге				515615				
		Накладные расходы	Тенге				120299				

		Сметная прибыль	Тенге					72092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					973239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						126540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					973239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						126540			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка дорожной одежды:										
47	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	3407,92	237,93	229,44	810830	781901	193	103012	986949
					8,43	19,56	28736	66646		73107	
48	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	3589,58	237,93	229,44	854051	823581	203	108503	1039559
					8,43	19,56	30267	70199		77004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1664881	1605482	396	211515	2026508
							59003	136845	–	150111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664881				
	Материалы		Тенге				396				
	Всего заработная плата		Тенге					195847			
		Накладные расходы	Тенге				211515				
		Сметная прибыль	Тенге				150112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2026508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					195847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2026508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					195847			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление покрытия									
		Дорожная одежда тип 1									
86	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	320,2	1153,35	1004,44	369303	321622	512	133417	542938
					147,31	238,49	47169	76365		40218	

87	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1600	111,57	37,34	178510	59751	91	153459	358526
					74,17	14,64	118668	23423		26558	
88	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1760	227,00	–	399520	–	399520	–	431482
					–	–	–	–		31962	
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1600	185,94	154,99	297510	247980	1024	146941	480007
					30,32	54,72	48506	87551		35556	
90	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	240	4723,90	555,56	1133736	133334	986624	64770	1294387
					57,41	192,48	13778	46194		95881	
91	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	1600	485,46	208,79	776732	334063	246611	347838	1214536
					122,54	78,76	196058	126015		89966	
92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	192	8424,48	592,10	1617501	113683	1491943	55497	1806838
					61,85	205,78	11875	39511		133840	
93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3	91306,15	1819,75	118698	2366	116332	1344	129645
					–	957,00	–	1244		9603	
94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,8	91306,15	1819,75	346963	6915	340048	3928	378962
					–	957,00	–	3637		28071	
95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1600	1234,11	97,19	1974577	155501	1744833	135185	2278542
					46,48	31,83	74243	50928		168781	

96	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1600	547,80	0,09	876474	138	875541	859	947520
					0,50	–	795	–		70187	
97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	91306,15	1819,75	60262	1201	59061	682	65820
					–	957,00	–	632		4876	
98	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	928	2133,27	97,19	1979677	90190	1846426	78407	2222731
					46,40	31,83	43061	29538		164647	
99	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	928	0,55	0,04	510	38	241	249	820
					0,25	–	231	–		61	
		Дорожная одежда тип 2									
100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,86	1153,35	1004,44	124401	108339	173	44942	182890
					147,31	238,49	15889	25724		13547	
101	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	539,3	111,57	37,34	60169	20140	30	51725	120846
					74,17	14,64	39999	7895		8952	
102	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	566,265	227,00	–	128542	–	128542	–	138826
					–	–	–	–		10283	
103	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	539,3	185,94	154,99	100279	83585	345	49528	161792
					30,32	54,72	16349	29510		11985	
104	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	80,9	4723,90	555,56	382164	44945	332575	21833	436316
					57,41	192,48	4644	15571		32320	

105	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,82	91306,15	1819,75	74871	1492	73379	848	81776
					–	957,00	–	785		6057	
106	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	539,3	1194,45	97,19	644166	52413	566729	45566	744911
					46,40	31,83	25024	17166		55179	
107	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	539,3	1055,52	0,17	569241	93	558612	579	615405
					0,99	–	536	–		45586	
109	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	539,3	1382,25	97,19	745445	52413	668008	45566	854291
					46,40	31,83	25024	17166		63281	
110	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	539,3	309,31	0,04	166812	22	166656	145	180313
					0,25	–	134	–		13357	
		Дорожная одежда тип 3									
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,17	91306,15	1819,75	106828	2129	104699	1209	116680
					–	957,00	–	1120		8643	
112	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	680	2133,27	97,19	1450626	66088	1352985	57453	1628725
					46,40	31,83	31553	21645		120646	
113	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	680	0,55	0,04	374	28	177	183	601
					0,25	–	169	–		45	
		Тротуары									
126	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	159	1395,00	–	221805	–	–	159700	412025
					1395,00	–	221805	–		30520	

127	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	159	897,16	–	142648	–	–	102706	264983
					897,16	–	142648	–		19628	
128	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1134,75	2688,86	30,07	3051182	34117	2118082	986328	4360511
					792,23	12,59	898983	14284		323001	
129	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,33	33106,00	–	871681	–	871681	–	941415
					–	–	–	–		69734	
130	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	423,75	1153,35	1004,44	488733	425631	679	176563	718519
					147,31	238,49	62423	101061		53224	
132	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/ЩПС/Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	264,6	232,00	–	61387	–		–	66298
					–	–	–	–		4911	
133	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	264,6	200,00	–	52920	–		–	57154
					–	–	–	–		4234	
134	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2824,5	173,54	126,78	490160	358081	950	266762	817476
					46,43	41,02	131129	115873		60554	
135	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/Погрузка дорожной одежды/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	427,14	232,00	–	99096	–		–	107024
					–	–	–	–		7928	
140	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов песком/без учета стоимости материала/	м2 тротуара	200	441,83	37,11	88366	7422	172	90681	193371
					403,86	15,96	80772	3192		14324	
141	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	143,1	673,00	–	96306	–		–	104011
					–	–	–	–		7705	

142	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	143,1	417,00	–	59673	–		–	64447
					–	–	–	–		4774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20407849	2723721	15063281	3224893	25523360
							2251466	856029	–	1890625	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20407849				
		Материалы	Тенге				13663536				
		Всего заработная плата	Тенге					3107495			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				528062				
		Местные материалы	Тенге				871681				
		Транспортные расходы	Тенге				369383				
		Накладные расходы	Тенге				3224891				
		Сметная прибыль	Тенге				1890619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25523359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2504
		Сметная заработная плата	Тенге					3107495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25523359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2504
		Сметная заработная плата	Тенге					3107495			
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство									
		Разметка									
168	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,66	1138759,86	4440,66	751582	2931	743764	7147	819427
					7405,20	2622,11	4887	1731		60698	
169	Е11-270903-0221 1127-0903-0221 РСНБ РК 2015 прим	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,04	3049268,54	24437,66	121971	978	120204	1371	133209
					19730,88	12004,32	789	480		9867	
170	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,31	1138759,86	4440,66	353016	1377	349343	3357	384883
					7405,20	2622,11	2296	813		28510	

171	Е11-270903-0219 1127-0903-0219 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,53	298780,51	9898,51	158354	5246	149183	7011	178594
					7405,20	4842,80	3925	2567		13229	
172	Е11-270903-0220 1127-0903-0220 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,414	862737,91	9898,51	357173	4098	350009	5476	391662
					7405,20	4842,80	3066	2005		29012	
173	Е11-270903-0223 1127-0903-0223 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,094	412747,27	12218,83	38798	1149	36722	1611	43642
					9865,44	6002,16	927	564		3233	
174	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,046	1138759,86	4440,66	52383	204	51838	498	57112
					7405,20	2622,11	341	121		4230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1833276	15982	1801063	26471	2008529
							16231	8280	–	148779	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1833276				
		Материалы	Тенге				1801063				
		Всего заработная плата	Тенге					24511			
		Накладные расходы	Тенге				26472				
		Сметная прибыль	Тенге				148780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2008528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2008528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30531637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2388484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4548587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1065909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16864786		
		- Перевозка грузов	Тенге				884997				
		- Накладные расходы	Тенге							3583178	
		- Сметная прибыль	Тенге							2261607	
		ИТОГО ПО АКТУ			30 531 637						

в т.ч. оборудование	0
СМР	30 531 627
Временные здания и сооружения 3,7%	1 129 671
Итого с временными	*31 661 308*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 108 146
Итого с зимними затратами	*32 769 453*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*655 389*
Итого сметная стоимость:	*33 424 842*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*36 315 649*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*36 315 649*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*3 631 564*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*32 684 076*
НДС 12%	3 922 089
ИТОГО:	**36 606 165**
Скидка Подрядчика 5%	*1 830 308*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**34 775 857**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
13	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	119,26	798,29	3,37	95203	402	74100	16719	120876
					173,58	1,66	20701	198		8954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95203	402	74100	16719	120876
							20701	198	–	8954	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95203				
		Материалы	Тенге				74100				
		Всего заработная плата	Тенге					20899			
		Накладные расходы	Тенге				16719				
		Сметная прибыль	Тенге				8954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20899			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								120876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20701				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						74100		
		- Накладные расходы	Тенге							16719	
		- Сметная прибыль	Тенге							8954	

ИТОГО ПО АКТУ	120 876
в т.ч. оборудование	74 100

СМР	46 776
Временные здания и сооружения 3,7%	1 731
Итого с временными	*48 507*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 698
Итого с зимними затратами	*50 204*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 004*
Итого сметная стоимость:	*125 309*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*136 146*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*136 146*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*13 615*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*122 531*
НДС 12%	14 704
ИТОГО:	**137 235**
Скидка Подрядчика 5%	*6 862*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**130 373**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование"									
47	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,2	7664,60	–	315757	–	315757	–	341017
					–	–	–	–		25261	
48	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,06	1678,80	–	3457	–	3457	–	3733
					–	–	–	–		277	
49	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,3	1271,00	–	13091	–	13091	–	14139
					–	–	–	–		1047	
54	Ц13-121101-0213 1312-1101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	42202,08	18406,10	211010	92031	13332	86330	321128
					21129,30	7175,78	105647	35879		23787	
55	С123-040104-0107 2304-0104-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6S00, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	5	179737,00	–	898685	–	898685	–	970580
					–	–	–	–		71895	
56	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16192,53	6746,64	32386	13493	526	14391	50519
					9183,65	2612,25	18367	5225		3742	

57	С123-040104-0101 2304-0104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 50, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	2	63524,00	--	127048	--	127048	--	137212
					--	--	--	--		10164	
88	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,77	925,27	1,04	27542	31	3972	18844	50097
					790,70	0,53	23539	16		3711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1888425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1375868		
		- Накладные расходы	Тенге							119565	
		- Сметная прибыль	Тенге							139884	

ИТОГО ПО АКТУ	**1 888 425**
в т.ч. оборудование	0
СМР	1 888 425
Временные здания и сооружения 3,7%	69 872
Итого с временными	*1 958 297*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	68 540
Итого с зимними затратами	*2 026 837*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*40 537*
Итого сметная стоимость:	*2 067 374*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 246 174*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 246 174*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*224 617*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*2 021 556*
НДС 12%	242 587
ИТОГО:	**2 264 143**
Скидка Подрядчика 5%	*113 207*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**2 150 936**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	350	1449,15	84,71	507201	29647	9741	440258	1023256
					1336,61	15,95	467813	5583		75797	
62	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	385	654,00	–	251790	–	251790	–	271933
					–	–	–	–		20143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1295189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				467813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29647			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						261531		
		- Накладные расходы	Тенге							440258	
		- Сметная прибыль	Тенге							95940	

ИТОГО ПО АКТУ	1 295 189
в т.ч. оборудование	0
СМР	1 295 189
Временные здания и сооружения 3,7%	47 922
Итого с временными	*1 343 111*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	47 009
Итого с зимними затратами	*1 390 120*

Непредвиденные работы и затраты 2%	*27 802*
Итого сметная стоимость:	*1 417 922*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 540 553*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 540 553*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*154 055*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 386 498*
НДС 12%	166 380
ИТОГО:	**1 552 878**
Скидка Подрядчика 5%	*77 644*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 475 234**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-3 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Технологическое оборудование резервуара" (см. смету 2-2-3 изм)									
17	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	3108,58 1671,01	1413,51 424,16	18653 10026	8481 2545	146	7668 2106	28427
18	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4199,00 –	– –	4199 –	– –	4199	– 336	4535
19	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	5439,00 –	– –	32634 –	– –	32634	– 2611	35245
20	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	3718,15 2181,98	1484,07 439,13	44618 26184	17809 5270	625	19187 5104	68909
21	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	7664,00 –	– –	91968 –	– –	91968	– 7357	99325
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								236441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36210				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7815			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						129572		
- Накладные расходы	Тенге							26855	
- Сметная прибыль	Тенге							17514	

ИТОГО ПО АКТУ	**236 441**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	236 441
Временные здания и сооружения 3,7%	8 748
Итого с временными	*245 189*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	8 582
Итого с зимними затратами	*253 771*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*5 075*
Итого сметная стоимость:	*258 846*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*281 233*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*281 233*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*28 123*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*253 110*
НДС 12%	30 373
ИТОГО:	**283 483**
Скидка Подрядчика 5%	*14 174*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**269 309**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1193,10361	199,12 11,12	188,00 49,33	237571 13268	224303 58850	–	51925 23160	312656
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	37,3599056	2531,09 2531,09	– –	94561 94561	– –	–	68084 13012	175657
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,181168	17,40 –	17,40 7,50	8026 –	8026 3458	–	2490 841	11357
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,912352	897,16 897,16	– –	45676 45676	– –	–	32887 6285	84848
7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	896,41116	447,00 –	– –	400696 –	– –		– 32056	432751
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	563,995872	450,00 –	– –	253798 –	– –	253798	– 20304	274102

9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,98	3128,87	158,97	75030	3812	45291	26815	109993
					1081,20	48,34	25927	1159		8148	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,698	17,40	17,40	3563	3563	–	1105	5041
					–	7,50	–	1535		373	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,0617	897,16	–	24279	–	–	17481	45100
					897,16	–	24279	–		3341	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	254,734	1717,00	–	437378	–	437378	–	472369
					–	–	–	–		34990	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	362,7	157,91	70,53	57272	25583	–	32283	96720
					87,37	36,25	31690	13148		7164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1637851	265287	736467	233070	2020594
							235401	78150	–	149674	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1637851				
	Материалы		Тенге				45291				
	Всего заработная плата		Тенге					313551			
	Местные материалы		Тенге				691176				
	Транспортные расходы		Тенге				400696				
		Накладные расходы	Тенге				233070				
		Сметная прибыль	Тенге				149674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2020595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					313551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2020595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					313551			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода									
20	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	200	1066,53	507,48	213306	101495	3084	148307	390542
					543,64	205,39	108727	41077		28929	
32	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0102	567201,46	182773,42	5785	1864	152	4327	10921
					369512,00	58991,48	3769	602		809	

33	С123-010506-0211 2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	10,302	2533,00	–	26095	–	26095	–	28183
					–	–	–	–		2088	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1381,88	856,51	2764	1713	–	1559	4669
					525,37	261,98	1051	524		346	
35	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Колено, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4854,00	–	9708	–	9708	–	10485
					–	–	–	–		777	
36	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Лист стальной диам.2м толщ 10мм	т	0,028	438780,00	–	12286	–	12286	–	13269
					–	–	–	–		983	
37	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	3	9849,28	3647,68	29548	10943	–	18418	51803
					6201,60	1472,52	18605	4418		3837	
38	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. к доп. вып. 1	Монтаж опор освещения	опора	3	25868,62	9119,20	77606	27358	3736	46045	133543
					15504,00	3681,31	46512	11044		9892	
39	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж кабеля	м кабеля	25	122,80	62,04	3070	1551	–	1456	4888
					60,76	20,12	1519	503		362	
40	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	324,04	155,10	8101	3878	425	3640	12680
					151,91	50,30	3798	1258		939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388269	148802	55486	223752	660983
							183981	59425	–	48962	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11171				
	Материалы		Тенге				426				
	Всего заработная плата		Тенге					7077			
		Накладные расходы	Тенге				5096				
		Сметная прибыль	Тенге				1301				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17568				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата	Тенге				7077			
Стоимость общестроительных работ			Тенге			329009				
Материалы			Тенге			6972				
Всего заработная плата			Тенге				236329			
		Накладные расходы	Тенге			218655				
		Сметная прибыль	Тенге			43813				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			591478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата	Тенге				236329			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге			12286				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			12286				
		Сметная прибыль	Тенге			983				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге			13269				
Стоимость сантехнических работ			Тенге			35803				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			35803				
		Сметная прибыль	Тенге			2864				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге			38667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			660982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата	Тенге				243406			
РАЗДЕЛ 3. Колодцы										
42	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	22130,00	–	774550	–	774550	–	836514
					–	–	–	–		61964	
43	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	13598,00	–	584714	–	584714	–	631491
					–	–	–	–		46777	
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	15877,00	–	1111390	–	1111390	–	1200301
					–	–	–	–		88911	
45	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	21417,00	–	1499190	–	1499190	–	1619125
					–	–	–	–		119935	
46	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	7587,00	–	455220	–	455220	–	491638
					–	–	–	–		36418	

47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	360	3717,00	–	1338120	–	1338120	–	1445170
					–	–	–	–		107050	
48	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	192	6837,00	–	1312704	–	1312704	–	1417720
					–	–	–	–		105016	
49	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,72	38184,75	11837,99	218417	67713	44825	132723	379231
					18510,30	4927,36	105879	28185		28091	
50	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	736	599,00	–	440864	–	440864	–	476133
					–	–	–	–		35269	
51	Е11-080201-0305 1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,95	43741,80	2673,86	478973	29279	280241	164202	694628
					15475,20	649,07	169453	7107		51454	
55	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	17	31306,00	–	532202	–	532202	–	574778
					–	–	–	–		42576	
59	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,26	6926,65	1207,87	1801	314	1090	506	2491
					1525,92	437,99	397	114		185	
60	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0095	313499,00	–	2978	–	2978	–	3216
					–	–	–	–		238	
61	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004377	262297,00	–	115	–	115	–	124
					–	–	–	–		9	
62	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,17	194593,00	–	33081	–	33081	–	35727

					–	–	–	–		2646	
64	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,78	60264,00	–	529118	–	529118	–	571447
					–	–	–	–		42329	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	245,28	92,87	1,62	22779	398	15751	4621	29593
					27,03	0,28	6630	68		2192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9336216	97704	8956153	302052	10409327
							282359	35473	–	771060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8804014				
	Материалы		Тенге				341907				
	Всего заработная плата		Тенге					317832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006156				
	Местные материалы		Тенге				7075888				
		Накладные расходы	Тенге				302051				
		Сметная прибыль	Тенге				728485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9834550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					317832			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				532202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532202				
		Сметная прибыль	Тенге				42576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				574778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10409328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					317832			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13090904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				701741				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173048			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9748106		
		- Перевозка грузов	Тенге				400696				
		- Накладные расходы	Тенге							758874	
		- Сметная прибыль	Тенге							969696	

ИТОГО ПО АКТУ	**13 090 904**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	13 090 904
Временные здания и сооружения 3,7%	484 363
Итого с временными	*13 575 267*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	475 134
Итого с зимними затратами	*14 050 402*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*281 008*
Итого сметная стоимость:	*14 331 410*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*15 570 883*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*15 570 883*

Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 557 088*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*14 013 795*
НДС 12%	1 681 655
ИТОГО:	**15 695 450**
Скидка Подрядчика 5%	*784 773*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**14 910 678**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3."Внутриплощадочные сети канализации К2"									
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2									
		Колодцы диам 1500мм - 4шт									
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3717,00 –	– –	29736 –	– –	29736	– 2379	32115
38	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	19	599,00 –	– –	11381 –	– –	11381	– 910	12291
39	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16581,00 –	– –	66324 –	– –	66324	– 5306	71630
		Колодцы диам 1000мм - 2шт									
40	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,29	53394,47 20136,49	10688,10 4531,93	68879 25976	13788 5846	29115	31504 8031	108414
41	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11447,00 –	– –	22894 –	– –	22894	– 1832	24726
42	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.5 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7699,00 –	– –	7699 –	– –	7699	– 616	8315
43	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7587,00 –	– –	15174 –	– –	15174	– 1214	16388

44	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46290,00 --	--	92580 --	--	92580	-- 7406	99986
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3717,00 --	--	11151 --	--	11151	-- 892	12043
46	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	599,00 --	--	2396 --	--	2396	-- 192	2588
47	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	34264,00 --	--	68528 --	--	68528	-- 5482	74010
48	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,088	38184,75 18510,30	11837,99 4927,36	41545 20139	12880 5361	8526	25245 5543	72133
49	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11447,00 --	--	22894 --	--	22894	-- 1832	24726
50	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9244,00 --	--	18488 --	--	18488	-- 1479	19967
51	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6900,00 --	--	13800 --	--	13800	-- 1104	14904
52	С123-030101-0404 2303-0101-0404 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36804,00 --	--	73608 --	--	73608	-- 5889	79497
53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,245	59952,04 53869,60	2469,65 499,15	14688 13198	605 122	885	9191 1910	25790
54	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,245	438780,00 --	--	107501 --	--	107501	-- 8600	116101
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				689266 59313	27272 11329	602680 --	65940 60417	815624
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				358617				
	Материалы		Тенге				37641				

	Всего заработная плата		Тенге					57322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13777				
	Местные материалы		Тенге				234416				
		Накладные расходы	Тенге				56749				
		Сметная прибыль	Тенге				33229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57322			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122189				
	Материалы		Тенге				885				
	Всего заработная плата		Тенге					13320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107501				
		Накладные расходы	Тенге				9191				
		Сметная прибыль	Тенге				10510				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13320			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208460				
		Сметная прибыль	Тенге				16677				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				225137				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				815623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					70643			
	РАЗДЕЛ 2. Канализация К2Н пс										
110	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	65	599,00	–	38935	–	38935	–	42050
					–	–	–	–		3115	
111	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	34264,00	–	171320	–	171320	–	185026
					–	–	–	–		13706	
112	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	115	98,00	–	11270	–	11270	–	12172
					–	–	–	–		902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				221525	–	221525	–	239248
							–	–	–	17723	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11270				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11270				
		Сметная прибыль	Тенге				902				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12172				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38935				
		Сметная прибыль	Тенге				3115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42050				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				171320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171320				
		Сметная прибыль	Тенге				13706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				185026				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				239247				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н

		Прокладка трубопроводов									
191	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	469103,48	140711,16	3284	985	65	2525	6273
					319124,00	45231,82	2234	317		465	
192	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	м	7,07	2527,00	–	17866	–	17866	–	19295
					–	–	–	–		1429	
196	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5965,00	–	11930	–	11930	–	12884
					–	–	–	–		954	
		Колодцы									
205	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	199	599,00	–	119201	–	119201	–	128737
					–	–	–	–		9536	
206	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	34264,00	–	308376	–	308376	–	333046
					–	–	–	–		24670	
207	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16581,00	–	16581	–	16581	–	17907
					–	–	–	–		1326	
208	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,138	59952,04	2469,65	8273	341	498	5177	14526
					53869,60	499,15	7434	69		1076	
209	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,138	491616,00	–	67843	–	67843	–	73270
					–	–	–	–		5427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				553354	1326	542360	7702	605938
							9668	386	–	44883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				122485				
		Материалы	Тенге				65				
		Всего заработная плата	Тенге					2550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119201				
		Накладные расходы	Тенге				2525				
		Сметная прибыль	Тенге				10001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				76116				
		Материалы	Тенге				499				
		Всего заработная плата	Тенге					7503			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67843				
	Накладные расходы	Тенге				5177				
	Сметная прибыль	Тенге				6503				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87797				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
	Сметная заработная плата	Тенге					7503			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				354753				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354753				
	Сметная прибыль	Тенге				28380				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				383133				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				605940				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					10053			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1660810**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				68981				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28598			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11715			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1366565		
	- Накладные расходы	Тенге							73642	
	- Сметная прибыль	Тенге							123023	

ИТОГО ПО АКТУ	**1 660 810**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	1 660 810
Временные здания и сооружения 3,7%	61 450
Итого с временными	*1 722 260*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	60 279
Итого с зимними затратами	*1 782 539*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*35 651*
Итого сметная стоимость:	*1 818 190*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 975 439*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 975 439*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*197 544*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 777 895*
НДС 12%	213 347
ИТОГО:	**1 991 242**
Скидка Подрядчика 5%	*99 562*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 891 680**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"									
		ОТДЕЛ 1.По Участку									
		Дорожное покрытие Тип I S-2272,2м2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	212,664	1153,35	1004,44	245276	213608	340	88610	360598
					147,31	238,49	31328	50719		26711	
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1772,2	680,31	200,24	1205641	354863	776012	198112	1516053
					42,19	61,32	74766	108672		112300	
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1772,2	144,13	34,85	255431	61768	190169	25423	303322
					1,97	11,31	3494	20045		22468	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,41776	91306,15	1819,75	129450	2580	126870	1465	141389
					–	957,00	–	1357		10473	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1772,2	1251,07	97,19	2217141	172236	1962672	149734	2556225
					46,40	31,83	82233	56410		189350	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1772,2	278,18	0,04	492994	77	492476	476	532947
					0,25	–	441	–		39478	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,53166	91306,15	1819,75	48544	967	47577	550	53021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	957,00	–	509		3927	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. П2Бортовой камень 100.25.8 L=82м	м2 покрытия	1772,2	1382,25	97,19	2449615	172236	2195146	149734	2807296
					46,40	31,83	82233	56410		207948	
		Бортовой камень 100.25.8 L=82м									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,64	6343,24	1617,14	10403	2652	6273	2544	13983
					901,00	767,26	1478	1258		1036	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	82	1851,36	30,07	151811	2465	84383	71275	240933
					792,23	12,59	64963	1032		17847	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,64	29213,00	–	47909	–	47909	–	51742
					–	–	–	–		3833	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7254215	983453	5929827	687923	8577509
							340934	296410	–	635371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7254215				
	Материалы		Тенге				5881918				
	Всего заработная плата		Тенге					637345			
	Местные материалы		Тенге				47909				
		Накладные расходы	Тенге				687922				
		Сметная прибыль	Тенге				635371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8577508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					637345			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8577508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					637345			
		ОТДЕЛ 2.Вне границ участка									
		Дорожное покрытие Тип 1 S-841,3м2									
28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,956	1153,35	1004,44	116438	101404	162	42065	171183
					147,31	238,49	14872	24077		12680	
29	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	841,3	680,31	200,24	572343	168461	368389	94048	719702
					42,19	61,32	35493	51589		53311	
30	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	841,3	144,13	34,85	121258	29323	90276	12069	143993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1,97	11,31	1659	9516		10666	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67304	91306,15	1819,75	61453	1225	60228	696	67120
					–	957,00	–	644		4972	
32	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	841,3	1251,07	97,19	1052523	81764	931721	71082	1213493
					46,40	31,83	39038	26779		89888	
33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	841,3	278,18	0,04	234034	36	233789	226	253001
					0,25	–	209	–		18741	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,25239	91306,15	1819,75	23045	459	22586	261	25170
					–	957,00	–	242		1864	
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	841,3	1382,25	97,19	1162883	81764	1042081	71082	1332682
					46,40	31,83	39038	26779		98717	
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-2000м2									
36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160	1153,35	1004,44	184536	160710	256	66667	271299
					147,31	238,49	23570	38159		20096	
37	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2000	680,31	200,24	1360615	400477	875762	223578	1710928
					42,19	61,32	84376	122640		126735	
38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100	1153,35	1004,44	115335	100444	160	41667	169562
					147,31	238,49	14731	23849		12560	
39	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2000	441,83	37,11	883657	74220	1717	906813	1933708
					403,86	15,96	807720	31922		143238	
40	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000	3315,00	–	3315000	–	3315000	–	3580200
					–	–	–	–		265200	
41	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000	2828,00	–	2828000	–	2828000	–	3054240
					–	–	–	–		226240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**12031119**	**1200288**	**9770127**	**1530254**	**14646281**
							1060705	**356195**	**--**	**1084908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12031119**				
	Материалы		Тенге				**3627126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1416900**			
	Местные материалы		Тенге				**6143000**				
		Накладные расходы	Тенге				**1530252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1084910**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14646281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1179**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1416900**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**14646281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1179**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1416900**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23223790**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1401640**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2183741**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**652605**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15699954**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2218177**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1720279**	

ИТОГО ПО АКТУ	**23 223 790**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	23 223 790
Временные здания и сооружения 3,7%	859 280
Итого с временными	*24 083 070*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	842 907
Итого с зимними затратами	*24 925 978*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*498 520*
Итого сметная стоимость:	*25 424 497*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*27 623 373*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*27 623 373*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*2 762 337*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*24 861 036*
НДС 12%	2 983 324
ИТОГО:	**27 844 360**
Скидка Подрядчика 5%	*1 392 218*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**26 452 142**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"		
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий		
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	850
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	850
5	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	850
6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	850
7	Е11-270302-0101 1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м3 конструкции	169
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	275
		Перевозка		
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	120,3
11	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	890
12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	157,3
13	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	83
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	47,416
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	125
17	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	130
19	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	267,97

		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление существующих сооружений		
		Металлическое ограждение		
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,05
		РАЗДЕЛ 3. Разборка дорожной одежды		
46	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2208,42
		РАЗДЕЛ 4. Восстановление покрытия		
		Устройство корыта		
73	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1346,06
74	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1346,06
75	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1309,68
76	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	1309,68
77	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	8852,92
		Бортовые камни		
78	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	12
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2
		Дорожная одежда тип 1		
86	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	932
87	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4663
88	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	4816,15
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4663
90	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	699,45
91	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	4663
92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	559,56

93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5
95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4663
96	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4663
97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8
98	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4663
99	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	4663
		Дорожная одежда тип 2		
100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	249,69
101	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1248,45
102	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1310,8725
103	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1248,45
104	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	187,2675
105	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9
106	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1248,45
107	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1248,45
109	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1248,45
110	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1248,45
		Дорожная одежда тип 3		
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,85
112	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	600

113	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	600
114	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	121
115	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	121
		Покрытие на АЗС "Аурика"		
117	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1231
		Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"		
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки		
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армированные кладки	т металлических изделий	0,1531
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	202,68
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003
6	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003
7	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	30
8	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	134,2
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка		
12	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,26
14	Е11-150108-0311 1115-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	14,94
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка		
		Полы Тип1		
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,47
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	/100мм/ Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,47
17	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47
18	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	42,47
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,123163

20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123163
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47
22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	42,47
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,47
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,47
		Полы Тип2		
26	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,69
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	/100мм/ Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,69
28	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69
29	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11 110101 1103	м2 стяжки	45,69
30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,132501
31	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,132501
32	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69
33	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	45,69
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,69
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,69
		Локальная смета 2-1-5 "Отопление и вентиляция"		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление		
2	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.27	Тепловентилятор с электрообогревом КЭВ-25Т3W2	шт	4
4	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9
5	С123-040904-1404 2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12
6	С123-040904-1405 2304-0904-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7

8	С123-041009-0605 2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4
10	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	9
11	С123-041008-0432 2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	9
13	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	10
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция		
21	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1
22	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2
23	Е11-200801-0104 1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	3
		Узел управления л.ОВ-4		
36	Прайс ТОО "KZK ASTANA ENGINEERING" п.76	Электрокотел Savitr"PROF-45" U 380В,Qпотр.	шт	1
39	51-020602-0129 5102-0602-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2
		Локальная смета 2-1-6 "Водопровод и канализация"		
		Водопровод хоз-питьевой и противопожарный В1,Т3		
11	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1
		Водомерный узел		
43	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2
45	С123-040201-1102 2304-0201-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1
46	С123-051207-2014 2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"		
		Лестница Л-1		
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	125,78982
		Гидроизоляция л.ЮЖ-3		
54	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	351,055
58	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	386,1605
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	1400

62	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	1540
		Локальная смета 2-2-2 "Отопление и вентиляция"		
8	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.57	Клапан обратный КОп-500 с электроприводом BeLimo	шт	6
9	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.58	Клапан обратный КОп-550 с электроприводом BeLimo	шт	6
		Локальная смета 2-2-3 "Технологическое оборудование резервуара"		
1	Ц13-030701-0501 1303-0701-0501 РСНБ РК 2015	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м. Монтаж оборудования	шт.	1
22	С123-020101-1114 2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2
23	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2
24	Е11 160501 0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6
25	С123-010804-0103 2301-0804-0103 РСНБ РК 2015	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	м	6
26	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка для шланга, ГЦ-150 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы		
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1352,27
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	41,82
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	522,74
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,08
7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	1016,43
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	638,9
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,54
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,91
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,5703

12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	288,73
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	411,38
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода		
17	Е11-230401-0108 1123-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1600 мм. Укладка	м трубопровода	146,3
26	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0969
		Локальная смета 6-3"Внутриплощадочные сети канализации К2"		
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2П ос		
		Земляные работы		
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,36
116	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	351,585
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,065
118	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	351,585
119	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	390,65
120	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,55
121	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	74,2
122	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	129,85
		Прокладка трубопровода		
127	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245
128	С123-010501-1022 2301-0501-1022 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450x17,2 ГОСТ 18599-2001	м	24,745
129	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2
140	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	3
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2 оч		
		Земляные работы		
154	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	107,476
155	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,324
156	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,87
157	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,547

158	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,283
159	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,547
160	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	92,83
161	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,2
162	Е11-010102 0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,17
163	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	68,5475
		Прокладка трубопровода		
164	Е11-220501-0116 1122-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0205
165	С123-010603-0511 2301-0603-0511 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 1000 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	20,705
166	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,57
167	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
168	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
169	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
170	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
171	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
172	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
173	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
		РАЗДЕЛ 3. Насосная станция		
		Оборудование		
225	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017
226	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,085
227	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2

228	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1
229	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6
230	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6
231	Е11-160601-0105 1116 0601 0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4
232	С123-041001-1107 2304-1001-1107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2
233	С123-040102-1007 2304-0102-1007 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2
234	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1
235	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	1
236	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
237	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
238	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5
239	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5
Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"				
		Технологические решения		
8	Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	Комплект доочистки. Монтаж	т конструкций	8,669
Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"				
ОТДЕЛ 1.По Участку				
		Бортовой камень 100.30.15 L=129м		
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,58
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	129
24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,805
ОТДЕЛ 2.Вне границ участка				
		Площадка, беговая дорожка Тип-4 S-2100,5м2		
42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128
43	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1600
44	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1600

45	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1600
46	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	1600
		Бортовой камень 100,25.8 L=260м		
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,2
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	260
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,2
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"		
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих покрытий		
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	525,04
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	525,04
5	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	525,04
6	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	525,04
8	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	231,9
9	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,5
		Перевозка		
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	264,47
11	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	691,06
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	18,12
15	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	113
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	115,29
17	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	264,85
18	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	73,12
19	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	200

		РАЗДЕЛ 2. Разборка дорожной одежды		
47	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	3407,92
48	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	3589,58
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление покрытия		
		Дорожная одежда тип 1		
86	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	320,2
87	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1600
88	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1760
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1600
90	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	240
91	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	1600
92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	192
93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3
94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,8
95	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1600
96	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1600
97	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66
98	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	928
99	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	928
		Дорожная одежда тип 2		

100	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,86
101	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	539,3
102	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	566,265
103	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	539,3
104	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	80,9
105	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,82
106	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	539,3
107	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,8 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	539,3
109	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	539,3
110	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	539,3
		Дорожная одежда тип 3		
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,17
112	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	680
113	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	680
		Тротуары		
126	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	159
127	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	159
128	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1134,75
129	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,33
130	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	423,75

132	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/ЩПС/Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	264,6
133	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	264,6
134	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2824,5
135	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/Погрузка дорожной одежды/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	427,14
140	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство с заполнением швов песком/без учета стоимости материала/	м2 тротуара	200
141	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	143,1
142	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	143,1
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство		
		Разметка		
168	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,66
169	Е11-270903-0221 1127-0903-0221 РСНБ РК 2015 прим	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,04
170	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,31
171	Е11-270903-0219 1127-0903-0219 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,53
172	Е11-270903-0220 1127-0903-0220 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,414
173	Е11-270903-0223 1127-0903-0223 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-33 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,094
174	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,046
мета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительны				
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка		
13	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	119,26

ная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудо				
47	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,2
48	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,06
49	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,3
54	Ц13-121101-0213 1312-1101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5
55	С123-040104-0107 2304-0104-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	5
56	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2
57	С123-040104-0101 2304-0104 0101 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 50, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	2
88	Е11-150403-1004 1115 0403 1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,77
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
61	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	350
62	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	385
я смета 2-2-3 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Технологическое оборудование резервуара" (см. смету				
17	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6
18	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1
19	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6
20	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12
21	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12
Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"				
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1193,10361

2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	37,3599056
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,181168
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,912352
7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2016	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 17 км	т	896,41116
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	563,995872
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,98
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,698
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,0617
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	254,734
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	362,7
	РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода			
20	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода	200
32	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0102
33	С123-010506-0211 2301-0506-0211 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	10,302
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	2
35	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Колено, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
36	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Лист стальной диам.2м толщ 10мм	т	0,028
37	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опор освещения	опора	3
38	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж опор освещения	опора	3
39	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж кабеля	м кабеля	25
40	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25

		РАЗДЕЛ 3. Колодцы		
42	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35
43	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70
45	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70
46	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60
47	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	360
48	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	192
49	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,72
50	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	736
51	Е11-080201-0305 1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,95
55	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	17
59	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,26
60	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0095
61	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004377
62	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,17
64	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,78
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	245,28
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2"		
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К2		
		Колодцы диам 1500мм - 4шт		
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
38	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	19

39	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4
		Колодцы диам 1000мм - 2шт		
40	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,29
41	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
42	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
43	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
44	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
46	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4
47	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2
48	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,088
49	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
50	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
51	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
52	С123-030101-0404 2303-0101-0404 РСНБ РК 2015	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2
53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,245
54	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,245
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К2Н пс		
110	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	65
111	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5
112	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	115
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н		
		Прокладка трубопровода		

191	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007
192	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	м	7,07
196	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
		Колодцы		
205	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	199
206	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9
207	С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1
208	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,138
209	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,138
		Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"		
		ОТДЕЛ 1.По Участку		
		Дорожное покрытие Тип 1 S-2272,2м2		
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	212,664
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	1772,2
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	1772,2
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,41776
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1772,2
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1772,2
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,53166
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. П2Бортовой камень 100.25.8 L=82м	м2 покрытия	1772,2
		Бортовой камень 100.25.8 L=82м		
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,64
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	82
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,64
		ОТДЕЛ 2.Вне границ участка		
		Дорожное покрытие Тип 1 S-841,3м2		

28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,956
29	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	841,3
30	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	841,3
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67304
32	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	841,3
33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	841,3
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,25239
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	841,3
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-2000м2		
36	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160
37	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2000
38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100
39	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2000
40	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000
41	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Тағабай Б.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛСГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**3 351 004 059**									
В том числе за отчетный месяц	**38 195 863**	**34 103 449**							**4 092 414**	**38 195 863**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404

Мелконян Г.Р.

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование "									
79	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	**Шкаф управления решетками, винтовым конвейером и винтовым прессом**	компл	1	97232,14	--	97232	--		--	97232
					--	--	--	--	97232	--	
80	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	**Шкаф управления тангенциальными головками**	компл	1	97232,14	--	97232	--		--	97232
					--	--	--	--	97232	--	
81	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	**Шкаф управления для 4х щитовых затворов**	компл	1	97232,14	--	97232	--		--	97232
					--	--	--	--	97232	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**291696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**291696**		

ИТОГО ПО АКТУ	**291 696**
в т.ч. оборудование	**291 696**
СМР	0
Временные здания и сооружения 3,7%	0
Итого с временными	*0*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	0
Итого с зимними затратами	*0*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*0*
Итого сметная стоимость:	*291 696*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*316 924*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*316 924*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*31 692*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*285 231*
НДС 12%	34 228
ИТОГО:	**319 459**
Скидка Подрядчика 5%	*15 973*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**303 486**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ССМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-7 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Электроснабжение и электроосвещение"									
		Силовое электрооборудование									
2	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.60	Устройство вводное с АВР (ВЩ-1)	шт	1	10688616,07	–	10688616	–		–	10688616
					–	–	–	–	10688616	–	
3	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.61	Устройство вводное с АВР (ВЩ-3)	шт	1	2099178,57	–	2099179	–		–	2099179
					–	–	–	–	2099179	–	
5	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.62	Щит распределительный РЩ-1	шт	1	4003750,00	–	4003750	–		–	4003750
					–	–	–	–	4003750	–	
7	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.63	Щит осветительный ЩО-1	шт	1	28857,14	–	28857	–	28857	–	31166
					–	–	–	–		2309	
9	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.64	Ящик силовой ЯРВ-100	шт	1	15508,93	–	15509	–	15509	–	16750
					–	–	–	–		1241	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16839461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44366		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						16791545		
- Сметная прибыль	Тенге							3550	

ИТОГО ПО АКТУ	**16 839 461**
в т.ч. оборудование	**16 791 545**
СМР	47 916
Временные здания и сооружения 3,7%	1 773
Итого с временными	*49 689*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 739
Итого с зимними затратами	*51 428*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 029*
Итого сметная стоимость:	*16 844 002*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*18 300 780*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*18 300 780*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 830 078*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*16 470 702*
НДС 12%	1 976 484
ИТОГО:	**18 447 187**
Скидка Подрядчика 5%	*922 359*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**17 524 827**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОС "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-7 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Электроснабжение и электроосвещение"									
			Кабельные изделия									
1	38	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	3711406,00 --	-- --	83284 --	-- --	83284	-- 6663	89947
2	40	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	633948,00 --	-- --	4526 --	-- --	4526	-- 362	4888
3	41	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	418934,00 --	-- --	85463 --	-- --	85463	-- 6837	92300
4	42	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	272404,00 --	-- --	22228 --	-- --	22228	-- 1778	24006
5	43	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	256028,00 --	-- --	49618 --	-- --	49618	-- 3969	53588
6	44	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5406	162997,00 --	-- --	88116 --	-- --	88116	-- 7049	95165
7	45	С123-060201-3202 2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,1734	194387,00	--	33707	--	33707	--	36403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		2697	
8	46	С123-060201-3402 2306-0201-3402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0816	335694,00	--	27393	--	27393	--	29584
						--	--	--	--		2191	
9	48	С123-060112-0503 2306-0112-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,07446	419943,00	--	31269	--	31269	--	33770
						--	--	--	--		2502	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								459651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						425604		
			- Сметная прибыль	Тенге							34048	

ИТОГО ПО АКТУ	**459 651**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	459 651
Временные здания и сооружения 3,7%	17 007
Итого с временными	*476 658*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	16 683
Итого с земчими затратами	*493 341*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*9 867*
Итого сметная стоимость:	*503 208*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*546 729*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*546 729*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*54 673*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*492 056*
НДС 12%	59 047
ИТОГО:	**551 102**
Скидка Подрядчика 5%	*27 555*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**523 547**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района 1-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-2-2 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Отопление и вентиляция"										
2	С123-050502-0317 2305-0502-0317 РСНБ РК 2015	Вентилятор КВОП-К-Г-5-2 L 8500м3/ч, Н	комплект		6	472106,00	–	2832636,00	–	2832636,00	–	3059246,88
		т.ч. ОПВ				–	–	–	–		226610,88	
4	С123-050502-0412 2305-0502-0412 РСНБ РК 2015	Вентилятор ВРКО-Б-5,6-00 L 8000м3/ч, Н	комплект		6	353580,00	–	2121480,00	–	2121480,00	–	2291198,40
		т.ч. ОПВ				–	–	–	–		169718,40	
5	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.55	Стакан монтажный СК-К-500	шт		6	61246,43	–	367478,57	–	367478,57	–	396876,86
		т.ч. ОПВ				–	–	–	–		29398,29	
6	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.56	Стакан монтажный СК-700-01	шт		6	70037,50	–	420225,00	–	420225,00	–	453843,00
		т.ч. ОПВ				–	–	–	–		33618,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6201165,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5741819,57		
		- Сметная прибыль	Тенге								459345,57	

ИТОГО ПО АКТУ	6 201 165
в т.ч. оборудование	0
СМР	6 201 165
Временные здания и сооружения 3,7%	229 443
Итого с временными	*6 430 608*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	225 071
Итого с зимними затратами	*6 655 680*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*133 114*
Итого сметная стоимость:	*6 788 793*

Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*7 375 932*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*7 375 932*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*737 593*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*6 638 339*
НДС 12%	796 601
ИТОГО:	**7 434 940**
Скидка Подрядчика 5%	*371 747*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**7 063 193**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-4 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Электроснабжение и электроосвещение"									
2	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.65	Устройство ввода с АВР 400А	шт.	1	4001812,50	–	4001813	–		–	4001813
					–	–	–	–	4001813	–	
3	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.66	Устройство распределительное РЩ-1	шт.	1	1094375,00	–	1094375	–		–	1094375
					–	–	–	–	1094375	–	
5	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.67	Щит навесной ЩСВр-1, ЩСВр-2	шт.	2	36000,00	–	72000	–	72000	–	77760
					–	–	–	–		5760	
7	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"п.69	Щит распределительный ЩСр-1, ЩСр-2	шт.	2	56000,00	–	112000	–	112000	–	120960
					–	–	–	–		8960	
9	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"п.70	Щит навесной ЩСр-3	шт.	1	38000,00	–	38000	–	38000	–	41040
					–	–	–	–		3040	

10	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"п.71	Шит навесной ЩСр-4	шт.	1	54571,43	--	54571	--	54571	--	58937
					--	--	--	--		4366	
12	С123-070201-0902 2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	14652,00	--	175824	--	175824	--	189890
					--	--	--	--		14066	
17	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"п.72	Регулируемая конденсаторная установка УКРМ63-0,4 50кВар	шт.	1	355928,57	--	355929	--		--	355929
					--	--	--	--	355929	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5940703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						452395		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5452116		
		- Сметная прибыль	Тенге							36192	

ИТОГО ПО АКТУ	**5 940 703**
в т.ч. оборудование	5 452 116
СМР	488 587
Временные здания и сооружения 3,7%	18 078
Итого с временными	*506 665*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	17 733
Итого с зимними затратами	*524 398*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*10 488*
Итого сметная стоимость:	*5 987 002*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*6 504 797*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*6 504 797*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*650 480*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*5 854 317*
НДС 12%	702 518
ИТОГО:	**6 556 835**
Скидка Подрядчика 5%	*327 842*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**6 228 993**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 4квартала 2018г.

№ п/п	Номер сметы по позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-2-4 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Электроснабжение и электроосвещение"										
1	19	С123-060128-1022 2306-0128-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306		37153026,00	–	113688,26	–	113688,26	–	122783,32
			СП - 8%				–	–	–	–		9095,06	
2	20	С123-060128-1021 2306-0128-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		28685582,00	–	877778,81	–	877778,81	–	948001,11
			СП - 8%				–	–	–	–		70222,30	
3	22	С123-060128-1016 2306-0128-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00918		7994889,00	–	73393,08	–	73393,08	–	79264,53
			СП - 8%				–	–	–	–		5871,45	
4	24	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357		1001907,00	–	357680,80	–	357680,80	–	386295,26
			СП - 8%				–	–	–	–		28614,46	
5	26	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,428		454129,00	–	648496,21	–	648496,21	–	700375,91
			СП - 8%				–	–	–	–		51879,70	
6	27	С123-060128-0384 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663		264906,00	–	175632,68	–	175632,68	–	189683,29
			СП - 8%				–	–	–	–		14050,61	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2426403,43
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2246669,84		
			- Сметная прибыль	Тенге								179733,59	

ИТОГО ПО АКТУ	2 426 403
в т.ч. оборудование	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СМР			2 426 403							
		Временные здания и сооружения 3,7%			89 777							
		Итого с временными			*2 516 180*							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %			88 066							
		Итого с зимними затратами			*2 604 247*							
		Непредвиденные работы и затраты 2%			*52 085*							
		Итого сметная стоимость:			*2 656 332*							
		Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865			*2 886 068*							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах			*2 886 068*							
		Скидка Генерального подрядчика 10%			*288 607*							
		ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:			*2 597 462*							
		НДС 12%			311 695							
		ИТОГО:			**2 909 157**							
		Скидка Подрядчика 5%			*145 458*							
		ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:			**2 763 699**							

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Зазилезс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ССМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 4квартала 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 4-4 "Наружное электроосвещение"									
1	17	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1,306	480099,00 –	– –	627009 –	– –	627009	– 50161	677170
2	18	С123-060603-0904 2306-0603-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,011	535262,00 –	– –	5888 –	– –	5888	– 471	6359
3	24	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п. 96	Опора наружного освещения Н 10М	шт	20	73457,14 –	– –	1469143 –	– –	1469143	– 117531	1586674
4	25	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п. 97	Опора наружного освещения Н 3М	шт	25	27126,79 –	– –	678170 –	– –	678170	– 54254	732423
5	26	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п. 98	Насадка под кронштейн Н-2	шт	20	4233,04 –	– –	84661 –	– –	84661	– 6773	91434
6	28	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" п. 99	Кронштейн "Ива"	шт	40	5364,29 –	– –	214571 –	– –	214571	– 17166	231737
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3325797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3079442		
			- Сметная прибыль	Тенге							246356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ			**3 325 797**						
			в т.ч. оборудование			0						
			СМР			3 325 797						
			Временные здания и сооружения 3,7%			123 054						
			Итого с временными			*3 448 851*						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %			120 710						
			Итого с зимними затратами			*3 569 561*						
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*71 391*						
			Итого сметная стоимость:			*3 640 953*						
			Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865			*3 955 846*						
			Итого по сметному расчету в текущих ценах			*3 955 846*						
			Скидка Генерального подрядчика 10%			*395 585*						
			ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:			*3 560 261*						
			НДС 12%			427 231						
			ИТОГО:			**3 987 493**						
			Скидка Подрядчика 5%			*199 375*						
			ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:			**3 788 118**						

Е 38'185'863

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ-2 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование "				
79	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	Шкаф управления решетками, винтовым конвейером и винтовым прессом	компл	1
80	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	Шкаф управления тангенциальными головками	компл	1
81	Цена ТОО "СБ Плюс-2010" п.41	Шкаф управления для 4х щитовых затворов	компл	1
Локальная смета 2-1-7 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Электроснабжение и электроосвещение"				
		Силовое электрооборудование		
2	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.60	Устройство вводное с АВР (ВЩ-1)	шт	1
3	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.61	Устройство вводное с АВР (ВЩ-3)	шт	1
5	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.62	Щит распределительный РЩ-1	шт	1
7	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.63	Щит осветительный ЩО-1	шт	1
9	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.64	Ящик силовой ЯРВ-100	шт	1
		Кабельные изделия		
38	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244
40	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714
41	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204
42	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816
43	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938
44	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5406

1	2	3	4	5
45	С123-060201-3202 2306-0201-3202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,1734
46	С123-060201-3402 2306-0201-3402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0816
48	С123-060112-0503 2306-0112-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,07446
Локальная смета 2-2-2 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Отопление и вентиляция"				
2	С123-050502-0317 2305-0502-0317 РСНБ РК 2015	Вентилятор КВОП-К-Г-5-2 L 8500м3/ч, Н	комплект	6
4	С123-050502-0412 2305-0502-0412 РСНБ РК 2015	Вентилятор ВРКО-Б-5,6-00 L 8000м3/ч, Н	комплект	6
5	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.55	Стакан монтажный СК-К-500	шт	6
6	С СТ Прайс ТОО "Vent Center" п.56	Стакан монтажный СК-700-01	шт	6
Локальная смета 2-2-4 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Электроснабжение и электроосвещение"				
2	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.65	Устройство ввода с АВР 400А	шт.	1
3	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002" п.66	Устройство распределительное РЩ-1	шт.	1
5	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект	Щит навесной ЩСВр-1, ЩСВр-2	шт.	2
7	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект	Щит распределительный ЩСр-1, ЩСр-2	шт.	2
9	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект	Щит навесной ЩСр-3	шт.	1
10	С СТ Прайс ТОО "ЭнергоКомплект	Щит навесной ЩСр-4	шт.	1
12	С123-070201-0902 2307-0201-0902 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12
17	Прайс ТОО "ЭнергоКомплект Сервис-2002"п.72	Регулируемая конденсаторная установка УКРМ63-0,4 50кВар	шт.	1
19	С123-060128-1022 2306-0128-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306
20	С123-060128-1021 2306-0128-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306
22	С123-060128-1016 2306-0128-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00918
24	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,357
26	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,428
27	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663
Локальная смета 4-4 "Наружное электроосвещение"				

1	2	3	4	5
17	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1,306
18	С123-060603-0904 2306-0603-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,011
24	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы	Опора наружного освещения Н 10М	шт	20
25	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы	Опора наружного освещения Н 3М	шт	25
26	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы	Насадка под кронштейн Н-2	шт	20
28	С СТ Прайс ТОО "Энергосистемы	Кронштейн "Ива"	шт	40

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю. _____

Экономист - Тағабай Б. _____

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К. _____

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р. _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО БАЗИЛЕВС-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**3 312 808 196**									
В том числе за отчетный месяц	**80 946 064**	**72 273 271**							**8 672 793**	**80 946 064**

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439
_____ **Елгин И.Г.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Базилевс-2005"
БИН 041240013404
_____ **Мелконян Г.Р.**

251300

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1854,9	784,64 784,64	– –	1455431 1455431	– –	–	1571865 242184	3269479
2	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	63,11	1182,79 478,67	704,13 211,70	74646 30209	44437 13361	–	47055 9736	131437
		Перевозка									
14	С34I-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	11,3	548,00 –	– –	6192 –	– –		– 495	6688
16	С34I-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	30,13	417,00 –	– –	12564 –	– –		– 1005	13569
		Бортовые камни									
78	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,2	1395,00 1395,00	– –	18414 18414	– –	–	13258 2534	34206
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2	897,16 897,16	– –	11842 11842	– –	–	8527 1630	21999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2	5860,24 901,00	1617,14 767,26	11720 1802	3234 1535	6684	3103 1186	16009
81	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	119,66	1821,05 1098,00	30,07 12,59	217907 131387	3598 1506	82922	143524 28914	390345
82	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,15	29213,00 –	– –	150447 –	– –	150447	– 12036	162483
83	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	234	1515,28 792,23	30,07 12,59	354575 185382	7035 2946	162158	203394 44637	602606
84	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6	29213,00 –	– –	309658 –	– –	309658	– 24773	334430
85	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. II	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	255	129,42 63,64	2,27 0,28	33003 16229	578 70	16196	11247 3540	47789
		Дорожная одежда тип 1									
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4000	185,94 30,32	154,99 54,72	743774 121264	619950 218876	2560	367352 88890	1200016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3400174 1971959	678833 238294	730625 –	2369325 461560	6231056
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3400174				
	Материалы		Тенге				270520				
	Всего заработная плата		Тенге					2210253			
	Местные материалы		Тенге				460105				
	Транспортные расходы		Тенге				18757				
		Накладные расходы	Тенге				2369324				
		Сметная прибыль	Тенге				461560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6231057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2026
		Сметная заработная плата	Тенге					2210253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6231057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2210253			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6231056**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1971959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					678833			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					238294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						730625		
		- Перевозка грузов	Тенге				18756				
		- Накладные расходы	Тенге							2369325	
		- Сметная прибыль	Тенге							461560	

ИТОГО ПО АКТУ	**6 231 056**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	6 231 056
Временные здания и сооружения 3,7%	230 549
Итого с временными	*6 461 605*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	226 156
Итого с зимними затратами	*6 687 761*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*133 755*
Итого сметная стоимость:	*6 821 516*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*7 411 486*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*7 411 486*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*741 149*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*6 670 337*
НДС 12%	800 440
ИТОГО:	**7 470 777**
Скидка Подрядчика 5%	*373 539*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**7 097 239**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ЛОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"									
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,105	27895,33 4984,92	2415,20 552,40	421359 75297	36482 8344	309580	77786 39932	539077
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	213495,00 –	– –	7899 –	– –	7899	– 632	8531
9	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	8,213	29056,00 –	– –	238637 –	– –	238637	– 19091	257728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				667895 75297	36482 8344	556116 –	77786 59655	805336
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				667895				
	Материалы		Тенге				309580				
	Всего заработная плата		Тенге					83641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246536				
		Накладные расходы	Тенге				77786				
		Сметная прибыль	Тенге				59655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				805336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					83641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				805336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					83641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		Полы Тип3									
38	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150	1006,16	28,43	150924	4264	77607	66979	235336
					460,35	14,68	69053	2202		17432	
39	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	150	830,29	28,89	124543	4333	116159	5862	140838
					27,01	14,57	4051	2185		10432	
		Стены и перегородки									
49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1426,76	79,48	142676	7948	35790	84274	245105
					989,38	64,04	98938	6404		18156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				418143	16546	229556	157115	621279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172042	10791	--	46020	
	Материалы		Тенге				418143				
	Всего заработная плата		Тенге				229556				
		Накладные расходы	Тенге					182833			
		Сметная прибыль	Тенге				157115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				621279				
		Сметная заработная плата	Тенге								153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				621279				
		Сметная заработная плата	Тенге								153
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				182833				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1426615
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19135			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						785672		
		- Накладные расходы	Тенге							234901	
		- Сметная прибыль	Тенге							105675	

ИТОГО ПО АКТУ	1 426 615
в т.ч. оборудование	0
СМР	1 426 615
Временные здания и сооружения 3,7%	52 785
Итого с временными	*1 479 400*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	51 779
Итого с зимними затратами	*1 531 179*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*30 624*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость:			*1 561 802*						
		Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865			*1 696 877*						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах			*1 696 877*						
		Скидка Генерального подрядчика 10%			*169 688*						
		ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:			*1 527 189*						
		НДС 12%			183 263						
		ИТОГО:			**1 710 452**						
		Скидка Подрядчика 5%			*85 523*						
		ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:			**1 624 930**						

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование"									
40	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40	3718,15 2181,98	1484,07 439,13	148726 87279	59363 17565	2084	63955 17014	229695
41	Ц13-121701-0113 1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	40	2035,19 1643,39	150,52 46,99	81408 65736	6021 1880	9651	41245 9812	132465
42	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2	3016,74 2762,00	237,13 135,40	6033 5524	474 271	35	3535 765	10334
43	Ц13-120101-0102 1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	10	2948,65 2762,00	176,42 106,28	29486 27620	1764 1063	102	17497 3759	50742
64	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20	2665,28 2359,50	182,68 13,81	53306 47190	3654 276	2462	46992 8024	108321
66	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	1	850,24 759,00	44,55 –	850 759	45 --	46	751 128	1730

67	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1790,00	--	1790	--	1790	--	1933
					--	--	--	--		143	
68	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.** Приварка	фланец	2	578,92	29,70	1158	59	43	1045	2380
					528,00	--	1056	--		176	
69	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1224,00	--	2448	--	2448	--	2644
					--	--	--	--		196	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								540244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21055			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18661		
		- Накладные расходы	Тенге							175020	
		- Сметная прибыль	Тенге							40017	

ИТОГО ПО АКТУ	540 244
в т.ч. оборудование	0
СМР	540 244
Временные здания и сооружения 3,7%	19 989
Итого с временными	*560 233*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	19 608
Итого с зимними затратами	*579 841*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*11 597*
Итого сметная стоимость:	*591 438*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*642 589*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*642 589*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*64 259*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*578 330*
НДС 12%	69 400
ИТОГО:	**647 730**
Скидка Подрядчика 5%	*32 387*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**615 344**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2735,4	510,53	94,06	1396499	257300	146782	1028916	2619449
					362,81	37,35	992417	102175		194033	
48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	2735,4	204,61	58,28	559683	159417	–	455315	1096198
					146,33	30,75	400266	84112		81200	
51	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1100,28	18800,00	–	20685264	–	20685264	–	22340085
					–	–	–	–		1654821	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26055732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1392682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416717			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20832046		
		- Накладные расходы	Тенге							1484231	
		- Сметная прибыль	Тенге							1930054	

ИТОГО ПО АКТУ	26 055 732
в т.ч оборудование	0
СМР	26 055 732
Временные здания и сооружения 3,7%	964 062
Итого с временными	*27 019 794*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	945 693
Итого с зимними затратами	*27 965 487*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*559 310*

Итого сметная стоимость:	*28 524 797*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*30 991 806*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*30 991 806*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*3 099 181*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*27 892 626*
НДС 12%	3 347 115
ИТОГО:	**31 239 741**
Скидка Подрядчика 5%	*1 561 987*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**29 677 754**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"									
		Оборудование									
223	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26687,83 17953,00	6973,60 2683,20	26688 17953	6974 2683	1761	14858 3324	44870
225	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1#	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	829318,35 545040,00	229885,39 84318,96	14098 9266	3908 1433	924	10592 1975	26666
226	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,085	4484,00 –	– –	76609 –	– –	76609	– 6129	82738
227	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружн-м диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4178,00 –	– –	8356 –	– –	8356	– 668	9024
228	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	8541,00 –	– –	8541 –	– –	8541	– 683	9224
229	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1690,12 1485,00	111,73 13,81	10141 8910	670 83	561	8903 1523	20567

230	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4199,00 --	-- --	25194 --	-- --	25194	-- 2016	27210
231	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	9447,29 7677,45	495,52 136,13	37789 30710	1982 545	5097	30629 5473	73892
232	С123-041001-1107 2304-1001-1107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чббр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2	40228,00 --	-- --	80456 --	-- --	80456	-- 6436	86892
233	С123-040102-1007 2304-0102-1007 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevran ГОСТ 5762-2002	шт.	2	134114,00 --	-- --	268228 --	-- --	268228	-- 21458	289686
234	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1690,12 1485,00	111,73 13,81	1690 1485	112 14	93	1484 254	3428
235	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	4199,00 --	-- --	4199 --	-- --	4199	-- 336	4535
236	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2815,00 --	-- --	2815 --	-- --	2815	-- 225	3040
237	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3670,00 --	-- --	3670 --	-- --	3670	-- 294	3964
238	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	87,89 46,26	2,27 0,28	747 393	19 2	335	273 82	1102
239	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	586,12 451,66	1,04 0,53	4982 3839	9 5	1134	3675 645	8701
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								695539

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72556				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13674			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4765			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						487973		
- Накладные расходы	Тенге							69814	
- Сметная прибыль	Тенге							51521	

ИТОГО ПО АКТУ	695 539
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	695 539
Временные здания и сооружения 3,7%	25 735
Итого с временными	*721 274*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	25 245
Итого с зимними затратами	*746 519*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*14 930*
Итого сметная стоимость:	*761 449*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*827 304*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*827 304*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*82 730*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*744 574*
НДС 12%	89 349
ИТОГО:	**833 922**
Скидка Подрядчика 5%	*41 696*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	792 226

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
1

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-4 "МАФ" (см. смета изм)									
3	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	87217,00	–	87217	–	87217	–	94194
					–	–	–	–		6977	
4	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	502817,00	791,00	502817	791	470927	28560	573888
					31099,00	286,00	31099	286		42510	
5	86-010201-0102	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1	129053,00	7999,00	129053	7999	80857	38977	181473
					40197,00	3111,00	40197	3111		13442	
6	86-010104-0302	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	42615,00	741,00	42615	741	36888	4766	51171
					4986,00	251,00	4986	251		3790	
7	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	204832,00	3073,00	204832	3073	191790	7607	229434
					9969,00	1055,00	9969	1055		16995	
8	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	171888,00	323,00	171888	323	150507	19252	206431
					21058,00	98,00	21058	98		15291	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1336591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1018186		
		- Накладные расходы	Тенге							99162	
		- Сметная прибыль	Тенге							99005	
		ИТОГО ПО АКТУ			1 336 591						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. оборудование			0						
		СМР			1 336 591						
		Временные здания и сооружения 3,7%			49 454						
		Итого с временными			*1 386 045*						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %			48 512						
		Итого с зимними затратами			*1 434 556*						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			*28 691*						
		Итого сметная стоимость:			*1 463 248*						
		Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865			*1 589 799*						
		Итого по сметному расчету в текущих ценах			*1 589 799*						
		Скидка Генерального подрядчика 10%			*158 980*						
		ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:			*1 430 819*						
		НДС 12%			171 698						
		ИТОГО:			**1 602 517**						
		Скидка Подрядчика 5%			*80 126*						
		ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:			**1 522 391**						

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"									
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка									
		Полы Тип3									
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150	695,54	28,37	104331	4256	46408	52517	169396
					357,78	14,68	53667	2202		12548	
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	150	172,61	9,63	25891	1444	23120	1932	30048
					8,84	4,86	1327	728		2226	
43	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на специлее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	150	4600,68	74,21	690102	11131	475113	196621	957662
					1359,05	35,43	203858	5314		70938	
		Стены и перегородки									
49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,88	1426,76	79,48	148211	8257	37177	87544	254615
					989,38	64,04	102777	6653		18860	
50	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1346,13	706,08	4,62	950480	6215	374155	457794	1520936
					423,52	1,58	570110	2133		112662	
		Откосы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,35	3173,79	43,82	45544	629	11137	27296	78667
					2353,85	23,81	33778	342		5827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1964559	31933	967110	823704	3011324
							965516	17371	–	223061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1964559				
	Материалы		Тенге				967111				
	Всего заработная плата		Тенге					982887			
		Накладные расходы	Тенге				823703				
		Сметная прибыль	Тенге				223061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3011323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782
		Сметная заработная плата	Тенге					982887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3011323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782
		Сметная заработная плата	Тенге					982887			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
62	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,6234	3649,47	175,88	35120	1693	23601	9592	48289
					1021,06	86,41	9826	832		3577	
63	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6234	26767,00	–	257590	–	257590	–	278197
					–	–	–	–		20607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				292710	1693	281191	9592	326486
							9826	832	–	24184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				292710				
	Материалы		Тенге				23602				
	Всего заработная плата		Тенге					10658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257590				
		Накладные расходы	Тенге				9592				
		Сметная прибыль	Тенге				24184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3337810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				975342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1248301		
		- Накладные расходы	Тенге							833296	
		- Сметная прибыль	Тенге							247245	

ИТОГО ПО АКТУ	**3 337 810**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 337 810
Временные здания и сооружения 3,7%	123 499
Итого с временными	*3 461 309*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	121 146
Итого с зимними затратами	*3 582 455*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*71 649*
Итого сметная стоимость:	*3 654 104*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*3 970 135*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 970 135*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*397 013*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*3 573 121*
НДС 12%	428 775
ИТОГО:	**4 001 896**
Скидка Подрядчика 5%	*200 095*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**3 801 801**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
49	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4292	645,56 582,98	61,92 8,19	2770734 2502135	265741 35148	2858	2385046 412462	5568243
50	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	4292	228,80 196,72	32,07 4,57	981992 844342	137651 19624	–	812128 143530	1937650
63	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	150	1400,30 466,36	386,67 200,98	210045 69954	58001 30147	82090	118118 26253	354416
64	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	150	5564,11 2920,01	14,48 7,25	834616 438001	2172 1088	394443	518125 108219	1460960
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9321269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3854432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463564			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						479391		
		- Накладные расходы	Тенге							3833417	
		- Сметная прибыль	Тенге							690464	

ИТОГО ПО АКТУ	9 321 269
в т.ч. оборудование	0
СМР	9 321 269

Временные здания и сооружения 3,7%	344 887
Итого с временными	*9 666 156*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	338 315
Итого с зимними затратами	*10 004 471*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*200 089*
Итого сметная стоимость:	*10 204 561*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*11 087 118*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*11 087 118*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 108 712*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*9 978 406*
НДС 12%	1 197 409
ИТОГО:	**11 175 815**
Скидка Подрядчика 5%	*558 791*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**10 617 024**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"									
		Дорожное покрытие Тип 1 S-2272,2м2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60	1153,35	1004,44	69201	60266	96	25000	101737
					147,31	238,49	8839	14309		7536	
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	500	680,31	200,24	340154	100119	218941	55894	427732
					42,19	61,32	21094	30660		31684	
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	500	144,13	34,85	72066	17427	53653	7173	85578
					1,97	11,31	986	5655		6339	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4	91306,15	1819,75	36522	728	35794	413	39891
					–	957,00	–	383		2955	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500	1251,07	97,19	625533	48594	553738	42245	721201
					46,40	31,83	23201	15915		53422	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	500	278,18	0,04	139091	22	138945	134	150363
					0,25	–	124	–		11138	

7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	91306,15	1819,75	13696	273	13423	155	14959
					–	957,00	–	144		1108	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	500	1382,25	97,19	691123	48594	619328	42245	792037
					46,40	31,83	23201	15915		58669	
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-1535,5м2									
13	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	767,75	3315,00	–	2545091	–	2545091	–	2748699
					–	–	–	–		203607	
14	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	767,75	2828,00	–	2171197	–	2171197	–	2344893
					–	–	–	–		173696	
		Отмостка Тип-3 S-113м2									
15	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	113	259,26	30,34	29296	3429	17279	9364	41752
					76,00	12,15	8588	1373		3093	
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	113	352,58	30,86	39842	3487	–	35832	81728
					321,73	15,61	36355	1764		6054	
17	2111-0401-0506 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	5,8195	56582,00	–	329279	–	329279	–	355621
					–	–	–	–		26342	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7102091	282938	6696764	218455	7906191
							122387	86119	–	585643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7102091				
	Материалы		Тенге				1651198				
	Всего заработная плата		Тенге					208507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329279				
	Местные материалы		Тенге				4716288				
		Накладные расходы	Тенге				218456				
		Сметная прибыль	Тенге				585644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7906191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					208507			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7906191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					208507			
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-3941,8м2									

40	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	470,9	3315,00	--	1561034	--	1561034	--	1685916
					--	--	--	--		124883	
41	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	470,9	2828,00	--	1331705	--	1331705	--	1438242
					--	--	--	--		106536	
		Площадка, баскетбольная площадка Тип-5 S-216м2									
47	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	216	680,31	200,24	146946	43252	94581	24146	184780
					42,19	61,32	9113	13245		13687	
48	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	216	1452,83	97,19	313811	20993	282795	18250	358626
					46,40	31,83	10023	6875		26565	
49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	216	309,16	0,04	66778	9	66715	58	72183
					0,25	--	54	--		5347	
50	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	216	18171,17	180,31	3924974	38947	3359697	522080	4802818
					2436,71	134,61	526330	29075		355764	
		Площадка, площадка для игр трека Тип-6 S-831,3м2									
51	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	831,3	680,31	200,24	565539	166458	364010	92930	711147
					42,19	61,32	35071	50975		52678	
52	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	831,3	1452,83	97,19	1207737	80792	1088371	70237	1380212
					46,40	31,83	38574	26460		102238	
53	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	831,3	309,16	0,04	257003	36	256760	223	277804
					0,25	--	207	--		20578	
		Площадка, детская площадка Тип-7 S-368,3м2									

54	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	368,3	680,31	200,24	250557	73748	161271	41172	315067
					42,19	61,32	15538	22584		23338	
55	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	368,3	1452,83	97,19	535077	35794	482193	31118	611490
					46,40	31,83	17090	11723		45296	
56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	368,3	309,16	0,04	113863	16	113755	99	123079
					0,25	–	92	–		9117	
		Бортовой камень 100.30.15 L=38м									
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76	6343,24	1617,14	4821	1229	2907	1179	6480
					901,00	767,26	685	583		480	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38	1851,36	30,07	70352	1143	39104	33030	111652
					792,23	12,59	30105	478		8271	
60	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,71	29213,00	–	49954	–	49954	–	53951
					–	–	–	–		3996	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				10400151	462417	9254852	834522	12133447
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				682879	162000	–	898774	
		Материалы	Тенге				10400151				
		Всего заработная плата	Тенге				6312162				
		Местные материалы	Тенге					844878			
		Накладные расходы	Тенге				2942693				
		Сметная прибыль	Тенге				834522				
		ВСЕГО, Стоимость общестоительных работ	Тенге				898774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12133446				
		Сметная заработная плата	Тенге								516
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					844878			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12133446				
		Сметная заработная плата	Тенге								516
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					844878			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20039638
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				805266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					745355			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					248119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15951616		
		- Накладные расходы	Тенге							1052977	
		- Сметная прибыль	Тенге							1484417	
		ИТОГО ПО АКТУ			20 039 638						

в т.ч. оборудование	0
СМР	20 039 638
Временные здания и сооружения 3,7%	741 467
Итого с временными	*20 781 105*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	727 339
Итого с зимними затратами	*21 508 443*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*430 169*
Итого сметная стоимость:	*21 938 612*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*23 836 006*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*23 836 006*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*2 383 601*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*21 452 405*
НДС 12%	2 574 289
ИТОГО:	**24 026 694**
Скидка Подрядчика 5%	*1 201 335*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**22 825 359**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 4квартала 2013г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 7-3 "Озеленение"										
		ОТДЕЛ 1.вне границ участка										
14	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	11308,5		90,70	–	1025663	–	–	902583	2082506
						90,70	–	1025663	–		154260	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1025663	–	–	902583	2082506
								1025663	–	–	154260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1025663				
	Всего заработная плата		Тенге						1025663			
		Накладные расходы	Тенге					902583				
		Сметная прибыль	Тенге					154260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2082506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									838
		Сметная заработная плата	Тенге						1025663			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2082506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									838
		Сметная заработная плата	Тенге						1025663			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2082506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1025663				
		- Накладные расходы	Тенге								902583	
		- Сметная прибыль	Тенге								154260	

ИТОГО ПО АКТУ	2 082 506
в т.ч. оборудование	0
СМР	2 082 506
Временные здания и сооружения 3,7%	77 053
Итого с временными	*2 159 559*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	75 585
Итого с зимними затратами	*2 235 143*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*44 703*
Итого сметная стоимость:	*2 279 846*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 477 022*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 477 022*

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Скидка Генерального подрядчика 10%		*247 702*							
		ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:		*2 229 320*							
		НДС 12%		267 518							
		ИТОГО:		**2 496 838**							
		Скидка Подрядчика 5%		*124 842*							
		ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:		**2 371 996**							

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Локальная смета I-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"		
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1854,9
2	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	63,11
		Перевозка		
14	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	11,3
16	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	30,13
		Бортовые камни		
78	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,2
79	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2
81	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	119,66
82	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,15

1	2	3	4	5
83	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	234
84	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6
85	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	255
		Дорожная одежда тип 1		
89	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4000
Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"				
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки				
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,105
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037
9	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	8,213
РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка				
		Полы Тип3		
38	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150
39	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	150
		Стены и перегородки		
49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100

1	2	3	4	5
Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование"				
40	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	40
41	Ц13-121701-0113 1312-1701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	40
42	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2
43	Ц13-120101-0102 1312 0101 0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	10
64	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20
66	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	1
67	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1
68	Е11-221201-0101 1122 1201 0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2
69	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2735,4
48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	2735,4

1	2	3	4	5
51	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1100,28
Локальная смета 6-3 "Внутриплощадочные сети канализации К2. Сети канализации и дренажа"				
		Оборудование		
223	Ц13 080104 0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования Монтаж оборудования	шкаф	1
225	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017
226	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,085
227	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2
228	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1
229	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6
230	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6
231	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4
232	С123-041001-1107 2304-1001-1107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	2
233	С123-040102-1007 2304-0102-1007 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2

1	2	3	4	5
234	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1
235	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1
236	С123 020302 8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
237	С123-020304-2513 2302-0304-2513 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
238	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5
239	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5
Локальная смета 7-4 "МАФ" (см. смета изм)				
3	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1
4	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1
5	86-010201-0102	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1
6	86-010104-0302	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1
7	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1
8	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1
Локальная смета 2-1-3 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Архитектурно-строительные решения"				
РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка				
		Полы Тип3		
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150

1	2	3	4	5
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	150
43	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на спецклее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	150
		Стены и перегородки		
49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,88
50	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1346,13
		Откосы		
55	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,35
		РАЗДЕЛ 2. Проемы		
62	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,6234
63	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,6234
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"		
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
49	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4292
50	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	4292
63	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	150

1	2	3	4	5
64	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	150
		Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"		
		Дорожное покрытие Тип 1 S-2272,2м2		
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	500
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	500
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	500
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	500
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-1535,5м2		
13	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	767,75
14	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	767,75
		Отмостка Тип-3 S-113м2		
15	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	113

1	2	3	4	5
16	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	113
17	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	5,8195
		Тротуарное покрытие Тип-2 S-3941,8м2		
40	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	470,9
41	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	470,9
		Площадка, баскетбольная площадка Тип-5 S-216м2		
47	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	216
48	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	216
49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	216
50	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	216
		Площадка, площадка для памп трека Тип-6 S-831,3м2		
51	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	831,3
52	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	831,3
53	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	831,3
		Площадка, детская площадка Тип-7 S-368,3м2		

1	2	3	4	5
54	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	368,3
55	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	368,3
56	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	368,3
		Бортовой камень 100.30.15 L=38м		
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	38
60	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,71
		Локальная смета 7-3 "Озеленение"		
		ОТДЕЛ 1.вне границ участка		
14	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Тағабай Б.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.