Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» августа 2018 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района", Павлодарская область, Лебяжинский район, Кызылагашский с.о., с.Бескарагай,ул.Анна Кусаинова,30**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 августа 2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат»,лицензия №14011145 от 04.08.2014 г., директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная, строение 23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 23 августа 2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью "EG-Compani-ПВ", директор Нуртазин Жанат Абенович аттестат эксперта №KZ26VJE00025725, №KZ10VJE00025722, №KZ96VJE00025726 эксперт технического надзора Куканов Нурлан Темирболатович аттестат эксперта №KZ20VJE00036309, №KZ89VJE00037395,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ" директор Тулегенов К.К.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Лебяжинский район, Кызылагашский с.о., с.Бескарагай,ул.Аипа Кусаинова,30**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области , Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **директором филиала Сейсембековым А.Т. РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области, заключение № 16-0206/17 от 13.09.2017 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 (три)**месяц;

фактически **2 (два)** месяц;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **15 240,763** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **15240,763** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13766,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **13766,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района", и.о.директора Капанова Г. Ж.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "EG-Compani-ПВ", директор Нуртазин Жанат Абенович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ", директор Тулегенов К.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат», директор Шакенов Нуртай Муканович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

зчик: ГУ "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского
она"
рядчик: ТОО фирма "Рахат"

менование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

ленование пусковых плексов, объектов, ковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
го по стройке:	3 691 367								442 964	4 134 331
м числе:										
юнь всего:		3 691 367	3 691 367						442 964	4 134 331
го к оплате:		**3 691 367**	**3 691 367**						**442 964**	**4 134 331**

зчик:
Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа
ажинского района"
Капанова Г. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: #ID4696227 №980840002384/180006/00 №6 от 22.01.2018 г.

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2018 года

Смета составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы									
12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	156,9	59,47	0,04	9 331	6	5 511	0,09100	14,27790
	м		59,43	0,00	9 325	0	59,1	0,00000	0,00000
12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	456,818	193,57	1,35	88 427	618	51 895	0,28750	131,33518
	м2 кровли		192,22	0,00	87 809	0	59,1	0,00000	0,00000
12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	3	2106,13	2,09	6 318	6	3 730	3,09000	9,27000
	окно		2104,04	0,00	6 312	0	59,1	0,00000	0,00000
12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	456,818	118,82	15,59	54 278	7 122	28 894	0,15160	69,25361
	м2 кровли		103,23	3,80	47 156	1 734	59,1	0,00460	2,10136
11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	57,04	1252,04	105,49	71 416	6 017	34 862	1,65390	94,33846
	м2		1146,55	56,57	65 399	3 227	50,8	0,07740	4,41490
12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	8,8384056	1470,99	0,00	13 001	0	7 684	2,14000	18,91419
	т		1470,99	0,00	13 001	0	59,1	0,00000	0,00000
41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	8,8384056	73,00	0,00	645				
	т								

11-020101-1003									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	8,8384056	157,47	0,00	1 392				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**244 809**				**337**
									6,51626
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				229 003				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 769				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 960				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 037				
	Накладные расходы I уровня, тенге				132 576				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				377 385				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				13 586				
	Итого, тенге				390 971				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				31 278				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**422 249**				

Раздел 3 Заполнение проемов

3.1 Оконные проемы

11-100501-0106									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	57,04	2000,50	138,15	114 109	7 880	26 247	0,93898	53,55942
	м2		704,17	65,33	40 166	3 726	59,8	0,08363	4,77026
21-090201-0402									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	57,04	17250,32		983 958				
	м2								
11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	30	777,76	3,99	23 333	120	3 229	0,24369	7,31070
	п/м		178,10	1,91	5 343	57	59,8	0,00238	0,07140
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	30	2504,25		75 128				

		м							
1-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы внутренние	51,14	3457,94	7,80	176 839	399	21 722	0,85560	43,75538
	м2 поверхности		681,71	2,27	34 863	116	62,1	0,00275	0,14064
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 373 366**				**105**
									4,98229
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 371				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 399				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 899				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 284 596				
	Накладные расходы I уровня, тенге				51 198				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 424 564				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				51 284				
	Итого, тенге				1 475 848				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				118 068				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 593 916**				
Раздел 5 кровля									
11-100105-0101	Стропила, кснек. Установка	1,4	67007,80	1118,20	93 811	1 565	15 521	25,41500	35,58100
	м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	25 346	608	59,8	0,46250	0,64750
12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	414,42	430,08	7,72	178 234	3 198	33 627	0,19590	81,18488
	м2		133,39	3,91	55 280	1 619	59,1	0,00510	2,11354
11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	5	6091,20	45,80	30 456	229	2 043	0,89700	4,48500
	м3		663,84	19,40	3 319	97	59,8	0,02125	0,10625
11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	414,42	212,38	2,13	88 016	884	6 420	0,03335	13,82091
	м2		25,01	0,90	10 365	371	59,8	0,00099	0,41028
11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	414,42	583,93	17,74	241 993	7 351	118 332	0,65125	269,89103

	м2		500,43	5,84	207 390	2 419	56,4	0,00563	2,33318
21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	476,583	1493,39		711 724				
	м2								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1 344 235**				**405**
									5,61075
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				301 700				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 227				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 115				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 029 309				
	Накладные расходы I уровня, тенге				175 943				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 520 178				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				54 726				
	Итого, тенге				1 574 904				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				125 992				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 700 897**				
	Итого прямые затраты по смете				**2 962 410**				**847**
									17,10930
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				611 074				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 395				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 975				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 315 942				
	Накладные расходы I уровня, тенге				359 717				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 322 127				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				119 597				
	Итого, тенге				3 441 723				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				275 338				
	Итого по смете на подряд, тенге				**3 717 061**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				44 605				
	Сметная зарплата (К=0,1551)				6 918				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				3 761 666				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)				91 032				
	Сметная зарплата в зимних (40,909 %)				37 240				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				3 852 698				

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.07.17 г.	**3 852 698**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**4 083 860**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	392 493
Итого по смете на подряд, тенге	**3 691 367**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**442 964**
Сметная стоимость строительства	**4 134 331**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"

_____ Капанова Г. Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: ГУ "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 080 280								969 634	9 049 914
в том числе:										
за июль всего:		4 388 913	4 388 913						526 670	4 915 583
Всего к оплате:		**4 388 913**	**4 388 913**						**526 670**	**4 915 583**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
_____ Капанова Г. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: #ID4696227 №980840002384/180006/00 №6 от 22.01.2018 г.

Акт выполненных работ №2 за июль месяц от 18 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	56,5	59,47	0,04	3 360	2	1 984	0,09100	5,14150
		м		59,43	0,00	3 358	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	783,525	193,57	1,35	151 668	1 059	89 010	0,28750	225,26344
		м2 кровли		192,22	0,00	150 609	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	2	2106,13	2,09	4 212	4	2 487	3,09000	6,18000
		окно		2104,04	0,00	4 208	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	783,525	118,82	15,59	93 097	12 215	49 558	0,15160	118,78239
		м2 кровли		103,23	3,80	80 881	2 974	59,1	0,00460	3,60422
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	16,76	1252,04	105,49	20 984	1 768	10 243	1,65390	27,71936
		м2		1146,55	56,57	19 216	948	50,8	0,07740	1,29722
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	15,08868	1470,99	0,00	22 195	0	13 117	2,14000	32,28978
		т		1470,99	0,00	22 195	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	15,08868	73,00	0,00	1 101				
		т								

36 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	15,08868	157,47	0,00	2 376				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**298 995**				**415**
									4,90144
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				280 468				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 049				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 922				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 478				
	Накладные расходы I уровня, тенге				166 400				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				465 395				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 754				
	Итого, тенге				482 149				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38 572				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**520 721**				

Раздел 3 Заполнение проемов

3.1 Оконные проемы

4 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	16,76	2000,50	138,15	33 528	2 315	7 712	0,93898	15,73730
	м2		704,17	65,33	11 802	1 095	59,8	0,08363	1,40164
6 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	16,76	17250,32		289 115				
	м2								
8 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	11,5	777,76	3,99	8 944	46	1 238	0,24369	2,80244
	п/м		178,10	1,91	2 048	22	59,8	0,00238	0,02737
9 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	11,5	2504,25		28 799				

		м							
10	11-340108-0703								
	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы внутренние	26,36	3457,94	7,80	91 151	206	11 196	0,85560	22,55362
	м2 поверхности		681,71	2,27	17 970	60	62,1	0,00275	0,07249
	Итого прямые затраты по разделу 3				**451 538**				**41**
									1,50150
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 567				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 177				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				417 151				
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 146				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				471 684				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 981				
	Итого, тенге				488 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				39 093				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**527 758**				

Раздел 5 кровля

13	11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	0,9	67007,80	1118,20	60 307	1 006	9 978	25,41500	22,87350
		м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	16 294	391	59,8	0,46250	0,41625
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	783,525	430,08	7,72	336 980	6 046	63 578	0,19590	153,49255
		м2		133,39	3,91	104 516	3 061	59,1	0,00510	3,99598
15	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	5	6091,20	45,60	30 456	229	2 043	0,89700	4,48500
		м3		663,84	19,40	3 319	97	59,8	0,02125	0,10625
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	783,525	212,38	2,13	166 409	1 671	12 138	0,03335	26,13056
		м2		25,01	0,90	19 596	702	59,8	0,00099	0,77569
17	11-120101-0716									
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	783,525	583,93	17,74	457 525	13 898	223 725	0,65125	510,27066
		м2								

				500,43	5,84	392 102	4 574	56,4	0,00563	4,41125
18 21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	901,05375	1493,39			1 345 625				
	м2									
20 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	133,15	242,43	8,78	32 280	1 170	17 753	0,3197	42,56806
	м желобов									
			233,65	2,75	31 110	366	56,4	0,00313	0,41676
24 29-000000-0000 (пл)	Желоб 160х60 d-100 б=0,6мм	133,15	1558		207 448				
	мп								
27 29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления желоба 144х25	142	328		46 576				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 5				**2 683 605**				**760**
									10,12217
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				566 937				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 020				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 191				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 092 647				
	Накладные расходы I уровня, тенге				329 215				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 012 819				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				108 461				
	Итого, тенге				3 121 281				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				249 702				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 370 983**				
	Итого прямые затраты по смете				**3 434 137**				**1216**
									16,52511
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				879 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 636				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 289				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 513 277				
	Накладные расходы I уровня, тенге				515 761				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 949 898				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				142 196				
	Итого, тенге				4 092 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				327 368				

Итого по смете на подряд, тенге	**4 419 462**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	53 034
Сметная зарплата (К=0,1551)	8 226
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 472 496
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	108 234
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	44 278
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 580 730
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**4 580 730**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**4 855 574**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	466 661
Итого по смете на подряд, тенге	**4 388 913**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**526 670**
Сметная стоимость строительства	**4 915 583**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
_____ Калянова Г. Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "FG-Compani-ПВ"
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: ГУ "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А

о стоимооти выполненных работ и затрат

за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	10 883 051								1 305 966	12 189 017
в том числе:										
за июль всего:		2 802 771	2 802 771						336 333	3 139 104
Всего к оплате:		**2 802 771**	**2 802 771**						**336 333**	**3 139 104**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа
_____ Каланова Г. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: #ID4696227 №980840002384/180006/00 №6 от 22.01.2018 г.

Акт выполненных работ №3 за июль месяц от 24 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	136,6	59,47	0,04	8 124	5	4 798	0,09100	12,43060
		м		59,43	0,00	8 118	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	418,857	193,57	1,35	81 079	566	47 583	0,28750	120,42139
		м2 кровли		192,22	0,00	80 513	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	3	2106,13	2,09	6 318	6	3 730	3,09000	9,27000
		окно		2104,04	0,00	6 312	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	418,857	118,82	15,59	49 768	6 530	26 493	0,15160	63,49872
		м2 кровли		103,23	3,80	43 238	1 590	59,1	0,00460	1,92674
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	8,1095544	1470,99	0,00	11 929	0	7 050	2,14000	17,35445
		т		1470,99	0,00	11 929	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	8,1095544	73,00	0,00	592				
		т								
36	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	8,1095544	157,47	0,00	1 277				
		т								

	Итого прямые затраты по разделу 1				**159 087**				**223**
									1,92674
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				150 109				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 108				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 590				
	- перевозки, тенге				1 869				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				89 654				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				248 741				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				8 955				
	Итого, тенге				257 696				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				20 616				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**278 311**				

Раздел 5 кровля

13	11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	1,45	67007,80	1118,20	97 161	1 621	16 075	25,41500	36,85175
		м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	26 251	630	59,8	0,46250	0,67063
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	461,255	430,08	7,72	198 377	3 559	37 428	0,19590	90,35985
		м2		133,39	3,91	61 528	1 802	59,1	0,00510	2,35240
15	11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	10	6091,20	45,80	60 912	458	4 086	0,89700	8,97000
		м3		663,84	19,40	6 638	194	59,8	0,02125	0,21250
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	461,255	212,38	2,13	97 964	984	7 146	0,03335	15,38285
		м2		25,01	0,90	11 536	413	59,8	0,00099	0,45664
17	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	461,255	583,93	17,74	269 342	8 181	131 705	0,65125	300,39232
		м2		500,43	5,84	230 827	2 693	56,4	0,00563	2,59687
18	21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	530,44325	1493,39		792 159				
		м2								
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа слуховых окон. Устройство	14,04	583,93	17,74	8 199	249	4 009	0,65125	9,14466

		м2								
				500,43	5,84	7 027	82	56,4	0,00563	0,07905
41	21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	16,147955	1493,39		24 115				
		м2								
19	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	96	1965,16	10,64	188 655	1 021	13 202	0,31050	29,80800
		м планки								
				241,66	2,18	23 199	209	56,4	0,00213	0,20448
20	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	138,15	242,43	8,78	33 492	1 214	18 419	0,3197	44,16656
		м желобов								
				233,65	2,75	32 278	380	56,4	0,00313	0,43241
24	29-000000-0000 (пл)	Желоб 160х60 d-100	138,15	1558		215 238				
		мп								
25	29-000000-0000 (пл)	Угол желоба	22	413		9 086				
		шт								
27	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления желоба 144х25	143	328		46 904				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**2 041 604**				**535**
										7,00498
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				399 285				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 287				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 403				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 625 031				
		Накладные расходы I уровня, тенге				232 070				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 273 674				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				81 852				
		Итого, тенге				2 355 526				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				188 442				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 543 968**				
		Итого прямые затраты по омете				**2 200 690**				**758**
										8,93172
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				549 394				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 396				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 625 031
Накладные расходы I уровня, тенге	321 725
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 522 415
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	90 807
Итого, тенге	2 613 222
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 058
Итого по смете на подряд, тенге	**2 822 280**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	33 867
Сметная зарплата (К=0,1551)	5 253
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 856 147
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	69 119
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	28 276
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 925 266
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**2 925 266**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**3 100 782**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	298 011
Итого по смете на подряд, тенге	**2 802 771**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**336 333**
Сметная стоимость строительства	**3 139 104**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского
_____ Калонова Г. Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "EG-Company-ПВ"
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: ГУ "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Беокарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	12 300 000								1 476 000	13 776 000
в том числе:										
за август всего:		1 416 949	1 416 949						170 034	1 586 983
Всего к оплате:		**1 416 949**	**1 416 949**						**170 034**	**1 586 983**

Заказчик:
И.о. Директора Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа
_____ Капанова Г. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Бескарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: #ID4696227 №980840002384/180006/00 №6 от 22.01.2018 г.

Акт выполненных работ №4 за август месяц от 16 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	50	193,57	1,35	9 679	68	5 680	0,28750	14,37500
		м2 кровли		192,22	0,00	9 611	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	50	118,82	15,59	5 941	780	3 163	0,15160	7,58000
		м2 кровли		103,23	3,80	5 161	190	59,1	0,00460	0,23000
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	0,96	1470,99	0,00	1 412	0	835	2,14000	2,05440
		т		1470,99	0,00	1 412	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,96	73,00	0,00	70				
		т								
36	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	0,96	157,47	0,00	151				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**17 253**				**24**
										0,23000

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 190
- перевозки, тенге 221

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 677				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 930				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				969				
	Итого, тенге				27 900				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 232				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**30 132**				

Раздел 3 Заполнение проемов

3.1 Оконные проемы

11	11-340108-0703								
	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы наружние	21,9	3457,97	7,84	75 730	172	9 302	0,85560	18,73764
	м2 поверхности		681,71	2,25	14 929	49	62,1	0,00275	0,06023
12	12-080101-1804								
	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	38,9	753,43	1,34	29 308	52	4 404	0,26120	10,16068
	м		190,89	0,68	7 426	27	59,1	0,00090	0,03501
37	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	19,5	2032,82	9,01	39 640	176	19 418	2,26600	44,18700
	м2		1680,14	4,79	32 763	93	59,1	0,00670	0,13065
38	1211-0101-0109								
	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	19,5	796,91	17,87	15 540	348	7 112	0,73800	14,39100
	м2		603,59	13,51	11 770	263	59,1	0,01900	0,37050
39	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	19,5	509	3	9 926	59	5 382	0,73800	14,39100
	м2		466	1	9 087	20	59,1	0,01900	0,37050
	Итого прямые затраты по разделу 3				**170 144**				**29**
									0,09524
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 355				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				224				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 565	
Накладные расходы I уровня, тенге	45 618	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	215 762	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	7 767	
Итого, тенге	223 529	
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 882	
Итого по разделу на подряд, тенге	**241 412**	

Раздел 5 кровля

14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	50	430,08	7,72	21 504	386	4 057	0,19590	9,79500
		м2		133,39	3,91	6 670	195	59,1	0,00510	0,25500
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	50	212,38	2,13	10 619	107	775	0,03335	1,66750
		м2		25,01	0,90	1 251	45	59,8	0,00099	0,04950
17	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	50	583,93	17,74	29 197	887	14 277	0,65125	32,56250
		м2		500,43	5,84	25 022	292	56,4	0,00563	0,28150
18	21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	57,5	1493,39		85 870				
		м2								
21	12-080101-1901	Трубопроводы водосточные. Навеска с подмостей	132	289,34	0,22	38 193	29	22 555	0,3504	46,25280
		м труб		289,12	0,00	38 164	0	59,1	0	0,00000
42	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	22	2514	279	55 308	6 138	28 250	2,58	56,76000
		воронка		2110	16	46 420	352	60,4	0,02	0,44000
22	29-000000-0000 (пл)	Труба водосточная 140х136 мм с вертикальным швом типа ТВ2-d140	132	1811		239 052				
		мп								
23	29-000000-0000 (пл)	Подвесная воронка типа ВП 1-d140	22	1179		25 938				
		шт								
26	29-000000-0000 (пл)	Гладкое колено 140х136 мм типа ГК 1-d140	66	779		51 414				
		шт								
28	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления трубы 144х25	176	421		74 096				

		шт							
29 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	265	76,95	18,79	20 391	4 981	8 419	0,06785	17,98025
	м ограждения								
			51,51	4,82	13 650	1 278	56,4	0,00538	1,42570
30 21-060208-0501									
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,99289	299943,06		297 809				
	т								
31 21-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,584	7718,67		4 508				
	1000 шт								
43 11-130301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2разаК=2,000;	2,66272	76,95	18,79	205	50	85	0,06785	0,18067
	м2								
			51,51	4,82	137	13	56,4	0,00538	0,01433
	Итого прямые затраты по разделу 5				**954 104**				**165**
									2,46603
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 313				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 175				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				810 214				
	Накладные расходы I уровня, тенге				78 418				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 032 521				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				37 171				
	Итого, тенге				1 069 692				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				85 575				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 155 268**				
	Итого прямые затраты по смете				**1 141 501**				**218**
									2,79126
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				169 852				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 647				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 440				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				957 780				
	Накладные расходы I уровня, тенге				133 714				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 275 214				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				45 908				
	Итого, тенге				1 321 122				

Сметная прибыль (8 %), тенге	105 690
Итого по смете на подряд, тенге	**1 426 812**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 122
Сметная зарплата (К=0,1551)	2 656
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 443 934
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	34 943
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	14 295
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 478 877
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах о 01.01.17 г.	**1 478 877**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**1 567 609**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	150 660
Итого по смете на подряд, тенге	**1 416 949**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**170 034**
Сметная стоимость строительства	**1 586 983**

Заказчик:

И.о. Директора Государственное учреждение "Бежарагайская средняя общеобразовательная школа Лебяжинского района"

_____Капанова Г. Ж.

Технадзор:

Директор ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.