Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		4-3п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	228 198								27 384	255 582
в том числе:										
за июнь всего:		228 198	228 198						27 384	255 582
Всего к оплате:		**228 198**	**228 198**						**27 384**	**255 582**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
_____ Краснов Е.Н.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№4-3п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	56	59,47 59,43	0,04 0,00	3 330 3 328	2 0	1 967 59,1	0,09100 0,00000	5,09600 0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	156,818	193,57 192,22	1,35 0,00	30 356 30 143	212 0	17 815 59,1	0,28750 0,00000	45,08518 0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка *окно*	3	2106,13 2104,04	2,09 0,00	6 318 6 312	6 0	3 730 59,1	3,09000 0,00000	9,27000 0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	156,818	118,82 103,23	15,59 3,80	18 633 16 188	2 445 595	9 919 59,1	0,15160 0,00460	23,77361 0,72136
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	57,04	1252,04 1146,55	105,49 56,57	71 416 65 399	6 017 3 227	34 862 50,8	1,65390 0,07740	94,33846 4,41490
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора *т*	3,0784056	1470,99 1470,99	0,00 0,00	4 528 4 528	0 0	2 676 59,1	2,14000 0,00000	6,58779 0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	3,0784056	73,00	0,00	225				

36 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	*т*	3,0784056	157,47	0,00	485
	Итого прямые затраты по разделу 1				**135 291**	**337**
						6,51626
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				125 899	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 682	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 822	
	- перевозка, тенге				709	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				70 969	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				206 260	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				7 425	
	Итого, тенге				213 686	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 095	
	Итого по смете на подряд, тенге				**230 780**	

Итого прямые затраты по смете	**135 291**	**337**
		6,51626
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 899	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 682	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 822	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	70 969	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	206 260	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	7 425	
Итого, тенге	213 686	
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 095	
Итого по смете на подряд, тенге	**230 780**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 769	
Сметная зарплата (К=0,1551)	430	
Итого с временными зданиями и сооружениями	233 550	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	5 652	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	2 312	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	239 202	

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.07.17 г.	**239 202**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**253 554**
минус генподрядные услуги 10%	**-25 355**
Итого	**228 198**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**27 384**
Сметная стоимость строительства	**255 582**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

_____ Краснов Е.Н.