Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		4-3п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	320 214								38 426	358 640
в том числе:										
за июль всего:		320 214	320 214						38 426	358 640
Всего к оплате:		**320 214**	**320 214**						**38 426**	**358 640**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
_____Краснов Е.Н.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№4-3п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №2 за июль месяц от 19 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	56,5	59,47 / 59,43	0,04 / 0,00	3 360 / 3 358	2 / 0	1 984 / 59,1	0,09100 / 0,00000	5,14150 / 0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	456,818	193,57 / 192,22	1,35 / 0,00	88 427 / 87 809	618 / 0	51 895 / 59,1	0,28750 / 0,00000	131,33518 / 0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка *окно*	2	2106,13 / 2104,04	2,09 / 0,00	4 212 / 4 208	4 / 0	2 487 / 59,1	3,09000 / 0,00000	6,18000 / 0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *м2 кровли*	456,818	118,82 / 103,23	15,59 / 3,80	54 278 / 47 156	7 122 / 1 734	28 894 / 59,1	0,15160 / 0,00460	69,25361 / 2,10136
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка *м2*	16,76	1252,04 / 1146,55	105,49 / 56,57	20 984 / 19 216	1 768 / 948	10 243 / 50,8	1,65390 / 0,07740	27,71936 / 1,29722
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора *т*	8,8159056	1470,99 / 1470,99	0,00 / 0,00	12 968 / 12 968	0 / 0	7 664 / 59,1	2,14000 / 0,00000	18,86604 / 0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	8,8159056	73,00	0,00	644				

36 41-020101-1003						
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	8,8159056	157,47	0,00	1 388	
	т					
	Итого прямые затраты по разделу 1				**186 262**	**415**
						4,90144
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				174 716	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 515	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 682	
	- перевозка, тенге				2 032	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				103 168	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				289 430	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10 419	
	Итого, тенге				299 850	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 988	
	Итого по смете на подряд, тенге				**323 838**	

Итого прямые затраты по смете	**186 262**	**415**
		4,90144
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 716	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 515	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 682	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	103 168	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	289 430	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	10 419	
Итого, тенге	299 850	
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 988	
Итого по смете на подряд, тенге	**323 838**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 886	
Сметная зарплата (К=0,1551)	603	
Итого с временными зданиями и сооружениями	327 724	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	7 931	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	3 244	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	335 654	

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**335 654**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**355 794**
минус генподрядные услуги 10%	**-35 579**
Итого	**320 214**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**38 426**
Сметная стоимость строительства	**358 640**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

_____Краснов Е.Н.