Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		4-3п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	253 446								30 414	283 860
в том числе:										
за июль всего:		253 446	253 446						30 414	283 860
Всего к оплате:		**253 446**	**253 446**						**30 414**	**283 860**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"
_____ Краснов Е.Н.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Кром-Строй Сервис"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№4-3п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №3 за июль месяц от 25 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 кровля									
13	11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	1,45	19222,32	1118,20	27 872	1 621	16 075	25,41500	36,85175
		м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	26 251	630	59,8	0,46250	0,67063
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	125	141,11	7,72	17 639	965	10 143	0,19590	24,48750
		м2		133,39	3,91	16 674	488	59,1	0,00510	0,63750
15	11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	10	709,64	45,80	7 096	458	4 086	0,89700	8,97000
		м3		663,84	19,40	6 638	194	59,8	0,02125	0,21250
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	125	27,14	2,13	3 393	267	1 936	0,03335	4,16875
		м2		25,01	0,90	3 126	112	59,8	0,00099	0,12375
17	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	125	518,17	17,74	64 771	2 217	35 692	0,65125	81,40625
		м2		500,43	5,84	62 554	730	56,4	0,00563	0,70375
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа слуховых окон. Устройство	14,04	518,17	17,74	7 276	249	4 009	0,65125	9,14466
		м2		500,43	5,84	7 027	82	56,4	0,00563	0,07905
19	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	38	252,29	10,64	9 587	404	5 226	0,31050	11,79900

		м планки		241,66	2,18	9 183	83	56,4	0,00213	0,08094
20	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	38	242,43	8,78	9 212	334	5 066	0,3197	12,14860
		м желобов		233,65	2,75	8 879	104	56,4	0,00313	0,11894
	Итого прямые затраты по смете					**146 847**				**189**
										3
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 332				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 515				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 423				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы I уровня, тенге					82 234				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					229 081				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					8 247				
	Итого, тенге					237 328				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 986				
	Итого по смете на подряд, тенге					**256 314**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					3 076				
	Сметная зарплата (К=0,1551)					477				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					259 390				
	Дополнительные затраты на строительство:									
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)					6 277				
	Сметная зарплата в зимних (40,909 %)					2 568				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:					265 667				
	Итого по сметному расчету:									
	- в текущих ценах с 01.01.17 г.					**265 667**				
	- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)					**281 607**				
	минус генподрядные услуги 10%					**-28 161**				
	Итого					**253 446**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%					**30 414**				
	Сметная стоимость строительства					**283 860**				

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Кром-Строй Сервис"

_____Краснов Е.Н.