Форма № 3 КС-6

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от "2" мая 2012г. №170

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2020 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	
			Из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз цен.2001г.	Дополнительные затраты		НДС	Всего
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 500 915 409**									
В том числе за отчетный месяц	**101 095 014**	**90 263 405,36**							**10 831 608,64**	**101 095 014**

Генеральный подрядчик:_____

Подрядчик_____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1 "Строительное водопонижение и водоотлив из котлована"											
РАЗДЕЛ 1. Водопонижение на участке											
1	**С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**17280**	**366,00**	**366,00**	**6324480,00**	**6324480,00**		**--**	**6830438,40**
					--	**290,00**	**--**	**5011200,00**		**505958,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6324480,00**	**6324480,00**	**--**	**--**	**6830438,40**
							--	**5011200,00**	**--**	**505958,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6324480,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5011200,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**505958,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6830438,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5184,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5011200,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6830438,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5184,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5011200,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6830438,40**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6324480,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5011200,00**			
		- Сметная прибыль	Тенге							**505958,40**	

ИТОГО ПО АКТУ	**6 830 438**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	6 830 438
Временные здания и сооружения 3,7%	252 726
Итого с временными	*7 083 165*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	247 911
Итого с зимними затратами	*7 331 075*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*146 622*
Итого сметная стоимость:	*7 477 697*

Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*8 124 417*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*8 124 417*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*812 442*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*7 311 975*
НДС 12%	**877 437**
ИТОГО:	**8 189 412**
Скидка Подрядчика 5%	*409 471*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**7 779 941**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"											
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100	784,64	--	78464	--	--	84741	176262
					784,64	--	78464	--		13056	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	171,88	40,84	40,84	7019	7019	--	2009	9750
					--	16,24	--	2791		722	
3	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	171,88	37,81	37,81	6498	6498	--	1860	9027
					--	15,03	--	2584		669	
4	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	171,88	7,25	7,25	1246	1246	--	222	1585
					--	1,80	--	309		117	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171,88	161,17	153,34	27701	26356	15	6622	37069
					7,74	45,77	1330	7868		2746	
6	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70	356,26	243,12	24938	17019	--	12885	40849
					113,14	57,29	7920	4011		3026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60	2859,56	1157,66	171574	69460	–	145580	342526
					1701,90	544,71	102114	32682		25372	
		Перевозка									
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	99,51	79,00	–	7861	–		–	8490
					–	–	–	–		629	
9	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	408,894	371,00	–	151700	–		–	163836
					–	–	–	–		12136	
10	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	40,68	504,00	–	20503	–		–	22143
					–	–	–	–		1640	
11	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	21,465	673,00	–	14446	–		–	15602
					–	–	–	–		1156	
12	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	16,95	548,00	–	9289	–		–	10032
					–	–	–	–		743	
13	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	62,145	417,00	–	25914	–		–	27988
					–	–	–	–		2073	
14	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	153,84	232,00	–	35691	–		–	38546
					–	–	–	–		2855	
15	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	39,6	232,00	–	9187	–		–	9922
					–	–	–	–		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	193,44	200,00	--	38688	--		--	41783
					--	--	--	--		3095	
		Знаки, стенд									
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22	2743,66	524,14	60361	11531	--	57306	127080
					2219,52	192,34	48829	4232		9413	
18	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	11	478,58	--	5264	--	--	5686	11826
					478,58	--	5264	--		876	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				696344	139128	15	316911	1094316
							243921	54475	--	81059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				696344				
	Материалы		Тенге				15				
	Всего заработная плата		Тенге					298396			
	Транспортные расходы		Тенге				313279				
		Накладные расходы	Тенге				316911				
		Сметная прибыль	Тенге				81060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1094316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					298396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1094316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					298396			
		Устройство корыта									
19	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	395,9	64,62	64,62	25582	25582	--	7753	36001
					--	27,20	--	10768		2667	
20	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	395,9	31,34	31,34	12407	12407	--	2940	16574
					--	10,31	--	4083		1228	
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	385,2	64,62	64,62	24890	24890	--	7543	35028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	27,20	--	10477		2595	
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	385,2	18,80	18,80	7243	7243	--	1716	9675
					--	6,19	--	2383		717	
23	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2603,8	4,43	4,43	11526	11526	--	4091	16867
					--	2,18	--	5682		1249	
		Дорожная одежда тип 1									
24	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80	1153,35	1004,44	92268	80355	128	33333	135650
					147,31	238,49	11785	19079		10048	
25	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	400	111,57	37,34	44628	14938	23	38365	89632
					74,17	14,64	29667	5856		6639	
26	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	420	227,00	--	95340	--	95340	--	102967
					--	--	--	--		7627	
27	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	400	185,94	154,99	74377	61995	256	36735	120002
					30,32	54,72	12126	21888		8889	
28	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	60	4723,90	555,56	283434	33333	246657	16192	323597
					57,41	192,48	3444	11549		23970	
29	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	400	485,46	208,79	194183	83516	61653	86960	303634
					122,54	78,76	49014	31504		22491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	48	8424,48	592,10	404375	28421	372985	13874	451709
					61,85	205,78	2969	9878		33460	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35	91306,15	1819,75	31957	637	31320	362	34904
					–	957,00	–	335		2586	
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2	91306,15	1819,75	18261	364	17897	207	19945
					–	957,00	–	191		1477	
33	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400	1234,11	97,19	493644	38875	436208	33796	569636
					46,40	31,83	18561	12732		42195	
34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	400	547,80	0,09	219119	35	218885	215	236880
					0,50	–	199	–		17547	
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	91306,15	1819,75	10957	218	10739	124	11967
					–	957,00	–	115		886	
36	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	400	2133,27	97,19	853309	38875	795873	33796	958074
					46,40	31,83	18561	12732		70968	
37	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400	0,55	0,04	220	16	105	107	354
					0,25	–	99	–		26	
		Дорожная одежда тип 2									
38	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	1153,35	1004,44	23067	20089	32	8333	33912
					147,31	238,49	2946	4770		2512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	100	111,57 74,17	37,34 14,64	11157 7417	3734 1464	6	9591 1660	22408
40	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	105	227,00 --	-- --	23835 --	-- --	23835	-- 1907	25742
41	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100	185,94 30,32	154,99 54,72	18594 3032	15499 5472	63	9184 2222	30000
42	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	15	4723,90 57,41	555,56 192,48	70859 861	8333 2887	61665	4048 5993	80899
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	91306,15 --	1819,75 957,00	7304 --	146 77	7158	83 591	7978
44	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1194,45 46,40	97,19 31,83	119445 4640	9719 3183	105086	8449 10232	138125
45	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	100	1055,52 0,99	0,17 --	105552 99	17 --	105436	107 8453	114112
46	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	91306,15 --	1819,75 957,00	2739 --	55 29	2684	31 222	2992
47	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	100	1382,25 46,40	97,19 31,83	138225 4640	9719 3183	123866	8449 11734	158407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	100	309,31	0,04	30931	4	30902	27	33435
					0,25	–	25	–		2477	
		Дорожная одежда тип 3									
49	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,38	91306,15	1819,75	34696	692	34004	393	37896
					–	957,00	–	364		2807	
50	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство									
			м2 покрытия	400	2133,27	97,19	853309	38875	795873	33796	958074
					46,40	31,83	18561	12732		70968	
51	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400	0,55	0,04	220	16	105	107	354
					0,25	–	99	–		26	
52	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	400	1382,25	97,19	552898	38875	495462	33796	633630
					46,40	31,83	18561	12732		46936	
53	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400	309,31	0,04	123725	16	123610	107	133739
					0,25	–	99	–		9907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5014276	609014	4197856	434610	5884799
							207406	206143	–	435912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5014276				
	Материалы		Тенге				4078680				
	Всего заработная плата		Тенге					413549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119175				
		Накладные расходы	Тенге				434612				
		Сметная прибыль	Тенге				435911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5884799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					413549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5884799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					413549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6979115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				451327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					748143			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					260618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4197871		
		- Перевозка грузов	Тенге				313279				
		- Накладные расходы	Тенге							751521	
		- Сметная прибыль	Тенге							516971	

ИТОГО ПО АКТУ	**6 979 115**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	6 979 115
Временные здания и сооружения 3,7%	258 227
Итого с временными	*7 237 342*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	253 307
Итого с зимними затратами	*7 490 649*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*149 813*
Итого сметная стоимость:	*7 640 462*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*8 301 259*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*8 301 259*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*830 126*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*7 471 133*
НДС 12%	896 536
ИТОГО:	**8 367 669**
Скидка Подрядчика 5%	*418 383*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**7 949 286**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Конструкции железобетонные"											
РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия											
		ПМ-1									
1	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	10,4	39558,75	1830,60	411411	19038	293545	94060	545909
					9502,74	436,02	98828	4535		40438	
2	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,45625	186791,00	–	272014	–	272014	–	293776
					–	–	–	–		21761	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1095	198797,00	–	21768	–	21768	–	23510
					–	–	–	–		1741	
		ПМ-2									
4	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	33,4	48962,99	1830,60	1635364	61142	959916	572271	2384246
					18392,40	436,02	614306	14563		176611	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,63677	186791,00	–	866107	–	866107	–	935395
					–	–	–	–		69289	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,351	198797,00	–	69778	–	69778	–	75360
					–	–	–	–		5582	

7	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0215	190125,38	1291,38	4088	28	3514	508	4963
					25380,00	585,96	546	13		368	
8	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	5,16	49096,23	5297,66	253337	27336	128054	94419	375576
					18981,90	1126,13	97947	5811		27820	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16-18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32003	186791,00	--	59779	--	59779	--	64561
					--	--	--	--		4782	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14629	198797,00	--	29082	--	29082	--	31409
					--	--	--	--		2327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3622727**	**107544**	**2703557**	**761258**	**4734705**
							811627	**24921**	--	**350719**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3622727				
		Материалы	Тенге				1385028				
		Всего заработная плата	Тенге					836548			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1318528				
		Накладные расходы	Тенге				761259				
		Сметная прибыль	Тенге				350719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4734705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					836548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4734705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					836548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**4734705**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				811627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2703557		
		- Накладные расходы	Тенге							761258	
		- Сметная прибыль	Тенге							350719	

ИТОГО ПО АКТУ	**4 734 705**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	4 734 705
Временные здания и сооружения 3,7%	175 184
Итого с временными	*4 909 889*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	171 846
Итого с зимними затратами	*5 081 735*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*101 635*
Итого сметная стоимость:	*5 183 370*

Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*5 631 661*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*5 631 661*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*563 166*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*5 068 495*
НДС 12%	608 219
ИТОГО:	**5 676 715**
Скидка Подрядчика 5%	*283 836*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**5 392 879**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"											
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки											
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**50,28**	**27895,33**	**2415,20**	**1402586**	**121437**	**1030506**	**258929**	**1794436**
					4984,92	**552,40**	**250643**	**27775**		**132921**	
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,352084**	**284772,32**	**2243,72**	**100264**	**790**	**75168**	**22848**	**132961**
					69033,60	**745,74**	**24306**	**263**		**9849**	
3	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2233**	**213495,00**	**–**	**47676**	**–**	**47676**	**–**	**51491**
					–	**–**	**–**	**–**		**3814**	
4	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**	**191552,00**	**–**	**122**	**–**	**122**	**–**	**132**
					–	**–**	**–**	**–**		**10**	
5	**С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0007**	**283111,00**	**–**	**205**	**–**	**205**	**–**	**222**
					–	**–**	**–**	**–**		**16**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1550853**	**122227**	**1153677**	**281777**	**1979242**
							274949	**28037**	**–**	**146610**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1550853**				
Материалы			Тенге				**1105674**				
Всего заработная плата			Тенге					**302986**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**48004**				

		Накладные расходы	Тенге				281777				
		Сметная прибыль	Тенге				146610				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1979241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					302986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1979241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					302986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1979242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274949				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1153677		
		- Накладные расходы	Тенге							281777	
		- Сметная прибыль	Тенге							146610	

ИТОГО ПО АКТУ	**1 979 242**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	1 979 242
Временные здания и сооружения 3,7%	73 232
Итого с временными	*2 052 474*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	71 837
Итого с зимними затратами	*2 124 311*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*42 486*
Итого сметная стоимость:	*2 166 797*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 354 195*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 354 195*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*235 420*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*2 118 776*
НДС 12%	254 253
ИТОГО:	**2 373 029**
Скидка Подрядчика 5%	*118 651*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**2 254 378**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки.Технологическое оборудование"											
1	**Е11-221201-0116 1122-1201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка**	**фланец**	12	**48282,31**	**36076,38**	**579388**	**432917**	**15791**	**249241**	**894919**
					10890,00	**10089,91**	**130680**	121079		**66290**	
2	**С123-020103-0225 2302-0103-0225 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	12	**93938,00**	–	**1127256**	–	**1127256**	–	**1217436**
					–	–	–	–		**90180**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2112355**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**130680**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**432917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121079			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1143047**		
		- Накладные расходы	Тенге							**249241**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**156470**	

ИТОГО ПО АКТУ	**2 112 355**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	2 112 355
Временные здания и сооружения 3,7%	78 157
Итого с временными	*2 190 512*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	76 668
Итого с зимними затратами	*2 267 180*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*45 344*
Итого сметная стоимость:	*2 312 524*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*2 512 526*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*2 512 526*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*251 253*

ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*2 261 273*
НДС 12%	271 353
ИТОГО:	**2 532 626**
Скидка Подрядчика 5%	*126 631*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**2 405 995**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8002**	**17,40**	**17,40**	**139259**	**139259**	**--**	**43193**	**197049**
					--	**7,50**	**--**	**59991**		**14596**	
2	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8002**	**115,62**	**115,62**	**925133**	**925133**	**--**	**264833**	**1285164**
					--	**45,97**	**--**	**367824**		**95197**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8002**	**897,16**	**--**	**7178655**	**--**	**--**	**5168632**	**13335070**
					897,16	**--**	**7178655**	**--**		**987783**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8243048**	**1064393**	**--**	**5476658**	**14817283**
							7178655	**427815**	**--**	**1097576**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8243048**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7606471**			
		Накладные расходы	Тенге				**5476659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1097577**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14817283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7606471**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14817283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7840**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7606471**			
		РАЗДЕЛ 2. ПОС									

4	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сван стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	115	13022,09 4358,62	7590,56 2342,64	1497540 501241	872914 269404	123385	762938 180838	2441317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1497540 501241	872914 269404	123385 –	762938 180838	2441317
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1497540				
		Материалы	Тенге				123384				
		Всего заработная плата	Тенге					770645			
		Накладные расходы	Тенге				762938				
		Сметная прибыль	Тенге				180838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2441317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					770645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2441317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					770645			
		РАЗДЕЛ 3. Плиты ПН-1, ПН-2									
5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	31	20556,08 18958,86	1306,22 394,60	637238 587725	40493 12233	9020	545961 94656	1277855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				637238 587725	40493 12233	9020 –	545961 94656	1277855
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				637238				
		Материалы	Тенге				9021				
		Всего заработная плата	Тенге					599957			
		Накладные расходы	Тенге				545961				
		Сметная прибыль	Тенге				94656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1277855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					599957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1277855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					599957			
		РАЗДЕЛ 4. Стены СМ-1..СМ-6									
6	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	181,5	9227,42 5812,84	1937,22 440,98	1674777 1055030	351605 80037	268142	1032911 216615	2924303
7	Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	148,46	12614,28 7674,39	2465,41 601,86	1872716 1139340	366014 89353	367362	1118110 239266	3230093

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3547493	717619	635504	2151021	6154396
							2194370	169389	–	455881	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3547493				
		Материалы	Тенге				635504				
		Всего заработная плата	Тенге					2363760			
		Накладные расходы	Тенге				2151022				
		Сметная прибыль	Тенге				455881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6154396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1947
		Сметная заработная плата	Тенге					2363760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6154396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1947
		Сметная заработная плата	Тенге					2363760			
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы									
8	E11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2480	1887,73	15,09	4681558	37419	2200092	1965438	7178756
					985,50	5,14	2444047	12750		531760	
		Гидроизоляция л.КЖ-3									
9	E11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная наружных стен по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону**	м2 поверхности	922	1449,15	84,71	1336113	78099	25661	1159765	2695548
					1336,61	15,95	1232353	14706		199670	
10	C121-100403-1301 2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/РУКАН/**	м2	1014,2	670,00	–	679514	–	679514	–	733875
					–	–	–	–		54361	
11	E11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону**	м2 поверхности	1260	1449,15	84,71	1825925	106730	35069	1584928	3683721
					1336,61	15,95	1684126	20098		272868	
12	C121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/**	м2	1386	654,00	–	906444	–	906444	–	978960

					–	–	–	–	72516	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**9429555**	**222249**	**3846780**	**4710131**	**15270860**
						5360525	**47554**	**–**	**1131175**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9429555**				
Материалы		Тенге				**2260823**				
Всего заработная плата		Тенге					**5408080**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1585958**				
	Накладные расходы	Тенге				**4710131**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1131175**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15270860**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
	Сметная заработная плата	Тенге					**5408080**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**15270860**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
	Сметная заработная плата	Тенге					**5408080**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39961711**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15822517**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2917667**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**926395**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4614689**		
	- Накладные расходы	Тенге							**13646709**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2960126**	

ИТОГО ПО АКТУ	**39 961 711**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	39 961 711
Временные здания и сооружения 3,7%	1 478 583
Итого с временными	*41 440 294*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 450 410
Итого с зимними затратами	*42 890 705*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*857 814*
Итого сметная стоимость:	*43 748 519*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*47 532 175*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*47 532 175*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*4 753 217*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*42 778 957*
НДС 12%	5 133 475
ИТОГО:	**47 912 432**
Скидка Подрядчика 5%	*2 395 622*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**45 516 811**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3500,00413	199,12	188,00	696923	658001	–	152323	917185
					11,12	49,33	38922	172638		67940	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	108,2475504	2531,09	–	273984	–	–	197269	508953
					2531,09	–	273984	–		37700	
3	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	454,4276	643,97	25,63	292639	11646	144410	102155	426377
					300,56	11,66	136583	5299		31584	
4	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	312,928	1345,58	33,92	421070	10616	95608	230516	703713
					1006,13	16,99	314846	5315		52127	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1352,962512	17,40	17,40	23547	23547	–	7303	33318
					–	7,50	–	10144		2468	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,329168	897,16	–	134869	–	–	97105	250532
					897,16	–	134869	–		18558	

7	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	2630,76044	447,00	–	1175950	–		–	1270026
					–	–	–	–		94076	
8	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1653,620848	450,00	–	744129	–	744129	–	803660
					–	–	–	–		59530	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	71,28	3128,87	158,97	223026	11331	134627	79708	326953
					1081,20	48,34	77068	3445		24219	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	600,237	17,40	17,40	10447	10447	–	3240	14782
					–	7,50	–	4500		1095	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,123	897,16	–	70986	–	–	51110	131863
					897,16	–	70986	–		9768	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	747,296	1717,00	–	1283107	–	1283107	–	1385756
					–	–	–	–		102649	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1064,745	157,91	70,53	168129	75100	–	94772	283933
					87,37	36,25	93029	38598		21032	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5518805	800688	2401881	1015501	7057051
							1140285	239939	–	522746	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5518805				
Материалы			Тенге				374645				
Всего заработная плата			Тенге					1380225			
Местные материалы			Тенге				2027237				
Транспортные расходы			Тенге				1175950				
		Накладные расходы	Тенге				1015500				
		Сметная прибыль	Тенге				522744				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7057050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1380225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7057050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1204
		Сметная заработная плата	Тенге					1380225			

РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода

14	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	141	10137,85	3155,05	1429437	444862	428562	673731	2271421
					3943,36	883,14	556013	124523		168253	
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0482	611426,38	205674,34	29471	9914	1124	21448	54992
					382432,00	67043,93	18433	3232		4074	
16	С123-010603-0505 2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	195,233	5724,00	--	1117514	--	1117514	--	1206915
					--	--	--	--		89401	
17	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	54	23201,92	12792,21	1252904	690779	44373	720671	2131461
					9588,00	3892,57	517752	210199		157886	
18	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	54	13022,09	7590,56	703193	409890	57938	358249	1146357
					4358,62	2342,64	235365	126503		84915	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4532518	1555445	1649511	1774099	6811146
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1327564	464455	--	504529	
	Материалы		Тенге				3415004				
	Всего заработная плата		Тенге				531995				
		Накладные расходы	Тенге					1792019			
		Сметная прибыль	Тенге				1774099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				415128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5604232				
		Сметная заработная плата	Тенге								1207
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1792019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1117514				
		Сметная прибыль	Тенге				1117514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1206915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6811147				
		Сметная заработная плата	Тенге					1792019			1207
	РАЗДЕЛ 3. Колодцы										
19	С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19130,00	--	76520	--	76520	--	82642
					--	--	--	--		6122	

20	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	34264,00	--	34264	--	34264	--	37005
					--	--	--	--		2741	
21	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	31306,00	--	250448	--	250448	--	270484
					--	--	--	--		20036	
22	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,05174	6926,65	1207,87	358	62	217	101	496
					1525,92	437,99	79	23		37	
23	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0019112	313499,00	--	599	--	599	--	647
					--	--	--	--		48	
24	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000876	262297,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
25	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0339	194593,00	--	6597	--	6597	--	7124
					--	--	--	--		528	
26	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,486	106,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
27	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,756	60264,00	--	105824	--	105824	--	114289
					--	--	--	--		8466	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,0563	92,87	1,62	4556	80	3150	924	5919
					27,03	0,28	1326	14		438	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				479452	142	477906	1025	518916
							1405	36	--	38439	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				118220				
Материалы			Тенге				3367				
Всего заработная плата			Тенге					1441			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				113306				

		Накладные расходы	Тенге				1025				
		Сметная прибыль	Тенге				9540				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				128785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1441			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				361232				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				361232				
		Сметная прибыль	Тенге				28899				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				390131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				518915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14387113**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2469254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2356276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					704431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4529298		
		- Перевозка грузов	Тенге				1175950				
		- Накладные расходы	Тенге							2790625	
		- Сметная прибыль	Тенге							1065714	

ИТОГО ПО АКТУ	**14 387 113**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	14 387 113
Временные здания и сооружения 3,7%	532 323
Итого с временными	*14 919 436*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	522 180
Итого с зимними затратами	*15 441 616*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*308 832*
Итого сметная стоимость:	*15 750 449*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*17 112 650*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*17 112 650*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 711 265*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*15 401 385*
НДС 12%	1 848 166
ИТОГО:	**17 249 551**
Скидка Подрядчика 5%	*862 478*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**16 387 074**

Генеральный подрядчик: _____

Подрядчик: _____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-2 "Внутриплощадочные водопровода и канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Канализация К1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	172,27	228,99	216,20	39448	37245	–	8622	51916
					12,79	56,72	2203	9772		3846	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,33	2910,75	–	15508	–	–	11166	28809
					2910,75	–	15508	–		2134	
		Прокладка трубопровода									
3	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	469103,48	140711,16	56292	16885	1112	43285	107544
					319124,00	45231,82	38295	5428		7966	
4	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	121,2	1512,00	–	183254	–	183254	–	197915
					–	–	–	–		14660	
5	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9	43598,48	7274,49	392386	65470	199458	154307	590429
					14162,04	3156,34	127458	28407		43735	

6	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	38	599,00	–	22762	–	22762	–	24583
					–	–	–	–		1821	
7	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8	18054,00	–	144432	–	144432	–	155987
					–	–	–	–		11555	
8	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	120	98,00	–	11760	–	11760	–	12701
					–	–	–	–		941	
9	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25460,10	6818,52	25460	6819	14159	6717	34752
					4481,95	2303,37	4482	2303		2574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				891304	126419	576937	224097	1204636
							187947	45910	–	89232	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11760				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11760				
		Сметная прибыль	Тенге				941				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12701				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				551858				
		Материалы	Тенге				214729				
		Всего заработная плата	Тенге					233857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22762				
		Накладные расходы	Тенге				224098				
		Сметная прибыль	Тенге				62076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				838032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					233857			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				327686				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				327686				
		Сметная прибыль	Тенге				26215				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				353901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1204634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					233857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1204636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				187947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						576937		
		- Накладные расходы	Тенге							224097	
		- Сметная прибыль	Тенге							89232	
		ИТОГО ПО АКТУ			1 204 636						

в т.ч. оборудование	0
СМР	1 204 636
Временные здания и сооружения 3,7%	44 572
Итого с временными	*1 249 208*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	43 722
Итого с зимними затратами	*1 292 930*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*25 859*
Итого сметная стоимость:	*1 318 788*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 432 846*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 432 846*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*143 285*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*1 289 561*
НДС 12%	154 747
ИТОГО:	**1 444 309**
Скидка Подрядчика 5%	*72 215*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**1 372 093**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2601,50	199,12	188,00	518011,96	489081,98	–	113219,25	681729,71
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	80,46	2531,09	–	203648,20	–	–	146626,70	378296,90
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2681,96	31,19	31,19	83649,75	83649,75	–	25945,30	118362,66
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2681,96	122,51	122,51	328561,39	328561,39	–	94055,65	456426,40
		Туиель под пескоуловитель									
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,75	6343,24	1617,14	49170,68	12535,53	29650,90	12026,57	66093,03
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	155,03	1704,03	141,31	264181,73	21908,07	198278,77	49049,14	338289,34
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,50	19525,08	1097,63	302703,81	17016,85	265448,13	21949,64	350625,72
8	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	61,65	26097,93	2127,01	1608989,30	131134,59	1206317,11	286402,46	2047023,10

9	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Пенетрон	кг	246,61	2016,00	--	497161,73	--	497161,73	--	536934,67
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67	198797,00	--	133138,33	--	133138,33	--	143789,39
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,26	186791,00	--	1543178,33	--	1543178,33	--	1666632,60
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	191552,00	--	21277,60	--	21277,60	--	22979,80
		Тунель под нефтеуловитель									
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,52	6343,24	1617,14	47722,31	12166,28	28777,50	11672,31	64146,19
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	150,47	1704,03	141,31	256399,98	21262,75	192438,26	47604,35	328324,68
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,05	19525,08	1097,63	293787,36	16515,60	257629,09	21303,09	340297,68
16	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	42,38	26097,93	2127,01	1106150,13	90152,59	829320,51	196896,35	1407290,20
17	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Пенетрон	кг	169,54	2016,00	--	341789,41	--	341789,41	--	369132,57
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46	198797,00	--	91000,92	--	91000,92	--	98280,99
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,64	186791,00	--	1052967,20	--	1052967,20	--	1137204,58
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	191552,00	--	14533,05	--	14533,05	--	15695,69
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10567555,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				831130,97				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1223985,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403367,77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6702906,83		

- Накладные расходы	Тенге							1026750,81	
- Сметная прибыль	Тенге							782781,92	

ИТОГО ПО АКТУ	**10 567 556**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	10 567 556
Временные здания и сооружения 3,7%	391 000
Итого с временными	*10 958 555*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	383 549
Итого с зимними затратами	*11 342 105*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*226 842*
Итого сметная стоимость:	*11 568 947*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*12 569 505*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*12 569 505*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 256 950*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*11 312 554*
НДС 12%	1 357 507
ИТОГО:	**12 670 061**
Скидка Подрядчика 5%	*633 503*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**12 036 558**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Локальная смета 1-1 "Строительное водопонижение и водоотлив из котлована"		
		РАЗДЕЛ 1. Водопонижение на участке		
	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	17280
		Локальная смета 1-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"		
	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100
	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	171,88
	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	171,88
	Е11-010203-0607 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	171,88
	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	171,88
	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70
	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	60
		Перевозка		

	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	99,51
	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	408,894
	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка камня искусственного Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка /брусчатка, бетонная плитка/	т	40,68
	С341-310101-0201 4131-0101-0201 РСНБ РК 2015	Погрузка камня природного Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка /гранитная плитка/	т	21,465
	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Тара, упаковка и реквизит для брусчатки и бетонной плитки. Погрузка	т	16,95
	С341-010205-1015 4101-0205-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км /на базу предприятия/	т	62,145
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	153,84
	С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	/асфальтобетон/ Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	39,6
	С341-010205-1001 4101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км /временный склад/	т	193,44
		Знаки, стенд		
	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22

	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	11
		Устройство корыта		
	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	395,9
	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 k=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	395,9
	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	385,2
	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 4 проходов/	м3 уплотненного грунта	385,2
	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2603,8
		Дорожная одежда тип 1		
	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80
	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	400
	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	420
	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	400
	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	60

	Е11-270102-0203 1127-0102-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	400
	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	48
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2
	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	400
	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	400
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	400
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400
		Дорожная одежда тип 2		
	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20
	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	100
	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	105

	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100
	Е11-271001-0502 1127-1001-0502 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из крупнообломочных (грунтогравийных) грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	15
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08
	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100
	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	100
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	100
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	100
		Дорожная одежда тип 3		
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,38
	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	400
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400

	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	400
	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	400
Локальная смета 2-1-1 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия				
		ПМ-1		
	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,4
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45625
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1095
		ПМ-2		
	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	33,4
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 14 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,63677
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351
	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0215
	Е11-060701-0105 1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	5,16
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16-18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32003

	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14629
Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"				
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки				
	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,280
	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,352
	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,223
	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001
	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001
Локальная смета 2-1-4 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки.Технологическое оборудование"				
	Е11-221201-0116 1122-1201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка	фланец	12
	С123-020103-0225 2302-0103-0225 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт.	12
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8002
	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8002

	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8002
РАЗДЕЛ 2. ПОС				
	E11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	115
РАЗДЕЛ 3. Плиты ПН-1, ПН-2				
	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	31
РАЗДЕЛ 4. Стены СМ-1..СМ-6				
	E11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	181,5
	E11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	148,46
РАЗДЕЛ 5. Прочие работы				
	E11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2480
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
	E11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная наружных стен по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	922
	C121-100403-1301 2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/РУКАН/	м2	1014,2
	E11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция оклеечная плит перекрытий по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	1260

	С121-100403-1901 2110-0403-1901 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/	м2	1386
Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"				
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3500,00413
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	108,2475504
	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	454,4276
	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	312,928
	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1352,962512
	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,329168
	С341-010205-1017 4101-0205-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 17 км	т	2630,76044
	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1653,620848
	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	71,28
	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	600,237

	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,123
	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	747,296
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1064,745
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода		
	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	141
	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0482
	С123-010603-0505 2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 РР ГОСТ Р 54475-2011	м	195,233
	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	54
	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	54
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы		
	С123-030101-0306 2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4
	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1
	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8
	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	0,05174

	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0019112
	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0000876
	С121-050304-0119 2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0339
	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,486
	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,756
	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,0563
Локальная смета 6-2 "Внутриплощадочные водопровода и канализации"				
РАЗДЕЛ 1. Канализация К1				
		Земляные работы		
	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	172,27
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,33
		Прокладка трубопровода		
	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,12
	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	121,2
	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	9

	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	38
	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	8
	С123-061710-2616 2306-1710-2616 РСНБ РК 2015	Лента маркерная	м	120
	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1
Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"				
		Земляные работы		
	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2601,50
	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	80,46
	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2681,96
	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2681,96
		Тунель под пескоуловитель		
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,75
	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	155,03
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,50
	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	61,65
	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Пенетрон	кг	246,61
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67

	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,26
	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11
		Тунель под нефтеуловитель		
	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,52
	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	150,47
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,05
	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	42,38
	С122-050105-0601 2205-0105-0601 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Пенетрон	кг	169,54
	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46
	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,64
	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Туякова А.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"
Наименование строительства: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане.
Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный)
с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		АБК1/ПОД/ОСМ/730	31.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ	Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1						НДС	
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в состав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**1 638 458 355**									
В том числе за отчетный месяц	**137 542 946**	**122 806 201,79**							**14 736 744,21**	**137 542 946**

Генеральный подрядчик:_____

Подрядчик_____

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-1 "Строительное водопонижение и водоотлив из котлована"											
РАЗДЕЛ 1. Водопонижение на участке											
1	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	21024	366,00	366,00	7694784	7694784		--	8310367
					--	290,00	--	6096960		615583	
2	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение**	эжекторный водоподъемник	24	16418,74	4392,94	394050	105431	--	240365	685168
					12025,80	1884,19	288619	45221		50753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8088834	7800215	--	240365	8995535
							288619	6142181	--	666336	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8088834				
		Всего заработная плата	Тенге					6430800			
		Накладные расходы	Тенге				240365				
		Сметная прибыль	Тенге				666336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8995534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					6430800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8995534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					6430800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8995535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				288619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7800215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6142181			
		- Накладные расходы	Тенге							240365	
		- Сметная прибыль	Тенге							666336	

ИТОГО ПО АКТУ	**8 995 535**
в т.ч. оборудование	0

СМР	8 995 535
Временные здания и сооружения 3,7%	332 835
Итого с временными	*9 328 370*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	326 493
Итого с зимними затратами	*9 654 863*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*193 097*
Итого сметная стоимость:	*9 847 960*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*10 699 676*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*10 699 676*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 069 968*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*9 629 708*
НДС 12%	1 155 565
ИТОГО:	**10 785 273**
Скидка Подрядчика 5%	*539 264*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**10 246 009**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
BAZILEVS
ТОО Базилевс-2005
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1-4 "Строительное водопонижение коллектора д.1800 от т.А до колодца 50 альбом 4-4"											
РАЗДЕЛ 1. Водопонижение схемы 1,2											
1	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	96	4569,02	2250,25	438626	216024	118238	155565	641727
					1087,12	819,31	104364	78654		47535	
2	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,78	1706,00	--	8155	--	8155	--	8807
					--	--	--	--		652	
3	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	6,13	16964,70	--	103994	--	23210	68666	186472
					13178,40	--	80784	--		13813	
4	Е11-040201-0202 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	96	3656,81	1986,64	351054	190717	2572	179711	573226
					1643,39	558,95	157765	53659		42461	
5	С123-010301-0171 2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,28	3425,00	--	7809	--	7809	--	8434
					--	--	--	--		625	
6	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	367	4092,94	2076,68	1502109	762142	--	809307	2496330
					2016,26	578,09	739967	212159		184913	

подготов работы

7	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	33	16418,74 12025,80	4392,94 1884,19	541818 396851	144967 62178	---	330501 69786	942105
8	С123-010301-0141 2301-0301-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,91	2090,00 ---	--- ---	3992 ---	--- ---	3992	--- 319	4311
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	469103,48 319124,00	140711,16 45231,82	32837 22339	9850 3166	648	25250 4647	62734
10	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,13	2527,00 ---	--- ---	15491 ---	--- ---	15491	--- 1239	16730
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	275901,10 191474,40	84426,70 27139,09	19313 13403	5910 1900	---	15150 2757	37220
12	Е11-040301-0204 1104-0301-0204 РСНБ РК 2015	Скважины. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	295	4369,90 2402,94	1966,96 889,78	1289121 708867	580253 262485	---	825650 169182	2283952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4314319 2224341	1909863 674201	180115 ---	2409800 537929	7262048
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4287027				
		Материалы	Тенге				144669				
		Всего заработная плата	Тенге					2898542			
		Местные материалы	Тенге				8155				
		Накладные расходы	Тенге				2409800				
		Сметная прибыль	Тенге				535746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7232573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2063
		Сметная заработная плата	Тенге					2898542			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				27291				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27291				
		Сметная прибыль	Тенге				2183				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				29475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7262048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2063
		Сметная заработная плата	Тенге					2898542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								7262048
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2224341				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1909863			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					674201			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180115		
- Накладные расходы	Тенге							2409800	
- Сметная прибыль	Тенге							537929	

ИТОГО ПО АКТУ	**7 262 048**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	7 262 048
Временные здания и сооружения 3,7%	268 696
Итого с временными	*7 530 744*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	263 576
Итого с зимними затратами	*7 794 320*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*155 886*
Итого сметная стоимость:	*7 950 206*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*8 637 792*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*8 637 792*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*863 779*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*7 774 013*
НДС 12%	932 882
ИТОГО:	**8 706 894**
Скидка Подрядчика 5%	*435 345*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**8 271 549**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"											
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки											
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,1637	27895,33	2415,20	1036694	89758	761678	191382	1326322
					4984,92	552,40	185258	20529		98246	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,260	284772,32	2243,72	74108	584	55559	16888	98276
					69033,60	745,74	17965	194		7280	
3	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,165	213495,00	–	35239	–	35239	–	38058
					–	–	–	–		2819	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	191552,00	–	90	–	90	–	97
					–	–	–	–		7	
5	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001	283111,00	–	152	–	152	–	164
					–	–	–	–		12	
6	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	75	163,98	0,83	12298	62	910	7836	21746
					151,01	0,41	11326	31		1611	

7	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	315	571,89	3,20	180144	1007	91602	70297	270476
					277,89	1,07	87535	336		20035	
8	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	19,278	29056,00	–	560142	–	560142	–	604953
					–	–	–	–		44811	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1898867	91410	1505372	286403	2360092
							302084	21090	–	174821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886568				
	Материалы		Тенге				908839				
	Всего заработная плата		Тенге					311817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				595622				
		Накладные расходы	Тенге				278567				
		Сметная прибыль	Тенге				173211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2338346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					311817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12298				
	Материалы		Тенге				911				
	Всего заработная плата		Тенге					11357			
		Накладные расходы	Тенге				7836				
		Сметная прибыль	Тенге				1611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2360092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-		282
		Сметная заработная плата	Тенге					323174			
	РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
9	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	278	1214,20	31,95	337548	8882	94092	193829	573887
					843,79	27,74	234574	7713		42510	
10	Е11-150108-0311 1115-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	37	43517,28	2520,32	1610139	93252	460518	908055	2719650
					28550,50	2127,03	1056369	78700		201456	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1947687	102134	554610	1101884	3293537
							1290942	86413	–	243966	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				1947687				
Материалы		Тенге				554611				
Всего заработная плата		Тенге					1377355			
	Накладные расходы	Тенге				1101884				
	Сметная прибыль	Тенге				243966				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3293537				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
	Сметная заработная плата	Тенге					1377355			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3293537				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
	Сметная заработная плата	Тенге					1377355			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5653629**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1593027				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					193544			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107503			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2059982		
	- Накладные расходы	Тенге							1388287	
	- Сметная прибыль	Тенге							418787	

ИТОГО ПО АКТУ	**5 653 629**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	5 653 629
Временные здания и сооружения 3,7%	209 184
Итого с временными	*5 862 813*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	205 198
Итого с зимними затратами	*6 068 012*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*121 360*
Итого сметная стоимость:	*6 189 372*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*6 724 669*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*6 724 669*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*672 467*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*6 052 202*
НДС 12%	726 264
ИТОГО:	**6 778 466**
Скидка Подрядчика 5%	*338 923*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**6 439 543**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"											
РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2											
1	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	280	18654,27	1500,44	5223196	420125	1501871	3094746	8983378
					11790,00	355,79	3301200	99620		665435	
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,36	20556,08	1306,22	130737	8308	1851	112010	262166
					18958,86	394,60	120578	2510		19420	
3	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м**	м3	96	24749,31	4603,64	2375933	441950	451273	1433850	4114566
					15444,90	968,22	1482710	92949		304783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7729866	870382	1954995	4640606	13360110
							4904489	195079	–	989638	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7729866				
		Материалы	Тенге				1954996				
		Всего заработная плата	Тенге					5099568			
		Накладные расходы	Тенге				4640607				
		Сметная прибыль	Тенге				989638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13360111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4292
		Сметная заработная плата	Тенге					5099568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13360111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4292
		Сметная заработная плата	Тенге					5099568			
РАЗДЕЛ 2. Стены СМ-1..СМ-6											

4	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	180	9227,42	1937,22	1660936	348699	265926	1024375	2900136
					5812,84	440,98	1046311	79376		214825	
5	Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	70	12614,28	2465,41	883000	172578	173215	527197	1523013
					7674,39	601,86	537207	42130		112816	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2543936	521277	439141	1551572	4423149
							1583519	121506	--	327641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2543936				
	Материалы		Тенге				439140				
	Всего заработная плата		Тенге					1705024			
		Накладные расходы	Тенге				1551572				
		Сметная прибыль	Тенге				327641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4423148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					1705024			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4423148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1405
		Сметная заработная плата	Тенге					1705024			
	РАЗДЕЛ 3. Прочие работы										
	Лестница Л-1 прочие работы										
6	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	2,1	121172,19	33311,24	254462	69954	17910	132241	417639
					79332,30	11931,52	166598	25056		30936	
7	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,1	629627,00	--	1322217	--	1322217	--	1427994
					--	--	--	--		105777	
	Гидроизоляция л.КЖ-3 прочие работы										
8	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	400	8497,21	37,23	3398885	14893	901018	2316101	6172185
					6207,44	18,64	2482974	7457		457199	
9	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	400	5653,66	22,75	2261463	9101	490936	1642364	4216134
					4403,57	11,39	1761426	4557		312306	

10	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая оклеечная наружных стен по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону**	м2 поверхности	500	1449,15 1336,61	84,71 15,95	724573 668304	42353 7975	13916	628940 108281	1461794
11	С121-100403-1301 2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/РУКАН/**	м2	550	670,00 --	- --	368500 --	- --	368500	- 29480	397980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8330099 5079302	136301 45046	3114497 --	4719646 1043979	14093726
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6753421				
		Материалы	Тенге				1405869				
		Всего заработная плата	Тенге					4932694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				368500				
		Накладные расходы	Тенге				4587405				
		Сметная прибыль	Тенге				907266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12248093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4106
		Сметная заработная плата	Тенге					4932694			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1576678				
		Материалы	Тенге				17910				
		Всего заработная плата	Тенге					191654			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1322217				
		Накладные расходы	Тенге				132241				
		Сметная прибыль	Тенге				136714				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1845633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					191654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14093726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4235
		Сметная заработная плата	Тенге					5124348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								31876985
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11567309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1527960			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					361631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5508633		
		- Накладные расходы	Тенге							10911824	
		- Сметная прибыль	Тенге							2361258	

ИТОГО ПО АКТУ	**31 876 985**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	31 876 985
Временные здания и сооружения 3,7%	1 179 448

Итого с временными	*33 056 433*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 156 975
Итого с зимними затратами	*34 213 409*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*684 268*
Итого сметная стоимость:	*34 897 677*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*37 915 855*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*37 915 855*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*3 791 585*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*34 124 269*
НДС 12%	4 094 912
ИТОГО:	**38 219 182**
Скидка Подрядчика 5%	*1 910 959*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**36 308 222**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"									
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода									
1	**Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**95**	**10137,85**	**3155,05**	**963096**	**299730**	**288747**	**453932**	**1530390**
					3943,36	**883,14**	**374619**	**83898**		**113362**	
2	**Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м**	**т свай**	**96**	**23201,92**	**12792,21**	**2227385**	**1228052**	**78885**	**1281193**	**3789264**
					9588,00	**3892,57**	**920448**	**373687**		**280686**	
3	**Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченных свай**	**96**	**13022,09**	**7590,56**	**1250120**	**728694**	**102998**	**636888**	**2037969**
					4358,62	**2342,64**	**418428**	**224893**		**150961**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4440601**	**2256476**	**470630**	**2372013**	**7357623**
							1713494	**682478**	–	**545009**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4440601**				
	Материалы		Тенге				**470631**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2395973**			
		Накладные расходы	Тенге				**2372013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**545009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7357623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1627**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2395973**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7357623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1627**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2395973**			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы									

4	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	42	44182,31	7166,72	1855657	301002	1066445	612681	2665805
					11624,04	3110,96	488210	130660		197467	
5	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	13598,00	--	95186	--	95186	--	102801
					--	--	--	--		7615	
6	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15877,00	--	222278	--	222278	--	240060
					--	--	--	--		17782	
7	Е11-080201-0305 1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,5	43741,80	2673,86	328064	20054	191946	112467	475773
					15475,20	649,07	116064	4868		35242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2501184	321056	1575855	725148	3484439
							604274	135528	--	258106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2501184				
	Материалы		Тенге				1258391				
	Всего заработная плата		Тенге					739802			
	Местные материалы		Тенге				317464				
		Накладные расходы	Тенге				725148				
		Сметная прибыль	Тенге				258107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3484439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					739802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3484439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					739802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10842062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2317768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2577532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					818007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2046485		
		- Накладные расходы	Тенге							3097161	
		- Сметная прибыль	Тенге							803115	

ИТОГО ПО АКТУ	**10 842 062**
в т.ч. оборудование	0
СМР	10 842 062
Временные здания и сооружения 3,7%	401 156
Итого с временными	*11 243 218*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	393 513

Итого с зимними затратами	*11 636 731*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*232 735*
Итого сметная стоимость:	*11 869 466*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*12 896 014*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*12 896 014*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 289 601*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*11 606 413*
НДС 12%	1 392 770
ИТОГО:	**12 999 182**
Скидка Подрядчика 5%	*649 959*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**12 349 223**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-3 "Сети канализации и дренажа"									
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н									
		Прокладка трубопровода									
1	Е11-010107-3607 1101-0107-3607 РСНБ РК 2015	Дренаж закрытый из керамических труб диаметром свыше 10 см. Устройство вручную. Грунты переувлажненные, группа грунтов 1-2	м дренажа	166,1	1313,85 749,84	149,38 50,02	218231 124549	24813 8308	68869	95657 25111	338999
2	С123-010603-0506 2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4,848	7637,00 –	– –	37024 –	– –	37024	– 2962	39986
3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1381,88 525,37	856,51 261,98	1382 525	857 262	–	779 173	2334
		Колодцы									
4	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	24,382	43844,86 14162,04	7274,49 3156,34	1069025 345299	177367 76958	546359	418034 118965	1606024
5	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	22130,00 –	– –	221300 –	– –	221300	– 17704	239004
6	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13598,00	–	135980	–	135980	–	146858

					--	--	--	--		10878	
7	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	15877,00	--	317540	--	317540	--	342943
					--	--	--	--		25403	
8	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	21417,00	--	214170	--	214170	--	231304
					--	--	--	--		17134	
9	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	7587,00	--	75870	--	75870	--	81940
					--	--	--	--		6070	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2290523	203036	1617112	514470	3029392
							470373	85528	--	224400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2253498				
	Материалы		Тенге				615229				
	Всего заработная плата		Тенге					555901			
	Местные материалы		Тенге				964860				
		Накладные расходы	Тенге				514471				
		Сметная прибыль	Тенге				221438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2989407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					555901			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37024				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37024				
		Сметная прибыль	Тенге				2962				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3029393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					555901			
	РАЗДЕЛ 2. ПОС Сваи и фунд										
10	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	316,8	23201,92	12792,21	7350370	4052572	260320	4227938	12504572
					9588,00	3892,57	3037478	1233166		926265	
11	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	69,696	328963,00	--	22927405	--	22927405	--	24761598
					--	--	--	--		1834192	
12	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	316,8	13022,09	7590,56	4125397	2404689	339897	2101730	6725297
					4358,62	2342,64	1380811	742148		498170	

13	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	316,8	1069,47	18,35	338807	5812	16575	289813	678910
					998,80	6,49	316420	2056		50290	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				34741979	6463073	23544197	6619481	44670377
							4734709	1977371	–	3308917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34741979				
	Материалы		Тенге				616792				
	Всего заработная плата		Тенге					6712080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22927405				
		Накладные расходы	Тенге				6619481				
		Сметная прибыль	Тенге				3308917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44670377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4661
		Сметная заработная плата	Тенге					6712080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44670377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4661
		Сметная заработная плата	Тенге					6712080			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47699769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5205082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6666109			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2062899			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25161309		
		- Накладные расходы	Тенге							7133951	
		- Сметная прибыль	Тенге							3533317	

ИТОГО ПО АКТУ	**47 699 769**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	47 699 769
Временные здания и сооружения 3,7%	1 764 891
Итого с временными	*49 464 660*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 731 263
Итого с зимними затратами	*51 195 924*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*1 023 918*
Итого сметная стоимость:	*52 219 842*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*56 736 153*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*56 736 153*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*5 673 615*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*51 062 538*
НДС 12%	6 127 505
ИТОГО:	**57 190 043**
Скидка Подрядчика 5%	*2 859 502*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**54 330 541**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"											
		Лоток Л-1									
1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм**	м2	292,1625	513,95	141,31	150157	41286	25962	92434	261998
					283,78	52,80	82909	15425		19407	
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	37,44	19525,08	1097,63	731019	41095	641048	53008	846749
					1305,45	250,38	48876	9374		62722	
3	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройсгво стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, W6 F75**	м3	120	32213,39	3069,53	3865607	368343	2452800	1075399	5336287
					8703,87	1144,11	1044464	137293		395281	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,4	191552,00	–	1609037	–	1609037	–	1737760
					–	–	–	–		128723	
5	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок**	м шва	23,4	3021,83	8,25	70711	193	45100	23187	101410
					1086,24	2,66	25418	62		7512	
6	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Заполнение шва эластичной мастикой**	м шва	23,4	5358,64	6,34	125392	148	118338	6352	142284
					295,12	3,18	6906	74		10540	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8426488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1208573				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162228			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4892285		
- Накладные расходы	Тенге							1250380	
- Сметная прибыль	Тенге							624185	

ИТОГО ПО АКТУ	**8 426 488**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	8 426 488
Временные здания и сооружения 3,7%	311 780
Итого с временными	*8 738 268*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	305 839
Итого с зимними затратами	*9 044 107*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*180 882*
Итого сметная стоимость:	*9 224 990*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*10 022 827*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*10 022 827*
Скидка Генерального подрядчика 10%	*1 002 283*
ИТОГО с учетом скидки Генерального подрядчика:	*9 020 544*
НДС 12%	1 082 465
ИТОГО:	**10 103 009**
Скидка Подрядчика 5%	*505 150*
ИТОГО с учетом скидки Подрядчика:	**9 597 859**

Генеральный подрядчик:

Подрядчик:

Генеральный подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
Подрядчик: ТОО "Базилевс-2005"

Подрядные работы: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № АБК1/ПОД/ОСМ/730 от 31 июля 2019 года

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Локальная смета 1-1 "Строительное водопонижение и водоотлив из котлована"				
РАЗДЕЛ 1. Водопонижение на участке				
	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	21024
	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	24
Локальная смета 1-4 "Строительное водопонижение коллектора д.1800 от т.А до колодца 50 альбом 4-4"				
РАЗДЕЛ 1. Водопонижение схемы 1,2				
	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	96
	С121-010102-0101 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,78
	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	6,13
	Е11-040201-0202 1104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	96
	С123-010301-0171 2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,28
	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	367
	Е11-010208-0501 1101-0208-0501 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 15 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	33
	С123-010301-0141 2301-0301-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,91

	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07
	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,13
	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07
	Е11-040301-0204 1104-0301-0204 РСНБ РК 2015	Скважины. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми станками колонкового бурения	м тампонажа	295
Локальная смета 2-1-3 "Архитектурно-строительные решения"				
РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки				
	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,1637
	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,260
	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,165
	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/ерш/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000
	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,001
	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	75
	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	315
	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	19,278
РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка				
	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	278

	Е11-150108-0311 1115-0108-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	37
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"				
РАЗДЕЛ 1. Плиты ПН-1, ПН-2				
	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	280
	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,36
	Е11-060701-0106 1106-0701-0106 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	96
РАЗДЕЛ 2. Стены СМ-1..СМ-6				
	Е11-060401-0111 1106-0401-0111 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	180
	Е11-060401-0110 1106-0401-0110 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	70
РАЗДЕЛ 3. Прочие работы				
		Лестница Л-1		
	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	2,1
	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,1
		Гидроизоляция л.КЖ-3		
	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	400
	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201	м2 горизонтальной проекции	400
	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная наружных стен по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2 поверхности	500

	С121-100403-1301 2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97/РУКАН/	м2	550
Локальная смета 6-1 "Наружные сети ливневой канализации"				
РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопровода				
	Е11-230401-0109 1123-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 2000 мм. Укладка	м трубопровода	95
	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	96
	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	96
РАЗДЕЛ 2. Колодцы				
	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	42
	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7
	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14
	Е11-080201-0305 1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы круглые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,5
Локальная смета 6-3 "Сети канализации и дренажа"				
РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы дренажа Д1, Д1Н				
		Прокладка трубопровода		
	Е11-010107-3607 1101-0107-3607 РСНБ РК 2015	Дренаж закрытый из керамических труб диаметром свыше 10 см. Устройство вручную. Грунты переувлажненные, группа грунтов 1-2	м дренажа	166,1
	С123-010603-0506 2301-0603-0506 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4,848
	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1
		Колодцы		

	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	24,382
	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20
	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10
		РАЗДЕЛ 2. ПОС		
	Е11-050101-1210 1105-0101-1210 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	316,8
	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	69,696
	Е11-050101-1312 1105-0101-1312 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	316,8
	Е11-060301-0101 1106-0301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	316,8
		Локальная смета 6-4 "Сооружения доочистки"		
		Лоток Л-1		
	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий толщ.100мм	м2	292,1625
	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,44
	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25, W6 F75	м3	120

	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,4
	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	23,4
	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Заполнение шва эластичной мастикой	м шва	23,4

Генеральный подрядчик ТОО "BIGLOBAL":

Начальник участка - Прокопович Ю.

Экономист - Туякова А.

Инженер по контролю проекта - Сансызбай К.

Подрядчик: ТОО "Базилевс- 2005"

Директор Мелконян Г.Р.