3

Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2016 года

Заказчик: ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: №35 от 03.06.2016г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

№п/п	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	42 211 607	47 277 000	21 095 536	23 627 000
	В том числе оборудование	13 438 246	15 050 835	10 591 964	11 863 000
	Всего затраты подрядчика	42 211 607	47 277 000	21 095 536	23 627 000
	Итого к оплате:	**42 211 607**	**47 277 000**	**21 095 536**	**23 627 000**

Заказчик:

Заведующая ГККП ясли- детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"

Ембергенова А.Е.

Инженер:

Директор:
ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Егембердиев Д.С.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

Р.Утешов

Заказчик : ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"
Подрядчик : ТОО "Отырабат Құрылыс"
Инженер : ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Договор : №35 от 03.03.2016г.

Форма N 2в

Наименование обьекта : Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 5 м /Обвалование/	66,1	6,48	6,48	428	428	135	–	–		
		м3		–	2,10	–	139	97	0,01	1		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную транше й, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,856	134,10	–	3735	–	4221	0,97	27		
		м3		134,10	–	3735	–	113	–	–		
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,856	21,55	4,52	600	126	460	0,11	3		
		м3		17,03	–	474	–	97	–	–		
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ										
4	Е0106-13-3	Устройство железобетон ных стен и днище высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	25,7	13091,02	360,48	336439	9264	42533	8,99	231		
		м3		1440,00	136,17	37008	3500	105	0,67	17		
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости п ри изменении марки бетона по водонепроницаемости д о 4: за 4 кг/см2	26,0855	266,00	–	6939	–	–	–	–		
		м3		–	–	–	–	–	–	–		
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2123	67700,00	–	14373	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 12 мм	0,21854	65900,00	–	14402	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04424	61200,00	–	2707	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СБОРНЫЕ И Ж.Б КОНСТРУКЦИИ								
9	Е0107-44-4	Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	2	685,26	340,68	1371	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладн ые, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балла стные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 / ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,3	22000,00	--	50600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площа дью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элемент ов до 5 т	16	2337,17	310,26	37395	4964	7857	1,53	24
		шт		256,50	94,27	4104	1508	140	0,39	6
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты покрытий, перек рытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плос кие прямоугольные ПО2-2 ШТ,П12Д-12 -8 ШТ,П21Д-5 -6 ШТ	3,62	25300,00	--	91586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-46	Надбавка или ск идка к сметной стоимости за изменение класса бетон а всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,62	-134,00	--	-485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или ск идка к сметной стоимости за изменение класса бетон а всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,62	-250,00	--	-905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колод цев, марка КЦО-1	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колод цев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8 020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 2 0 мм	17,9	310,99	13,43	5567	240	1270	0,37	7
		м2		52,65	5,04	942	90	123	0,02	--
19	Е0127-52-1	Устройство покрытий из х олодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, ти па БХ	17,9	373,31	5,88	6682	105	206	0,05	1
		м2		7,02	1,65	126	30	133	0,01	--
20	Е0127-52-4	Устройство покрытий из х олодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	17,9	60,15	0,02	1077	--	5	--	--
		м2		0,19	0,01	3	--	133	--	--
	Фундамент под оборудование									
21	Е0106-3-2	Устройство бетонных фунда ментов общего назначения объемом до 25 м3 под обор удование	7,5	10503,76	230,16	78778	1726	4121	2,88	22
		м3		441,00	82,31	3308	617	105	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05798	68200,00	--	3954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайба ми	0,0164	149300,00	--	2449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			678552	17536			318
		Накладные расходы -	Тенге			62044				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			785032				
		РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА.ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
24	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.6 т	4	8092,00	972,00	32368	3888	20412	32,00	128
		шт		5490,00	180,00	21960	720	90	1,04	4
25	С ПРАЙС ЛИСТстр	НАСОС ЦЕНТР ОБЕЖНЫЙ APSU K 4 CR32-2	1	2933124,76	--	2933125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	2	6964,00	785,00	13928	1570	9558	31,00	62
		шт		5175,00	135,00	10350	270	90	0,78	2
27	С ПРАЙС ЛИСТстр	НАСОС ЦЕНТР ОБЕЖНЫЙ APSU E2 CR10-4	1	1117380,86	--	1117381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежны е одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фунд аментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--
29	С ПРАЙС ЛИСТстр	НАСОС ВЕРТИКАЛЬ НЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПОГРУЖНОЙ Unilift AP12.4006. A1	1	279,69	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4103006	5846			217
		Накладные расходы -	Тенге			34108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4142294				
		РАЗДЕЛ 3. ВЫГРЕБ 50 М3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,675	134,10	--	2773	--	3133	0,97	20
		м3		134,10	--	2773	--	113	--	--
31	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме щении 2 группы грунтов до 5 м	62,025	6,48	6,48	402	402	127	--	--
		м3		--	2,10	--	130	97	0,01	--
32	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощно стью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /обвалование/	53,59	9,24	9,24	495	495	156	--	--
		м3		--	3,00	--	161	97	0,01	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
33	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	80,36	254,12	1,96	20421	157	9227	0,61	49
		м2		108,90	0,45	8751	36	105	0,03	2
34	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизон тальная цементная с азотнокислого кальция стен, фу ндаментов	80,36	233,66	4,19	18777	337	5654	0,38	31
		м2		58,05	1,58	4665	127	118	0,01	1
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,56	258,92	9,95	3770	145	1002	0,36	5
		м2		52,20	3,74	760	54	123	0,02	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизон тальная цементная с азотнокислого кальция стен, фу ндаментов	14,56	233,66	4,19	3402	61	1024	0,38	6
		м2		58,05	1,58	845	23	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ								
37	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	27,52	12670,28	954,99	348686	26281	40626	6,51	179
		м3		1075,50	330,44	29598	9094	105	1,34	37
38	С143001-54	Надбавка к сметной стои мости бетона за сульфатостойкий цемент	27,9328	94,00	--	2626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-62	Надбавка к сметной стои мости при изменении марки бетона по водонепроницае мости до 4: за 4 кг/см2	27,9328	266,00	--	7430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стои мости при изменении марки бетона по водонепроницае мости свыше 4: за 2 кг/см2	27,9328	310,00	--	8659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-III, d 12 мм	3,10845	65900,00	--	204847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цеме нтный М-100 м3	0,15	6170,00	–	926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		УЗЕЛ А								
43	Е0106-19-1	Устройство поясов в опал убке м3	1,3	12275,40	316,01	15958	411	2030	8,25	11
				1368,00	119,39	1778	155	105	0,58	1
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за сульфатостойкий цемент м3	1,3195	94,00	–	124	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00072	67700,00	–	49	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0096	55620,00	–	534	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей вес ом до 4 кг 1т	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198,00	4
				33075,00	114,75	714	2	105	0,56	–
48	С12041-132	Металлизация закладных и анкерн ых изделий и выпусков арматуры т	0,0216	40200,00	–	868	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
49	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	2337,17	310,26	4674	621	982	1,53	3
				256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
50	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см м2	17,68	1870,00	–	33062	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
51	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,6	2831,00	1856,11	1699	1114	1185	4,93	3
				812,93	597,97	488	359	140	2,37	1
52	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборны е ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3 -2шт м	0,58	5025,00	–	2915	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
53	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колод цев марки КЦО-1-1шт шт	1	913,00	–	913	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
54	Е0120-28-7	Установка люков гермети ческих шт	1	446,25	85,69	446	86	360	1,32	1
				248,06	33,07	248	33	128	0,16	–
55	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	–	8060	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		КОЛЬЦА ГОРЛОВИН								
56	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейн ых и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1	0,06968	13711,47	5475,87	955	382	413	28,90	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		5040,00	1552,87	351	108	90	5,46	–
57 С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лес тничные марши, пожарные лестницы	0,06968	133700,00	–	9316	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
58 Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, пере плетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окр асок 2	2,02072	148,40	0,07	300	–	229	0,65	1
	м2		108,00	0,02	218	–	105	–	–
59 Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемос ть	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
	м3		11,70	0,27	585	13	105	–	–
60 С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	13,6	89,00	–	1210	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
61 Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,36	4140,52	245,72	5631	334	768	2,71	4
	м3		382,50	92,25	520	125	119	0,45	1
			КРЫШКА УТЕПЛЕННАЯ						
62 Е0106-11-7	Установка закладных детале й СКОБА ОПОРНАЯ	0,00246	33697,62	304,24	83	1	86	198,00	–
	1т		33075,00	114,75	81	–	105	0,56	–
63 С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 м м	0,00246	50642,00	–	125	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
64 С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинко ванные	0,0021	154700,00	–	325	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
65 Е0110-5-1	Установка КРЫШКИ УТ ЕПЛЕННОЙ	0,015	6197,72	316,57	93	5	65	22,50	–
	м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	–
66 С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,015	12325,00	–	185	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
67 С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	0,002	2630,00	–	5	–	–	–	–
	м3		–	–	–	–	–	–	–
68 Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинк ованной по дереву с одной стороны	0,8	647,65	1,36	518	1	106	0,73	1
	м2		110,03	0,52	88	–	120	–	–
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО						
69 Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Уклад ка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных т руб диам. 100 мм	0,002	314000,62	1733,92	628	3	160	361,00	1
	км		60966,00	650,25	122	1	130	3,17	–

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 20 0 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
71	Е0107-20-3	Установка стальных креп ежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	0,00071	175710,10	1826,10	125	1	9	42,70	--
		т		8100,00	690,75	6	--	140	3,37	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонных УПОРОВ	0,2	9051,97	66,01	1810	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	94,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			717967	30896			326
		Накладные расходы -	Тенге			67997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			834031				
		РАЗДЕЛ 4. Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк.100м3.Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещен ии грунтов 3 группы до 5 м	147,02	3,82	3,82	561	561	189	--	--
		м3		--	1,32	--	195	97	--	1
75	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м +ОБВАЛИВАНИЕ	148	3,35	3,35	496	496	167	--	--
		м3		--	1,16	--	172	97	--	1
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками	148	21,55	4,52	3189	668	2445	0,11	16
		м3		17,03	--	2520	--	97	--	--
77	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отв алов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	146,98	12,34	12,34	1814	1814	499	--	--
		м3		--	3,50	--	514	97	0,01	2
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б плита днища ПДМ1								
78	Е0111-11-1	Устройство цементных ст яжек толщиной 20 мм М-100	144	249,54	9,95	35933	1433	9908	0,36	51
		м2		52,20	3,74	7517	539	123	0,02	3
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
79	Е0107-30-7	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемы х раствором, площадьюдо 9 м2	19,12	5399,22	1296,38	103233	24787	38512	5,41	103

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		984,38	454,34	18821	8687	140	2,03	39
80	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегород очные для сооружений водопровода, канализации, рез ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоуго льные, плоские и переменного сечения	19,12	23000,00	--	439760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2	19,12	133,00	--	2543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,12	266,00	--	5086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ МОНОЛИТНЫЙ УМ1/4 ШТ/								
83	Е0106-19-1	Устройство углов монолитный Ум1 В	17,12	12488,55	316,01	213804	5410	26737	8,25	141
		м 3		1368,00	119,39	23420	2044	105	0,58	10
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм	0,0208	41200,00	--	857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0632	65000,00	--	4108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0816	62000,00	--	67059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7192	67700,00	--	48690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4456	65900,00	--	29365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3976	61300,00	--	24373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,164	67700,00	--	11103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных э лементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0512	175710,10	1826,10	8996	93	630	42,70	2
		т		8100,00	690,75	415	35	140	3,37	--
92	Е0106-36-2	Торкретирование пов ерхности при толщине слоя до 20 мм	149	406,93	132,35	60632	19720	36867	1,03	153
		м2		185,18	50,47	27592	7520	105	0,28	42
93	Е0107-19-1	Герметизация швов сте новых панелей, заполнение вертикальных швов цемент ным раствором М200	151,6	101,33	1,45	15362	220	8424	0,24	36
		м		39,15	0,54	5935	82	140	--	--
94	Е0106-36-4	Железнение поверхности	401,6	57,48	0,23	23082	92	21670	0,29	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,30	0,09	20602	36	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
95	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элемент ов до 5 т	4	3267,40	414,99	13070	1660	2623	2,01	8
		шт		339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
96	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребрист ые для сооружений водопровода, канализации, резерв уаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,08	33600,00	--	237888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2	7,08	133,00	--	942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,08	266,00	--	1883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-36-4	Железнение поверхности	141,84	57,48	0,23	8152	33	7654	0,29	41
		м2		51,30	0,09	7276	13	105	--	--
		КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ								
100	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	4	674,98	198,98	2700	796	2082	1,80	7
		шт		315,00	56,75	1260	227	140	0,22	1
101	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зон тов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	2,6	22500,00	--	58500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,6	133,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	266,00	--	692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки В-1 5 W-6	1,8	10658,70	283,24	19186	510	1567	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,52	1
105	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	133,00	--	239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	266,00	--	479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛИСТ								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0139-7-2	Монтаж металлических перекр ытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металли ческих габаритных дверей	0,712	23944,63	13191,88	17049	9393	8025	58,31	42
		т		10422,00	2101,77	7420	1496	90	7,41	5
108	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	--	176434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,32	-21,80	-0,05	-225	-1	-54	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-60	--	90	--	--
110	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,32	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
111	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	41,3	70,08	0,12	2894	5	105	0,01	1
		м2		2,77	0,05	114	2	90	--	--
112	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолиней ных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,188	13711,47	5475,87	2578	1029	1116	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	948	292	90	5,46	1
113	С12021-267	Лестницы СГБа	0,188	133700,00	--	25136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12021-267	СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА Л1	0,0074	133700,00	--	989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,68	-21,80	-0,05	-124	--	-30	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-33	--	90	--	--
116	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,68	31,99	0,05	182	--	23	0,02	--
		м2		4,41	0,02	25	--	90	--	--
117	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	22,74	70,08	0,12	1594	3	58	0,01	--
		м2		2,77	0,05	63	1	90	--	--
118	Е0122-8-3	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70074,97	10674,97	280	43	275	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	195	16	130	19,69	--
119	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 114х5 мм	4,016	828,00	--	3325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0107-20-1	Установк а стальных крепежных элементов, арматурных стыковы х накладок	0,002924	41008,57	2434,57	120	7	135	170,00	–
		т		31950,00	920,25	93	3	140	4,49	–
121	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,002	49131,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 10 мм	0,000924	53000,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
123	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бет онной поверхности в речных гидротехнических сооруж ениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	195,42	193,98	48,92	37908	9560	33203	0,89	174
		м2		144,90	18,47	28316	3609	104	0,09	18
124	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного бит ума РБ-1	0,039084	26143,30	1166,54	1022	46	76	5,07	--
		т		1284,75	574,87	50	22	104	2,69	--
125	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальт овой мастики	0,625344	16648,77	1042,70	10411	652	1640	8,42	5
		т		2135,25	387,08	1335	242	104	1,59	1
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,772	258,92	9,95	11851	455	3149	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2389	171	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1736024	79486			928
		Накладные расходы -	Тенге			198594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2060384				
		РАЗДЕЛ 5. Насосная станцияII подъема.Электроосвещение и электрооборудование								
127	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ДЛЯ УСТАН ОВКИ ВЫКЛЮЧПТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
128	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Бокс мон тажный 6-2-Н	1	3022,09	--	3022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-522-1	Переключатель на плите с центральной ил и боковой рукояткой или управлением штангой, устан авливаемый на металлическом основании, однополюсны й на ток до 250 А	1	446,80	14,80	447	15	243	1,00	1
		шт		254,00	2,30	254	2	95	0,01	–
130	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	ПереключательВРЗ 2-37В71250	1	3167,08	--	3167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	–
132	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Счетчик СЭТ 4-1	1	2078,07	--	2078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, в ысотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый н а стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	–
134	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Щит силовой ЩРН- 24з	1	1401,96	--	1402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14787	284			6
		Накладные расходы -	Тенге			1138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16300				

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕТИ-10 КВ 0,4 КВ.КЛ-0,4Кв

КЛ-0,4Кв

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

135	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в о твал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,7934	27,84	26,18	384	361	119	0,01	--
		м3		1,66	7,20	23	99	97	0,03	--
136	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вру чную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуб иной до 2 м	0,4266	294,75	--	126	--	142	1,89	1
		м3		294,75	--	126	--	113	--	--
137	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 2 группы	12,24	134,10	--	1641	--	1855	0,97	12
		м3		134,10	--	1641	--	113	--	--

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

138	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	16	36,70	27,80	587	445	239	0,06	1
		м		8,80	6,90	141	110	95	0,04	1
139	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добав лять к расц. 8-142-1	38	11,20	7,90	426	300	191	0,02	1
		м		3,30	2,00	125	76	95	0,01	--
140	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проло женного в траншее	16	32,40	23,70	518	379	220	0,06	1
		м		8,60	5,90	138	94	95	0,03	1
141	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого после дующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	38	18,80	14,20	714	540	289	0,03	1
		м		4,50	3,50	171	133	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные / ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	0,434	9010,00	--	3910	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С143008-92	Песок природный	4,77	1980,00	--	9445	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбесто цементных труб с соединением манжетами стальными д о 2-х отверстий	0,045	230316,38	--	10364	--	1359	175,00	8
		кан.-км		27450,00	--	1235	--	110	--	--
145	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	45	38,10	3,20	1715	144	1261	0,15	7
		м		28,80	0,70	1296	32	95	--	--
146	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гото вых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	60	27,50	4,00	1650	240	1140	0,12	7
		м		19,30	0,70	1158	42	95	--	--
147	С151601-476 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряж ение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4+ 1х2,5 мм2	0,056	67583,00	--	3785	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
148	С151601-494 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряж ение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	0,046	220524,00	--	10144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
149	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число ж ил и сечение 4х1,5 мм2	0,037	52860,00	--	1956	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
150	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круг лой стали, диаметр 16 мм	5	140,10	24,10	701	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--
151	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная глад кая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 57 81-82	0,024	49131,00	--	1179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в тр аншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	26,30	3,30	395	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
153	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103- 76/	0,019	46400,00	--	882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50521	2579			44
		Накладные расходы -	Тенге			4237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61725				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 899 765				
		в т.ч. оборудование	Тенге			4 060 455				
		Временные здания и сооружения, 2,72 %	Тенге			104 429				
		Итого с временными	Тенге			8 004 194				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	Тенге			27 606				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			15 775				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			39 437				
		Итого с прочими	Тенге			8 087 013				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742..	Тенге			20 681 883				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			413 638				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			21 095 521				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 531 462				
		Итого с НДС	**Тенге**			**23 627 000**				
		в т.ч. оборудование	Тенге			11 863 000				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

_____ Нурсейтов П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

_____ Утешов Р.