Форма 3-КС 1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2016 года

Заказчик: ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"
Инженер: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: доп.соглашение №1 от 19.08.2016г. к договору №35 от 03.06.2016г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

№п/п	Найменование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный м-ц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	46 185 350	51 727 592	3 973 743	4 450 592
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	46 185 350	51 727 592	3 973 743	4 450 592
	Итого к оплате:	**46 185 350**	**51 727 592**	**3 973 743**	**4 450 592**

Заказчик:

Заведующая ГККП ясли- детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"

Ембергенова А.Е.

Инженер:

Директор:
ТОО"Жоба Құрылыс Орталығы"

Егембердиев Д.С.

Подрядчик:

Директор:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

Р.Утешов

Заказчик : ГККП ясли-детский сад "Ертостик" "Аппарат акима сельского округа Шолаккорган Созакского района"

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО "Отырабат Құрылыс"

Инженер : ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Договор : доп.соглашение №1 от 19.08.2016г. к договору №35 от 03.06.2016г.

Наименование обьекта : Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в с.Шолаккорган Созакского района (2-очередь)"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА.ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	–
2	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	–	38880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	–
4	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным т рубопроводам диам. 100 мм	32	156,43	21,43	5006	686	5242	0,60	19
		фланец		126,00	–	4032	–	130	–	–
5	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	671,00	–	2684	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	32	384,00	–	12288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0122-8-3	Укладка стальных водопров одных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытание м	0,0096	70153,47	10674,97	673	102	660	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	469	39	130	19,69	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 114х4 мм	9,6384	670,00	--	6458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диа м. 100-250 мм ОТВОД 159Х6ММ-4ШТ,114Х4ММ-4 ШТ,57Х3М М-4 ШТ	0,0596	121294,13	49389,75	7229	2944	6309	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3741	1112	130	91,12	5
10	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	4	799,00	--	3196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х4мм	4	482,00	--	1928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фа сонных частей диам. 100-250 мм КРЕСТОВИНА 114Х5 - 114Х5	0,03036	247994,13	49389,75	7529	1499	3214	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1906	566	130	91,12	3
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОД 150-100- 4 ШТ, 100-50 -4 ШТ	0,0132	121294,13	49389,75	1601	652	1397	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	829	246	130	91,12	1
15	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	4	444,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-6	Укладка стальны х водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	154577,68	66009,80	124	53	99	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	56	20	130	121,79	--
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошов ные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8032	1751,00	--	1406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб , диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлени ем колера, количество окрасок 2	4,8	100,70	0,07	483	--	304	0,37	2
		м2		60,30	0,02	289	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123966				
		РАЗДЕЛ 2. Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк.100м3.Общестроительные работы								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,648	258,92	9,95	38747	1489	10297	0,36	53
		м2		52,20	3,74	7812	560	123	0,02	3
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песча ных стяжек толщиной 15 мм	144	204,04	15,94	29382	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
22	Е0112-17-2К=15	Добав лять или исключать на каждый 1 мм изменения толщин ы цементно-песчанных стяжек	144	1382,61	31,50	199096	4536	2211	--	--
		м2		1,65	11,25	238	1620	119	--	1
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН								
23	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бет онной поверхности в речных гидротехнических сооруж ениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	185,16	193,98	48,92	35917	9058	31460	0,89	164
		м2		144,90	18,47	26830	3420	104	0,09	17
24	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного бит ума РБ-1	0,037032	26143,30	1166,54	968	43	72	5,07	--
		т		1284,75	574,87	48	21	104	2,69	--
25	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальт овой мастики	3,05514	16648,77	1042,70	50864	3186	8014	8,42	26
		т		2135,25	387,08	6523	1183	104	1,59	5
26	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонн ой поверхности в речных гидротехнических сооружени ях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	179,6	535,57	19,77	96188	3550	34280	1,07	192
		м2		183,15	0,38	32894	68	104	--	--
27	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бет онной поверхности в речных гидротехнических сооруж ениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один сл ой	185,14	457,57	11,73	84714	2172	21865	0,68	125
		м2		113,18	0,38	20954	70	104	--	--
28	Е0141-8-11	Приготовление эпоксидно-камм енноугольной композиции грунта	0,13887	319471,59	3685,11	44365	512	1898	37,80	5
		т		10215,00	2924,59	1419	406	104	15,22	2
29	Е0141-8-12	Приготовление эпоксидно-камм енноугольной композиции лака	0,0573996	362966,47	3883,38	20834	223	875	42,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11565,00	3094,51	664	178	104	16,12	1
30	Е0141-8-13	Приготовление эпоксидно-камм енноугольной композиции эмали	0,1166508	357441,09	3764,28	41696	439	1662	39,60	5
		т		10710,00	2986,48	1249	348	104	15,54	2
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ								
31	Е0141-2-2	Оклеечная изоляция гор изонтальной бетонной поверхности в речных гидротех нических сооружениях рулонным материалом в три сло я	65,2	662,85	12,60	43218	822	10118	0,93	60
		м2		144,45	4,77	9418	311	104	0,02	2
32	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного биту ма РБ-1	0,01304	26143,30	1166,54	341	15	25	5,07	--
		т		1284,75	574,87	17	7	104	2,69	--
33	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальто вой мастики	1,0758	16648,77	1042,70	17911	1122	2822	8,42	9
		т		2135,25	387,08	2297	416	104	1,59	2
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-пес чаных стяжек толщиной 15 мм	65,2	204,04	15,94	13304	1039	3151	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2259	389	119	0,03	2
35	Е0112-17-2К=15	Доб авлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщ ины цементно-песчанных стяжек	65,2	1382,61	31,50	90146	2054	1001	--	--
		м2		1,65	11,25	108	734	119	--	--
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР								
36	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидроте хнических сооружениях мастикой асфальтовой в два с лоя по 5 мм	30,96	193,98	48,92	6006	1515	5260	0,89	27
		м2		144,90	18,47	4486	572	104	0,09	3
37	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ -1	0,0062	26143,30	1166,54	162	7	12	5,07	--
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	--
38	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой м астики	0,5108	16648,77	1042,70	8504	533	1340	8,42	4
		т		2135,25	387,08	1091	198	104	1,59	1
39	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, з аполнение вертикальных швов стеновых панелей упруг ими прокладками	49,2	292,04	0,82	14368	40	770	0,07	3
		м		10,87	0,31	535	15	140	--	--
40	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемо сть	200	24,60	0,69	4920	138	2514	0,08	16
		м3		11,70	0,27	2340	54	105	--	--
41	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	200	52,65	0,22	10530	44	5009	0,17	33
		м3		23,76	0,09	4752	18	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1064023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРА								
		подводящий ТРУБОПРОВОД								
42	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, ди аметр наружный 108 мм	0,16424	33857,00	2296,00	5561	377	4531	183,00	30
		т		30380,00	270,01	4990	44	90	1,57	--
43	С130806-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Б Ст4кп, 114х3 мм	20,08	504,00	--	10120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,16	36,09	0,09	258	1	29	0,02	--
		м2		4,39	0,05	31	--	90	--	--
45	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованны х поверхностей лаком ХС-76 ЗА 2 РАЗА	14,32	16,92	0,02	242	--	53	0,02	--
		м2		4,14	--	59	--	90	--	--
46	С12021-196 прим	Воронка 114х190	0,0036	122300,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-20-3	Установка ст альных крепежных элементов, монтажных изделий масс ой до 20 кг	0,01956	13010,10	1826,10	254	36	241	42,70	1
		т		8100,00	690,75	158	14	140	3,37	--
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0172	147100,00	--	2530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали массой до 0,5 т	0,00236	154200,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-33-5	Установка стальных свар ных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОД 90грд д -100 мм	0,0048	121294,13	49389,75	582	237	508	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	301	90	130	91,12	--
51	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, ди аметр наружный 108 мм	0,0777	33857,00	2296,00	2631	178	2143	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2361	21	90	1,57	--
53	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 108х3 мм	10,4416	474,00	--	4949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,6	36,09	0,09	130	--	14	0,02	--
		м2		4,39	0,05	16	--	90	--	--
55	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 2 РАЗА	7,2	16,92	0,02	122	--	27	0,02	--
		м2		4,14	--	30	--	90	--	--
56	С12021-196 прим	Воронка 108х190	0,0036	122300,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0107-20-3	Установка с тальных крепежных элементов, монтажных изделий мас сой до 20 кг	0,0047	13010,10	1826,10	61	9	58	42,70	--
		т		8100,00	690,75	38	3	140	3,37	--
58	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00234	147100,00	--	344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали массой до 0,5 т	0,00236	154200,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-33-5	Установка стальных св арных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОД 90грд д-100 мм	0,0144	121294,13	49389,75	1747	711	1524	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	904	269	130	91,12	1
61	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46085				

РАЗДЕЛ 4. РЕЗЕРВУАРЫ 100М3.КИП И АВТОМАТИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0111-30-2	Приборы, устачавливаемые на технологичес ком оборудовании и трубопроводах на закладных устр ойствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых со единениях	2	311,79	--	624	--	555	2,00	4
		шт		308,25	--	617	--	90	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК УРОВНЯ РО С-301	2	6983,63	--	13967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 12 мм	2	247,70	20,70	495	41	214	0,70	1
		шт		111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
65	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление д о 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
66	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техничес кая прессованная/	1	166,00	--	166	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические б есшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2	243,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17839				
		РАЗДЕЛ 5. Насосная станцияII подъема.Электроосвещение и электрооборудование								
68	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсны й, устанавливаемый на конструкции, на стене или ко лонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
69	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Автомат выклю чатель ВА47-29 3ф , 13 А, 25 А	6	199,73	--	1198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Автомат выключате ль ВА47-29 1ф , 10А	5	67,39	--	337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
72	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Пускатель магнит ный ПМА 1220	1	1287,78	--	1288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0 ,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый н а стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--
76	75-6-34	Комплектное устройство управления рус5115- 03в3б типа РУС М 5411-1874, номинальный ток 4 А, п редел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	2	65800,00	--	131600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0111-31-1	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 2 шт на м2	2	468,42	15,68	937	31	618	1,60	3
		м2		245,25	5,87	491	12	123	0,03	--
78	С ПРАЙСТ-ЛИСТ	Датчик-реле уровня РОС301	2	2469,59	--	4939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентн ых ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
		шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
80	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 -МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 230-240-100	4	49,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентн ых ламп устанавливаемых на штырях	1	244,37	65,36	244	65	201	0,95	1
		шт		151,65	34,45	152	34	108	0,16	--
83	С151702-18	Светильники тип EF193-1X8	1	3540,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151706-9прим	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, ти п Haif Spieal-15	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151706-66прим	Лампы , тип F8/T5 L8W.G5	6	416,00	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Монтаж сигнальных фонарей с лампами нак аливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
88	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и п олугерметических	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
89	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип PLEXO-86710	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки вы ключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,001	16300,00	--	16	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У9 96 У2	5	505,00	--	2525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемы е с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0, 5 кг	75	66,80	18,10	5010	1358	1717	0,12	9
		м		20,30	3,80	1523	285	95	0,02	2
93	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	33644,00	--	841	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	53341,00	--	533	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
95	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	93270,00	--	3264	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
96	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жи л и сечение 4х1,5 мм2	0,005	52860,00	--	264	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-409-1прим	МОНТАЖ ТРУБ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ГОФ РИРОВАННАЯ Д-20	75	108,60	48,90	8145	3668	3691	0,22	17
		м		39,60	12,20	2970	915	95	0,07	5
98	СПРАЙС ЛИСТ	Трубы поливинилхлор идные до d-50мм	75	8,73	--	655	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 2.5 мм2	75	8,50	0,10	638	8	520	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,30	--	548	--	95	--	--
100	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	19	30,80	7,60	585	144	435	0,13	2
		м		23,20	0,90	441	17	95	0,01	--
101	С11041-82 прим	Сталь полосовая 25х4 мм /ГО СТ 103-76/	0,0152	48400,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			207719				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1459633				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 459 633				
		в т.ч. оборудование	Тенге			153 330				
		Временные здания и сооружения, 2,72 %	Тенге			35 531				
		Итого с временными	Тенге			1 495 164				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	Тенге			9 393				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			5 367				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			13 418				
		Итого с прочими	Тенге			1 523 343				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742..	Тенге			3 895 827				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			77 916				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			3 973 743				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			476 849				
		Итого с НДС	Тенге			4 450 592				
		в т.ч. оборудование	Тенге			447 968				

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"

Нурсейтов П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырабат Құрылыс"

Утешов Р.