Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» марта 2020 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района» Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, ул.Мендигалиева, 30-7.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «19» «марта» 2020г., Подрядная организация - ТОО «Dike», Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова,45,в лице директора - Сейфуллина Марата Бекетовича
Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «19» «марта» 2020г., Технический надзор - ТОО «Стройнадзор». Директор - Жумагулов Мурат Нудеевич. г.Атырау, улица Атамбаева, дом 16 в лице эксперта Кабиева Агыс Айбаровича, №KZ30VJE00006544, KZ57VJE00006543, KZ84VJE00006542 от 18.11.2014г..
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «19» «марта» 2020г., Авторский надзор - ТОО «Байтақ-Арқа» в лице М.Ю .Сызранцева.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области». (Новое строительство)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Индерский район, с.Елтай.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на земельный участок от «08» декабря 2017 года №89 Акима Елтайского сельского округа;

наименование органа вынесшего данное решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №__;

наименование органа вынесшего данное решение

2) Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданное Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 06.05.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи данного талона

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Байтақ-Арқа», №05-17;

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденный Государственным учреждением «Отдел строительства Индерского района Атырауской области», № 05-06-01-12/570 от 28 ноября 2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019 г;

месяц, год

окончание работ: март 2020 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,8;

фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	м	10034			10034
Средний суточный расход воды	м/сут	850			850

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается строительство подземного водопровода врезкой в существующий водовод с установкой водопроводного колодца с отключающей арматурой. Точка подключение водопровода согласно техническим условиям на новые участки в селе Елтай Индерского района Атырауской области, предусматривается от существующих водопроводов D110мм расположенных в колодцах возле домов №1 по ул.№1 мкр. Казахстан-2, №10 по ул. №1 по ул.№1 мкр. Казахстан-2 и колодец №50 в участке НПС с установкой задвижек. Длина водопровода составляет 8,081 км по трассе водовода запроектировано 62 водопроводных колодца, в колодцах установлена запорно-регулирующая арматура для ремонтных работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего: 114 332,00 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажные работы: 97 971,00 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря: 16 361,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего: 100 693,88 тысяч тенге, (**общая сумма подрядной организации: 99 207,60 тыс.тенге, общая сумма технического надзора: 1 265,83 тыс.тенге, общая сумма авторского надзора: 220,46 тыс.тенге**)
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: 84 332,88 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: 16 361,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиям и государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области». принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Б. Имангазиев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Технический надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Авторский надзор Сазгалиев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейдуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети водопроводные)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность по проекту	Количество, протяженность фактически
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водопровод (общая протяженность)	м	8081	8081
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	8081	8081
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	8081	8081
	5)	м		
3	колодцы	шт	62	62
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		

	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		

Заказчик Имангазиев Б.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Сызранцев Михаил Юрьевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«19» март 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dike». Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о. ,с. Жансугуров, Еркенова ,45.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Сейфуллина Марата Бекетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Елтай Индерского района Атырауской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Индерского района Атыраускойобласти» в лице руководителя Имангазиева Б.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Байтак арка» №07-17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Индерского района Атырауской области», №05-06-01-12/570 от 28 ноября 2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь отведенного земельного участка	га	0,86			0,86
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут.	850			850
Общая протяженность водопровода	км	8,081			8,081

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка водопровода в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 d=110х6,6, питьевая общей длиной = 4697 м.п., на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=225х13,4; ПЭ100 SDR17 d=90х5,4, питьевая общей длиной 705 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=180х10,7; ПЭ100 SDR17 d=63х3,8, питьевая общей длиной 675 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=110х6,6;ПЭ100 SDR11 d=25х2,3, питьевая общей длиной 164 м.п. на местах пересечения с грунтовой дорогой устанавливает в футляре из ПЭТ труб d=50х3 по ГОСТ 18599-2001 с установкой колодцев (51 шт.), отключающих устройств (5 шт.- задвижки марки 30ч6бр, Д 100, Ру 1,6 Мпа, 4 шт. – задвижки марки 30ч6бр, Д 50, Ру 1,6 Мпа); прокладка водопровода принята на отметке дна траншеи 2,2 м, водопроводные колодцы, установленные на водоводе, принты из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.-3, выпуск 7, колодцы приняты изжелезобетонных элементов диаметром 1500 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2019;
месяц, год

окончание работ: март 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,8;
фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям данного проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию данного объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Есбол Индерского района Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)) ТОО «Dike»
Сейфуллин Марат Бекетович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"19" март 2020г

Технический надзор - ТОО «Стройнадзор». Директор – Жумагулов Мурат Нудеевич. г.Атырау, улица Атамбаева дом 16

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Кабиева Агыс Айбаровича, №KZ30VJE00006544, KZ57VJE00006543, KZ84VJE00006542 от 18.11.2014г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №31 от 04 мая 2019 года

№ договора и дата

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительство Индерского района Атырауской области», руководитель Имангазиев Бауыржан Ескабилович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Dike» ГСЛ №003282 от 19.12.2003г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сейфуллина Марата Бекетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2019 г;
месяц, год
окончание работ: март 2020 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5,8.
по норме или по проекту организации строительства месяц;
фактически месяц: 10 месяц.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего - 114 332,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ - 97 971,00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 361,00 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
100 693,88 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - 88 332,88 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 16 361,00 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Байтак Арка» 07-17.

Утвержденным (ой) государственном учереждением «Отдел строительства Индерского района Атырауской области » №05-06-01-12/570 от 28 ноября 2017 года и треованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Стройнадзор», директор Жумагулов Мурат Нудеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Кабиев Агыс Айбарович,
№KZ30VJE00006544, KZ57VJE00006543, KZ84VJE00006542 от 18.11.2014г..

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» «марта» 2020 года

Авторский надзор ТОО «Байтақ-арқа» директор --
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Сызранцева М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 38 от 22.05.2019г.
№ договора и дата

по объекту: «**Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в село Елтай Индерского района Атырауской области**»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Индерского района» руководитель Имангазиев Б.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Dike» Лицензия № 003282 от 19.12.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Сейфуллина М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 г.;
месяц, год

окончание работ март 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5,8 месяца;

фактически 10 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Байтақ-арқа» №08-17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Индерского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ТОО «Байтақ-арқа» директор Сызранцев М.Ю.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	207,000	249,45	51636
			Накладные расходы			*38,54*	*7978*
			Сметная прибыль			*18,48*	*3825*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,200	3395,08	21050
			Накладные расходы			*1315,92*	*8159*
			Сметная прибыль			*251,49*	*1559*
3	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	9,965	249,45	2486
			Накладные расходы			*38,54*	*384*
			Сметная прибыль			*18,48*	*184*
4	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,305	3395,08	1036
			Накладные расходы			*1315,92*	*401*
			Сметная прибыль			*251,49*	*77*
5	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,110	625445,88	68799
			Накладные расходы			*251272,07*	*27640*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*5096*
6	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,447	555823,43	1360100
			Накладные расходы			*227893,84*	*557656*
			Сметная прибыль			*41172,11*	*100748*
7	11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	527598,72	83361
			Накладные расходы			*218517,49*	*34526*
			Сметная прибыль			*39081,39*	*6175*
8	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2596	1703,16	4420892
			Сметная прибыль			*126,16*	*327474*
9	13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2471	589,68	1457376
			Сметная прибыль			*43,68*	*107954*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт				
10	53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,660	53356,79	88572
			Накладные расходы			*12744,52*	*21156*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*6561*
11	54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	27311,04	409666
			Сметная прибыль			*2023,04*	*30346*
12	55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	5	41060,52	205303
			Сметная прибыль			*3041,52*	*15208*
13	56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10	3713,04	37130
			Сметная прибыль			*275,04*	*2750*
14	57	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	10	10580,76	105808
			Сметная прибыль			*783,76*	*7838*
15	58	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	20	74248,92	1519133

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5499,92*	*112528*
			ИТОГО:				9832347
			В том числе :				
			Накладные расходы				657900
			Сметная прибыль				728322
			Итого с временными		1,3 %	127821,00	9960168
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	206175,00	10166343
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				10369670
			Понижающий коэффициент		0,100		1036967
			Итого с понижающим коэффициентом				9 332 703,00
			НДС		12 %		1 119 924,36
			Итого с НДС				10 452 627,36

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	**29-03-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			аванс	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	10 452 627,36	9 332 703,00	2 975 303,5						1 119 924,36	10 452 627,36
ИТОГО	10 452 627,36	9 332 703,00	2 975 303,5						1 119 924,36	10 452 627,36

Заказчик: _____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик: _____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	29-03-2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	9 701 925,92	4 428 910,64							531 469,28	4 960 379,92

Заказчик:

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Директор ТОО "Dike"

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019** (наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
март	01.03.2020	31.03.2020

Акт приемки выполненных работ №6

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		В1					
1	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**171,0000**		**13769,39**	**2354565**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**164250**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**25351**
		Итого материалов:				**12706,50**	**2172811**
		Накладные расходы	%	98		941,32	160965
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	201242
		Сметная стоимость:				**15887,56**	**2716773**
		Знаки пожарных гидрантов -17шт					
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**4465,36**	**75911**
		Итого оплата труда:				**3520,11**	**59842**
		Итого эксплуатация машин:				**718,50**	**12215**

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**470,06**	**7991**
		Накладные расходы	%	108		3801,72	64629
		Сметная прибыль	%	8		661,37	11243
		Сметная стоимость:				**8928,44**	**151784**
3	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство**	**м3**	**5,5080**		**41946,04**	**231039**
		Итого оплата труда:				**5262,41**	**28985**
		Итого эксплуатация машин:				**1124,31**	**6193**
		Итого материалов:				**35804,14**	**197209**
		Накладные расходы	%	91		4788,79	26377
		Сметная прибыль	%	8		3738,79	20593
		Сметная стоимость:				**50473,62**	**278009**
4	**2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**39,1000**		**1719,00**	**67213**
		Сметная прибыль	%	8		137,52	5377
		Сметная стоимость:				**1856,52**	**72590**
5	**2401-0201-0329 РСНБ РК 2015 примен.**	**Опознавательный знак ,пункт 1**	**шт.**	**17,0000**		**3689,00**	**62713**
		Сметная прибыль	%	8		295,12	5017
		Сметная стоимость:				**3984,12**	**67730**
6	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**8,0000**		**13878,27**	**111026**

Футляр из трубы стальной электросварной Ду225х13,4 L=18 - 30шт

		Итого оплата труда:				**8882,11**	**71057**
		Итого эксплуатация машин:				**3019,94**	**24160**
		Итого материалов:				**2037,37**	**16299**
		Накладные расходы	%	99		8793,29	70346
		Сметная прибыль	%	8		1813,72	14510
		Сметная стоимость:				**24485,28**	**195882**

РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт

7	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**22,8400**		**38549,79**	**880477**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3436,74**	**78495**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**164**
		Итого материалов:				**35105,85**	**801818**
		Накладные расходы	%	94		3230,54	73785
		Сметная прибыль	%	8		3342,43	76341
		Сметная стоимость:				**45122,75**	**1030604**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**880477**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**880477**
Материалы -			Тенге				**801818**
Всего заработная плата -			Тенге				**78495**
Накладные расходы -			Тенге				**73785**
Накладные НУЧП -			Тенге				**73785**
Сметная прибыль -			Тенге				**76341**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1030604**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**78495**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1030604**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**78495**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3782945**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**388809**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**68082**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**13821**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**3326054**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**396103**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4179048**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**4179048**
Сметная прибыль			Тенге				**486973**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4666021**
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	60658,27	**4726679,27**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	97842,12	**4824521,39**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		96490,43	**4921011,82**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**492101,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			4 428 910,64	
		НДС	Тенге	12 %		531 469,28	
		Итого с НДС	Тенге			4 960 379,92	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ Имангазиев Б.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ Сейфуллин М.Б.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ Кабиев А.А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Байтак-Арка"

_____ Сызранцев М.Ю.

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	**29-03-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	89 505 665,92	11 623 018,60							1 394 762,23	13 017 780,83

Заказчик:

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Директор ТОО "Dike"

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
октябрь	**01.10.2019**	**31.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				В1			
1	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**316,0000**		**530,48**	**167632**
		Итого оплата труда:				**497,67**	**157264**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**8219**
		Итого материалов:				**19,03**	**6013**
		Накладные расходы	%	98		487,72	154118
		Сметная прибыль	%	8		81,46	25740
		Сметная стоимость:				**1099,65**	**347490**
2	**2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКУ DN 15**	**шт.**	**316,0000**		**2694,00**	**851304**
		Сметная прибыль	%	8		215,52	68104
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**919408**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	**145,0000**		**13769,39**	**1996561**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**139277**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**21497**
		Итого материалов:				**12706,50**	**1842442**
		Накладные расходы	%	98		941,32	136491
		Сметная прибыль	%	8		1176,86	170644
		Сметная стоимость:				**15887,56**	**2303697**
4	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Пожарная подставка,крест фланцевый с пожарной подставкой,пожарная подставка тройник фланцевый .Установка**	**кг изделия**	**1086,0000**		**319,68**	**347169**
		Итого оплата труда:				**60,81**	**66044**
		Итого эксплуатация машин:				**2,89**	**3134**
		Итого материалов:				**256,49**	**278548**
		Накладные расходы	%	98		59,60	64723
		Сметная прибыль	%	8		30,34	32951
		Сметная стоимость:				**409,62**	**444843**
5	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**17,0000**		**65519,15**	**1113826**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**32900**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**2866**
		Итого материалов:				**63486,90**	**1079277**
		Накладные расходы	%	99		1915,96	32571
		Сметная прибыль	%	8		5394,81	91712
		Сметная стоимость:				**72829,92**	**1238109**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт					
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,1400**		**10732,74**	**76632**
		Итого оплата труда:				**3174,51**	**22666**
		Итого эксплуатация машин:				**902,00**	**6440**
		Итого материалов:				**7023,13**	**50145**
		Накладные расходы	%	94		2984,04	21306
		Сметная прибыль	%	8		1097,34	7835
		Сметная стоимость:				**14814,12**	**105773**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**128,1930**		**36659,91**	**4699544**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**1650261**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**1089719**
		Итого материалов:				**18732,25**	**2401344**
		Накладные расходы	%	99		12744,52	1633758
		Сметная прибыль	%	8		3952,35	506664
		Сметная стоимость:				**53356,78**	**6839966**
8	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,0540**		**850,81**	**33227**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**10064**
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**758**
		Итого материалов:				**576,14**	**22501**
		Накладные расходы	%	93		239,66	9360
		Сметная прибыль	%	8		87,24	3407
		Сметная стоимость:				**1177,70**	**45994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4809403**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4809403**
Материалы -			Тенге				**2473990**
Всего заработная плата -			Тенге				**1682991**
		Накладные расходы -	Тенге				**1664424**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1664424**
		Сметная прибыль -	Тенге				**517906**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6991733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1682991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6991733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1682991**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9285894**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1621686**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1132633**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**456790**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6531575**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2052328**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11338222**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**11338222**
	Сметная прибыль		Тенге				**907058**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12245280**
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	159188,70	**12404468,70**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	256771,60	**12661240,30**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		253224,81	**12914465,11**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**1291446,51**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**11 623 018,60**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**1 394 762,23**	
		Итого с НДС	Тенге			**13 017 780,83**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	**29-03-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	42 852 627,36	28 928 571,43							3 471 428,57	32 400 000,00
Возврат аванса										8 100 000,00
ИТОГО										24 300 000,00

Заказчик:
_____ **Имангазиев Б.Е.**
(ГУ "Отдел строительства Индерского района")

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
(ТОО "Dike")

Форма 2-В

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Индерского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Dike"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14638,400	249,45	3651553
			Накладные расходы			*38,54*	*564193*
			Сметная прибыль			*18,48*	*270485*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	452,720	3395,08	1537022
			Накладные расходы			*1315,92*	*595745*
			Сметная прибыль			*251,49*	*113853*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	754,550	1475,16	1113086
			Накладные расходы			*571,77*	*431429*
			Сметная прибыль			*109,27*	*82451*
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	8677,400	43,68	379008
			Накладные расходы			*8,48*	*73621*
			Сметная прибыль			*3,24*	*28075*
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы	м3	139,510	249,45	34801
			Накладные расходы			*38,54*	*5377*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2578*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,270	3395,08	14497
			Накладные расходы			*1315,92*	*5619*
			Сметная прибыль			*251,49*	*1074*
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,512	1475,16	2230
			Накладные расходы			*571,77*	*865*
			Сметная прибыль			*109,27*	*165*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17,532	43,68	766
			Накладные расходы			*8,48*	*149*
			Сметная прибыль			*3,24*	*57*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,030	625445,88	3145993
			Накладные расходы			*251272,07*	*1263899*
			Сметная прибыль			*46329,32*	*233037*
10	12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2595,700	1703,16	4420892
			Сметная прибыль			*126,16*	*327474*
11	19	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	23129,28	231293
			Сметная прибыль			*1713,28*	*17133*
12	20	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	10035,36	50177
			Сметная прибыль			*743,36*	*3717*
13	22	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые,DN 25	шт.	150,000	3927,96	589194
			Сметная прибыль			*290,96*	*43644*
14	30	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5,000	2744,28	13721
			Сметная прибыль			*203,28*	*1016*
15	31	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7,000	2677,32	18741

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*198,32*	*1388*
16	32	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Крест сварной проходной диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2,000	2744,28	5489
			Сметная прибыль			*203,28*	*407*
17	33	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,000	2701,08	405162
			Сметная прибыль			*200,08*	*30012*
18	34	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,000	289,44	43416
			Сметная прибыль			*21,44*	*3216*
19	35	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20,000	927,72	18554
			Сметная прибыль			*68,72*	*1374*
20	36	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	2964,60	23717
			Сметная прибыль			*219,60*	*1757*
21	37	2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1100,52	8804
			Сметная прибыль			*81,52*	*652*
22	38	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100,000	2934,36	293436
			Сметная прибыль			*217,36*	*21736*
23	39	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	60,000	1608,12	96487
			Сметная прибыль			*119,12*	*7147*
24	40	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	500,000	1670,76	835380
			Сметная прибыль			*123,76*	*61880*
25	41	2302-0303-7302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	677,16	33858
			Сметная прибыль			*50,16*	*2508*
26	42	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25	шт.	100,000	2243,16	224316
			Сметная прибыль			*166,16*	*16616*
27	46	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий сборосварочных операций	т	0,072	115793,28	8327
			Сметная прибыль			*8577,28*	*617*
28	48	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,400	977267,51	390907
			Накладные расходы			*375643,58*	*150257*
			Сметная прибыль			*72390,19*	*28956*
29	49	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	400,000	7077,24	2830896
			Сметная прибыль			*524,24*	*209696*
30	50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	400,000	2396,82	958728
			Накладные расходы			*1023,95*	*409579*
			Сметная прибыль			*177,54*	*71017*
31	51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	22,000	24485,29	538676
			Накладные расходы			*8793,29*	*193452*
			Сметная прибыль			*1813,72*	*39902*
			Раздел: Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт				
32	52	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,060	14814,12	45331
			Накладные расходы			*2984,04*	*9131*
			Сметная прибыль			*1097,34*	*3358*
33	53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	55,651	53356,79	2969369
			Накладные расходы			*12744,52*	*709248*
			Сметная прибыль			*3952,35*	*219953*
34	54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	100,000	27311,04	2731104
			Сметная прибыль			*2023,04*	*202304*
35	55	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	5,000	41060,52	205303
			Сметная прибыль			*3041,52*	*15208*
36	56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20,000	3713,04	74261
			Сметная прибыль			*275,04*	*5501*
37	57	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20,000	10580,76	211615
			Сметная прибыль			*783,76*	*15675*
38	58	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	16,176	74248,92	1201051
			Сметная прибыль			*5499,92*	*88967*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	59	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20,000	19716,48	394330
			Сметная прибыль			*1460,48*	*29210*
40	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	260,000	1177,70	306202
			Накладные расходы			*239,66*	*62310*
			Сметная прибыль			*87,24*	*22682*
41	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,740	563013,72	416630
			Сметная прибыль			*41704,72*	*30861*
			ИТОГО:				30474323
			В том числе :				
			Накладные расходы				4474874
			Сметная прибыль				2257357
			Итого с временными		1,3 %	396166,00	30873523
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	639019,00	31512605
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				32142857
			Понижающий коэффициент		0,100		3214286
			Итого с понижающим коэффициентом				28 928 571,43
			НДС		12 %		3 471 428,57
			Итого с НДС				32 400 000,00

Заказчик
ГУ" Отдел строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

М.П.

Подрядчик
ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

М.П.

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	**29-03-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	76 487 885,09	30 031 480,12							3 603 777,61	33 635 257,73
Возврат аванса										8 635 257,73
ИТОГО										25 000 000,00

Заказчик:
_____ **Сахипов Б.С.**
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:
_____ **Сейфуллин М.Б.**
Директор ТОО "Dike"

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				31639273
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	411310,55	**32050583,55**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	663447,08	**32714030,63**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		654280,61	**33368311,24**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**3336831,12**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**30 031 480,12**	
		НДС	Тенге	**12 %**		**3 603 777,61**	
		Итого с НДС	Тенге			**33 635 257,73**	

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Сахипов Б.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО"Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**3452,6000**		**192,43**	**664386**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**184819**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**630358**
		Накладные расходы	%	72		38,54	133070
		Сметная прибыль	%	8		18,48	63796
		Сметная стоимость:				**249,45**	**861252**
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**106,9800**		**1827,67**	**195524**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**195524**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	140778
		Сметная прибыль	%	8		251,49	26904
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**363206**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**754,5500**		**794,12**	**599206**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**599206**
		Накладные расходы	%	72		571,77	431429
		Сметная прибыль	%	8		109,27	82451
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**1113086**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**8677,4000**		**31,96**	**277311**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**102252**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**277311**
		Накладные расходы	%	72		8,48	73621
		Сметная прибыль	%	8		3,24	28075
		Сметная стоимость:				**43,68**	**379008**
5	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Доработка грунта под колодцы**	**м3**	**49,8250**		**192,43**	**9588**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**2667**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**9097**
		Накладные расходы	%	72		38,54	1920
		Сметная прибыль	%	8		18,48	921
		Сметная стоимость:				**249,45**	**12429**
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,5250**		**1827,67**	**2787**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**2787**
		Накладные расходы	%	72		1315,92	2007
		Сметная прибыль	%	8		251,49	384
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**5178**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,8880**		**794,12**	**5470**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**5470**
		Накладные расходы	%	72		571,77	3938
		Сметная прибыль	%	8		109,27	753
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**10161**
8	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**79,8680**		**31,96**	**2552**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**941**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**2552**
		Накладные расходы	%	72		8,48	678
		Сметная прибыль	%	8		3,24	258
		Сметная стоимость:				**43,68**	**3488**
				B1			
9	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,4470**		**286757,48**	**701696**
		Итого оплата труда:				**230195,80**	**563289**
		Итого эксплуатация машин:				**75663,32**	**185148**
		Итого материалов:				**2738,16**	**6700**
		Накладные расходы	%	99		227893,84	557656
		Сметная прибыль	%	8		41172,11	100748
		Сметная стоимость:				**555823,43**	**1360100**
10	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1580**		**269999,84**	**42660**
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**34875**
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**10572**
		Итого материалов:				**1716,48**	**271**
		Накладные расходы	%	99		218517,49	34526
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	6175
		Сметная стоимость:				**527598,72**	**83361**
11	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2471,9400**		**546,00**	**1349679**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	107974
		Сметная стоимость:				**589,68**	**1457654**
12	**2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**319,1600**		**127,00**	**40533**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	3243
		Сметная стоимость:				**137,16**	**43776**
13	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Прокладка медного провода**	**км**	**10,0340**		**27127,46**	**272197**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**122020**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**190398**
		Накладные расходы	%	72		8755,67	87854

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**2552**
		Накладные расходы	%	72		8,48	678
		Сметная прибыль	%	8		3,24	258
		Сметная стоимость:				**43,68**	**3488**
				B1			
9	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,4470**		**286757,48**	**701696**
		Итого оплата труда:				**230195,80**	**563289**
		Итого эксплуатация машин:				**75663,32**	**185148**
		Итого материалов:				**2738,16**	**6700**
		Накладные расходы	%	99		227893,84	557656
		Сметная прибыль	%	8		41172,11	100748
		Сметная стоимость:				**555823,43**	**1360100**
10	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1580**		**269999,84**	**42660**
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**34875**
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**10572**
		Итого материалов:				**1716,48**	**271**
		Накладные расходы	%	99		218517,49	34526
		Сметная прибыль	%	8		39081,39	6175
		Сметная стоимость:				**527598,72**	**83361**
11	**2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2471,9400**		**546,00**	**1349679**
		Сметная прибыль	%	8		43,68	107974
		Сметная стоимость:				**589,68**	**1457654**
12	**2301-0501-1502 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**319,1600**		**127,00**	**40533**
		Сметная прибыль	%	8		10,16	3243
		Сметная стоимость:				**137,16**	**43776**
13	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Прокладка медного провода**	**км**	**10,0340**		**27127,46**	**272197**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**122020**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**190398**
		Накладные расходы	%	72		8755,67	87854

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**2304-0905-2303 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые,DN 25**	**шт.**	**166,0000**		**3637,00**	**603742**
		Сметная прибыль	%	8		290,96	48299
		Сметная стоимость:				**3927,96**	**652041**
20	**1122-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник,крест,патрубок,переход,отвод,фланец ,втулка под фланец диаметром 100 мм. Приварка**	**шт**	**620,0000**		**1001,39**	**620863**
		Итого оплата труда:				**877,20**	**543864**
		Итого эксплуатация машин:				**62,64**	**38837**
		Итого материалов:				**61,55**	**38162**
		Накладные расходы	%	99		868,43	538425
		Сметная прибыль	%	8		149,59	92743
		Сметная стоимость:				**2019,41**	**1252031**
21	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы ,втулка под фланец,патрубок ,неразьемное соединение до диаметром 50 мм. Приварка**	**шт**	**488,0000**		**520,38**	**253948**
		Итого оплата труда:				**467,84**	**228306**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**15284**
		Итого материалов:				**21,22**	**10358**
		Накладные расходы	%	99		463,16	226023
		Сметная прибыль	%	8		78,68	38398
		Сметная стоимость:				**1062,23**	**518368**
22	**2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**2541,00**	**12705**
		Сметная прибыль	%	8		203,28	1016
		Сметная стоимость:				**2744,28**	**13721**
23	**2302-0101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**7,0000**		**2479,00**	**17353**
		Сметная прибыль	%	8		198,32	1388
		Сметная стоимость:				**2677,32**	**18741**
24	**2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из стальных труб, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**214,0000**		**2501,00**	**535214**
		Сметная прибыль	%	8		200,08	42817
		Сметная стоимость:				**2701,08**	**578031**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Патрубок из стальных труб, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**268,00**	**2144**
		Сметная прибыль	%	8		21,44	172
		Сметная стоимость:				**289,44**	**2316**
26	**2302-0101-1031 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**859,00**	**8590**
		Сметная прибыль	%	8		68,72	687
		Сметная стоимость:				**927,72**	**9277**
27	**2302-0103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**2717,00**	**54340**
		Сметная прибыль	%	8		217,36	4347
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**58687**
28	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**22,0000**		**1489,00**	**32758**
		Сметная прибыль	%	8		119,12	2621
		Сметная стоимость:				**1608,12**	**35379**
29	**2302-0303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5620,0000**		**1547,00**	**8694140**
		Сметная прибыль	%	8		123,76	695531
		Сметная стоимость:				**1670,76**	**9389671**
30	**2302-0303-7302 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**		**627,00**	**20064**
		Сметная прибыль	%	8		50,16	1605
		Сметная стоимость:				**677,16**	**21669**
31	**2302-0304-2201 РСНБ РК 2015**	**Неразъемное соединение ПЭ-сталь,DN 25**	**шт.**	**216,0000**		**2077,00**	**448632**
		Сметная прибыль	%	8		166,16	35891
		Сметная стоимость:				**2243,16**	**484523**
				Футляр из трубы стальной электросварной Ду225х13,4 L=18 - 30шт			

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1400**		**529233,74**	**74093**
		Итого оплата труда:				**379437,96**	**53121**
		Итого эксплуатация машин:				**176403,70**	**24697**
		Итого материалов:				**25646,04**	**3590**
		Накладные расходы	%	99		375643,58	52590
		Сметная прибыль	%	8		72390,19	10135
		Сметная стоимость:				**977267,51**	**136817**
33	**2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**145,4000**		**6553,00**	**952806**
		Сметная прибыль	%	8		524,24	76224
		Сметная стоимость:				**7077,24**	**1029031**
34	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**140,0000**		**1195,33**	**167346**
		Итого оплата труда:				**1034,29**	**144801**
		Итого эксплуатация машин:				**7,29**	**1021**
		Итого материалов:				**155,83**	**21816**
		Накладные расходы	%	99		1023,95	143353
		Сметная прибыль	%	8		177,54	24856
		Сметная стоимость:				**2396,82**	**335555**
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт					
35	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**93,0000**		**25288,00**	**2351784**
		Сметная прибыль	%	8		2023,04	188143
		Сметная стоимость:				**27311,04**	**2539927**
36	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**6,0000**		**38019,00**	**228114**
		Сметная прибыль	%	8		3041,52	18249
		Сметная стоимость:				**41060,52**	**246363**
37	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**82,0000**		**3438,00**	**281916**
		Сметная прибыль	%	8		275,04	22553
		Сметная стоимость:				**3713,04**	**304469**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**82,0000**		**9797,00**	**803354**
		Сметная прибыль	%	8		783,76	64268
		Сметная стоимость:				**10580,76**	**867622**
39	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**44,7040**		**68749,00**	**3073355**
		Сметная прибыль	%	8		5499,92	245868
		Сметная стоимость:				**74248,92**	**3319224**
40	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**92,0000**		**18256,00**	**1679552**
		Сметная прибыль	%	8		1460,48	134364
		Сметная стоимость:				**19716,48**	**1813916**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8418075**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6738523**
Местные материалы -			Тенге				**6738523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**539082**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7277605**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1679552**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1679552**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134364**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1813916**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9091521**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26448549**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2834762**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1411077**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**372621**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22202710**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2847074**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**29295623**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**29295623**
Сметная прибыль			Тенге				**2343650**

Утверждена приказом Министра
Национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г.№229
Приложение 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2020г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 18	**29-03-2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области	4 741 546,00	4 233 523,21							508 022,79	4 741 546,00

Заказчик:

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

Подрядчик:

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Директор ТОО "Dike"

Подрядчик **ТОО "Dike"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **125/1 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Елтай Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Водоснабжение в селе Елтай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 29-03-2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
февраль	01.02.2020	29.02.2020

Акт приемки выполненных работ №5

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы из сборного железобетона Ду1500 - 104шт, Ду2000 - 8шт					
1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**220,9460**		**850,81**	**187982**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**56936**
		Итого эксплуатация машин:				**19,42**	**4290**
		Итого материалов:				**576,14**	**127296**
		Накладные расходы	%	93		239,66	52951
		Сметная прибыль	%	8		87,24	19275
		Сметная стоимость:				**1177,70**	**260208**
2	**1146-0302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий**	**отверст.**	**224,0000**		**1935,86**	**433632**
		Итого оплата труда:				**1522,25**	**340983**
		Итого эксплуатация машин:				**787,48**	**176396**
		Накладные расходы	%	84		1278,69	286426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		257,16	57605
		Сметная стоимость:				**3471,71**	**777663**
3	**1146-0303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном В12,5**	**м3**	**1,2000**		**110803,87**	**132965**
		Итого оплата труда:				**56607,60**	**67929**
		Итого эксплуатация машин:				**1046,61**	**1256**
		Итого материалов:				**53638,86**	**64367**
		Накладные расходы	%	84		47550,38	57060
		Сметная прибыль	%	8		12668,34	15202
		Сметная стоимость:				**171022,60**	**205227**
4	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка а/цементным раствором**	**м3**	**1,8000**		**106583,49**	**191850**
		Итого оплата труда:				**70286,23**	**126515**
		Итого эксплуатация машин:				**1124,64**	**2024**
		Итого материалов:				**35698,51**	**64257**
		Накладные расходы	%	84		59040,43	106273
		Сметная прибыль	%	8		13249,91	23850
		Сметная стоимость:				**178873,84**	**321973**
5	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**	**т**	**1,2200**		**521309,00**	**635997**
		Сметная прибыль	%	8		41704,72	50880
		Сметная стоимость:				**563013,72**	**686877**
6	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**41,0000**		**38549,79**	**1580541**
		Итого оплата труда:				**3436,74**	**140906**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**295**
		Итого материалов:				**35105,85**	**1439340**
		Накладные расходы	%	94		3230,54	132452
		Сметная прибыль	%	8		3342,43	137039
		Сметная стоимость:				**45122,75**	**1850033**
7	**1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,4650**		**162806,78**	**75705**
		Итого оплата труда:				**81540,98**	**37917**
		Итого эксплуатация машин:				**37272,75**	**17332**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**56827,03**	**26425**
		Накладные расходы	%	99		80725,57	37537
		Сметная прибыль	%	8		19482,59	9059
		Сметная стоимость:				**263014,93**	**122302**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3238673**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2602676**
Материалы -			Тенге				**1721685**
Всего заработная плата -			Тенге				**771187**
		Накладные расходы -	Тенге				**672699**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**672699**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262030**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3537406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**771187**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**635997**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**635997**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50880**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**686877**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4224282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**771187**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3238673**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**679398**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**201594**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**91789**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2357682**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**672699**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3911373**
Накладные расходы II уровня			Тенге				0
ИТОГО по смете:			Тенге				**4460173**
		Итого с временными	Тенге	**1,3 %**	57982,25	**4518155,25**	
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**2,07 %**	93525,81	**4611681,06**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге		92233,62	**4703914,68**	
		Понижающий коэффициент	Тенге	**0,100**		**470391,47**	
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			**4 233 523,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС	Тенге	**12 %**		**508 022,79**	
		Итого с НДС	Тенге			**4 741 546,00**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства Индерского района"

_____ **Имангазиев Б.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Dike"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

Инженер по техническому надзору ТОО "Стройнадзор"

_____ **Кабиев А.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Сызранцев М.Ю.**