Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» Ноября 2019 года

Заказчик ГУ " Отдел строительства г. Талдыкорган" в лице руководителя Телеубаева Ж.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии *«20» ноября 2019 г. ТОО «Dike» Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров, ул. Еркенова дом №45 в лице директора Сейфуллина М. Б.*
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «20» ноября 2019 г. ТОО «МузТау» в лице директора Кошенова Г.М.в лице эксперта технического надзора Сарыбаева Д.К. Аттестат эксперта № KZ76VJE00010566 от 29.12.2014г., Аттестат эксперта KZ17VJE00028312 от 27.06.2017 г., Аттестат эксперта KZ87VJE00028313 от 27.06.2017 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *«20» ноября 2019 г. ТОО «Арлан-жоба курылыс» в лице директора Ан В.Д., в лице авторского надзора Оспанов А.Ч.*
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство инженерно - коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г. Талдыкорган Алматинской области»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Алматинская область, г. Талдыкорган Юго-Западный жилой район*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 19.02.2015 года №4-146 Акимат г.Талдыкорган;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ " Отдел строительства г. Талдыкорган", от 22.06.2016 года №KZ45REA00028965*

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО* «Арлан-жоба курылыс» №2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО *«Арлан-жоба курылыс» №01140 от 21.03.2007г., Рабочий проект ГУ Отдел строительства г.Талдыкорган, №5 от 19.012016г;*

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24.06.2016;

месяц, год

окончание работ 20.11.2019;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;
фактически, год:3 года, 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	м	670	н/у	536	н/у
Канализация	м	272	н/у	472	н/у
Телефонизация	м	546	н/у	482	н/у
Электричество	м	2750	н/у	2402	н/у
Теплотрасса	м	386	н/у	304	н/у
Газоснабжения	м	1352	н/у	436	н/у

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	н/у	н/у
В том числе подземной части	$м^3$	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: На *обьекте предусмотренный площадки для отдыха и домашних работ жильцов дома, озелененные и оборудованные малыми архитектурными формами, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, а также стоянки для автомобилей.*

Проезды, обеспечивающие удобный подъезд к дому как жильцам, так и автотранспорту специализированных служб, предусматриваются асфальтобетонными, пешеходными дорожками и подходы из штучного материала (брусчатка). На объекте предусмотрено благоприятный уклон местности что позволяет решить вертикальную планировку с учетом обеспечения отвода поверхностных вод с территории участка самостоятельным путем. А также посадка деревьев лиственных и хвойных пород, посадка кустарников, устройства газона и прокладка новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и газоснабжения.

Подземная тепловая сеть проложено в непроходных лотковых железобетонных каналах типа КЛ по опорным подушкам по серии 3.006.1-2/87.

Сети наружного хозяиственно-питевого водопровода выполнено из пластиковых водопроводных труб. По причине не достаточного напора для подачи воды в высотные 64,168 и 159 квартирных домов выполнено строительство насосной станции. Насосная станция позволяет регулировать производительность в соответствие с уровнем потребления и поддерживать постоянное давления путем подключения и отключения необходимого количество насосов и плавного изменения частоты вращения работающих насосов.

Сточные воды самотеком поступают в существующие городские сети канализации.

Сети телефонизации проложенный с помощью прокладки бронированного оптического кабеля ОКБ-12,24 магистрального в устройстве одноотверстной телефонной канализации от существующего оптического распределительного

шкафа (ОРШ-25/31) до каждого дома с установкой железобетонных смотровых устройств типоразмера ККС-3.

Электроснабжения выполнено прокладкой кабелей марки АПВБбШв. Питание и управление светильниками наружного освещения предусмотрено от блока БАУО установленного в электрошитовой жилых домов.

Газоснабжения выполнено путем установки групповой резервуарной установки подводящие газопровод до жилых домов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *199850,94* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *182396,1* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *69310,517* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *188574039,44* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *173276294,24* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *69310.517* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство инженерно - коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г. Талдыкорган Алматинской области» принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Телеубаев Жандос Оспанбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Сарыбаев Даниял Каматханович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Оспанов Аскар Чокербекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сейфуллин Марат Бекетович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена приказом Председателя
Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.№170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436
Наименование строительства: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		40	18.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2016 г.)без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области. 1 этап финансирования.	82 302 645	8 025 874	26 324 302	2 875 106	0	257 125	0	39 403	963 105	8 988 979
ИТОГО	82 302 645	8 025 874	26 324 302	2 875 106	0	257 125	0	39 403	963 105	8 988 979

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
Шаяхметов А. К _____

Технадзор:
ТОО "МузТау"
Айнакулов К.С._____

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б._____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области»

Акт 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года по объекту:
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Наружные сети газоснабжения								
		Раздел.ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД								
16	Е1-14-12	Разработка грунта 4 группы траншейными роторными экскаваторами,при ширине траншеи 1,8 м,глубиной до 1,4 м траншей глубиной св.2,0 до 2,5	1406,01	41,82	41,82	58800	58800	6190	-	-
				-	4,54	-	6381	97	0,01363	19
		м3 грунта								
17	Е1-162-10	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	51,99	976,5	-	50768	-	57368	5,23	272
				976,5	-	50768	-	113	-	-
		м3 грунта								

18	Е1-16-16	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	274,8	43,14 ------ 1,29	41,79 ------ 12,24	11856 ------ 354	11485 ------ 3362	3605 ------ 97	0,00895 ------ 0,0434	2 ------ 12
19	П7-10-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных,перевозимых автомобилями-самосвалами/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1 *т*	549,6	81,5 ------ 16,30	- ------ -	44792 ------ 8958	- ------ -	8958 ------ 100	- ------ 0,03423	- ------ 19
20	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 группы до 5 м *м3 грунта*	1093,5	7,57 ------ -	7,57 ------ 2,46	8281 ------ -	8281 ------ 2689	2608 ------ 97	- ------ 0,00942	- ------ 10
21	Е1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м *м3 грунта*	1093,5	3,28 ------ -	3,28 ------ 1,06	3587 ------ -	3587 ------ 1164	1130 ------ 97	- ------ 0,00408	- ------ 4
22	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы *м3 грунта*	364,5	167,18 ------ 167,18	- ------ -	60937 ------ 60937	- ------ -	68859 ------ 113	1,21 ------ -	441 ------ -
23	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	274,8	777 ------ 153,68	152,52 ------ 57,15	213520 ------ 42231	41912 ------ 15705	75317 ------ 130	1,02 ------ 0,279	280 ------ 77
24	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного*	1093,5	25,65 ------ 20,27	5,38 ------ -	28044 ------ 22162	5879 ------ -	21500 ------ 97	0,129 ------ -	141 ------ -

грунта

Трубопровод

25	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	0,539	121367,16	49858,78	65417	26874	56238	336	181
				------	------	------	------	------	------	------
				61425	18834,75	33108	10152	130	91,99	50
		км трубопровода								
26	Е22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с пневматическим испытанием	0,094	123549,87	51496,99	11614	4841	9939	337	32
				------	------	------	------	------	------	------
				61875	19453,5	5816	1829	130	95,01	9
		км трубопровода								
27	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	0,089	129222,58	54072,58	11501	4812	9835	352	31
				------	------	------	------	------	------	------
				64575	20425,5	5747	1818	130	99,76	9
		км трубопровода								
28	Е22-8-4	Укладка стальных футляров диаметром 125 мм прим.	0,0369	82893,01	12499,51	3059	461	3076	328	12
				------	------	------	------	------	------	------
		км трубопровода		59400	4722,75	2192	174	130	23,06	1
29	Е22-8-6	Укладка стальных футляров диаметром 200 мм прим	0,06	154891,68	66009,8	9294	3961	7420	376	23
				------	------	------	------	------	------	------
		км трубопровода		70200	24936,75	4212	1496	130	121,79	7
30	Е16-29-2	Вычитается позиция;Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	36,9	-11,13	-	-411	-	-505	0,0501	-2
				------	------	------	------	------	------	------
				-10,69	-	-394	-	128	-	-
		м трубопровода								

31	Е16-29-3	Вычитается позиция;Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм *м трубопровода*	60	-11,76 ------ -10,69	- ------ -	-705 ------ -641	- ------ -	-821 ------ 128	0,0501 ------ -	-3 ------ -
32	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	41	473,47 ------ 254,25	39,24 ------ 15,75	19412 ------ 10424	1609 ------ 646	14170 ------ 128	1,47 ------ 0,07	60 ------ 3
33	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 ------ 254,25	39,24 ------ 15,75	1894 ------ 1017	157 ------ 63	1382 ------ 128	1,47 ------ 0,07	6 ------ -
34	Е24-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм *конденсатосборник или затвор*	4	1984,31 ------ 688,5	371,27 ------ 139,5	7937 ------ 2754	1485 ------ 558	4306 ------ 130	3,95 ------ 0,69	16 ------ 3
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
35	Е25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,722	211139,21 ------ 18225	171127,46 ------ 23166,64	152443 ------ 13158	123554 ------ 16726	35862 ------ 120	97 ------ 91,05	70 ------ 66

		км трубопровода							
36	Е25-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2 трубопровода (первичный пуск газа) *км трубопровода*	0,722	89362,54 ------ 18697,5	66943,54 ------ 11383,58	64520 ------ 13500	48333 ------ 8219	26062 ------ 120	103 ------ 39,57	74 ------ 29
37	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *стык*	168	1313,35 ------ 204,75	875,72 ------ 330,75	220643 ------ 34398	147121 ------ 55566	107957 ------ 120	0,96 ------ 2,12	161 ------ 356
38	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,539	217441,03 ------ 30600	28558,15 ------ 10788,75	117201 ------ 16493	15393 ------ 5815	29001 ------ 130	173 ------ 52,69	93 ------ 28
39	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,097	279169,46 ------ 33525	31834,58 ------ 12026,25	27079 ------ 3252	3088 ------ 1167	5744 ------ 130	191 ------ 58,73	19 ------ 6
40	Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,089	367004,63 ------ 34200	32537 ------ 12291,75	32663 ------ 3044	2896 ------ 1094	5379 ------ 130	196 ------ 60,03	17 ------ 5

РАЗДЕЛ. РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА

ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ

41	Ц6-72-3	Испытание на газовую плотность резервуаров *комплект*	1	86528 --- 76730	3502 --- 119	86528 --- 76730	3502 --- 119	69158 --- 90	414 --- 0,697	414 --- 1
		На Наружные сети водоснабжения и канализации								
		РАЗДЕЛ. Водоснабжение (-В1/В1.1-)								
1	Е1-14-12	Разработка грунта 4 группы траншейными роторными экскаваторами,при ширине траншеи 1,8 м,глубиной до 1,4 м траншей св. 2,0 м до 2,5 м т.ч. п.3.43: *м3 грунта*	1499,33	41,82 --- -	41,82 --- 4,54	62703 --- -	62703 --- 6805	6601 --- 97	- --- 0,01363	- --- 20
2	Е1-162-10	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м *м3 грунта*	43,28	976,5 --- 976,5	- --- -	42263 --- 42263	- --- -	47757 --- 113	5,23 --- -	226 --- -
		Трубопровод								
3	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0815	154891,68 --- 70200	66009,8 --- 24936,7 5	12624 --- 5721	5380 --- 2032	10080 --- 130	376 --- 121,79	31 --- 10
4	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,2353	70153,47 --- 48825	10674,9 7 --- 4032	16507 --- 11489	2512 --- 949	16168 --- 130	270 --- 19,69	64 --- 5
5	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,016	64249,36 --- 45900	8122,48 --- 3069	1028 --- 734	130 --- 49	1019 --- 130	254 --- 14,99	4 --- -

		км трубопровода								
6	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1009	64249,36	8122,48	6483	820	6423	254	26
				---	---	---	---	---	---	---
				45900	3069	4631	310	130	14,99	2
		км трубопровода								
7	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,2306	62566,88	6788,5	14428	1565	14461	253	58
				---	---	---	---	---	---	---
				45675	2565	10533	591	130	12,52	3
		км трубопровода								
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	6,4	264,48	3,96	1693	25	440	0,297	2
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	1,49	334	10	128	0,0073	-
		м трубопровода								
9	Е22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,085	1208806,68	131084,68	102749	11142	7247	90,4	8
				---	---	---	---	---	---	---
				16065	49518	1366	4209	130	241,85	21
		км трубопровода								
10	Е22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0815	885785,66	99484,16	72192	8108	5364	71,8	6
				---	---	---	---	---	---	---
				13050	37581,75	1064	3063	130	183,54	15
		км трубопровода								
11	Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,2353	367004,63	32537	86356	7656	14221	196	46
				---	---	---	---	---	---	---
				34200	12291,75	8047	2892	130	60,03	14

		диаметром 100 мм *км трубопровода*								
12	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,016	279169,46 --- 33525	31834,58 --- 12026,25	4467 --- 536	509 --- 192	947 --- 130	191 --- 58,73	3 --- 1
13	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм *км трубопровода*	0,1009	279169,46 --- 33525	31834,58 --- 12026,25	28168 --- 3383	3212 --- 1213	5975 --- 130	191 --- 58,73	19 --- 6
14	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,21062	217441,03 --- 30600	28558,15 --- 10788,75	45797 --- 6445	6015 --- 2272	11332 --- 130	173 --- 52,69	36 --- 11
15	Е22-8-9	Укладка стальных футляров диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,085	243707,18 --- 115425	102058,18 --- 38553,75	20715 --- 9811	8675 --- 3277	17015 --- 130	615 --- 188,29	52 --- 16
		Всего прямые затраты				**1 828 847** --- **507 619**	**681 275** --- **171 567**			**2 921** --- **838**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				639 948				
		Накладные расходы, тенге				794 788				
		- заработная плата, тенге				119 219				
		- трудоемкость, чел-ч				397				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	157 418
Всего	**2 781 053**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	33 373
- сметная заработная плата, тенге	4 706
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	21 277
- сметная заработная плата, тенге	9 787
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28 144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 259
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 875 106**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,73677)	**7 868 504**
- материалы, тенге	1 751 390
- сметная заработная плата, тенге	2 332 549
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4 243
Налог (2 %)	157 370
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 025 874**

НДС (12 %)	963 105
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 988 979**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдела строительства города Талдыкоргана» _____ **Шаяхметов А.К.**

Технадзор:
ТОО «МузТау» _____ **Айнакулов К.С**

Подрядчик:
Директор ТОО «Dike» _____ **Сейфуллин М.Б.**

Проверено по смете
Мухаметінанов М.

204

Счет-фактура № 15 от 29 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030840016436, Республика Казахстан, Алматинская область, Каратальский р-н, г.Уштобе проспект Абылай хана, дом № 30 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0019467, от 17.07.2013
БИК поставщика: KZ69914012203KZ00008J, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 40 от 18.06.2016 г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 030840016436, Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область Каратальский р-н, г.Уштобе, проспект Абылай хана, дом № 30
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140008504, ГУ"Отдел строительства г.Талдыкоргана",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган ул.Абая, дом № 241
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ"Отдел строительства г.Талдыкоргана"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241
БИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Стр-во инженерно-комм. сетей и и благ-во к 159,168,64 кварт. жилым домам в г. Талдыкорган Алматин.обл.	шт	1	47 601 487,00	47 601 487,00	12%	5 712 179,00	53 313 666,00		
Всего по счету:					**47 601 487,00**		**5 712 179,00**	**53 313 666,00**		

Руководитель:
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

004-032 тек
30 000.000

Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2013г №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504

Подрядчик: ТОО "DIKE" БИН 030840016436

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159,168,64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов	Источник финансирования код	Организацонно-правовая форма наимено-вание	Организацонно-правовая форма код
		40	18.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2016 г.) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобре-тение матери-алов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159,168,64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области	**53 313 666**	**47 601 488**							**5 712 178**	**53 313 666**
Итого	**53 313 666**	**47 601 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 712 178**	**53 313 666**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"
Шаяхметов А. К.

Тех. Надзор:
ТОО "МузТау"
Айнакулов К. С.

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М. Б.