**Заказчик - ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»**
**Форма 2В**
**Подрядчик - ТОО « Dike »**

# А К Т №1

**Приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года по объекту:**

**"Строительство инженерно-комуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области"**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение | | | | | | | | | | |
| 1 | С151601-330-6 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 км | 0,19 | 449348 | - | 85376 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | Прайс лист | Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-70-70/120 шт | 4 | 2087,96 | - | 8352 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3 | С151610-802 Изм. и доп. вып. 22 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 100 шт. | 0,12 | 3669 | - | 440 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | С151610-800 Изм. и доп. вып. 22 | Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 | 0,04 | 1924 | - | 77 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 шт. | | | | | | | | |
| 5 | С143006-6<br>Изм. и<br>доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,756 | 9720<br>- | -<br>- | 7348<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 6 | С130806-85<br>Изм. и<br>доп.вып.16<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 7,028 | 968<br>- | -<br>- | 6803<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 7 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700<br>- | -<br>- | 1473<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628<br>- | -<br>- | 19<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253<br>- | -<br>- | 506<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 10 | С151601-490<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>20 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,055 | 79592<br>- | -<br>- | 4378<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | км | | | | | | | | |
| 11 | С143006-6<br>Изм. и<br>доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,192 | 9720<br>- | -<br>- | 1866<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 12 | С130806-25<br>Изм. и<br>доп.вып.9<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-2<br>004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 9,4 | 562<br>- | -<br>- | 5283<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 2 | 505<br>- | -<br>- | 1010<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | С Прайс<br>лист | -Светильник NTV V125 | 2 | 2801,13<br>- | -<br>- | 5602<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые | 2 | 619 | - | 1238 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 1,6 | 168 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм | 0,2 | 509 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,009 | 32123 | - | 289 | - | - | - | - |
| | | км | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,4 | 4530 | - | 1812 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим | 6 | 398,34 | - | 2390 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Дом-1 (168 кв.) Блок Б (ВРУ-2), 2 кабеля | | | | | | | | |
| 21 | С151601-3306 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,24 | 449348 | - | 107844 | - | - | - | - |
| | | км | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-70-70/120 | 4 | 2087,96 | - | 8352 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С151610-801 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81 | 0,12 | 2529 | - | 303 | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С151610-799 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81 | 0,04 | 1389 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | С143006-6 | -Кирпич керамический одинарный | 1,044 | 9720 | - | 10148 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.19 | рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 26 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 7,028 | 968 - | - - | 6803 - | - - | - - | - - | - - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 27 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700 - | - - | 1473 - | - - | - - | - - | - - |
| | | т | | | | | | | | |
| 28 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 - | - - | 19 - | - - | - - | - - | - - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 - | - - | 506 - | - - | - - | - - | - - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 30 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые АВВбШв 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 79592 - | - - | 3980 - | - - | - - | - - | - - |
| | | км | | | | | | | | |
| 31 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,176 | 9720 - | - - | 1711 - | - - | - - | - - | - - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 32 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80x4 мм | 9,4 | 562 - | - - | 5283 - | - - | - - | - - | - - |
| | | м | | | | | | | | |
| 33 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 2 | 505 - | - - | 1010 - | - - | - - | - - | - - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125 | 2 | 2801,13 - | - - | 5602 - | - - | - - | - - | - - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 2 | 619 - | - - | 1238 - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 1,6 | 168 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм | 0,2 | 509 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 38 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,009 | 32123 | - | 289 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 39 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,4 | 4530 | - | 1812 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим | 6 | 398,34 | - | 2390 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Дом-1 (168 кв.) Блок В (ВРУ-3), 2 кабеля | | | | | | | | |
| 41 | С151601-330 4 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х50+1х35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012 | 0,155 | 312873 | - | 48495 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 42 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-25/50 | 2 | 1712,78 | - | 3426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | С151610-800 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 | 0,06 | 1924 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | | | | | | | |
| 44 | С151610-799 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81 | 0,02 | 1389 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | | | | | | | |
| 45 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,968 | 9720 | - | 9409 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 46 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 7,028 | 968 | - | 6803 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 47 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700 | - | 1473 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 50 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 79592 | - | 3980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 51 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,176 | 9720 | - | 1711 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 52 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 9,4 | 562 | - | 5283 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 53 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 2 | 505 | - | 1010 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125 | 2 | 2801,13 | - | 5602 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 55 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 2 | 619 | - | 1238 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | С130806-20 | -Трубы стальные сварные | 1,6 | 168 | - | 269 | - | - | - | - |

247

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм м | 0,2 | 509<br>- | -<br>- | 102<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км | 0,009 | 32123<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,4 | 4530<br>- | -<br>- | 1812<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим шт | 6 | 398,34<br>- | -<br>- | 2390<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 387782 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 20129 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 20129 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 286660 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 286660 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 17200 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 303859 | - | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42105 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4420 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 37685 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2526 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44632 | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 38888 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 38888 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2333 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41221 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 409841 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Кабельные линии 0,4кВ 159 квартирный дом

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дом-2 (159 кв.) Блок А (ВРУ-1), 2 кабеля | | | | | | | | |
| 61 | Прайс лист | -Кабель алюминиевыми жилами 3х150+1х95 мм2 | 620 | 1959 | - | 1214580 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 62 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-150/240 | 4 | 2773,08 | - | 11092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | С151610-802 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 | 0,04 | 3669 | - | 147 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | | | | | | | |
| 64 | С151610-804 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81 | 0,12 | 5308 | - | 637 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100 шт. | | | | | | | | |
| 65 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 3,204 | 9720 | - | 31143 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 66 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 7,028 | 968 | - | 6803 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 67 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700 | - | 1473 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 68 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 70 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,075 | 79592 | - | 5969 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 71 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,336 | 9720 | - | 3266 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

206

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт<br>Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 72 | С130806-25<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм<br>м | 9,4 | 562<br>- | -<br>- | 5283<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2<br>шт | 2 | 505<br>- | -<br>- | 1010<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125<br>шт | 2 | 2801,13<br>- | -<br>- | 5602<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/<br>шт | 2 | 619<br>- | -<br>- | 1238<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С130806-20<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм<br>м | 1,6 | 168<br>- | -<br>- | 269<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С130806-13<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм<br>м | 0,2 | 509<br>- | -<br>- | 102<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С151601-341<br>Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>км | 0,009 | 32123<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С143001-6<br>Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010<br>м3 | 0,4 | 4530<br>- | -<br>- | 1812<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим<br>шт | 6 | 398,34<br>- | -<br>- | 2390<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 1293630<br>- | -<br>- | | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1225672 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1225672 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 17283 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 17283 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1037 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 18320 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 37713 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1473 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 36240 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2263 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 39976 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 12963 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12963 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 778 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13740 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1297708 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. Кабельные линии 0,4кВ 159 квартирный дом

Дом-2 (159 кв.) Блок Б (ВРУ-2), 2 кабеля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Прайс лист | -Кабель алюминиевыми жилами 3x150+1x95 мм2 | 540 | 1959 | - | 1057860 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 82 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-70/120 | 4 | 2087,96 | - | 8352 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 83 | С151610-801 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 | 0,04 | 2529 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100 шт. | | | | | | | |
| 84 | С151610-803 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81 | 0,12 | 4631 | - | 556 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 100 шт. | | | | | | | |
| 85 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012 | 2,736 | 9720 | - | 26594 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000шт | | | | | | | |
| 86 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | 7,028 | 968 | - | 6803 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 87 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700 | - | 1473 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 88 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 89 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 90 | С151601-490 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 79592 | - | 3980 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 20 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 91 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,16 | 9720 | - | 1555 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 92 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 9,4 | 562 | - | 5283 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 93 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 2 | 505 | - | 1010 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125 | 2 | 2801,13 | - | 5602 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 2 | 619 | - | 1238 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 96 | С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 1,6 | 168 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм<br>м | 0,2 | 509<br>- | -<br>- | 102<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>км | 0,009 | 32123<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010<br>м3 | 0,4 | 4530<br>- | -<br>- | 1812<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим<br>шт | 6 | 398,34<br>- | -<br>- | 2390<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дом-2 (159 кв.) Блок В (ВРУ-3), 2 кабеля | | | | | | | | |
| 101 | С151601-330 5 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012<br>км | 0,235 | 365183<br>- | -<br>- | 85818<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-70-70/120<br>шт | 2 | 2087,96<br>- | -<br>- | 4176<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С151610-801 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81<br>100 шт. | 0,06 | 2529<br>- | -<br>- | 152<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С151610-799 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81<br>100 шт. | 0,02 | 1389<br>- | -<br>- | 28<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 1,544 | 9720<br>- | -<br>- | 15008<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 7,028 | 968<br>- | -<br>- | 6803<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,001 | 736700 | - | 737 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 108 | С143008-111 | -Глина | 0,015 | 628 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 109 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 1 | 253 | - | 253 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 110 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 79592 | - | 3980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 111 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,16 | 9720 | - | 1555 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 112 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 9,4 | 562 | - | 5283 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 113 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 2 | 505 | - | 1010 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 114 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125 | 2 | 2801,13 | - | 5602 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 115 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 2 | 619 | - | 1238 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 1,6 | 168 | - | 269 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 117 | С130806-13 Изм. и | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой | 0,2 | 509 | - | 102 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм<br>м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>км | 0,009 | 32123<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010<br>м3 | 0,4 | 4530<br>- | -<br>- | 1812<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим<br>шт | 6 | 398,34<br>- | -<br>- | 2390<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дом-3 (64 кв.) 2 кабеля | | | | | | | | |
| 121 | Прайс лист | -Кабель алюминиевыми жилами 3х150+1х95 мм2<br>м | 420 | 1959<br>- | -<br>- | 822780<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | Прайс лист | -Муфта концевая внутренней установки 4 Кв (Н)ТП-1-150/240<br>шт | 2 | 2773,08<br>- | -<br>- | 5546<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | С151610-802 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81<br>100 шт. | 0,04 | 3669<br>- | -<br>- | 147<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | С151610-804 Изм. и доп. вып. 22 | -Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81<br>100 шт. | 0,12 | 5308<br>- | -<br>- | 637<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 2,064 | 9720<br>- | -<br>- | 20062<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 7,028 | 968<br>- | -<br>- | 6803<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 127 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/<br>т | 0,002 | 736700<br>- | -<br>- | 1473<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | |
| 130 | С151601-490 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,07 | 79592 | - | 5571 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 131 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,328 | 9720 | - | 3188 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Опора металлическая наружного освещения | | | | | | | | |
| 132 | С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм | 14,1 | 562 | - | 7924 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 133 | С151803-55 | -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 3 | 505 | - | 1515 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 134 | С Прайс лист | -Светильник NTV V125 | 3 | 2801,13 | - | 8403 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 135 | С151706-84 | -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | 3 | 619 | - | 1857 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 136 | С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | 2,4 | 168 | - | 403 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 137 | С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм | 0,3 | 509 | - | 153 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 138 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км | 0,0135 | 32123 | - | 434 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 22 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,6 | 4530 | - | 2718 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | СПрайс лист | -Ответвительный сжим шт | 9 | 398,34 | - | 3585 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2156032 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1898714 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1898714 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 137822 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 137822 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 8269 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 146091 | - | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 78035 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3684 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 74351 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4682 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 82717 | - | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41461 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41461 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2488 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 43949 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2171471 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Насосная станция | | | | | | | | |
| 141 | С151601-326 9 Изм. и доп. вып. 20 | -Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012 км | 0,35 | 101331 | - | 35466 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт | 1,788 | 9720 | - | 17379 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | С130806-85 Изм. и | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего | 7,028 | 968 | - | 6803 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Оборудование кабельного ввода | | | | | | | | |
| 144 | С11011-1028 | -Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/ | 0,002 | 736700 | - | 1473 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 145 | С143008-111 | -Глина | 0,03 | 628 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 146 | С130802-1 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | 2 | 253 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 61647 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 35466 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 35466 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2128 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 37594 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18872 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1473 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 17398 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1132 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20004 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7309 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7309 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 439 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 7748 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 65345 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. Железобетонные конструкции | | | | | | | | |
| | | Лотки | | | | | | | | |
| 147 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 33,35 | 17700 | - | 590295 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 148 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 | 15,9 | 16700 | - | 265530 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3<br>м3 | | | | | | | | |
| 149 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2<br>м3 | 28,35 | 17000<br>- | -<br>- | 481950<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 150 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2<br>м3 | 6,51 | 17300<br>- | -<br>- | 112623<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Компенсаторная ниша 90х60 1 шт | | | | | | | | |
| 151 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3<br>м3 | 0,28 | 17700<br>- | -<br>- | 4956<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 152 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3<br>м3 | 4 | 16700<br>- | -<br>- | 66800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3<br>м3 | 1,87 | 18700<br>- | -<br>- | 34969<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | С143015-31 | -Ригели, прогоны и балки для | 0,2 | 15000 | - | 3000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | м3 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,36974 | 9720 | - | 3594 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Компенсаторная ниша 90х45 2 шт | | | | | | | | |
| 156 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 0,44 | 17700 | - | 7788 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 6,96 | 16700 | - | 116232 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 3,56 | 18700 | - | 66572 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | С143015-31 | -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 0,4 | 15000 | - | 6000 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,73948 | 9720 | - | 7188 | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Компенсаторная ниша 90х30 1 шт | | | | | | | | |
| 161 | С143018-140 | -Лотки каналов и тоннелей для | 1,235 | 17700 | - | 21860 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 162 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 0,32 | 17300 | - | 5536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 163 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 0,04 | 18700 | - | 748 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 164 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,171 | 9720 | - | 1662 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Угол поворота 90х60 1 шт | | | | | | | | |
| 165 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 | 1 | 16700 | - | 16700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 166 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 | 0,35 | 17000 | - | 5950 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 167 | С143018-70 | -Конструкции и детали | 0,4 | 18700 | - | 7480 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | С143015-31 | -Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3 | 0,05 | 15000 | - | 750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт | 0,17784 | 9720 | - | 1729 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Угол поворота 60х30 1 шт | | | | | | | | |
| 170 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 м3 | 0,58 | 16700 | - | 9686 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3 | 0,32 | 17300 | - | 5536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт | 0,08892 | 9720 | - | 864 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1845997 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1845997 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1845997 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 110760 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1956757 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1956757 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Монолитный участок УМ1 4 шт | | | | | | | | |
| 173 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,006 | 65000 - | - - | 390 - | - - | - - | - - | - - |
| 174 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,118 | 65900 - | - - | 7776 - | - - | - - | - - | - - |
| 175 | С11011-4883 Изм. и доп.вып.19 | -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т | 0,128 | 57137 - | - - | 7314 - | - - | - - | - - | - - |
| 176 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3 | 0,2 | 17000 - | - - | 3400 - | - - | - - | - - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 18880 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18880 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 15480 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3400 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1133 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20013 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 20013 | - | - | | - |

240

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. Монолитный участок УМ2 10 шт | | | | | | | | |
| 177 | С12041-53<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0225 | 65000<br>- | -<br>- | 1463<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С12041-73<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,357 | 65900<br>- | -<br>- | 23526<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | С11011-4883<br>Изм. и доп.вып.19 | -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)<br>т | 0,418 | 57137<br>- | -<br>- | 23883<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | С143018-68<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2<br>м3 | 0,5 | 17000<br>- | -<br>- | 8500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 57372<br>-- | -<br>- | | | -<br>- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57372 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 48872 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 8500 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3442 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60814 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 60814 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы | | | | | | | | |
| 181 | С130806-101<br>Изм. и доп.вып.16 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 | 228 | 2030<br>- | -<br>- | 462840<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002 | мм, толщина стенки 6,0 мм<br>м | | | | | | | | |
| 182 | С130806-91<br>Изм. и доп.вып.16<br>СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм<br>м | 81 | 1142<br>- | -<br>- | 92502<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | С130806-84<br>Изм. и доп.вып.16<br>СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 106 | 806<br>- | -<br>- | 85436<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | С130806-79<br>Изм. и доп.вып.16<br>СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 223 | 629<br>- | -<br>- | 140267<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | С130806-75<br>Изм. и доп.вып.16<br>СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>м | 53 | 452<br>- | -<br>- | 23956<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | С130806-59<br>Изм. и доп.вып.16<br>СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 81 | 131<br>- | -<br>- | 10611<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | С130801-47<br>Изм. и доп.вып.9<br>СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм<br>м | 12,6 | 171<br>- | -<br>- | 2155<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | С Прайс лист | -Задвижка стальная с фланцами д200 30с41нж<br>шт | 4 | 34908,15<br>- | -<br>- | 139633<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | С130902-13 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм<br>шт | 4 | 22100<br>- | -<br>- | 88400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 190 | С130902-13 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy | 4 | 22100<br>- | -<br>- | 88400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 150 мм | | | | | | | | |
| 191 | С130902-12 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм<br>шт | 10 | 11800<br>- | -<br>- | 118000<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | С130902-11 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм<br>шт | 4 | 10400<br>- | -<br>- | 41600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | С130901-111 | -Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм<br>шт | 2 | 6380<br>- | -<br>- | 12760<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | С130901-76 | -Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм<br>шт | 4 | 6060<br>- | -<br>- | 24240<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | С130901-74 | -Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм<br>шт | 4 | 1510<br>- | -<br>- | 6040<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 196 | С130901-73 | -Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм<br>шт | 18 | 1250<br>- | -<br>- | 22500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 197 | С130901-72 | -Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм<br>шт | 4 | 847<br>- | -<br>- | 3388<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 198 | С130901-71 | -Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм<br>шт | 2 | 668<br>- | -<br>- | 1336<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 199 | С11031-177<br>Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11<br>м3 | 37,42 | 2890<br>- | -<br>- | 108144<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | С11011-2254 | -Рубероид кровельный с | 708,13 | 57 | - | 40363 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | крупнозернистой посыпкой РКК-400 ГОСТ 10923-93<br>м2 | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Деформационный шов 90х60-4 шт | | | | | | | | |
| 201 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 0,0943488 | 9720<br>- | -<br>- | 917<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/<br>м3 | 0,28 | 16600<br>- | -<br>- | 4648<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Деформационный шов 90х45-20 шт | | | | | | | | |
| 203 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 0,387072 | 9720<br>- | -<br>- | 3762<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 204 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/<br>м3 | 1,2 | 16600<br>- | -<br>- | 19920<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Деформационный шов 60х45-4 шт | | | | | | | | |
| 205 | С143006-6 Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 0,072576 | 9720<br>- | -<br>- | 705<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/<br>м3 | 0,16 | 16600<br>- | -<br>- | 2656<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Деформационный шов 60х30-2 шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | С143006-6<br>Изм. и доп.вып.19 | -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012<br>1000шт | 0,036288 | 9720<br>- | -<br>- | 353<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 208 | С143014-3<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/<br>м3 | 0,08 | 16600<br>- | -<br>- | 1328<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1546860 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 182797 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 148507 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 34290 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10968 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 193765 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1364063 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1364063 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 81844 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1445907 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1639672 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. Наружние сети газоснабжения | | | | | | | | |
| | | Подводящий газопровод | | | | | | | | |
| 209 | С130806-69<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>м | 94,376 | 384<br>- | -<br>- | 36240<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 210 | С130806-66<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>м | 541,156 | 279<br>- | -<br>- | 150983<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 211 | С130806-76<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 89,356 | 509<br>- | -<br>- | 45482<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | С130810-78 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | 1 | 321 | - | 321 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 213 | С130810-77 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | 2 | 277 | - | 554 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 214 | С130810-76 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 5 | 227 | - | 1135 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 215 | С130810-76 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 8 | 227 | - | 1816 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 216 | С130809-33 Изм. и доп.вып.18 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 41 | 305 | - | 12505 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 217 | С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм | 37,0476 | 670 | - | 24822 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 218 | С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | 60,24 | 2030 | - | 122287 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 219 | С130904-24 | -Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм | 41 | 449 | - | 18409 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 220 | С130904-23 | -Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | 4 | 313 | - | 1252 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

926

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 221 | С12021-41 | -Конденсатосборник | 0,1012 | 147100 | - | 14887 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 222 | С Прайс лист | -Ковер | 4 | 652,49 | - | 2610 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Устройство резервуара 4шт | | | | | | | | |
| 223 | С Прайс лист | -Резервуар подземный тип FAS-4.6 по ФАСХИММАШ (с контрольной трубкой, головкой) | 4 | 428116,12 | - | 1712464 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 224 | С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 3 | 6420 | - | 19260 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 225 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | 15 | 250 | - | 3750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 226 | С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм | 18 | 320 | - | 5760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 227 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 1 | 202 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Ограждение резервуара | | | | | | | | |
| 228 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,528446 | 147100 | - | 77734 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 229 | С11011-760 | -Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм | 48 | 187 | - | 8976 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Устройство заземления и электрозащиты | | | | | | | | |
| 230 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0001 | 149300 | - | 15 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | С151803-208 | -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛЗ<br>т | 2 | 333 | - | 666 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | С11011-201 | -Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм<br>шт<br>10м | 1 | 774 | - | 774 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2262904 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1712464 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1712464 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 666 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 666 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 706 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12375 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12375 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 742 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 13117 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 92621 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 92621 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5557 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 98178 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 444778 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 444778 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26687 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 471465 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 2295931 | - | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Наружние сети водоснабжения и канализации** | | | | | | | | |
| 233 | С130806-99<br>Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Водоснабжение<br>-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>м | 81,826 | 1623 | - | 132804 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 | С130806-82 | -Трубы стальные электросварные | 236,2412 | 670 | - | 158282 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 | С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м | 16,064 | 509 - | - - | 8177 - | - - | - - | - - | - - |
| 236 | С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм м | 101,3036 | 333 - | - - | 33734 - | - - | - - | - - | - - |
| 237 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м | 231,5224 | 250 - | - - | 57881 - | - - | - - | - - | - - |
| 238 | С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм м | 6,4256 | 56 - | - - | 360 - | - - | - - | - - | - - |
| | | Водомерный узел 1зона | | | | | | | | |
| 239 | С Прайс лист | -Счетчик ХВ DN32 Qn6 405 S Sensus шт | 1 | 10587,73 - | - - | 10588 - | - - | - - | - - | - - |
| 240 | С Прайс лист | -Штуцеры д32мм шт | 1 | 1752,85 - | - - | 1753 - | - - | - - | - - | - - |
| 241 | С Прайс лист | -Модуль HRI-PLUSE Unit A4/D1 с импульсным выходом для счетчиков шт | 1 | 5272,89 - | - - | 5273 - | - - | - - | - - | - - |
| 242 | С Прайс лист | -Счетчик импульсов регистратор "Пульсар" шт | 1 | 5595,22 - | - - | 5595 - | - - | - - | - - | - - |
| 243 | С130902-483 Изм. и доп.вып.19 | -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 | 1 | 277670 - | - - | 277670 - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | С130901-75 | шт. -Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм | 2 | 5570 | - | 11140 | - | - | - | - |
| 245 | С130901-25 | шт -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 1 | 371 | - | 371 | - | - | - | - |
| 246 | С130904-61 | шт -Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм | 1 | 278 | - | 278 | - | - | - | - |
| 247 | С130804-545 2 Изм. и доп.вып.18 | шт -Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63x32, T 120°C, PN 10 | 2 | 2530 | - | 5060 | - | - | - | - |
| 248 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384 | - | 768 | - | - | - | - |
| 249 | С130809-10 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 8 | 268 | - | 2144 | - | - | - | - |
| | | шт. Водомерный узел 1,2 зона 9 компл | | | | | | | | |
| 250 | С Прайс лист | -Счетчик XB DN32 Qn6 405 S Sensus | 9 | 10587,73 | - | 95290 | - | - | - | - |
| 251 | С Прайс лист | шт -Штуцеры д32мм | 9 | 1752,85 | - | 15776 | - | - | - | - |
| 252 | С Прайс лист | шт -Модуль HRI-PLUSE Unit A4/D1 с импульсным выходом для счетчиков | 9 | 5272,89 | - | 47456 | - | - | - | - |
| 253 | С Прайс лист | шт -Счетчик импульсов регистратор "Пульсар" | 9 | 5595,22 | - | 50357 | - | - | - | - |
| 254 | С130902-30 | шт -Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр | 27 | 3590 | - | 96930 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | | | | | | | | |
| 255 | С130901-25 | шт<br>-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 9 | 371 | - | 3339 | - | - | - | - |
| 256 | С130904-61 | шт<br>-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм | 9 | 278 | - | 2502 | - | - | - | - |
| 257 | С130804-545-0 Изм. и доп.вып.18 | шт<br>-Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50x32, T 120°C, PN 10 | 18 | 1629 | - | 29322 | - | - | - | - |
| 258 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | шт.<br>-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 54 | 202 | - | 10908 | - | - | - | - |
| | | шт.<br>Водомерный узел 1,2 зона 9 компл | | | | | | | | |
| 259 | С Прайс лист | -Счетчик XB DN25 Qn6 405 S Sensus | 2 | 9331,16 | - | 18662 | - | - | - | - |
| 260 | С Прайс лист | шт<br>-Штуцеры д25мм | 2 | 1123,55 | - | 2247 | - | - | - | - |
| 261 | С Прайс лист | шт<br>-Модуль HRI-PLUSE Unit A4/D1 с импульсным выходом для счетчиков | 2 | 5272,89 | - | 10546 | - | - | - | - |
| 262 | С Прайс лист | шт<br>-Счетчик импульсов регистратор "Пульсар" | 2 | 5595,22 | - | 11190 | - | - | - | - |
| 263 | С130901-70 | шт<br>-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 6 | 1600 | - | 9600 | - | - | - | - |
| 264 | С130901-25 | шт<br>-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 371 | - | 742 | - | - | - | - |
| 265 | С130904-61 | шт<br>-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, | 2 | 278 | - | 556 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dy 15 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 266 | С130804-545-0 Изм. и доп.вып.18 | шт -Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50x32, T 120°C, PN 10 | 4 | 1629 | - | 6516 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 267 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 12 | 202 | - | 2424 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | С130902-56 | шт. -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм | 4 | 16300 | - | 65200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 | С130902-53 | шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 7 | 6480 | - | 45360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | С130902-52 | шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | 4 | 5190 | - | 20760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 271 | С130904-66 Изм. и доп.вып.19 | шт -Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 16 | 2430 | - | 38880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 4 | 904 | - | 3616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | С130809-13 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 | 4 | 656 | - | 2624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 274 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 20 | 384 | - | 7680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | С130809-11 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 10 | 272 | - | 2720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | С130809-15 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 4 | 904 | - | 3616 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 277 | С130804-338 5 Изм. и доп.вып.18 | шт. -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1615 | - | 6460 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 278 | С130810-156 | шт. -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм | 2 | 2080 | - | 4160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 279 | С130810-138 | шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм | 3 | 741 | - | 2223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | С130810-137 | шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм | 2 | 646 | - | 1292 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 281 | С130810-147 | шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм | 2 | 593 | - | 1186 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | С130810-151 | шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм | 3 | 979 | - | 2937 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

243

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | С130810-147 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм | шт 2 | 593 | - | 1186 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | С130810-80 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм | шт 4 | 482 | - | 1928 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 285 | С130810-77 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм | шт 1 | 277 | - | 277 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 286 | С130806-330 3 Изм. и доп.вып.19 | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74 | шт 1,2 | 13805 | - | 16566 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 287 | С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм | м 14,1 | 2496 | - | 35194 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 288 | С131103-29 Изм. и доп. вып. 21 | Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 | м 2 | 84528 | - | 169056 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 289 | С130810-302 0 Изм. и доп. вып. 21 | Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88 | шт. 2 | 44525 | - | 89050 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 290 | С11011-954 | Таблички эмалированные для углового указателя | шт. 4 | 359 | - | 1436 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 291 | С130810-114 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм | шт 2 | 461 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

946

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 292 | С130810-109- | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм | 2 | 311 | - | 622 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 293 | С130810-113- | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм | 1 | 338 | - | 338 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1651527 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 274732 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 274732 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1436 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1436 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 86 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1522 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1375359 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1375359 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 82522 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1457880 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1734135 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. Благоустройство | | | | | | | | |
| | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 294 | Е0147-205-3- | Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 32 см | 154 | 40,95 | 40,95 | 6307 | 6307 | 2360 | - | - |
| | | | | - | 11,88 | - | 1830 | 129 | 0,05 | 8 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 295 | Е0101-27-1 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 84,4 | 5,55 | 5,55 | 469 | 469 | 148 | - | - |
| | | | | - | 1,8 | - | 152 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 296 | Е0101-27-7 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы | 84,4 | 3,11 | 3,11 | 263 | 263 | 83 | - | - |
| | | | | - | 1,01 | - | 85 | 97 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | добавлять на каждые последующие 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 297 | С143003-9 | -Камни бортовые из бетона | 1,52 | 17702 | - | 26907 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. | класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | м3 | | | | | | | | |
| | | Тип 2 | | | | | | | | |
| 298 | С143003-9 | -Камни бортовые из бетона | 47,79 | 17702 | - | 845979 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. | класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | м3 | | | | | | | | |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 299 | С143003-40 | -Плитка тротуарная | 663,6 | 640 | - | 424704 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | С143003-9 | -Камни бортовые из бетона | 13,6 | 17702 | - | 240747 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. | класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | м3 | | | | | | | | |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 301 | С143003-9 | -Камни бортовые из бетона | 0,56 | 17702 | - | 9913 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. | класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1555288 | 7038 | | | - |
| | | | Тенге | | | - | 2067 | | | 9 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1555288 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2067 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1548250 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2590 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 389 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93473 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1651351 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2456 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1651351 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2456 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. МАФ | | | | | | | | |
| | | Качеля балансир | | | | | | | | |
| 302 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные | 0,032841 | 172800 | - | 5675 | - | - | - | - |
| | | элементы зданий и сооружений | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | масса до 0,1 т | | | | | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 303 | С11011-2087 | -Крепления прим | 20 | 4,18 | - | 84 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 304 | С11021-114 | -Фанера влагостойкая | 0,252 | 619 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 305 | С11051-44 | -Заглушка резиновая | 0,002 | 75249 | - | 150 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 22 | 1000 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Скамья | | | | | | | | |
| 306 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1323 | 172800 | - | 22861 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 307 | С11021-24 | -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта | 0,315 | 19400 | - | 6111 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Урна металлическая | | | | | | | | |
| 308 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,07475 | 172800 | - | 12917 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Установка для чистки ковров | | | | | | | | |
| 309 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,129546 | 172800 | - | 22386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Горка с домиком | | | | | | | | |
| 310 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,36088 | 172800 | - | 62360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 311 | С Прайс лист | -Шар металлический | 4 | 16,96 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 312 | С11021-114 | -Фанера влагостойкая | 10,654 | 619 | - | 6595 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 313 | С11021-24 | -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта | 0,0215 | 19400 | - | 417 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 314 | С11011-9363 Изм. и доп. вып. 21 | -Черепица гибкая двухслойная стандарт-класса на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 6 мм | 1,74 | 659 | - | 1147 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Качели | | | | | | | | |
| 315 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,2368836 | 172800 | - | 40933 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 316 | С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Крепления прим | 27 | 4,18 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 317 | С11021-114 | -Фанера влагостойкая | 0,447 | 619 | - | 277 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Песочный домик | | | | | | | | |
| 318 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,319204 | 172800 | - | 55158 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 319 | С11011-819 | -Петля накладная | 12 | 40 | - | 480 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 320 | С11021-114 | -Фанера влагостойкая | 10,64 | 619 | - | 6586 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 321 | С11011-2087 | -Крепления прим | 36 | 4,18 | - | 150 | - | - | - | - |
| | | Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 322 | С11011-821 | -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 4 | 308 | - | 1232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 323 | С11011-2061 | -Гвозди 70 мм прим | 354 | 21,16 | - | 7491 | - | - | - | - |
| | | Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 324 | С11011-2159 | -Гвозди 100 мм прим | 202 | 1,42 | - | 287 | - | - | - | - |
| | | Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Шведская стенка | | | | | | | | |
| 325 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,219368 | 172800 | - | 37907 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Мусорный контейнер | | | | | | | | |
| 326 | С12022-17 | -Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм | 3 | 10300 | - | 30900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Беседка | | | | | | | | |
| 327 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 1,032528 | 172800 | - | 178421 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

848

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | С11011-3105<br>Изм. и доп. вып. 20 | Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм<br>т | 32,52 | 489<br>-- | -<br>- | 15902<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 329 | С11011-9363<br>Изм. и доп. вып. 21 | Черепица гибкая двухслойная стандарт-класса на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 6 мм<br>м2 | 32,52 | 659<br>-- | -<br>- | 21431<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 538195<br>-<br>- | -<br>-<br>- | | | -<br>-<br>- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 68676 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 68676 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 4121 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72797 | - | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 469518 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 469518 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 28171 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 497689 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге | | | 570486 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 13. Насосная (Архитектурно-строительная часть)

### Устройство фундаментов

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | С12041-53<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,00096 | 65000<br>-- | -<br>- | 62<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 331 | С12041-73<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,003333 | 65900<br>-- | -<br>- | 220<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Приямок - ПР1, ПР2 | | | | | | | | |
| 332 | С12041-90<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,013108 | 41200<br>- | -<br>- | 540<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство плит покрытия | | | | | | | | |
| 333 | С143017-8<br>Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см<br>м2 | 29,5 | 2250<br>- | -<br>- | 66375<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство монолитного участка | | | | | | | | |
| 334 | С12041-53<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0181236 | 65000<br>- | -<br>- | 1178<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 335 | С12041-73<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,0136406 | 65900<br>- | -<br>- | 899<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 336 | С12041-76<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм<br>т | 0,06266 | 58700<br>- | -<br>- | 3678<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 337 | С12041-90<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,01431 | 41200<br>- | -<br>- | 590<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство сейсмопояса | | | | | | | | |
| 338 | С12041-73<br>Изм. и | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля | 0,09022 | 65900 | - | 5945 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | класса А-III, d 12 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 339 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,03621 | 65000 | - | 2354 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 340 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,00441 | 52400 | - | 231 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Устройство наружних стен | | | | | | | | |
| 341 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,09418 | 41200 | - | 3880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Устройство монолитных сердечников | | | | | | | | |
| 342 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02011 | 65900 | - | 1325 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 343 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0058 | 65000 | - | 377 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Перемычка ПРм-1, ПРм-2 | | | | | | | | |
| 344 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,010413 | 65000 | - | 677 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

452

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 345 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,02695 | 65900<br>- | -<br>- | 1776<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство кровли | | | | | | | | |
| 346 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7<br>м2 | 39,816 | 1190<br>- | -<br>- | 47381<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство козырька Кз1 | | | | | | | | |
| 347 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс<br>т | 0,01328 | 59200<br>- | -<br>- | 786<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 348 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля<br>т | 0,0174 | 147100<br>- | -<br>- | 2560<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 349 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7<br>м2 | 2,73182 | 1190<br>- | -<br>- | 3251<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Стык парапета | | | | | | | | |
| 350 | С12041-45 | -Элементы из профильной стали<br>т | 0,01444 | 42100<br>- | -<br>- | 608<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Устройство окон и дверей, перегородки | | | | | | | | |
| 351 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99<br>м2 | 3,8745 | 5206<br>- | -<br>- | 20171<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 352 | С12022-1 | -Двери металлические 1,3х2,1 прим<br>шт | 1 | 25100<br>- | -<br>- | 25100<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 353 | С12061-190 | -Двери балконные из ПХВ | 1,456 | 10900 | - | 15870 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 354 | С Прайс лист | -Металлопластиковые перегородки м2 | 6,2 | 15000 | - | 93000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 298834 | - | | | - |
| | | | Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 271174 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 204799 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 66375 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16270 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 287445 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 27660 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27660 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1660 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 29319 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 316764 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. Технологическое оборудование (Насосная) | | | | | | | | |
| 355 | С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм м | 20,08 | 670 | - | 13454 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 356 | С130810-78 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм шт | 24 | 321 | - | 7704 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 357 | С130810-79 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт | 3 | 401 | - | 1203 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 358 | С130902-52 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и | 4 | 5190 | - | 20760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | | | | | | | | |
| 359 | С130902-53 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | шт<br>2 | 6480 | - | 12960 | - | - | - | - |
| 360 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | шт<br>42 | 200 | - | 8400 | - | - | - | - |
| 361 | Прайс лист | -Насосная установка Hydro Multi-E 3 CRE5-5 | кг<br>Насосная установка<br>1 | 828947,33 | - | 828947 | - | - | - | - |
| 362 | Прайс лист | -Насосная установка Hydro MX 1/1 CR20-3 | установк<br>1 | 1640294,49 | - | 1640294 | - | - | - | - |
| 363 | Прайс лист | -Дренажный насос ГНОМ 6-10 | установк<br>2 | 7741,78 | - | 15484 | - | - | - | - |
| | | | насос | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 2549206 | - | | | - |
| | | | ---- Тенге | | | - | - | | | - |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2484725 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2484725 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 64481 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64481 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3869 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 68349 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 2553075 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 16224154 | 7038 | | | - |
| | | | ---- Тенге | | | - | 2067 | | | 9 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 7616438 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 7616438 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 477896 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 477896 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28674 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 506570 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4190720 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2067 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 511196 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3672486 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2590 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 389 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 251599 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4444909 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2456 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 589799 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 589799 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35388 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 625187 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3349301 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3349301 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 200958 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3550259 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 16743363 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2456 | - | | - |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **9126925** |
| **ВСЕГО, Стоимость оборудования** | **7616438** |
| **Временные здания и сооружения 1,2%** | **109523** |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **9236448** |
| **Зимнее удорожание 0,756%** | **69827** |
| **Выслуга лет 1%** | **92365** |
| **Доп. Отпуска 0,4%** | **37160** |
| **Всего по сметному расчету в базисных ценах 2001 г.** | **17052238** |
| **С К-2,73677 перехода в цены 2014 года** | **46668125** |
| **С К-1,02 ( налоги, сборы и обязательные платежи)** | **47601487** |
| **НДС - 12%** | **5712179** |
| **ИТОГО ПО ФОРМЕ 2В** | **53313666** |

Сдал: Тех. надзор: Принял:

ТОО «Dike» ТОО «МузТау» ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»

Сейфуллин М.Б. Айнакулов К.С. Шаяхметов А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ"Отдел строительства г.Талдыкоргана",Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 060140008504 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский, с.Жансугуров, ул.Еркенова, дом № 45, тел.: (27-68-65)<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 030840016436 |

Договор (контракт) № 40 от 18.06.2016 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000006 | 31.07.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стр-во инженерно-комм. сетей и и благ-во к 159,168,64 кварт. жилым домам в г. Талдыкорган Алматин.обл. | | | шт | 1 | 20 011 104,00 | 20 011 104,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 20 011 104,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ойдарлин М.Б.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Scanned by CamScanner

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436
Наименование строительства: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

| Код | | Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | | Подрядчика | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | 40 | 18.06.2016 г. | | | | |
| | | | | Дс.2 от 24.07.2017г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль 2017г)без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области. 1 этап финансирования. | 102 313 749 | 17 609 772 | | | | | | | 2 401 332 | 20 011 104 |
| ИТОГО | 102 313 749 | 17 609 772 | | | | | | | 2 401 332 | 20 011 104 |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Шаяхметов

Технадзор:
ТОО "МузТау"

Подрядчик:
ТОО "Dike"
Сейфуллин М.Б.

Scanned by CamScanner

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" БИН 060140008504
Подрядчик ТОО "Dike" БИН 030840016436
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-3 Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-4#т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,2 | 791,1 | 0 | 949 | 0 | 1073 | 4,27 | 5 | | |
| | | м3 | | 791,1 | 0 | 949 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 2 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,8 | 6743,16 | 95,97 | 5395 | 77 | 679 | 4,9 | 4 | | |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 617 | 29 | 105 | 0,18 | 0 | | |
| 3 | Е0107-24-11 | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 31 | 503,36 | 240,24 | 15604 | 7447 | 13677 | 1,42 | 44 | | |
| | | м | | 249,75 | 65,38 | 7742 | 2027 | 140 | 0,24 | 7 | | |
| 4 | Е0107-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 1 | 1488,85 | 33,47 | 1489 | 33 | 2027 | 7,85 | 8 | | |
| | | шт | | 1435,5 | 12,65 | 1436 | 13 | 140 | 0,06 | 0 | | |
| 5 | Е0115-178-10 | Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз+ 1 окраска | 65,1 | 99,03 | 0 | 6447 | 0 | 6014 | 0,51 | 33 | | |
| | | м2 | | 87,98 | 0 | 5727 | 0 | 105 | 0 | 0 | | |
| 6 | Е0101-145-6 | Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом | 60 | 25,65 | 0 | 1539 | 0 | 1493 | 0,16 | 10 | | |
| | | м2 | | 25,65 | 0 | 1539 | 0 | 97 | 0 | 0 | | |
| 7 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 6 | 1033,1 | 248,35 | 6199 | 1490 | 884 | 0,22 | 1 | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 193 | 172 | 133 | 0,27 | 3 |
| 8 | Е0113-39-5#1,ч, п-3,4#К=1,2, К=1,1 | Первый слой "весьма усиленная" оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/ | 74 | 379,37 | 1,57 | 28074 | 116 | 9351 | 0,74 | 55 |
| | | м2 | | 140,4 | 0 | 10390 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 9 | Е0113-39-6#1,ч, п-3,4#К=1,2, К=1,1 | Последующий слой "весьма усиленная" оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/ | 74 | 338,87 | 1,57 | 25077 | 116 | 6653 | 0,52 | 38 |
| | | м2 | | 99,9 | 0 | 7393 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 10 | Е0125-120-1 | Очистка полости и испытаниепромысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм | 0,033 | 211139,21 | 171127,46 | 6968 | 5647 | 1639 | 97 | 3 |
| | | км | | 18225 | 23166,64 | 601 | 764 | 120 | 91,05 | 3 |
| 11 | Е0125-48-1 | Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода (первичный пуск газа) | 0,033 | 89362,54 | 66943,54 | 2949 | 2209 | 1191 | 103 | 3 |
| | | км | | 18697,5 | 11383,58 | 617 | 376 | 120 | 39,57 | 1 |
| 12 | С Прайс лист | Газ сжиженный | 0,0916 | 48936,65 | | 4480 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е0122-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами наетальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,033 | 217441,03 | 28558,15 | 7176 | 942 | 1776 | 173 | 6 |
| | | км | | 30600 | 10788,75 | 1010 | 356 | 130 | 52,69 | 2 |
| 14 | Е0125-122-1 | Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ | 36 | 1313,35 | 875,72 | 47281 | 31526 | 23134 | 0,96 | 35 |
| | | шт | | 204,75 | 330,75 | 7371 | 11907 | 120 | 2,12 | 76 |
| 15 | Е0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | 0,018 | 121367,16 | 49858,78 | 2185 | 897 | 1878 | 336 | 6 |
| | | км | | 61425 | 18834,75 | 1106 | 339 | 130 | 91,99 | 2 |
| 16 | С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 18,072 | 279 | | 5042 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА** | | | | 166851 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 166854 | 50503 | | | 252 |
| | | | | | | 46691 | 16283 | | | 93 |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 71468 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 71468 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 238322 | | | | |
| | | **заработная плата** | | | | 10720 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 36 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **СУММИЗ** | | | | 14299 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 252621 | | | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 255652 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | | | | 257585 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 258608 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 261165 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 261165 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 73694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 381 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 714749 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 14295 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 729044 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 87485 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 816529 | | | | |
| | | Всего: | | | | 816529 | | | | |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:



Scanned by CamScanner

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Балхаш"
Подрядчик ТОО "Dike" БИН 030840016436
Наименование строительства и его адрес "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство в 15А,16В,64 кварталах"

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-4 Наружные сети водоснабжение и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Раздел: Водоснабжение (-В1/В1.1-)** | | | | | | | | | |
| 1 | E0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1927 | 8,5 | 9 | |
| | | 1узел | | 1453,5 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | 0 | |
| 2 | E0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1 | 5922,46 | 52,42 | 5922 | 52 | 196 | 0,77 | 1 | |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | 0 | |
| 3 | E0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 1 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 310 | 1,4 | 1 | |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 130 | 0,03 | 0 | |
| 4 | E0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0158 | 121294,13 | 49389,75 | 1914 | 779 | 1670 | 312,7 | 5 | |
| | | т | | 62775 | 18657 | 991 | 294 | 130 | 91,12 | 1 | |
| 5 | E0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 9 | 4173,51 | 137,88 | 37562 | 1241 | 17340 | 8,5 | 77 | |
| | | 1узел | | 1453,5 | 51,75 | 13082 | 466 | 128 | 0,25 | 2 | |
| 6 | E0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 9 | 5922,46 | 52,42 | 53302 | 472 | 1762 | 0,77 | 7 | |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 1210 | 167 | 128 | 0,09 | 1 | |
| 7 | E0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 27 | 473,47 | 39,24 | 12784 | 1059 | 9331 | 1,47 | 40 | |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6865 | 425 | 128 | 0,07 | 2 | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0122-33-5 | Установка стальных задвижек фланцевых диам. 100-250 мм | 0,1143 | 121294,13 | 19664,75 | 13429 | 2248 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | 1 | | 62775 | 18657 | 7204 | 2143 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | Е0117-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоках: обводной линией и диам. вводов 10-65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 2 | 4173,51 | 137,88 | 8347 | 276 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | 1узел | | 1453,5 | 51,75 | 2907 | 103 | 126 | 0,25 | 1 | |
| 10 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 2 | 4872,46 | 52,42 | 9745 | 105 | 342 | [illegible] | 2 | |
| | | 1фильтр | | 131,12 | 18,51 | 262 | 37 | 128 | [illegible] | [illegible] | |
| 11 | Е0122-33-5 | Установка стальных задвижек фланцевых диам. 100-250 мм | 0,0255 | 121294,13 | 49339,75 | 3095 | 1260 | 2705 | [illegible] | 3 | |
| | | 1 | | 62775 | 18657 | 1602 | 476 | 130 | 93,12 | 2 | |
| 12 | Е0122-31-6 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм | 0,0815 | 10651,83 | 0 | 868 | 0 | 1020 | [illegible] | 5 | |
| | | км | | 9630 | 0 | 785 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 13 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,2353 | 8287,75 | 0 | 1950 | 0 | 2457 | 51,5 | 12 | |
| | | км | | 8032,5 | 0 | 1890 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 14 | Е0122-31-2 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм | 0,016 | 8170,63 | 0 | 131 | 0 | 167 | 51,5 | 1 | |
| | | км | | 8032,5 | 0 | 129 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 15 | Е0122-27-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,0064 | 217441,03 | 28558,15 | 1392 | 183 | 344 | 173 | 1 | |
| | | км | | 30600 | 10788,75 | 196 | 69 | 130 | 52,69 | 0 | |
| 16 | Е0122-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм | 4 | 1230,66 | 466,78 | 4923 | 1867 | 3580 | 3,04 | 12 | |
| | | шт | | 513 | 175,5 | 2052 | 702 | 130 | 0,86 | 3 | |
| 17 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 7 | 411,46 | 17,71 | 2880 | 124 | 2170 | 1,4 | 10 | |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 1622 | 47 | 130 | 0,03 | 0 | |
| 18 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 4 | 405,4 | 16,15 | 1622 | 65 | 1217 | 1,36 | 5 | |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 909 | 27 | 130 | 0,03 | 0 | |
| 19 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 16 | 473,47 | 39,24 | 7576 | 628 | 5530 | 1,47 | 24 | |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 4068 | 252 | 128 | 0,07 | 1 | |
| 20 | Е0122-40-6 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм | 4 | 391,37 | 57,24 | 1565 | 229 | 1580 | 1,43 | 6 | |
| | | фланец | | 301,5 | 2,25 | 1206 | 9 | 130 | 0,01 | 0 | |
| 21 | Е0122-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм | 4 | 181,14 | 23,64 | 725 | 95 | 761 | 0,71 | 3 | |
| | | фланец | | 146,25 | 0 | 585 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 22 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 20 | 156,43 | 21,43 | 3129 | 429 | 3276 | 0,6 | 12 | |
| | | фланец | | 126 | 0 | 2520 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 23 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 10 | 118,85 | 16,47 | 1188 | 165 | 1258 | 0,46 | 5 | |
| | | фланец | | 96,75 | 0 | 968 | 0 | 130 | 0 | 0 | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | [illegible] | [illegible] фланцевых диам. 200 мм<br>1 соедин. | [illegible] | 759,5<br>450 | [illegible]<br>31,5 | [illegible]<br>1800 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | E0125-3-6 | Установка вставки под фланец диам. 200 мм<br>т | 0,0085 | 8868,56<br>3150 | 798,8<br>293,25 | 75<br>27 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | E0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм<br>т | 0,0453 | 121294,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 5493<br>2833 | 2247<br>818 | 4794<br>434 | 312,7<br>91,12 |
| 27 | E0199-17-1 | Стальные вставки для колодцев<br>т | 0,6133 | 4646,85<br>1579,5 | 2285,57<br>617,13 | 2850<br>989 | 1392<br>256 | 1212<br>[illegible] | 0,15<br>[illegible] |
| 28 | E0122-33-5 | [illegible] фасонных частей диам. 100-250 мм<br>т | 0,066 | 121294,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 8605<br>4143 | 3260<br>1231 | 6987<br>130 | 312,7<br>91,12 |
| 29 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>м3 | 0,35 | 4649,65<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 1627<br>69 | 23<br>9 | 81<br>195 | 1,35<br>0,12 |
| 30 | E0122-38-5 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм<br>врезка | 2 | 2095,11<br>731,25 | 394,36<br>148,5 | 4190<br>1463 | 789<br>297 | 2287<br>130 | 3,64<br>0,73 |
| 31 | E0113-26-18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76<br>м2 | 6,8 | 16,92<br>4,14 | 0,02<br>0 | 115<br>28 | 0<br>0 | 25<br>90 | 0,02<br>0 |
| 32 | E0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз<br>м2 | 6,8 | 36,09<br>4,39 | 0,09<br>0,05 | 245<br>30 | 1<br>0 | 27<br>90 | 0,02<br>0 |
| 33 | E0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм<br>т | 0,0053 | 121294,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 643<br>333 | 262<br>99 | 561<br>130 | 312,7<br>91,12 |
| 34 | E0101-12-16 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>м3 | 86,1 | 44,07<br>2,61 | 41,46<br>11,4 | 3795<br>225 | 3570<br>982 | 1170<br>97 | 0,02<br>0,04 |
| 35 | E0101-163-10 | Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 3 | 1055,25<br>1055,25 | 0<br>0 | 3166<br>3166 | 0<br>0 | 3577<br>113 | 5,81<br>0 |
| 36 | E0101-27-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м<br>м3 | 49,05 | 3,82<br>0 | 3,82<br>1,32 | 187<br>0 | 187<br>65 | 63<br>97 | 0<br>0 |
| 37 | E0101-27-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м<br>м3 | 49,05 | 1,57<br>0 | 1,57<br>0,54 | 77<br>0 | 77<br>27 | 26<br>97 | 0<br>0 |
| 38 | E0101-166-3 | [illegible] траншей, котлованов и для в грунтах 3 группы<br>м3 | 16,35 | 167,18<br>167,18 | 0<br>0 | 2733<br>2733 | 0<br>0 | 3089<br>113 | 1,21<br>0 |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | E0103-131-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 49,05 | 57,65 | [illegible] | 1258 | [illegible] | [illegible] | | |
| | | м3 | | 20,27 | 0 | 994 | 0 | 97 | | |
| 40 | E0122-41-1 Изм. и доп. пп.1.3 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 7,38 | 24692,69 | 1859,67 | 182232 | 13473 | 18938 | [illegible] | 65 |
| | | м3 | | 1135,5 | 548,15 | 10594 | 3974 | 130 | [illegible] | [illegible] |
| 41 | [illegible] Изм.доп.7.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04К-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 3 | 13400 | | 40200 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 42 | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,112 | 175710,1 | 1826,1 | 19673 | 204 | 1378 | 42,7 | 5 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 907 | 77 | 140 | 3,37 | 0 |
| 43 | C12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0609 | 133700 | | 8142 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | E0115-178-6 | Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбасским лаком | 3,532 | 55,36 | 0 | 196 | 0 | 192 | 0,32 | 1 |
| | | м2 | | 51,75 | 0 | 183 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 45 | E0106-19-2 | Замоноличивание отверстий | 0,063 | 5839,48 | 283,24 | 368 | 18 | 55 | 4,15 | 0 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 46 | 7 | 105 | 0,52 | 0 |
| 46 | E0106-1-1 | Устройство бетонных упор | 1,44 | 4649,65 | 66,01 | 6695 | 95 | 334 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 282 | 36 | 105 | 0,12 | 0 |
| 47 | E0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 1,65 | 4649,65 | 66,01 | 7672 | 109 | 382 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 323 | 41 | 105 | 0,12 | 0 |
| 48 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 62,8 | 245,44 | 3,82 | 15414 | 240 | 2874 | 0,21 | 13 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2346 | 90 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Водоснабжение (-В1/В1.1-)** | | | | **498184** | | | | |
| | | **Раздел: Водопроводный колодец 3000х2000х1800ПР 4шт** | | | | | | | | |
| 49 | E0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 10,8 | 32,54 | 30,98 | 351 | 335 | 110 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 17 | 97 | 97 | 0,03 | 0 |
| 50 | E0101-17-15 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 49,6 | 50,82 | 48,38 | 2521 | 2400 | 792 | 0,02 | 1 |
| | | м3 | | 2,39 | 14,07 | 119 | 698 | 97 | 0,05 | 2 |
| 51 | E0101-17-16 | Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 23,48 | 64,33 | 61,25 | 1511 | 1438 | 474 | 0,02 | 0 |
| | | м3 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | E0103-12-16 | Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | | м3 | 52,68 | 44,07 | 41,46 | 2322 | 2184 | 216 | 0,02 | 1 |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 137 | 600 | 97 | 0,03 | 3 |
| 53 | Е2101-154-1руб.в 1.55, в 2.120, доп.изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,6 | 791,1 | 0 | 1266 | 0 | 1330 | 2,27 | 7 |
| | | | | 791,1 | 0 | 1266 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 54 | [illegible] | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта 3 группы грунтов на 5 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 40,71 | 7,57 | 7,57 | 308 | 308 | 97 | | |
| | | | | 0 | 2,46 | 0 | 100 | 97 | 0,01 | 0 |
| 55 | E0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 13,87 | 190,58 | 0 | 2586 | 0 | 2922 | 1,38 | 19 |
| | | | | 190,58 | 0 | 2586 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 56 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | м3 | 40,71 | 25,65 | 5,38 | 1044 | 219 | 800 | 0,13 | 5 |
| | | | | 20,27 | 0 | 825 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 57 | E0101-85-3 | Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 49,6 | 14,46 | 14,46 | 717 | 717 | 197 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 4,1 | 0 | 203 | 97 | 0,02 | 1 |
| 58 | E0101-85-1 | Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 10,8 | 9,49 | 9,49 | 102 | 102 | 28 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 2,69 | 0 | 29 | 97 | 0,01 | 0 |
| 59 | E0101-145-16 | Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 3 группы | | | | | | | | |
| | | м2 | 28 | 32,81 | 6,48 | 919 | 182 | 780 | 0,19 | 5 |
| | | | | 26,33 | 2,38 | 737 | 67 | 97 | 0,01 | 0 |
| 60 | E0108-3-3 | Устройство гравийного-песчаного основания под фундаменты В12,5 | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,604 | 744,32 | 100,89 | 1938 | 263 | 498 | 0,85 | 2 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 322 | 100 | 118 | 0,18 | 0 |
| 61 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В3,5 | 2,604 | 4159,03 | 66,01 | 10830 | 172 | 603 | 1,35 | 4 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 510 | 65 | 105 | 0,12 | 0 |
| 62 | E0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 22,408 | 7930,23 | 954,99 | 177701 | 21399 | 33080 | 6,51 | 146 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 24100 | 7405 | 105 | 1,34 | 30 |
| 63 | E0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 11,2 | 2444,02 | 1240,62 | 27373 | 13895 | 7673 | 2,13 | 24 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 4057 | 1423 | 140 | 0,41 | 5 |
| 64 | С143018-23 Изм. и дополн.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные | | | | | | | | |
| | | м3 | 11,2 | 16700 | | 187040 | | | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С131022-41-1 Изм. и дополн.7 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона, д=700 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,01 | 9218,2<br>1435,5 | 3765<br>538,33 | 9612<br>1493 | [illegible]<br>369 | [illegible] | | |
| 66 | С131104-8 Изм. и дополнен.7 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-[illegible] | Люк чугунный, тип Л/А15/ 140ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | комплект | | [illegible] | | [illegible] | | | | |
| 67 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,1882 | 13010,1 | 1820,1 | 2448 | 344 | 2356 | [illegible] | |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 1524 | 130 | 140 | [illegible] | 1 |
| 68 | С12021-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,1882 | 151200 | | 28450 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 69 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 4,4 | 4649,65 | 66,01 | 20458 | 290 | 1020 | 1,35 | 6 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 861 | 110 | 105 | 0,12 | 1 |
| 70 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 24 | 164,47 | 9,95 | 3947 | 239 | 1651 | 0,35 | 9 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 1253 | 90 | 123 | 0,02 | 0 |
| 71 | Е0106-19-2 | Замоноличивание отверстий | 0,36 | 5839,48 | 283,24 | 2102 | 102 | 313 | 4,15 | 1 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 260 | 39 | 105 | 0,52 | 0 |
| 72 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 96 | 245,44 | 3,82 | 23562 | 367 | 4394 | 0,21 | 20 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3586 | 138 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | **Итого по разделу: Водопроводный колодец 3000х2000х1800НР 4шт** | | | | 573595 | | | | |
| | | **Раздел: Водопроводный колодец 2500х2000х1800НР 3шт** | | | | | | | | |
| 73 | Е0101-12-13 | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 8,1 | 22,04 | 20,73 | 179 | 168 | 55 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,31 | 5,7 | 11 | 46 | 97 | 0,02 | 0 |
| 74 | Е0101-12-15 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 37,2 | 35,29 | 33,19 | 1313 | 1235 | 405 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 2,1 | 9,13 | 78 | 340 | 97 | 0,03 | 1 |
| 75 | Е0101-12-16 | **Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 17,61 | 44,07 | 41,46 | 776 | 730 | 239 | 0,02 | 0 |
| | | м3 | | 2,61 | 11,4 | 46 | 201 | 97 | 0,04 | 1 |
| 76 | Е0101-12-16 | **Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** | | | | | | | | |
| | | м3 | | 2,61 | 11,4 | 103 | 451 | 97 | 0,04 | 2 |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | [illegible] 1.52, п. 2.192, [illegible] Ал.II,Ж 1,2 | Разработка грунта 3,4 группы пропашным способом с глубиной до 2 м [illegible] откосами. Разработка грунта вручную в местах, [illegible] механизированным способом. | 1,3 | 791,1 | 0 | 949 | [illegible] | 1073 | 2,27 | [illegible] |
| | | м3 | | 791,1 | 0 | 949 | [illegible] | 133 | | |
| 78 | E0101-27-3 | Земляные [illegible] бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 5 м | 30,532 | 7,57 | 7,57 | 231 | 231 | 73 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,46 | 0 | 75 | 97 | 0,01 | 0 |
| 79 | [illegible] | Засыпка [illegible] траншей, пазух котлованов и ям в грунтах [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | м3 | | 190,58 | 0 | 1940 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 80 | E0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 36,532 | 25,65 | 5,38 | 783 | 164 | 600 | 0,33 | 4 |
| | | м3 | | 20,27 | 0 | 619 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 81 | E0101-85-3 | Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м | 37,2 | 14,46 | 14,46 | 538 | 538 | 148 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4,1 | 0 | 152 | 97 | 0,02 | 1 |
| 82 | E0101-85-1 | Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м | 8,1 | 9,49 | 9,49 | 77 | 77 | 21 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,69 | 0 | 22 | 97 | 0,01 | 0 |
| 83 | E0101-145-16 | Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 3 группы | 21 | 32,81 | 6,48 | 689 | 136 | 585 | 0,19 | 4 |
| | | м2 | | 26,33 | 2,38 | 553 | 50 | 97 | 0,01 | 0 |
| 84 | E0108-3-3 | Устройство гравийного-песчаного основания под фундаменты В12,5 | 1,953 | 744,32 | 100,89 | 1454 | 197 | 373 | 0,85 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 242 | 75 | 118 | 0,18 | 0 |
| 85 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В3,5 | 1,953 | 4159,03 | 66,01 | 8123 | 129 | 453 | 1,35 | 3 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 382 | 49 | 105 | 0,12 | 0 |
| 86 | E0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 15,354 | 7930,23 | 954,99 | 121761 | 14663 | 22666 | 6,51 | 100 |
| | | м3 | | 1075,5 | 330,44 | 16513 | 5074 | 105 | 1,34 | 21 |
| 87 | E0107-37-2 | Укладка плит покрытий | 1,8 | 2444,02 | 1240,62 | 4399 | 2233 | 1233 | 2,13 | 4 |
| | | м3 | | 362,25 | 127,08 | 652 | 229 | 140 | 0,41 | 1 |
| 88 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днища из тяжелого бетона класса В22.5 плоские прямоугольные | 1,8 | 16700 | | 30060 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 89 | E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=700 мм | 0,96 | 9248,2 | 1879,87 | 8878 | 1805 | 2463 | 8,86 | 9 |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С131001-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-040-2004 | Люк чугунный, класс Т 15/ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | Компенсат | 6 | 8060 | | 48360 | | | | |
| 91 | Е0107-28-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,1411 | 13010,1 | 1826,1 | 1836 | 258 | 1737 | 12 | 2 |
| 92 | С12921-222 | Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для метабарических емкостей | 1 | 8100 | 690,75 | 1143 | 97 | 149 | 0,17 | 0 |
| | | | 0,1411 | 151200 | | 21337 | | | | |
| 93 | Е0108-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 3,3 | 4649,63 | 66,01 | 15344 | 218 | 763 | 4,55 | 4 |
| 94 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 18 | 195,75 | 24,93 | 646 | 82 | 105 | 0,13 | 0 |
| 95 | Е0106-19-2 | Замоноличивание отверстий | 0,27 | 164,47 | 9,95 | 2960 | 179 | 1239 | 0,36 | 0 |
| 96 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 69,6 | 52,2 | 3,74 | 940 | 67 | 123 | 0,02 | 0 |
| | | | | 5839,48 | 283,24 | 1577 | 76 | 235 | 4,15 | 1 |
| | | | | 722,25 | 106,99 | 195 | 29 | 105 | 0,52 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Водопроводный колодец 2500х2000х1800ПР 3шт** | | 245,44 | 3,82 | 17083 | 266 | 3186 | 0,21 | 15 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 2600 | 100 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | | | | 292387 | | | | |
| | | **Раздел: Водоснабжение (-В2-)** | | | | | | | | |
| 97 | С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | 33,132 | 509 | | 16864 | | | | |
| 98 | Е0122-27-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм | 0,033 | 279169,46 | 31834,58 | 9213 | 1051 | 1954 | 191 | 6 |
| | | | | 33525 | 12026,25 | 1106 | 397 | 130 | 58,73 | 2 |
| 99 | С130902-31 | Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | 5 | 5950 | | 29750 | | | | |
| 100 | С130904-66 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 4 | 2430 | | 9720 | | | | |
| 101 | С Прайс лист | Патрубок гладкий конец 0,2 м | 4 | 13,38 | | 54 | | | | |
| 102 | С130810-137 | Тройники Л ОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм | 2 | 646 | | 1292 | | | | |
| | | **Итого по разделу: Водоснабжение (-В2-)** | | | | 66592 | | | | |
| | | **Раздел: Канализация -К-** | | | | | | | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | СТ 30804-2325 Изм. и доп.вып.19 | Трубы [illegible] бесшовные [illegible] для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 162,206 | 1230 | | 199,53 | | | |
| 103 | СТ 30804-2325 Изм. и доп.вып.19 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы [illegible] бесшовные [illegible] для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 115,847 | 1041 | | 120,597 | | | |
| 105 | СТ 31104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, [illegible] 04С-2004 | [illegible] ГОСТ 3634-99 | комплект | 5 | 8060 | | 40300 | | | |
| 106 | СТ 31104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т/С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 12 | 13400 | | 160800 | | | |
| | | **Итого по разделу: Канализация -К-** | | | | | **521210** | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **1952268** | **114714** | | **943** |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | **160208** | **33908** | | **140** |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | **187272** | | | |
| | | **На металломонтажные работы** | | | | | **1212** | | | |
| | | **На сантехнические работы** | | | | | **42834** | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | | **231318** | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | | **2183586** | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | | **34698** | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | | **116** | | | |
| | | **Непормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **СУМННЗ** | | | | | **131015** | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | | **2314601** | | | |
| | | **Итого с временными, 1,2 %** | | | | | **2342376** | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %** | | | | | **2360084** | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | | **2369454** | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | | **2392878** | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **2392878** | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | | **228814** | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | | **1199** | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | | **6548757** | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | | **130975** | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | | **6679732** | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %** | | | | | **801568** | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | **7481300** | | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего: | | | | | 7481300 | | | | |

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:



Scanned by CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" БИН 060130[illegible]
Подрядчик: ТОО "Dike" БИН 030840016436
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства г.Талдыкорган, квартирный

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-5 Наружные слаботочные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | **Раздел: Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | С130804-34 | Манжеты полиэтиленовые 10шт | 15,4 | 482 | | 7423 | | | | | | |
| 2 | С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм м | 12,048 | 1100 | | 13253 | | | | | | |
| 3 | СПРАЙС-ЛИСТ | Колодец ККС-3 шт | 3 | 17589,79 | | 52769 | | | | | | |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ | Консоль трехместная ККЧ-3 шт | 9 | 213,69 | | 1923 | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Строительные работы** | | | | 75368 | | | | | | |
| | | **Раздел: Оборудование** | | | | | | | | | | |
| 5 | П0110-172-4 | Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки шт | 6 | 283,4<br>281 | 0<br>0 | 1700<br>1686 | 0<br>0 | 2242<br>133 | 2<br>0 | 12<br>0 | | |
| 6 | СПРАЙС-ЛИСТ | Модули для оборудования OLT G PON "HUAWEI" шт | 1 | 2120588,33 | | 2120588 | | | | | | |
| 7 | СПРАЙС-ЛИСТ | Оптическая кассета на 16 портов | 3 | 110,27 | | 331 | | | | | | |
| | | **Итого по разделу: Оборудование** | | | | 2122620 | | | | | | |



Страница - 3

Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Кабель и кабельные изделия | | | | | | | | |
| 8 | [illegible]-147-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | 212 | 23,2 | 2,1 | [illegible]018 | 145 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | м | | 16,5 | 0,1 | 3429 | 64 | [illegible] | | |
| 9 | СПРАЙС-ЛИСТ | Оптический кабель бронированный ИКБ-М4П-А12-12 | 415 | 105,7 | | 43851 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | СПРАЙС-ЛИСТ | Оптический кабель бронированный ИКБ-М4П-А24-24 | 675 | 109,29 | | 73772 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | СПРАЙС-ЛИСТ | Муфта оптическая [illegible] на [illegible] волокон 2178-S | 1 | 3329,32 | | [illegible] | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | СПРАЙС-ЛИСТ | Муфта оптическая [illegible] на 24 волокон 2178-S | 2 | 7839,65 | | 15679 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Кабель и кабельные изделия | | | | 141883 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2339869 | 446 | | | 33 |
| | | | | | | 5184 | 64 | | | 0 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | 5626 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 5626 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 2345495 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 844 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | СУММИЗ | | | | 140730 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2486225 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 2516060 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | | | | 2535081 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2545145 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2570306 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2570306 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 6092 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 36 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 7034336 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 140687 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 7175023 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 861003 | | | | |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с НДС | | | | | 8036026 | | | |
| | | Всего: | | | | | 8036026 | | | |

Заказчик

Технадзор

Подрядчик



Scanned by CamScanner

Заказчик:
Подрядчик:
Наименование строительства и его адрес:

ГУ "Отдел строительства города Балхаша" [illegible]
ГСК "Ю-Е" БИН 030840006136
"Строительство инженерно-коммуникационных [illegible]

# АКТ
## приемки выполненных работ

за июль 2017 года

по 2.7.2 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Тепловая камера 2х2х2 3шт.** | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСН08-06-123 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения применяемые, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм<br>м | 0,0007 | 6151 | | 4 | | | | |
| 2 | СТ1011-874 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм<br>т | 0,0645 | 63600 | | 4121 | | | | |
| 3 | СТ2041-17 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм<br>т | 0,0681 | 46700 | | 3194 | | | | |
| 4 | СТ2041-103 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм<br>т | 0,0133 | 69000 | | 915 | | | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | [illegible] | 0,337 | 6800 | [illegible] |
| | | т | | | |
| 6 | СТ2041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,819 | 68500 | [illegible] |
| | | т | | | |
| 7 | [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,285 | 63590 | [illegible] |
| | | т | | | |
| 8 | СТ2041-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм | 0,1935 | 59800 | 11571 |
| | | т | | | |
| 9 | СТ43018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 1,92 | 17300 | 33216 |
| | | м3 | | | |
| 10 | СТ43018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 прим. | 6 | 746 | 4476 |
| | | шт | | | |
| | | **Итого по разделу: Тепловая камера 2х2х2 3шт.** | | | **131094** |
| | | **Раздел: Тепловая камера 3х3х3- 3шт.** | | | |
| 11 | СТ43003-13 Изм. и доп. вып. 22 | Блоки бетонные | 19,647 | 9284 | 182403 |
| | | м3 | | | |
| 12 | СТ43001-7 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 6,6 | 4815 | 31779 |
| | | м3 | | | |
| 13 | СТ2041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | т | | | |
| 14 | СТ43015-64 Изм. и доп. вып. 22 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,684 | 22300 | 15253 |
| | | м3 | | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | [illegible] СН РК 8.02-04-2004 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | С143918-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | [illegible] | 0,32 | [illegible] | [illegible] |
| 17 | доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | С12021-268 | Сборная решетка [illegible] комплект | 0,0299 | 133000 | [illegible] |
| 19 | С11011-416 | Мастика [illegible] битумно-масляная МБ-50 т | 367,272 | 83 | 30484 |
| 20 | С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения [illegible] D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм кг | 15,3 | 806 | 12332 |
| 21 | С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения [illegible] D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм м | 6,09 | 173 | 1054 |
| 22 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Опорные подушки ОП-3 м3 | 0,06 | 19600 | 1176 |
| 23 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,0674 | 133700 | 9011 |
| 24 | С143001-2 Изм. и доп. вып. 22 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 м3 | 0,36 | 3693 | 1329 |
| 25 | С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75/, черные, [illegible] 100х4 мм м | 5 | 749 | 3745 |
| | | Итого по разделу: Тепловая камера 3х3х3- 3шт. | | | 471350 |
| | | Раздел: Монолитный участок УМ1-4шт. | | | |
| | | Раздел: Монолитный участок УМ2-10 шт. | | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | 3,06 | 171 | [illegible] | | | | |
| | | Итого по разделу: Монолитный участок УМ2-10 шт. | | | [illegible] | | | | |
| | | Раздел: Трубопровод | | | | | | | |
| 27 | СН 015-282 | Компенсатор [illegible] | 139,176 | 1030 | [illegible] | | | | |
| 28 | [illegible] СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона [illegible] В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3 | 1,2 | 19600 | 23520 | | | | |
| 29 | СТ 13014-3 Изм. и дополнение СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3 | 0,16 | 19600 | 3136 | | | | |
| | | Итого по разделу: Трубопровод | | | 170007 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 773145 | 0 | | 0 | |
| | | Накладные расходы : | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | | |
| | | Итого с накладными | | | 0 | | | | |
| | | - заработная плата | | | 773145 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | 0 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | 0 | | | | |
| | | СУММИЗ | | | | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | 46389 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | 819534 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | | | 829368 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | 835638 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | 838955 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | 847249 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | 847249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | 2318726 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | 46375 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | 2365101 | | | | |
| | | | | | 283812 | | | | |



Scanned by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с НДС | | | | 2649913 | |
| | Всего: | | | | 2649913 | |

Заказчик

Технадзор

Подрядчик



Scanned by CamScanner

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кызылорды" БИН 96[illegible]
Подрядчик: ТОО "Dike" БИН 030840016136
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей в благоустройстве [illegible] квартирных

# АКТ
## приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1 Электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един. | Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Кабельная линия 0,4кВ 168 квартирный дом** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Кабельная линия 0,4кВ 159 квартирный дом** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-14-2 | Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншей 1,2 м, глубиной до 1,4 м<br>м3 | 72,51 | 16,15<br>0 | 16,15<br>4,19 | 1171<br>0 | 1171<br>304 | 295<br>97 | 0<br>0,01 | 9<br>1 |
| 2 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м<br>м3 | 2,25 | 294,75<br>294,75 | 0<br>0 | 663<br>663 | 0<br>0 | 749<br>113 | 1,59<br>0 | 4<br>0 |
| 3 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы<br>м3 | 16 | 777<br>153,68 | 152,52<br>57,15 | 12432<br>2459 | 2440<br>914 | 4385<br>130 | 1,02<br>0,28 | 16<br>4 |
| 4 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий<br>км.-км | 0,032 | 229507,58<br>27450 | 0<br>0 | 7344<br>878 | 0<br>0 | 966<br>110 | 175<br>0 | 6<br>0 |
| 5 | Н0108-111-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг<br>м | 588 | 26,4<br>19,1 | 3,1<br>0,5 | 15523<br>11231 | 1823<br>294 | 10949<br>95 | 0,11<br>0 | 65<br>2 |
| 6 | Н0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 32 | 27,7<br>19,7 | 2,1<br>0,5 | 886<br>630 | 67<br>16 | 614<br>95 | 0,1<br>0,01 | 3<br>0 |
| 7 | Н0108-167-5 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2<br>шт | 4 | 2440,8<br>1928 | 3,8<br>2,3 | 9763<br>7712 | 15<br>9 | 7335<br>98 | 11<br>0,01 | 44<br>0 |



Scanned by CamScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | [illegible] | 32,4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| | | м | | 9,6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 9 | П0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, прокладываемого в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 0,9 | 17,8 | 14,2 | [illegible] | 700 | | | |
| | | м | | 4,5 | 3,5 | 1869 | 1236 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | Б.0122-06-2 | Прокладывание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта вручную | [illegible] | 993,48 | 560,65 | 6917 | 2925 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | м | | 371,35 | 359,23 | 2599 | 2815 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | Разбивка открытой и [illegible] | 0,17 | 408,11 | 159,61 | 39 | 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| 12 | Е0105-1-20 | Устройство кабельного ввода в здание | 0,03 | 5609,7 | 311,32 | 168 | 9 | 13 | [illegible] | [illegible] |
| | | м3 | | 111 | 117,81 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 13 | Б0101-14-2 | Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м | 11,3 | 16,15 | 16,15 | 182 | 182 | 45 | | |
| | | м3 | | 0 | 4,19 | 0 | 47 | 97 | [illegible] | 6 |
| 14 | Б0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 0,5 | 294,75 | 0 | 147 | 0 | 167 | 1,51 | 1 |
| | | м3 | | 294,75 | 0 | 147 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 15 | Г0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,5 | 777 | 152,52 | 1943 | 381 | 585 | 1,02 | 2 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 384 | 143 | 130 | 0,29 | 1 |
| 16 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,006 | 229507,58 | 0 | 1377 | 0 | 181 | 173 | 1 |
| | | кан.-км | | 27450 | 0 | 165 | 0 | 119 | [illegible] | 0 |
| 17 | П0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 69 | 26,4 | 3,1 | 1822 | 214 | 1285 | 0,11 | 8 |
| | | м | | 19,1 | 0,5 | 1318 | 34 | 95 | 0 | 0 |
| 18 | П0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 6 | 27,7 | 2,1 | 166 | 13 | 115 | [illegible] | 1 |
| | | м | | 19,7 | 0,5 | 118 | 3 | 95 | 0 | 0 |
| 19 | П0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 42 | 32,4 | 23,7 | 1361 | 995 | 579 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 8,6 | 5,9 | 361 | 248 | 95 | 0,03 | 1 |
| 20 | П0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 33 | 18,8 | 14,2 | 620 | 469 | 251 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 4,5 | 3,5 | 149 | 116 | 95 | 0,02 | 1 |
| 21 | Г0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 6 "с гнезд" | 3 | 4250,11 | 1831,4 | 12750 | 5494 | 8199 | 12 | 36 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 5933 | 1875 | 105 | 2,34 | - |
| 22 | Г0133-115-2 | Установка кронштейнов с лампами люминесцентными | 3 | 1745,38 | 1411,25 | 5236 | 4234 | 1804 | 2,01 | 6 |
| | | шт | | 433 | 239,85 | 999 | 720 | 135 | 0,81 | 2 |
| 23 | П0108-112-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и [illegible] | | | | | | | | |
| | | многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 13,5 | 10,6 | 0,1 | 143 | 1 | 114 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,8 | 0,1 | 119 | 1 | 95 | 0 | 0 |



Scanned by CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 27 | [illegible] | [illegible] | м2 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | [illegible] | 66,2 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | [illegible] | [illegible] | м2 | [illegible] | 98,3 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | [illegible] | 57,95 | 0 | 254 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | Ц0105-45-1-4 | [illegible] | м | 3 | 61,9 | 3,3 | 156 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | 23 | 0,4 | 69 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 28 | Е0101-14-2 | [illegible] | м3 | 3 | 330,1 | 24,1 | 990 | 72 | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | 110 | 2,3 | 330 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 29 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях на ровном до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 61,84 | 16,15 | 16,15 | 999 | 999 | 251 | [illegible] |
| | | | | | 0 | 4,19 | 0 | 259 | 97 | [illegible] |
| 30 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 2 | 294,75 | 0 | 590 | 0 | 666 | [illegible] |
| | | | | | 294,75 | 0 | 590 | 0 | 113 | [illegible] |
| 31 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами стальными до 2-х отверстий | м3 | 13,7 | 777 | 152,52 | 10645 | 2090 | 3755 | 1,02 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 2105 | 783 | 130 | 0,29 |
| 32 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | кан.-км | 0,032 | 229507,58 | 0 | 7344 | 0 | 966 | 175 |
| | | | | | 27450 | 0 | 878 | 0 | 110 | 0 |
| 33 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 508 | 26,4 | 3,1 | 13411 | 1575 | 9459 | 9,11 |
| | | | | | 19,1 | 0,5 | 9703 | 254 | 95 | [illegible] |
| 34 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | м | 32 | 27,7 | 2,1 | 886 | 67 | 614 | 0,1 |
| | | | | | 19,7 | 0,5 | 630 | 16 | 95 | 0 |
| 35 | Прайс лист | Муфта концевая внутренней установки 4 КВ (П)ТИ-1-70/120 | шт | 4 | 2815 | 1781 | 11260 | 7124 | 5328 | [illegible] |
| | | | | | 1008 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 |
| | | Отпускная цена | шт | 4 | 6400 | | 25600 | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 6400 | | 25600 | | | |
| | | | | | | | *25600* | | | |
| 36 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 228 | 32,4 | 23,7 | 7387 | 5404 | 3141 | 0,06 |
| | | | | | 8,6 | 5,9 | 1961 | 1345 | 95 | 0,03 |
| 37 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц 8-143-1 | м | 312 | 18,8 | 14,2 | 5866 | 4430 | 2371 | 0,03 |
| | | | | | 4,5 | 3,5 | 1404 | 1092 | 95 | 0,02 |
| 38 | Е0122-30-2 | Прокалывание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ | м | 7 | 992,48 | 560,65 | 6947 | 3925 | 6647 | 2,05 |
| | | | | | 371,25 | 359,23 | 2599 | 2515 | 130 | 1,16 |
| 39 | Е0122-18-2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 0,12 | 406,11 | 169,61 | 49 | 20 | 39 | 0,85 |
| | | | | | 238,5 | 4,07 | 29 | 0 | 133 | 0,01 |
| 40 | Е0106-1-20 | Устройство кабельного ввода в здание | м3 | 0,03 | 5609,7 | 311,32 | 168 | 9 | 18 | 2,82 |



Scanned by CamScanner

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | [illegible] | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 5,1 | 19,13 | 10,13 | 32 | 17 | 23 | | |
| | | м3 | | 3 | 5,19 | 9 | 23 | 17 | | |
| 42 | [illegible] | Засыпка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 0,5 | 294,75 | 0 | 147 | 0 | 167 | [illegible] | |
| | | м3 | | 294,75 | 0 | 147 | 0 | 213 | | |
| 43 | [illegible] | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 1,2 | 777 | 137,51 | 932 | 193 | 329 | 1,02 | 1 |
| | | м3 | | 173,18 | 57,17 | 121 | 79 | 139 | [illegible] | |
| 44 | [illegible] | [illegible] соединениями манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,006 | 229807,58 | 0 | 1377 | 0 | 131 | 175 | 1 |
| | | 100,000 | | 27350 | 0 | 165 | 0 | 110 | | |
| 45 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 44 | 26,4 | 3,1 | 1162 | 136 | 819 | 0,11 | 5 |
| | | м | | 19,1 | 0,5 | 840 | 22 | 95 | 0 | |
| 46 | Ц0108-143-1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 6 | 27,7 | 2,1 | 166 | 13 | 115 | 0,1 | 1 |
| | | м | | 19,7 | 0,5 | 118 | 3 | 95 | 0 | 0 |
| 47 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 20 | 32,4 | 23,7 | 648 | 474 | 276 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,6 | 5,9 | 172 | 118 | 95 | 0,03 | 1 |
| 48 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 30 | 18,8 | 14,2 | 564 | 426 | 228 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 4,5 | 3,5 | 135 | 105 | 95 | 0,02 | 1 |
| 49 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 2 | 4250,11 | 1831,1 | 8500 | 3663 | 5166 | 12 | 21 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 3956 | 1250 | 105 | 2,34 | 5 |
| 50 | Е0133-115-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 2 | 1745,38 | 1411,25 | 3491 | 2823 | 1203 | 2,01 | 4 |
| | | шт | | 333 | 239,85 | 666 | 480 | 105 | 0,81 | 2 |
| 51 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 9 | 10,6 | 0,1 | 95 | 1 | 76 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,8 | 0,1 | 79 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 52 | Е0113-44-7 | Очистка щетками | 2 | 60,75 | 0 | 122 | 0 | 109 | 0,34 | 1 |
| | | м2 | | 60,75 | 0 | 122 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 53 | Е0115-179-10 | Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз | 2 | 99,03 | 0 | 198 | 0 | 185 | 0,51 | 1 |
| | | м2 | | 87,98 | 0 | 176 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 54 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 2 | 61,9 | 3,3 | 124 | 7 | 44 | 0,14 | 0 |
| | | м | | 23 | 0,4 | 46 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 55 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 2 | 330,1 | 24,1 | 660 | 48 | 225 | 0,7 | 1 |
| | | шт | | 116 | 20 | 232 | 40 | 95 | 0,14 | 0 |
| | | Итого по разделу: Кабельная линия 0,4кВ 159 квартирный дом | | | | 207059 | | | | |



Scanned by CamScanner

| | |
|---|---|
| Ратель: Капитальный ремонт 0,4кВ от квартирного дома | |
| ИТОГО: | |
| Всего прямые затраты: | [illegible] |
| в том числе стоимость: | 207054 |
| - материалов, изделий и конструкций | |
| - оборудования | 43114 |
| Накладные расходы : | 25600 |
| На монтажные работы | |
| На общестроительные работы | 53710 |
| На механизированные работы | 27953 |
| Всего накладных расходов: | 136664 |
| Итого с накладными | 95328 |
| - заработная плата | 302381 |
| - трудоемкость | 14299 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | 48 |
| СУММИЗ | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 16607 |
| Итого с временными, 1,2 % | 318988 |
| Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | 322509 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 324754 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 325942 |
| ИТОГО: | 328911 |
| Сметная заработная плата | 328911 |
| Нормативная трудоемкость | 105915 |
| | 568 |
| Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 900154 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 18003 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 918157 |
| Итого с НДС | 110179 |
| | 1028336 |
| Всего: | |
| | 1028336 |

Технадзор:

Страница

Scanned by CamScanner

Приложение 5
к приказу Минимтра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

## Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
**Подрядчик** : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436
**Наименование строительства**: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области

**СПРАВКА №11**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2019г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **40** | **18.06.2016 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№6** | **14.05.2018 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№7** | **28.06.2018 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№10** | **11.11.2019 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области. 2 этап финансирования | 173 276 294,24 | 7 762 363,46 | | | | | | | 931 483,62 | 8 693 847,08 |
| ИТОГО | 173 276 294,24 | 7 762 363,46 | | | | | | | 931 483,62 | 8 693 847,08 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"**
**Руководитель отдела**
**Телеубаев Ж.Д.** _____

**Подрядчик:** ТОО "Dike"
**Директор**
**Сейфуллин М.Б.** _____

ТОО "Музтау"
Технадзор
Кошенова Г.М. _____

Приложение 5
к приказу Минимтра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

## Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
**Подрядчик** : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436
**Наименование строительства**: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области

**СПРАВКА №11**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2019г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **40** | **18.06.2016 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№6** | **14.05.2018 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№7** | **28.06.2018 г.** | | | | |
| | | **Доп.согл.№10** | **11.11.2019 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области. 2 этап финансирования. | 173 276 294,24 | 7 762 363,46 | | | | | | | 931 483,62 | 8 693 847,08 |
| ИТОГО | 173 276 294,24 | 7 762 363,46 | | | | | | | 931 483,62 | 8 693 847,08 |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"**
**Руководитель отдела**
**Телеубаев Ж.Д.**

**Подрядчик:** **ТОО "Dike"**
**Директор**
**Сейфуллин М.Б.**

**ТОО "Музтау"**
**Технадзор**
**Кошенова Г.М.**

**Заказчик** ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504

**Подрядчик** ТОО "Dike" БИН 030840016436

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г. Талдыкорган Алматинской области"

# А К Т
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-7 Генеральный план

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-2 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 66,46 | 9,24 | 9,24 | 614 | 614 | 193 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 3 | 0 | 199 | 97 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е0101-24-10 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | 66,46 | 7,91 | 7,91 | 526 | 526 | 166 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,57 | 0 | 171 | 97 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е0101-16-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3** | 263,632 | 25,98 | 25,16 | 6850 | 6634 | 2083 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 0,78 | 7,37 | 206 | 1942 | 97 | 0,03 | 7 |
| 4 | Е0101-85-2 | **Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м** | 263,632 | 12,34 | 12,34 | 3254 | 3254 | 894 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 3,5 | 0 | 922 | 97 | 0,01 | 4 |
| 5 | Е0101-85-11 | **Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы** | 263,632 | 10,32 | 10,32 | 2719 | 2719 | 748 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,92 | 0 | 771 | 97 | 0,01 | 3 |
| 6 | С010332-А10-1 | **Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** | 2061,372 | 81,5 | | 168002 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 231,15 | 7,91 | 7,91 | 1828 | 1828 | 576 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,57 | 0 | 594 | 97 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0101-16-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 104,04 | 20,57 | 19,95 | 2140 | 2076 | 652 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0,62 | 5,84 | 65 | 608 | 97 | 0,02 | 2 |
| 9 | С010332-А10-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 124,848 | 81,5 | | 10175 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 2128,174 | 21,55 | 4,52 | 45854 | 9611 | 35156 | 0,11 | 230 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 36243 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ | | | | 241963 | | | | |
| | | Раздел: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК ,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК | | | | | | | | |
| 11 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 18,816 | 1425,28 | 73,75 | 26818 | 1388 | 827 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 402 | 220 | 133 | 0,04 | 1 |
| 12 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 28,5 | 366,67 | 6,63 | 10450 | 189 | 4186 | 0,7 | 20 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 3097 | 50 | 133 | 0,01 | 0 |
| 13 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | 1747,2 | 90,89 | 17,83 | 158804 | 31144 | 26671 | 0,04 | 73 |
| | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 11200 | 8854 | 133 | 0,02 | 32 |
| 14 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1747,2 | 159,26 | 34,29 | 278259 | 59912 | 34403 | 0,04 | 70 |
| | | м2 | | 6,01 | 8,79 | 10501 | 15367 | 133 | 0,03 | 53 |
| 15 | Е0127-26-3 К=4 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 1747,2 | 44,76 | 5,47 | 78207 | 9557 | 4657 | 0 | 4 |
| | | м2 | | 0,4 | 1,6 | 699 | 2802 | 133 | 0,01 | 9 |
| 16 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 1747,2 | 24,52 | 15,35 | 42844 | 26822 | 25562 | 0,03 | 59 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 10378 | 8841 | 133 | 0,02 | 31 |
| 17 | Е0127-54-3 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1747,2 | 0,68 | 0 | 140 | 0 | 93 | 0 | 1 |
| | | м2 | | 0,04 | 0 | 70 | 0 | 133 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 1747,2 | 24,52 | 15,35 | 42844 | 26822 | 25562 | 0,03 | 59 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 10378 | 8841 | 133 | 0,02 | 31 |
| 19 | Е0127-54-1 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1747,2 | 0,04 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 0,02 | 0 | 35 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| 20 | С143010-14 Изм. и доп. вып. 20 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003 | 251,247 | 3930 | | 987402 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | С143010-10 Изм. и доп.вып.19 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 | 251,247 | 4750 | | 1193425 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 1,21 | 366,67 | 6,63 | 444 | 8 | 178 | 0,7 | 1 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 132 | 2 | 133 | 0,01 | 0 |
| 23 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 29,311 | 560,56 | 68,13 | 16431 | 1997 | 1331 | 0,14 | 4 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 627 | 374 | 133 | 0,04 | 1 |
| 24 | Е0127-57-2 | Устроайство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 537,981 | 99,67 | 42,08 | 53623 | 22638 | 51682 | 0,38 | 205 |
| | | м2 | | 57,38 | 14,85 | 30869 | 7989 | 133 | 0,07 | 39 |
| 25 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 354,96 | 366,67 | 6,63 | 130153 | 2354 | 52137 | 0,7 | 248 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 38577 | 624 | 133 | 0,01 | 2 |
| 26 | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 22,5 | 19,95 | 15,58 | 449 | 351 | 195 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 1,03 | 5,5 | 23 | 124 | 133 | 0,03 | 1 |
| 27 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 2,25 | 560,56 | 68,13 | 1261 | 153 | 102 | 0,14 | 0 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 48 | 29 | 133 | 0,04 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 10,5 | 366,67 | 6,63 | 3850 | 70 | 1542 | 0,7 | 7 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 1141 | 18 | 133 | 0,01 | 0 |
| 29 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 26,563 | 640,82 | 73,75 | 17023 | 1959 | 1168 | 0,14 | 4 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 568 | 310 | 133 | 0,04 | 1 |
| 30 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 17,709 | 4649,65 | 66,01 | 82341 | 1169 | 4103 | 1,35 | 24 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3467 | 441 | 105 | 0,12 | 2 |
| | | Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК ,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК | | | | 3124837 | | | | |
| | | Раздел: ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | | | | | | | | |
| 31 | Е0147-25-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом | 3614,545 | 6,1 | 0,34 | 22064 | 1244 | 27466 | 0,04 | 147 |
| | | м2 | | 5,76 | 0,13 | 20820 | 472 | 129 | 0 | 2 |
| 32 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 3614,545 | 19,01 | 0 | 68713 | 0 | 38281 | 0,05 | 190 |
| | | м2 | | 8,21 | 0 | 29675 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| 33 | Е0147-4-16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м | 44,998 | 226,51 | 34,81 | 10193 | 1566 | 11904 | 1,33 | 60 |
| | | яма | | 191,7 | 13,37 | 8626 | 601 | 129 | 0,05 | 2 |
| 34 | Е0147-4-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м | 24,001 | 108,29 | 15,14 | 2599 | 363 | 3062 | 0,68 | 16 |
| | | яма | | 93,15 | 5,74 | 2236 | 138 | 129 | 0,02 | 1 |
| 35 | Е0147-9-6 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | 64 | 796,15 | 218,24 | 50954 | 13967 | 46318 | 2,96 | 189 |
| | | шт | | 507,83 | 53,19 | 32501 | 3404 | 129 | 0,22 | 14 |
| 36 | Е0147-9-5 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м | 34 | 500,13 | 177,05 | 17004 | 6020 | 16027 | 1,85 | 63 |
| | | шт | | 321,98 | 43,42 | 10947 | 1476 | 129 | 0,18 | 6 |
| 37 | С143012-390 Изм. и доп. вып. 22 | Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 | 20 | 2030 | | 40600 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 38 | С143012-213 Изм. и доп. вып. 22 | Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83 | 41 | 2030 | | 83230 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | | | | | | | |
| 39 | С143012-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м | 3 | 3760 | | 11280 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | С143012-804 Изм. и доп. вып. 22 | Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81 | 34 | 2030 | | 69020 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | | | | 375656 | | | | |
| | | Раздел: МАФ | | | | | | | | |
| 41 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 0,0188 | 402,75 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2,8 | 0 |
| | | м3 | | 402,75 | 0 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 42 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,0188 | 6743,16 | 95,97 | 126 | 2 | 16 | 4,9 | 0 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 14 | 1 | 105 | 0,18 | 0 |
| 43 | Е0109-53-3 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 0,0099 | 16367,84 | 681,42 | 161 | 7 | 131 | 95 | 1 |
| | | т | | 14670 | 132,75 | 145 | 1 | 90 | 0,65 | 0 |
| 44 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,9993 | 20,36 | 0,02 | 20 | 0 | 4 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 45 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0005 | 93997,62 | 304,24 | 46 | 0 | 17 | 198 | 0 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 16 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 46 | Е0109-49-1 | Установка креплений прим. | 6 | 20,14 | 0,23 | 121 | 1 | 108 | 0,12 | 1 |
| | | шт | | 19,91 | 0,09 | 119 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 47 | Е0110-9-4 | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны | 0,0756 | 333,28 | 3,26 | 25 | 0 | 16 | 1,08 | 0 |
| | | м2 | | 172,35 | 1,24 | 13 | 0 | 120 | 0,01 | 0 |
| 48 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | 0,504 | 165,52 | 0,16 | 83 | 0 | 51 | 0,58 | 0 |
| | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 49 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 49 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 26,857 | 20,36 | 0,02 | 547 | 1 | 101 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 112 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 50 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | 88,2 | 165,52 | 0,16 | 14599 | 14 | 8967 | 0,58 | 51 |
| | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 8533 | 6 | 105 | 0 | 0 |
| 51 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 12,071 | 20,36 | 0,02 | 246 | 0 | 45 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 52 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 7,514 | 20,36 | 0,02 | 153 | 0 | 28 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 31 | 0 | 90 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 13,385 | 20,36 | 0,02 | 273 | 0 | 50 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 56 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 54 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | | 42,616 | 165,52 | 0,16 | 7054 | 7 | 4332 | 0,58 | 25 |
| | | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 4123 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 55 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | | 42,616 | 165,52 | 0,16 | 7054 | 7 | 4332 | 0,58 | 25 |
| | | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 4123 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| 56 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 20,609 | 20,36 | 0,02 | 420 | 0 | 77 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 86 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 57 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | | 5,364 | 165,52 | 0,16 | 888 | 1 | 545 | 0,58 | 3 |
| | | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 519 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 58 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 18,514 | 20,36 | 0,02 | 377 | 0 | 69 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 77 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 59 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | | 97,576 | 165,52 | 0,16 | 16151 | 16 | 9920 | 0,58 | 57 |
| | | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 9440 | 7 | 105 | 0 | 0 |
| 60 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | | 0,432 | 6743,16 | 95,97 | 2913 | 41 | 367 | 4,9 | 2 |
| | | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 333 | 16 | 105 | 0,18 | 0 |
| 61 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 32,723 | 20,36 | 0,02 | 666 | 1 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 136 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 62 | Е0109-17-1 | Монтаж металлоконструкции | | 2,065 | 4646,85 | 2285,57 | 9596 | 4720 | 4083 | 9,35 | 19 |
| | | | т | | 1579,5 | 617,13 | 3262 | 1274 | 90 | 2,34 | 5 |
| 63 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 59,887 | 21,8 | 0,05 | 1305 | 3 | 314 | 0,03 | 2 |
| | | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 348 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 64 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 59,887 | 20,36 | 0,02 | 1219 | 1 | 224 | 0,02 | 1 |
| | | | м2 | | 4,16 | 0 | 249 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 65 | Е0115-176-1 | Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности | | 15 | 165,52 | 0,16 | 2483 | 2 | 1525 | 0,58 | 9 |
| | | | м2 | | 96,75 | 0,07 | 1451 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 66 | Е0110-9-4 | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны | | 65,04 | 333,28 | 3,26 | 21677 | 212 | 13548 | 1,08 | 70 |
| | | | м2 | | 172,35 | 1,24 | 11210 | 81 | 120 | 0,01 | 0 |
| 67 | Е0112-2-1 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | | 65,04 | 676,29 | 9,15 | 43986 | 595 | 3782 | 0,26 | 17 |
| | | | м2 | | 45,45 | 3,42 | 2956 | 222 | 119 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: МАФ | | | | | 132196 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 3874654 | 242587 | | | 2712 |
| | | | | | | | 346629 | 67801 | | | 254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | 494774 | | | | |
| | | **На металломонтажные работы** | | | | 4259 | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 499033 | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 4317402 | | | | |
| | | **- заработная плата** | | | | 74855 | | | | |
| | | **- трудоемкость** | | | | 249 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **СУМННЗ** | | | | 259044 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 4576445 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,2 %** | | | | 4631363 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %** | | | | 4666376 | | | | |
| | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 4684901 | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | 4731215 | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | 4731215 | | | | |
| | | **Сметная заработная плата** | | | | 483264 | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | 3172 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | 12948246 | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | 258965 | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | 13207211 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 1584865 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | 14792076 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего:** | | | | 14792076 | | | | |

**Заказчик:** Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № _____ 20 ж. " " (подпись)

**Технадзор:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
**Подрядчик** : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г. Талдыкорган Алматинской области"

# А К Т
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-4 Наружные сети водоснабжение и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы: тенге | Накладные расходы: % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Водоснабжение (-В1/В1.1-)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-17-1 | **Стальные вставки для колодцев** т | | 4646,85 | 2285,57 | 0 | 0 | 0 | | 9,35 | 0 |
| | | | | 1579,5 | 617,13 | 0 | 0 | | | 2,34 | 0 |
| | | **Итого по разделу: Водоснабжение (-В1/В1.1-)** | | | | 1 | | | | | |
| | | **Раздел: Канализация -К-** | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-12-16 | **Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3** м3 | 467,4 | 44,07 | 41,46 | 20599 | 19379 | 6354 | | 0,02 | 9 |
| | | | | 2,61 | 11,4 | 1220 | 5331 | 97 | | 0,04 | 19 |
| 3 | Е0101-163-10 | **Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3 | 17 | 1055,25 | 0 | 17939 | 0 | 20271 | | 5,81 | 99 |
| | | | | 1055,25 | 0 | 17939 | 0 | 113 | | 0 | 0 |
| 4 | Е0101-27-6 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** м3 | 277,95 | 3,82 | 3,82 | 1062 | 1062 | 357 | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 1,32 | 0 | 368 | 97 | | 0 | 1 |
| 5 | Е0101-27-12 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м** м3 | 277,95 | 1,57 | 1,57 | 436 | 436 | 147 | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0,54 | 0 | 151 | 97 | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 92,65 | 167,18 | 0 | 15489 | 0 | 17503 | 1,21 | 112 |
| | | м3 | | 167,18 | 0 | 15489 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 7 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 277,95 | 25,65 | 5,38 | 7128 | 1494 | 5465 | 0,13 | 36 |
| | | м3 | | 20,27 | 0 | 5634 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 8 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 18,19 | 24692,69 | 1879,87 | 449160 | 34195 | 46678 | 8,86 | 161 |
| | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 26112 | 9794 | 130 | 2,06 | 37 |
| 9 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,1747 | 175710,1 | 1826,1 | 30697 | 319 | 2150 | 42,7 | 7 |
| | | т | | 8100 | 690,75 | 1415 | 121 | 140 | 3,37 | 1 |
| 10 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,1747 | 133700 | | 23357 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0115-178-6 | Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 2 раза кузбасским лаком | 10,133 | 55,36 | 0 | 561 | 0 | 551 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,75 | 0 | 524 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 12 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,4919 | 93997,62 | 304,24 | 46236 | 150 | 17142 | 198 | 97 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 16269 | 56 | 105 | 0,56 | 0 |
| 13 | Е0106-19-2 | Замоноличиание отверстий | 7,44 | 5839,48 | 283,24 | 43446 | 2107 | 6478 | 4,15 | 31 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 5374 | 796 | 105 | 0,52 | 4 |
| 14 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 100,354 | 245,44 | 3,82 | 24631 | 383 | 4593 | 0,21 | 21 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3748 | 145 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Канализация -К- | | | | 680741 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 680742 | 59524 | | | 577 |
| | | | | | | 93724 | 16762 | | | 63 |
| | | Накладные расходы : | | | | 127689 | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 127689 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 808431 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 19153 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 64 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 48506 | | | | |
| | | СУМННЗ | | | | 856937 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 867220 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 873776 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | | | | 877245 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 885917 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 885917 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная заработная плата** | | | | **129639** | | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | **704** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **2424551** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **48491** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **2473042** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **296765** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **2769807** | | | | |
| | | **Всего:** | | | | **2 769 807,00** | | | | |

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 __ г.

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Тех.надзор** _____ (подпись)

«Музтау»

**Подрядчик** _____ (подпись)

**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" БИН 060140008504
**Подрядчик** : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike" БИН 030840016436

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г. Талдыкорган Алматинской области"

# А К Т
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на 2-1-5 Наружные слаботочные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-11-15 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** | 1,2 | 21,24 | 20,51 | 25 | 25 | 8 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 0,73 | 5,84 | 1 | 7 | 97 | 0,02 | 0 |
| 2 | Е0101-169-3 | **Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами** | 0,15 | 342,09 | 72,09 | 51 | 11 | 52 | 1,85 | 0 |
| | | м3 | | 270 | 35,22 | 41 | 5 | 113 | 0,17 | 0 |
| 3 | Е0101-14-11 | **Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м** | 5,25 | 37,13 | 37,13 | 195 | 195 | 21 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 4,03 | 0 | 21 | 97 | 0,01 | 0 |
| 4 | Е0101-162-3 | **Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | 0,65 | 481,5 | 0 | 313 | 0 | 354 | 2,78 | 2 |
| | | м3 | | 481,5 | 0 | 313 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 2,4 | 122,18 | 0 | 293 | 0 | 331 | 0,89 | 2 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 293 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | Е0101-27-3 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** | 5,65 | 7,57 | 7,57 | 43 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,46 | 0 | 14 | 97 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 1,55 | 5,55 | 5,55 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1,8 | 0 | 3 | 97 | 0,01 | 0 |
| 8 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,65 | 777 | 152,52 | 505 | 99 | 178 | 1,02 | 1 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 100 | 37 | 130 | 0,28 | 0 |
| 9 | С010332-А10-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 5,04 | 81,5 | | 411 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,0384 | 621603,38 | 0 | 23882 | 0 | 879 | 133 | 5 |
| | | кан.-км | | 20790 | 0 | 799 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 11 | Е0122-46-2 | Продавливание грунта стальными трубамидиам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ | 0,6 | 992,48 | 560,65 | 595 | 336 | 570 | 2,05 | 1 |
| | | м | | 371,25 | 359,23 | 223 | 216 | 130 | 1,16 | 1 |
| 12 | Е0134-105-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 | 0,15 | 13320,4 | 653,59 | 1998 | 98 | 289 | 9,25 | 1 |
| | | колодец | | 1588,5 | 165,82 | 238 | 25 | 110 | 0,67 | 0 |
| 13 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 0,55 | 154,12 | 0 | 85 | 0 | 79 | 0,78 | 0 |
| | | канал | | 131,18 | 0 | 72 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 14 | Ц0110-891-10 | Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная | 0,45 | 292,7 | 41,9 | 132 | 19 | 26 | 0,3 | 0 |
| | | шт | | 42,8 | 9 | 19 | 4 | 110 | 0,05 | 0 |
| 15 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,65 | 245,44 | 3,82 | 160 | 2 | 30 | 0,21 | 0 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 24 | 1 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Строительные работы | | | | 28696 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Оборудование | | | | | | | | |
| 16 | Ц0110-14-1 | Кросс абонентских линий | 0,15 | 1481 | 0 | 222 | 0 | 172 | 7 | 1 |
| | | стрейф | | 1271 | 0 | 191 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Оборудование | | | | 222 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Кабель и кабельные изделия | | | | | | | | |
| 17 | Ц0110-927-4 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода | 9,9 | 76,86 | 37,17 | 761 | 368 | 523 | 0,18 | 2 |
| | | м кабеля | | 38,53 | 9,45 | 381 | 94 | 110 | 0,05 | 1 |
| 18 | Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 34,15 | 59,83 | 28,7 | 2043 | 980 | 1400 | 0,14 | 5 |
| | | м кабеля | | 29,97 | 7,3 | 1023 | 249 | 110 | 0,04 | 1 |
| 19 | Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12 | 0,05 | 29158,26 | 25271,98 | 1458 | 1264 | 309 | 13,2 | 1 |
| | | муфта | | 3193,52 | 2424,23 | 160 | 121 | 110 | 14,06 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 | 0,1 | 49104,28 | 43284,38 | 4910 | 4328 | 1000 | 20,4 | 2 |
| | | муфта | | 4935,44 | 4152,26 | 494 | 415 | 110 | 24,08 | 2 |
| | | Итого по разделу: Кабель и кабельные изделия | | | | 9172 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 38091 | 7778 | | | 25 |
| | | | | | | 4453 | 1212 | | | 6 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | 3428 | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 2888 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 6317 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 44407 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 948 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 3 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | СУМННЗ | | | | 2664 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 47071 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,2 % | | | | 47636 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,756 % | | | | 47996 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 48187 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 48663 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 48663 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 6613 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 34 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,73677 | | | | 133179 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 2664 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 135843 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 16301 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 152144 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 152 144,00 | | | | |

Заказчик: Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № 20 ж. « » (подпись)

Тех.надзор (подпись)

Подрядчик (подпись)