ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шлейф"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ"МАМБЕТОВ И КОМПАНИЯ "В С. МИНКЕСЕР, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОРРЕКТИРОВКА)

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	30.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ"МАМБЕТОВ И КОМПАНИЯ "В С. МИНКЕСЕР. МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОРРЕКТИРОВКА)	7 344 452,86	6 557 547,20	6 557 547,20	6 557 547,20					786 905,66	7 344 452,86

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель Батырбаев Р.Р.**
КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН: 060140004551,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Казахстан, г. г.Мамлютка, ул. А КУНАНБАЕВА, д. 5

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Калантаевский К.И.**
ТОО "Шлейф " БИН

ЭКСПЕРТ **Шаяхов Е.К.**
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "Али-Сервис-КZ" БИН: 131240018216 № аттестата KZ18VJE39740 от 20.07.2018

ГИП _____ **Темиргалиев Д.К.**
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ИП "Темиргалиев Д. К."

БИН: 840120350975

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН :060140004551, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ Казахстан, г. г.Мамлютка, ул. А КУНАНБАЕВА, д. 5

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ШЛЕЙФ" БИН: 110640021908, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Казахстан, г. Петропаловск, ул. К. Сутюшева, 15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ"МАМБЕТОВ И КОМПАНИЯ "В С. МИНКЕСЕР, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОРРЕКТИРОВКА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ"МАМБЕТОВ И КОМПАНИЯ "В С. МИНКЕСЕР, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОРРЕКТИРОВКА)

Договор № 53 от 30.10. 2019 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основание: РП, ЭС

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10КВ										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	14	6899,57	2965,36	96594	41515	9369	52530	161054	
						3265,02	1425,17	45710	19952		11930		
2	2	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА	2	21306,11	11033,92	42612	22068	1338	23855	71784	
						9603,00	5306,27	19206	10613		5317		
3	3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА	4	13904,25	6854,40	55617	27418	2676	30964	93508	
						6380,66	3295,60	25523	13182		6926		
4	4	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ. УСТРОЙСТВО С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ. КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ 1	ОТВЕТВЛЕНИЕ	1	1855,08	422,52	1855	423	--	1293	3400	
						1432,56	184,05	1433	184		252		
5	5	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2387-2013	ШТ.	28	55343,00	--	1549604	--	1549604	--	1673572	Казахстан
						--	--	--	--		123968		
6	6	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	ШТ.	67	2393,00	--	160331	--	160331	--	173157	Казахстан
						--	--	--	--		12826		
7	7	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО70 ГОСТ Р 51177-98	КОМПЛЕКТ	134	448,00	--	60032	--	60032	--	64835	Казахстан

8	8	2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК 70/10-АII ГОСТ 28856-90			--	--	--	--		4803		
				ШТ.	30	4941,00	--	148230	--	148230	--	160088	Казахстан
9	9	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SO235 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		11858		
				ШТ.	24	13138,00	--	315312	--	315312	--	340537	Казахстан
10	10	2404-0202-0831 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЗАЖИМЫ RA1500 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		25225		
				ШТ.	6	1647,00	--	9882	--	9882	--	10673	Казахстан
11	11	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ + НАДСТАВКА ТС-56-11,2 КГ/ШТ			--	--	--	--		791		
				Т	0,6728	399850,00	--	269019	--	269019	--	290541	Казахстан
12	12	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ			--	--	--	--		21522		
				КОМПЛЕКТ	1	13726,56	966,44	13727	966	3130	8068	23538	
13	13	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) С ПРИВОДОМ			9631,16	453,99	9631	454		1744		
				ШТ.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440	Казахстан
14	14	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			--	--	--	--	79440	--		
				КМ ЛИНИИ	0,867	156375,56	91066,83	135578	78955	3104	62159	213556	
15	15	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х35-20 ГОСТ Р 52373-2005			61728,80	27889,71	53519	24180		15819		
				КМ	2,861	201522,00	--	576554	--	576554	--	622679	Казахстан
16	16	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3			--	--	--	--		46124		
				М3 ГРУНТА	0,1	200,33	190,45	20	19	--	4	26	
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2			9,88	43,83	1	4		2		
				М3 ГРУНТА	0,1	797,04	--	80	--	--	57	148	Казахстан
18	18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			797,04	--	80	--		11		
				М	12	640,31	24,35	7684	292	5396	1494	9912	
19	19	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ			166,32	6,56	1996	79		734		
				М	22	693,29	27,35	15252	602	9946	3505	20258	
20	20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ			213,84	7,45	4704	164		1501		
				ШТ.	6	2246,23	163,77	13477	983	7504	3773	18630	
21	21	1308-0208-0208	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ			831,60	41,72	4990	250		1380		
				М	32,1	374,00	15,06	12005	484	5038	4743	18089	
						201,96	3,28	6483	105		1340		

22	22	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	445,00	--	1335	--	1335	--	1442	Казахстан
						--	--	--	--		107		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				4050866					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								200	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					242443				
			РАЗДЕЛ 2.КТП										
23	23	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 630 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	13729,58	7929,64	13730	7930	1865	6205	21530	
						3934,94	3821,52	3935	3822		1595		
24	24	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО	0,6	8831,19	1665,35	5299	999	2469	2102	7993	
						3052,08	674,85	1831	405		592		
25	25	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	0,812	26003,00	--	21114	--	21114	--	22804	Казахстан
						--	--	--	--		1689		
26	26	1133-0208-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ ТУПИКОВЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 630 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	56259,13	18292,64	56259	18293	14697	23829	86495	
						23268,60	6517,53	23269	6518		6407		
27	27	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-400/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-400/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 400 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	1380357,00	--	1380357	--		--	1380357	Казахстан
						--	--	--	--	1380357	--		
28	28	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-400 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 400 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА	ШТ.	1	1297445,00	--	1297445	--		--	1297445	Казахстан
						--	--	--	--	1297445	--		
29	29	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	4,26	200,33	190,45	853	811	--	165	1100	
						9,88	43,83	42	187		81		
30	30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4,26	797,04	--	3395	--	--	2445	6307	
						797,04	--	3395	--		467		
31	31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	15	640,31	24,35	9605	365	6745	1867	12389	
						166,32	6,56	2495	98		918		

32	32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	8	2246,23	163,77	17970	1310	10007	5030	24840	
						831,60	41,72	6653	334		1840		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2861259				43	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					52983			6912127	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				214895					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					203432				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					80531				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						3194697			
			- ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ						2757242			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							234088		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							307769		
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		6912127							
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	ТЕНГЕ		99717							
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		7011844							
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	ТЕНГЕ		68515							
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,75%	ТЕНГЕ		117002								
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		7197361							
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	ТЕНГЕ		88802							
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		7286163							
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	0,900000		6557547,20							
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	ТЕНГЕ		786905,66							
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С НДС	ТЕНГЕ		7344452,86							

ЗАКАЗЧИК: _____ **Руководитель Батырбаев Р.Р.**

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области» БИН: 060140004551, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО

ЭКСПЕРТ _____ **Шакиев Е.К.**

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ТОО "Али-Сервис-KZ". БИН: 131240018216 № аттестата KZ18VJE39740 от 20.07.2018

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Калантаевский К.И.**

ТОО "Шлейф "БИН

ГИП _____ **Темиргалиев Д.К.**

АВТОРСКОГО НАДЗОРА ИП "Темиргалиев Д. К."

БИН: 840120350975