Генподрядчик: ТОО "Марсам"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Форма 3

Наименование стройки: Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №6 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы:	139 167	155 867	139 167	155 867	139 167	155 867
	Всего к оплате подрядчику	139 167	155 867	139 167	155 867	139 167	155 867

Генподрядчик:
Директор ТОО "Марсам"
Жумадуллаев Шекпей

Субподрядчик:
Директор ТОО АрхСтройКомпани
Бейсебаев

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Марсам"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №6 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				104189
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	Строительство ВЛ-10кВ				104189
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Кабели				
1	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,029**	**390 359**	**11320**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			227 391	6594
		в том числе оплата труда рабочих			111 335	3229
1.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,368684	4 818	6594
1.2		машины и механизмы			159 194	4617

		в том числе оплата труда машинистов			40 519	1175
1.2.1	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	0,1822824	12 145	2214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1822824*	*2 478*	452
1.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,2151684	8 389	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2151684*	*2 478*	533
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,076734	7 790	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,076734*	*2 478*	190
1.3		материалы, изделия и конструкции				
1.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,0029	3 774	109
1.3.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000017	2 261	7
1.3.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000064	77 199	0
1.3.4	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов(СОАС)362-3 ГОСТ Р 51177-	шт	0,0986	705 879	5
1.3.5	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000058	558	55
1.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00145	717 966	42
2	**243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	0,029	582 821	16902
		Железобетонные элементы				
5	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция опор	$м^2$ поверхности	0,3	4 672	1402
		из них				
5.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			1 122	337
5.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0687	558	167
5.2		машины и механизмы			4 901	337
		в том числе оплата труда машинистов			40	12
5.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,006318	5	2
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000648	1 114	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,000648	7 790	5
5.3		материалы, изделия и конструкции			*2 478*	2
5.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	0,72	3 510	1053
5.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000048	1 351	973
5.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000072	210 395	10
		Стальные конструкций			973 152	70
7	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземления В10**	м	3	Стальные конструкций 1 444	3971
		Металлопрокат				
13	**1308-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	3	1 480	4070
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			731	2010
					356	979

13.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4081	4 927	2011
13.2		машины и механизмы			55	151
		в том числе оплата труда машинистов			14	39
13.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0912395	257	23
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006413	12 159	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,006413	*3 539*	23
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006413	7 790	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,006413	*2 478*	16
13.3		материалы, изделия и конструкции			694	1909
13.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,10175	1 293	132
13.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,02475	1 215	30
13.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	т	0,003575	488 407	1746
14	**1308-0208-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**1,875**	**1 369**	**2 567**
		из них				
14.1		затраты на труд рабочих			783	1468
		в том числе оплата труда рабочих			382	716
14.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,298125	4 927	1469
14.2		машины и механизмы			136	255
		в том числе оплата труда машинистов			35	66
14.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1429013	257	37
14.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109313	12 159	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0109313	3 539	39
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109313	7 790	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0109313	2 478	27
14.3		материалы, изделия и конструкции			450	844
14.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,009375	705	7
14.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,045	1 293	58
14.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,03375	1 215	41
14.3.4	214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,001725	427 121	737
		Стандартные изделия				
15	**217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000065**	**1 510 113**	**10**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**1879**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1214
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*592*
		машины и механизмы	тенге			164
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		

		Металлопрокат				
16	**1308-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**0,5**	**1 480**	**8880**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			731	366
		в том числе оплата труда рабочих			356	178
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0742	4 927	366
16.2		машины и механизмы			55	28
		в том числе оплата труда машинистов			14	7
16.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,016589	257	4
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001166	12 159	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,001166	*3 539*	4
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001166	7 796	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,001166	*2 478*	3
16.3		материалы, изделия и конструкции			694	347
16.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0185	1 293	24
16.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0045	1 215	5
16.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00065	488 437	317
17	**1308-0208-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**0,0833**	**976**	**81**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			783	65
		в том числе оплата труда рабочих			382	32
17.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,01325	4 927	65
17.2		машины и механизмы			136	11
		в том числе оплата труда машинистов			35	3
17.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0063512	257	2
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0004858	12 159	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0004858	*3 539*	2
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004858	7 790	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0004858	*2 478*	1
17.3		материалы, изделия и конструкции			57	5
17.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004167	705	0
17.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	1 293	3
17.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0015	1 215	2
18	**1308-0208-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**0,7**	**1 098**	**732**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			783	522
		в том числе оплата труда рабочих			382	255

18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,106	4 927	522
18.2		машины и механизмы			120	80
		в том числе оплата труда машинистов			30	20
18.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0508093	257	13
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0033213	12 159	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0033213	*3 539*	12
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0033213	7 790	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0033213	*2 478*	8
18.3		материалы, изделия и конструкции			195	130
18.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0033333	705	2
18.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0133333	1 293	17
18.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0053333	1 215	6
18.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,0002667	387 658	103
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**104 189**	
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге		**104 189**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге		6 564	
		Итого	Тенге		**110 753**	
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		5 060	
		Итого	Тенге		**115 813**	
		Сметная прибыль - 5%	Тенге		5 538	
		Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге		8 107	
		Итого СМР	Тенге		**129 457**	
		Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге		139 167	
		НДС(12%)	Тенге		**16 700**	
		Всего			**155 867**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумалиев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройкомпани"

Бейсебаев С.М.