Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

**Генподрядчик: ТОО "Акнур-Авто"**
**Субподрядчик: ТОО "KST Building"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
**за ноябрь месяц 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 55 | 06.11.2023 г. | | | Коммунальное государственное учреждение | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Сумма договора | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог | 502 445,38 | 448 611,94 | 502 445,38 | 502 445,38 | | | | | 53 833,43 | 502 445,38 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Акнур-Авто"**
**БИН 050940009331**
**Кошеков Б.К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "KST Building"**
**БИН 200340018728**
**Акмолдаев А.С.**

Генподрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Субподрядчик: ТОО "KST Building"
Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог
Договор: №55 от 06.11.2023 г.

## ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
### за ноябрь месяц 2023 года

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | акт | Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог | 449 738.00 | -- | -- | 449 738.00 |
| | | **Всего по главе** | **449 738,00** | -- | -- | **449 738,00** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | | Временные здания и сооружения 1.3% | 5 846.59 | | | 5 846.59 |
| | | **Всего по главе** | **5 846,59** | | | **5 846,59** |
| | | **ИТОГО по главам 1-8** | **455 584,59** | -- | -- | **455 584,59** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.72% | 3 280.21 | | | 3 280.21 |
| 4 | Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | - | - | 4 181.00 | 4 181.00 |
| | | **Всего по главе** | **3 280,21** | - | **4 181,00** | **7 461,21** |
| | | **ИТОГО по главам 1-9** | **458 864,80** | -- | **4 181,00** | **463 045,80** |
| 5 | ГН ОСТС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 9 177.30 | -- | -- | 9 177.30 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **468 042,10** | -- | **4 181,00** | **472 223,10** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999964 | 444 639,99 | -- | 3 971,95 | 448 611,94 |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 53 833,43 | 53 833,43 |
| | | **ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ** | **444 639,99** | -- | **57 805,38** | **502 445,38** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Акнур-Авто"**

**Кошеков Б.К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "KST Building"**

**Акмолдаев А.С.**

Форма № КС-2
Генподрядчик: ТОО "Акнур-Авто"
Субподрядчик: ТОО "KST Building"
Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ул. Сары су и пер. Шорагазы в г. Кызылорда" Строительство гравийных дорог
Договор: №55 от 06.11.2023 г.

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е11-010104-0106 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 19,88 | | 34,19 | 34,19 | 679,70 | 679,69 | -- | 208,26 | 959,00 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | -- | 14,55 | -- | 289,25 | | 71,04 | |
| 2 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.20 см. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 9,94 | | 3757,55 | 1086,75 | 37350,05 | 10802,29 | 24961,83 | 4486,03 | 45182,96 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | 159,55 | 258,33 | 1585,93 | 2567,80 | | 3346,89 | |
| 3 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.толщ.20 см. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 9,94 | | 5682,17 | 1127,93 | 56480,77 | 11211,62 | 43683,22 | 4603,25 | 65970,75 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | 159,55 | 269,25 | 1585,93 | 2676,34 | | 4886,72 | |
| 4 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,035 | | 133319,74 | 2105,98 | 4666,19 | 73,71 | 4592,48 | 39,20 | 5081,82 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | -- | 1037,04 | -- | 36,30 | | 376,43 | |
| 5 | Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 20 К=1,33 | **Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство** | м2 | 49,7 | | 2813,08 | 223,34 | 139809,88 | 11100,00 | 125193,31 | 5741,51 | 157195,50 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | 70,76 | 36,21 | 3516,57 | 1799,64 | | 11644,11 | |
| 6 | Е11-270602-0901 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,015 | | 133319,74 | 2105,98 | 1959,80 | 30,95 | 1928,85 | 16,46 | 2134,37 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | | -- | 1037,04 | -- | 15,24 | | 158,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 49,7 | 2055,46 | 209,70 | 102156,36 | 10422,09 | 90481,83 | 2776,66 | 113327,66 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 25,20 | 26,53 | 1252,44 | 1318,54 | | 8394,64 | |
| 8 | Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 49,7 | 455,90 | 0,04 | 22658,23 | 1,99 | 22435,57 | 238,32 | 24728,28 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 4,44 | -- | 220,67 | -- | | 1831,72 | |
| 9 | Е11-270801-0111 К=0,8 | Обочины. Укрепление грабийно-песчаной смесью толщиной 8 см | м2 покрытия обочин | 9,8 | 167,32 | 138,06 | 1639,70 | 1352,99 | 1,18 | 731,74 | 2561,15 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 29,14 | 40,00 | 285,53 | 392,00 | | 189,71 | |
| 10 | С1211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 0,956 | 3601,00 | -- | 3444,28 | -- | 3444,28 | -- | 3719,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275,54 | |
| | | | | Обустройство | | | | | | | |
| 11 | Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1 | 5331,25 | 841,85 | 5331,25 | 841,85 | 483,00 | 4648,34 | 10777,96 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 4006,40 | 297,62 | 4006,40 | 297,62 | | 798,37 | |
| 12 | С1251-101-0103 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 1 | 7227,00 | -- | 7227,00 | -- | 7227,00 | -- | 7805,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578,16 | |
| 13 | С1251-102-0703 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 1 | 5873,00 | -- | 5873,00 | -- | 5873,00 | -- | 6342,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 469,84 | |
| 14 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,08 | 29666,21 | 1192,25 | 2373,30 | 95,38 | 1787,14 | 468,41 | 3069,05 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 490,78 | 23,96 | | 227,34 | |
| 15 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,16 | 4412,79 | 319,56 | 706,05 | 51,13 | 556,54 | 109,68 | 880,99 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 614,90 | 114,38 | 98,38 | 18,30 | | 65,26 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 449738,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 13043,00 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 46664,00 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 9435,00 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 332649,00 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 24068,00 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 33314,00 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | | | | 5846,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72% | Тенге | | | | | | | | 3280,21 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | | | | | 4181,00 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 9177,30 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 472223,10 |
| | | ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9499999964 | Тенге | | | | | | | | 448 611,94 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 53 833,43 |
| | | ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 | Тенге | | | | | | | | 502 445,38 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Акнур-Авто"**

_____ **Кошеков Б.К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "KST Building"**

_____ **Акмолдаев А.С.**