Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №384/3 от 28.02.2024 г, к договору №384 от 15.09.2023 г, БАК

Номер документа	Дата составления
12	**16.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Конаева» с ПК-130 по ПК-138			усл	1	91 824 057,00	91 824 057,00
				Итого	1	x	91 824 057,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по общестроительным работам с материальной и финансовой ответственностью / _____ / Уркумбаев Т.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / М. Ашев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+36, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050»

Адрес: РК, Алматинская область, г.Конаев, Микрорайон Спутник, 96

БИН: 010140002665

ИИК: KZ558560000006290617

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость **1 357 828 745,50 тенге**

Лимит финансирования на 2024 год **649 563 588,23 тенге**

а) с начала года **91 824 057 тенге**

б) за отчетный месяц **91 824 057 тенге**

НДС облагается

СПРАВКА №2

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		384	**15.09.2023 г.**	**384/3**	**28.02.2024 г.**				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за март 2024 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+36, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"**	**тенге**	**649 563 588,23**					**91 824 057**		**91 824 057**	91 824 057
	ИТОГО:		**649 563 588,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 824 057**		**91 824 057**	91 824 057

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК"

М.Т. Аяшев

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружении РГУ "КВХ" МВРиИ РК

М. Бейсенов

Технический надзор: Директор ТОО "GRAND URBAN"

Р. С. Усманов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генподрядчик:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

К. С. Нышанов

Заказчик : **Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+36, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **МК "БАК" им. Д. Кунаева.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №384 от 15.09.2023, ДС №384/3 от 28.02.2024

Полная сметная стоимость - 1 357 828 745,50 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 153 934 962,43 тенге

Акт выполненных работ №2

за **апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-восстановительные работы.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Земляные работы.									
1	4	1101-0101-0321	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %		885	154,19	146,54	136458	129688		25877	175322
				м3 грунта		7,65	32,96	6770	29170		12987	
2	5	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (30 м) НР=72 %		885	54,41	54,41	48153	48153		9131	61867
				м3 грунта			14,33	0	12682		4583	
3	6	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2		885	64,36	64,36	56959	56959		10801	73180
				м3 грунта			16,95	0	15001		5421	
4	7	1101-0102-0232	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %		5914	148,23	142,45	876632	842449		159635	1119169
				м3 грунта		5,78	31,71	34183	187533		82901	
5	8	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=23,000;		234276	24		5622624	0			6072434
				т·км				0	0		449810	
6	9	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОСНОВАНИЕ) НР=72 %		1478,5	303,74	266,76	449080	394405		128328	623600
				м3 грунта		36,98	83,57	54675	123558		46193	
7	10	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОТКОСЫ) НР=72 %		4435,5	303,74	266,76	1347239	1183214		384984	1870800
				м3 грунта		36,98	83,57	164025	370675		138578	
			Раздел 3 Гидроизоляционные работы.									
8	13	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ) НР=79 %		2670	1325,14	60,32	3538124	161054		2677967	6713378
				м2		1264,82	4,78	3377069	12763		497287	
9	14	217-203-0901	Бентонитовый мат марки AS 50		2670	1867		4984890	0			5383681
				м2				0	0		398791	
			Раздел 4 Бетонные работы.									
10	16	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %		51,2346	44051,56	14538,22	2256964	744860	25903	1567303	4130208
				т арматуры		28531,44	5084,73	1461797	260514		305941	
11	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		51,2346	331233		16970590	0	8738086		18328237

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т				0	0		1357647	
12	18	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %		223,9	31851,66	897,29	7131587	200903	4267428	778806	8543224
				м3 конструкции		3422,58	399,8	766316	89515		632831	
13	19	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %		309	38758,75	1105,27	11976454	341528	9273183	2291735	15409644
				м3 конструкции		7643,18	506,95	2361743	156648		1141455	
14	20	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %		0,023	44051,56	14538,22	1013	334	23	704	1854
				т арматуры		28531,44	5084,73	656	117		137	
15	21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,023	331233		7618	0	7618		8228
				т				0	0		609	
16	25	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР=79 %		1298,09	4279,33	785,81	5554955	1020052		4216204	10552852
				м		3493,52	617,88	4534903	802064		781693	
17	26	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		5,171	141521		731805	0	731805		790349
				м3				0	0		58544	
18	27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %		0,13	139144,91	10259,69	18089	1334	15542	1503	21160
				т		9330,42	5307,31	1213	690		1567	
19	28	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %		0,388	202651,46	13320,99	78629	5169	66684	6865	92333
				т		17464,64	4931,9	6776	1914		6840	
			ИТОГО:					61787862	5130102	23126272	12259843	79971522
								12770126	2062842		5923816	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения 4,3% (к=0,8)			4,3%, коэф 0,8		2751020				
			Итого с временными									82722542
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,67%		1381466				
			Итого с зимними удорожаниями									84104008
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1682080				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85786089
			Итого в текущих ценах 2023года, - 100% к = 1,006									86300805
			Понижающий коэффициент			0,95						
			Итого со скидкой									81 985 765
			НДС			12%		9 838 292				
			Всего									91 824 057

Заказчик:

Заместитель Председателя РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Аннев М. Т.

Руководитель управления контроля за ходом строительства водохозяйственных сооружении РГУ "КВХ" МВРиИ РК

_____ Бейсенов М.

Авторский надзор

Филиал Жетісу РГП "Казводхоз"

Эксперт _____ Батыргалиев М. А.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт _____ Махтеев Н.В.

ТОО "TOLAGAI-2050"

Заместитель директора _____ Уркумбаев Т. А.