Утвержден
приказом Министра
по инвестициями развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» июль 2019 г.

Заказчик является: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», почтовый индекс – 030012, г.Актобе, ул. Маресьева 91.**

Ибрашов Малимбет Ергалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 31 июля 2019 года, ТОО «КТП», генеральный директор Буканев Николай. Иванович., Актюбинская области, г. Актобе, ул. Арынова 1 «А»**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 31 июля 2019 года, ТОО «СпецДиагностика», Кенжегулов Серикжан Амиржанович, аттестат эксперта №KZ74VJE00015937 от 15.03.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от 31 июля 2019 года, ТОО «ПроектСтройДиалог KZ», Урумбаева Жанылсын Садыковна, квалификационный аттестат №D000402 от 20.12.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги к путепроводу в районе АЗФ г.Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Актюбинская область, г.Актобе.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «10» апреля 2017 года №1432 Акимат города Актобе**

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», KZ65REA0006939 04.09.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПроектСтройДиалог KZ», №7-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области», №98-Н. от 05.07.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2017 года**

месяц, год

окончание работ: **июль 2019 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **шесть;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **шесть**;

фактически, месяц: **шесть.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Категория дороги	-	Магистральная автодорога регулируемого движения		Магистральная автодорога регулируемого движения	
Характер строительства	-	Реконструкция		Реконструкция	
Длина автодороги: шириной В=9 м шириной В=7 м устройство транспортной развязки длиной 0,251 км устройство автостоянки у ТНК «Казхром» Общая длина автодороги	 км км м2 м2 км	 1,89 0,375 2380 5202 2,265		 1,89 0,375 2380 2410 2,265	
Устройство съездов	ед.	15		15	
Тип дорожной одежды	-	Капитальный, горячая асфальтобетонная смесь		Капитальный, горячая асфальтобетонная смесь	

1	2	3	4	5	6
Пересечения и примыкания	ед.	2		2	
Общее количество автобусных остановок: существующих новых	ед. ед. ед.	6 2 4		6 2 4	
Устройство автостоянки у ТНК «Казхром» количество машино-мест	ед.	165		40	
Устройство автопарковки у ТЭЦ количество машино-мест	ед.	26		26	
Устройство павильонов на остановках пассажирского транспорта	ед.	6		6	
Устройство надземного пешеходного перехода: общая площадь здания площадь застройки здания строительный объем здания	ед. м2 м2 м3	1 412,69 243,11 1714,37		1 412,69 243,11 1714,37	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Подстилающий слой из природная песчано-гравийная смесь по СТ РК 1549-2006 – толщиной 18 см
- устройство основания из фракционного щебня, уложенного методом заклинки, толщиной 15 см
- Верхний слой основания из горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь на битуме марки БНД70/100, марки I по СТ РК 1225-2013 – 10 см
- Нижний слой покрытие из горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марка II на битуме марки БНД70/100 по СТ РК 1225-2013 – толщиной 9 см
- укладка геосинтетической сетки 50 ммх50 мм прочностью при разрыве вдоль и поперек полотна 70кН/м
- Верхний слой покрытие из горячей щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, ЩМА-20, на битуме марки БНД70/100 по ГОСТ 31015-2002 – толщиной 5 см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **735 657,49** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **670 516,980** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4,75** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **549 387,79834** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **517 523,1772** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4,75** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства,

РЕШИЛ: **«Реконструкция автомобильной дороги к путепроводу в районе АЗФ г.Актобе»** принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Ибрашов Малимбет Ергалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Кенжегулов Серикжан Амиржанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Урумбаева Жанылсын Садыковна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Буканев Николай Иванович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2265		
2	Ширина проезжей части	м	7/9		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5/2,25		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы				
6	Ширина обочины	м	1,5/2,25		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	81		
12	Элементы освещения	опоры	113	Светильник светодиодный	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	30701,6	капитальный	
15	Электроосвещение	шт	94	Опоры освещение	

Заказчик **Ибрашов М.Е** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Урумбаева Ж.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.