Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района, Павлодарской области

Договор: № 594/4-1 от 15.11.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	588 743,00	525 664,00						63 080,00	**588 743,00**
Итоге к оплате									**588 743,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____ **Байжан К. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района, Павлодарской области

Договор: № 594/4-1 от 15.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
1	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,324		7077,87	2534,95	30605	10961	22	17393	51838
		НР - 72%; СП - 8%				4537,97	1048,82	19622	4535		3840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,644		47218,01	2683,42	124844	7095	109766	6868	142249
		НР - 72%; СП - 8%				3019,23	588,33	7983	1556		10537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2,644		40343,00	--	106667	--	106667	--	115200
		СП - 8%				--	--	--	--		8533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					262116	18056	216455	24261	309287
		Стоимость общестроительных работ	тенге					27605	6091	--	22910	
		Материалы	тенге					262116				
		Всего заработная плата	тенге					109788				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						33696			
		Накладные расходы	тенге					106667				
		Сметная прибыль	тенге					24261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					22910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					309287				
		Сметная заработная плата	тенге									23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						33696			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					309287				
		Сметная заработная плата	тенге									23
									33696			
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки										
4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высотэтажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,44		4635,48	412,94	62301	5550	16139	30182	99882
		НР - 72%; СП - 8%				3021,70	97,32	40612	1308		7399	

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
5	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,672	124142,00	--	83423	--	83423	--	90097
		СП - 8%			--	--	--	--		6674	
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0254	671354,16	3604,37	17052	92	14402	1861	20426
		НР - 72%; СП - 8%			100689,79	1088,04	2558	28		1513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				162776	5642	113964	32043	210405
		Стоимость общестроительных работ	тенге				43170	1336	--	15586	
		Материалы	тенге				162776				
		Всего заработная плата	тенге				30542				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					44506			
		Накладные расходы	тенге				83423				
		Сметная прибыль	тенге				32043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210405				
		Сметная заработная плата	тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					44506			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				210405				
		Сметная заработная плата	тенге								28
								44506			

РАЗДЕЛ 3. Кровля

7	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,724	163154,92	2003,93	118124	1451	96542	14940	143709
		НР - 72%; СП - 8%			27805,34	854,72	20131	619		10645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,724	11828,48	89,05	8564	65	7528	719	10026
		НР - 72%; СП - 8%			1340,98	38,56	971	28		743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18,64	251,31	19,17	4684	357	2060	1695	6889
		НР - 72%; СП - 8%			121,64	4,66	2267	87		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	18,64	1143,61	31,00	21317	578	1539	13985	38126
		НР - 72%; СП - 8%			1030,03	12,00	19200	224		2824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	18,64	3915,00	--	72976	--	72976	--	78814
		СП - 8%			--	--	--	--		5838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				225665	2451	180645	31339	277564
		Стоимость общестроительных работ	тенге				42569	958	--	20560	
							225665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				
	Всего заработная плата		тенге					43527			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				72976				
		Накладные расходы	тенге				31339				
		Сметная прибыль	тенге				20560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				277564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					43527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				277564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					43527			
		РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкций									
12	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	16,24	150,47	35,93	2444	583	150	1344	4091
		НР - 72%; СП - 8%			105,34	9,61	1711	156		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	261-107-0747 РСНБ РК 2022	**Резина прессованная**	кг	0,0944	1505,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2586	583	292	1344	4244
							1711	156	--	314	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2586				
	Материалы		тенге				149				
	Всего заработная плата		тенге					1867			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				142				
		Накладные расходы	тенге				1344				
		Сметная прибыль	тенге				314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**801500,00**
		Временнын здания - 0,9%	**Тенге**								**7214,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**808714,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**525664,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**63080,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**588743,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____ **Байжан К. А.**