Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№152	05.06.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№173	16.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области	62 550 814,97								6 701 873,03	
а отчетный период	35 780 839,28	**31 947 177,93**	-	-	-		-	-	**3 833 661,35**	**35 780 839,28**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
_____ Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Турмаханов А.А.
ТОО "ARTERIA"

Разработчик строительства
Главный инженер
_____ Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/											
		Надземная часть									
		Несущие кирпичные стены									
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**103,52**	**41143,62**	**4287,79**	**4259187**	**443872**	**2859709**	**987469**	**5666389**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**955606**	**106189**		**419733**	
1.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	608,278965	1571,00		955606				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	59,9257							
1.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	42,708211		8812,00		376345			
1.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,217446		3922,00		67527			
1.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**24,8448**	**19860,00**				**493418**		
1.6	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**39,3376**	**60151,00**				**2366196**		
1.7	249132 С	Вода техническая	м3	4,55488	21,00				96		
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**99,23**	**40670,42**	**4287,79**	**4035725**	**425477**	**2741199**	**902878**	**5333692**
		НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**869049**	**101788**		**395088**	
2.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	553,181847	1571,00		869049				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	57,4423							
2.3	694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	40,938329		8812,00		360749			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	16,503934		3922,00		64728			
2.5	**102641 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**23,8152**	**19860,00**				**472970**		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2.6	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**37,7074**	**60151,00**				**2268138**		
2.7	249132 С	Вода техническая	м3	4,36612	21,00				92		
3	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3809**	**555196,21**	**3351,46**	**211474**	**1277**	**173748**	**34264**	**265397**
		НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**36449**	**394**		**19659**	
3.1	20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,201381	1571,00		36449				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2221							
3.3	698 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,094616		8206,00		776			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,127525		3922,00		500			
3.5	**279860 С**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3809**	**456152,00**				**173748**		
4	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2877**	**389901,00**	**--**	**112175**	**--**	**112175**	**--**	**121149**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8974**	
5	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,035416**	**408502,00**	**--**	**14468**	**--**	**14468**	**--**	**15625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1157**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8633029**	**870626**	**5901299**	**1924611**	**11402252**
							1861104	**208371**	**--**	**844611**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8633029**				
	Материалы		Тенге				**5774656**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2069475**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**126643**				
		Накладные расходы	Тенге				**1924611**				
		Сметная прибыль	Тенге				**844611**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11402251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2069475**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11402251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1302**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2069475**			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
6	**Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"**	**Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт**	**комплект**	**1**	**12258640,63**	**--**	**12258641**	**--**		**--**	**12258641**
					--	**--**	**--**	**--**	**12258641**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12258641**	**--**	**--**	**--**	**12258641**
							--	**--**	**12258641**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**12258641**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**12258641**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12258641**				
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Вертикальная планировка									
7	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**900**	**76,51**	**76,51**	**68859**	**68859**	**--**	**14262**	**89771**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,01	--	19809		6650	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,178							
7.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	11,178		6160,00		68856			
8	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**900**	**65,46**	**65,46**	**58914**	**58914**	**--**	**12202**	**76805**
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,83	--	16947		5689	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5643							
8.2	3092 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	9,56448		6160,00		58917			
9	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**900**	**147,92**	**147,92**	**133128**	**133128**	**--**	**27372**	**173339**
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,24	--	38016		12840	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,2316							
9.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1,33164		840,00		1119			
9.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,33164		5768,00		7681			
9.4	3093 С	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	13,8996		8945,00		124332			
		МАФы и ограждение									
10	**У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**77**	**78074,00**	**7046,00**	**6011698**	**542542**	**3966270**	**--**	**6492634**
		СП - 8%			**19518,00**	**2637,00**	**1502886**	**203049**		**480936**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	853,7221	1772,00		1502886				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	89,7589							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6272599**	**803443**	**3966270**	**53836**	**6832549**
							1502886	**277821**	**--**	**506115**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6272599**				
	Материалы		Тенге				**3966270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1780707**			
		Накладные расходы	Тенге				**53836**				
		Сметная прибыль	Тенге				**506115**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6832550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1780707**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6832550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1780707**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30493442**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3363990**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1674069**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**486192**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9867569**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12258641**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1978447**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1350726**	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ										
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							528809,23

		- Накладные расходы	Тенге							1978447	
		- Сметная прибыль	Тенге							1350726	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							528809,23
		ИТОГО		Тенге							31 022 251,23
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							253308,74
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							1972710
		Итого:		Тенге							33 248 269,97
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							380338,38
		Итого:		Тенге							33 628 608,35
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							31 947 177,93
		НДС 12%		Тенге							3833661,35
		ИТОГО		**Тенге**							**35 780 839,28**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Бересе 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARTERIA"

_____ Турмаханов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.