Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№152	05.06.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№173	16.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области	126 878 742,99								13 594 151,03	
За отчетный период	64 327 928,02	**57 435 650,02**	-	-	-	-	-	-	**6 892 278,00**	**64 327 928,02**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
_____ Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Турмаханов А.А.
ТОО "ARTERIA"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер
_____ Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Надземная часть									
		Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /12шт/									
1	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,56	63510,89	5791,09	289610	26408	225611	39533	355475
		НР - 91%; СП - 8%			8243,53	1283,51	37591	5853		26331	
1.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,6512	45750,00				212792		
2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3432	391464,00	--	134350	--	134350	--	145098
		СП - 8%			--	--	--	--		10748	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1284	408502,00	--	52452	--	52452	--	56648
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
4	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,5	51114,92	2860,01	485592	27170	400396	57962	587038
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	58026	5668		43484	
4.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6425	38299,00				369298		
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	7121,55	394,71	3038337	168399	1645171	1175707	4551167
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1224767	39434		337123	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	9,81272	19860,00				194881		
5.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,502656	60151,00				1293406		
5.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,383976	408502,00				156855		
6	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0274	456152,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0189	408502,00	--	7721	--	7721	--	8339
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01716	28732,88	1313,20	493	23	6	429	996
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	464	8		74	
8.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05148	128,00				7		
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0046	389901,00	--	1794	--	1794	--	1937
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2492	28732,88	1313,20	7160	327	96	6236	14468
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	6737	116		1072	
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7476	128,00				96		
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2492	389901,00	--	97163	--	97163	--	104936
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	389901,00	--	11892	--	11892	--	12843
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
		Кирпичные стены толщ.250мм									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	43450,70	1611,12	39106	1450	36028	1766	44142
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1628	312		3270	
14.1	279379 С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,918	37008,00				33973		
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3	1,5	51114,92	2860,01	76672	4290	63220	9152	92690
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	9162	895		6866	
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5225	38299,00				58310		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02668	408502,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,057038	391464,00	--	22328	--	22328	--	24114
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	1146	14		281	
18.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,058048	21696,00				1259		
19	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	84602	9909		38462	
19.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,3184	19860,00				46043		
19.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,6708	60151,00				220802		
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/	м3	1,28	72138,67	6777,02	92337	8674	65415	18225	119407
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	18248	1780		8845	
20.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,2992	45750,00				59438		
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0095	408502,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0105	389901,00	--	4094	--	4094	--	4422
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,33	41143,62	4287,79	260439	27142	174864	60381	346486
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	58433	6493		25666	
23.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5192	19860,00				30171		
23.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4054	60151,00				144687		
		Фронтон по оси "1"									
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	41143,62	4287,79	246039	25641	165196	57043	327328
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	55202	6134		24247	
24.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4352	19860,00				28503		
24.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2724	60151,00				136687		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,05	72138,67	6777,02	3607	339	2555	712	4664
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	713	70		346	
25.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,05075	45750,00				2322		
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0012	408502,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0045	389901,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Фронтон по оси "9"									
28	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,96	41143,62	4287,79	245216	25556	164642	56852	326233
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	55018	6114		24165	
28.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4304	19860,00				28408		
28.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2648	60151,00				136230		
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,47	72138,67	6777,02	33905	3186	24019	6692	43845
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	6700	654		3248	
29.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,47705	45750,00				21825		
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0031	408502,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,012	389901,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5588099	360056	3609606	1579664	7741182
							1618437	83454	--	573420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5588099				
	Материалы		Тенге				3235335				
	Всего заработная плата		Тенге					1701891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374273				
		Накладные расходы	Тенге				1579664				
		Сметная прибыль	Тенге				573420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7741183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1701891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7741183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1701891			
РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы /архитектурные решения/											
		Узел 2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,6	58760,00	--	35256	--	35256	--	38076
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
		Узлы 1-6									
33	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	57,365	58760,00	--	3370767	--	3370767	--	3640428
		СП - 8%			--	--	--	--		269661	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
34	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,82944	58760,00	--	48738	--	48738	--	52637
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
		Вентшахта ВШ-2 (7шт.)									
35	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,69344	58760,00	--	99507	--	99507	--	107468
		СП - 8%			--	--	--	--		7961	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
36	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,0816	58760,00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		Оконные проемы									
		ОК-1									
37	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	42,84	35465,00	--	1519321	--	1519321	--	1640867
		СП - 8%			--	--	--	--		121546	
38	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	29,61	1588,00	--	47021	--	47021	--	50783
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
		ОК-2									
39	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,53	39837,00	--	60951	--	60951	--	65827
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
40	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	3,33	1588,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		ОК-3									
41	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
		ОК-4									
42	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,3	21807,00	--	28349	--	28349	--	30617
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
		В-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9699	21807,00	--	21151	--	21151	--	22843
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
44	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-1									
45	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0248	21807,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	
46	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-2									
47	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
		В-2 /2шт./									
48	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,112	43578,00	--	92037	--	92037	--	99400
		СП - 8%			--	--	--	--		7363	
49	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,008	21807,00	--	174630	--	174630	--	188600
		СП - 8%			--	--	--	--		13970	
50	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4,92	2280,00	--	11218	--	11218	--	12115
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
		В-3									
51	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,08	43578,00	--	47064	--	47064	--	50829
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
52	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,76	21807,00	--	103801	--	103801	--	112105
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
53	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
		СП - 8%			--	--	--	--		449	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Двери									
		ДНО21-12									
54	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	15,246	22691,00	--	345947	--	345947	--	373623
		СП - 8%			--	--	--	--		27676	
55	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	3,6504	3228,00	--	11783	--	11783	--	12726
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		ДН21-12									
56	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92	м2	2,541	19972,00	--	50749	--	50749	--	54809
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
		ДН21-9									
57	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	19452,00	--	73529	--	73529	--	79411
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
58	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,9048	3228,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ДГ21-12									
59	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	15,12	14971,00	--	226362	--	226362	--	244471
		СП - 8%			--	--	--	--		18109	
		ДГ21-10									
60	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	39,9	7373,00	--	294183	--	294183	--	317718
		СП - 8%			--	--	--	--		23535	
		ДГ21-9									
61	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	21,021	7373,00	--	154988	--	154988	--	167387
		СП - 8%			--	--	--	--		12399	
		ДО21-12									
62	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П	м2	2,541	11025,00	--	28015	--	28015	--	30256
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
63	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,6084	3228,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
64	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	46	5075,00	--	233450	--	233450	--	252126
		СП - 8%			--	--	--	--		18676	
		ДМ21-10, ДМ21-9, ДМ 18-9									
65	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,2	55181,00	--	562846	--	562846	--	607874
		СП - 8%			--	--	--	--		45028	
		Утепление кровли									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
		СП - 8%			--	--	--	--		282182	
		Кровля венткамеры /п.2/									
67	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,6485648	58760,00	--	96870	--	96870	--	104620
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
		Кровля козырьков К-2, К-3 /п.3/									
68	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	7,25679	41050,00	--	297891	--	297891	--	321722
		СП - 8%			--	--	--	--		23831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12021353	--	12021353	--	12983063
							--	--	--	961710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12021353				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12021353				
		Сметная прибыль	Тенге				961710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12983063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12983063				
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети электроснабжения									
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
69	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1975220,00	--	1975220	--		--	1975220
					--	--	--	--	1975220	--	
70	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	677142,00	--	677142	--		--	677142
					--	--	--	--	677142	--	
		Строительство ВЛ-10кВ									
71	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	168336,78	85010,14	17675	8926	389	9122	28941
		НР - 80%; СП - 8%			79619,65	28974,33	8360	3042		2144	
72	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,315	414898,00	--	130693	--	130693	--	141148
		СП - 8%			--	--	--	--		10455	
73	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	61737,42	25131,58	185212	75394	42198	72316	278130
		НР - 72%; СП - 8%			22539,84	10939,83	67620	32819		20602	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	С1252-207-1709 252-207-1709 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	16941,00	--	50823	--	50823	--	54889
		СП - 8%			--	--	--	--		4066	
75	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21068,56	5882,49	21069	5883	160	13983	37856
		НР - 80%; СП - 8%			15025,50	2452,72	15026	2453		2804	
76	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243,00	--	122243	--		--	122243
					--	--	--	--	122243	--	
77	перечень прайс листов ТОО"Инвольт"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	6776,79	--	6777	--		--	6777
					--	--	--	--	6777	--	
78	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,45	14396,56	7605,58	6478	3423	--	3417	10687
		НР - 80%; СП - 8%			6790,98	2701,45	3056	1216		792	
79	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	5261,00	--	47349	--	47349	--	51137
		СП - 8%			--	--	--	--		3788	
80	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	10899,63	4887,32	32699	14662	2749	17566	54286
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	15288	6669		4021	
81	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22175,42	11300,26	66526	33900	2749	36239	110986
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	29877	15422		8221	
82	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	34098,04	18193,49	68196	36386	1834	37225	113854
		НР - 80%; СП - 8%			14988,24	8277,25	29976	16554		8434	
83	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	15	51866,00	--	777990	--	777990	--	840229
		СП - 8%			--	--	--	--		62239	
		Стальные конструкции									
84	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	62839,00	--	377034	--	377034	--	407197
		СП - 8%			--	--	--	--		30163	
85	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	121060,00	--	363180	--	363180	--	392234
		СП - 8%			--	--	--	--		29054	
86	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,стяжки,болты и т.д.	т	0,16639	1012960,00	--	168546	--	168546	--	182030
		СП - 8%			--	--	--	--		13484	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	8310,00	--	74790	--	74790	--	80773
		СП - 8%			--	--	--	--		5983	
88	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141,00	--	3141	--	3141	--	3392
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
89	С1252-207-3950 252-207-3950 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5727,00	--	5727	--	5727	--	6185
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
90	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	--	15064	--	15064	--	16269
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
91	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
92	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
		СП - 8%			--	--	--	--		4058	
93	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2309,00	--	6927	--	6927	--	7481
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
94	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13486,00	--	13486	--	13486	--	14565
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
95	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	10252,00	--	51260	--	51260	--	55361
		СП - 8%			--	--	--	--		4101	
96	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
97	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
98	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201	--	1201	--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		Линейная арматура									
99	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.	48	952,00	--	45696	--	45696	--	49352
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
100	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	9	1653,00	--	14877	--	14877	--	16067
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	С1252-207-0407 252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	6	1759,00	--	10554	--	10554	--	11398
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
102	С1252-108-0403 252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник типа SDI10.2	шт.	18	6281,00	--	113058	--	113058	--	122103
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
103	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник типа SDI20.3	шт.	18	10400,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
104	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	21	14295,00	--	300195	--	300195	--	324211
		СП - 8%			--	--	--	--		24016	
105	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	13904,00	--	333696	--	333696	--	360392
		СП - 8%			--	--	--	--		26696	
106	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	1060,00	--	23320	--	23320	--	25186
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
107	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	5695,00	--	51255	--	51255	--	55355
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
108	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	21	15992,00	--	335832	--	335832	--	362699
		СП - 8%			--	--	--	--		26867	
109	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
110	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	17	433,00	--	7361	--	7361	--	7950
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
111	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1025,00	--	6150	--	6150	--	6642
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
112	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка проволочная	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
113	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	52,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
114	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	422,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
115	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	933,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	**С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022**	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**3**	**2111,00**	**--**	**6333**	**--**	**6333**	**--**	**6840**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**507**	
117	**С1261-401-0448 261-401-0448 РСНБ РК 2022**	**Болты тюбинговые с гайками и шайбами**	**т**	**0,000234**	**402330,00**	**--**	**94**	**--**	**94**	**--**	**102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
118	**С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001195**	**408199,00**	**--**	**488**	**--**	**488**	**--**	**527**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6783711**	**178574**	**3654553**	**189868**	**7308956**
							169203	**78175**	**2781382**	**335378**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2781382**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2781382**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**185212**				
	Материалы		Тенге				**42198**				
	Всего заработная плата		Тенге					**100439**			
		Накладные расходы	Тенге				**72316**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20602**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**278130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**100439**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3817117**				
	Материалы		Тенге				**7881**				
	Всего заработная плата		Тенге					**146939**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3604474**				
		Накладные расходы	Тенге				**117552**				
		Сметная прибыль	Тенге				**314776**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4249445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**146939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7308957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247378**			
		РАЗДЕЛ 4.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
119	**Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"**	**Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт**	**комплект**	**1**	**22766046,87**	**--**	**22766047**	**--**		**--**	**22766047**
					--	**--**	**--**	**--**	**22766047**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22766047**	**--**	**--**	**--**	**22766047**
							--	**--**	**22766047**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**22766047**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**22766047**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**22766047**				
		РАЗДЕЛ 5.Наружный водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Земляные работы									
120	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**219,2782**	**209,77**	**209,77**	**45998**	**45998**	**--**	**7728**	**58024**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	10734		4298	
121	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,7818	2860,04	--	19396	--	--	13965	36030
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	19396	--		2669	
122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,818	1242,92	--	84292	--	--	60690	156581
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	84292	--		11599	
123	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	158,242	53,62	53,62	8485	8485	--	1757	11061
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	2440		819	
124	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	158,242	235,38	114,19	37246	18070	--	19531	61320
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	19177	7950		4542	
		Прокладка трубопровода									
125	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,01	5057,19	213,91	40508	1714	26785	12420	57163
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	12009	537		4234	
125.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,811	3040,00				26785		
126	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	416381,56	100466,24	37058	8941	64	30439	72897
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	28053	2694		5400	
127	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	89,89	338,00	--	30383	--	30383	--	32814
		СП - 8%			--	--	--	--		2431	
128	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,089	84302,22	--	7503	--	162	7268	15952
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	7341	--		1182	
128.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0502	134,00				141		
129	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	654507,24	96632,24	655	97	27	562	1314
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	531	36		97	
130	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,04	2472,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
131	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1276022,89	51650,52	1276	51	849	373	1781

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	376	--		132	
131.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,73	347,00				600		
131.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,043	4844,00				208		
132	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01	127,07	4398	254	312	3907	8970
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	3832	115		664	
133	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
134	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
135	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
136	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
137	С1242-202-0204 242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40836,00	--	81672	--	81672	--	88206
		СП - 8%			--	--	--	--		6534	
138	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
139	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996,00	--	5996	--	5996	--	6476
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
140	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
141	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	438,00	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
142	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
143	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	876,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
144	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,506	279,08	279,08	2653	2652	--	470	3373
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	652		250	
145	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,294	2860,04	--	841	--	--	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	841	--		116	
146	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,894	1242,92	--	38399	--	--	27647	71330
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	38399	--		5284	
147	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,35	235,38	114,19	1495	725	--	784	2461
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	770	319		182	
		Устройство колодцев									
148	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	33893,88	13008,40	44740	17171	8092	26331	76756
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	19477	7120		5686	
148.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,17556	35682,00				6264		
148.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00528	114336,00				604		
148.3	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,29832	--				--		
149	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	34348,00	--	34348	--	34348	--	37096
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
150	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	29569,00	--	59138	--	59138	--	63869
		СП - 8%			--	--	--	--		4731	
151	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36396,00	--	36396	--	36396	--	39308
		СП - 8%			--	--	--	--		2912	
152	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5922,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
153	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7079,00	--	7079	--	7079	--	7645
		СП - 8%			--	--	--	--		566	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
154.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
155	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	8,48	2211,22	356,88	18751	3027	2948	10689	31795
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	12776	754		2355	
155.5	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	180647,00				306		
155.7	295737 С	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,13992	18861,00				2639		
156	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785,00	--	7065	--	7065	--	7630
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
157	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0161	994397,00	--	16010	--	16010	--	17291
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
158	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
159	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	60470,74	263,00	60471	263	57293	2997	68545
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		5077	
159.1	251530 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	56794,00				56794		
160	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
161	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12549,28	5726,03	12549	5726	2455	6232	20283
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	4368	1927		1502	
161.1	150615 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4774,00				1910		
		Устройство отмостки									
162	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	19383,82	2444,37	5815	733	3706	1579	7986
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	1376	304		592	
162.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,087	9734,00				847		
162.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3	8677,00				2603		
		Канализация									
		Земляные работы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,898	209,77	209,77	16970	16970	--	2851	21407
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	3960		1586	
164	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,502	2860,04	--	7156	--	--	5152	13293
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	7156	--		985	
165	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,02	1242,92	--	31098	--	--	22390	57767
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	31098	--		4279	
166	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,38	53,62	53,62	3130	3130	--	648	4080
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	900		302	
167	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,38	235,38	114,19	13741	6666	--	7206	22622
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	7075	2933		1676	
		Прокладка трубопровода									
168	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	5057,19	213,91	19723	834	13042	6047	27832
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	5847	261		2062	
168.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,29	3040,00				13042		
169	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	4263319,10	8047,94	255799	483	251213	4278	280883
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	4103	218		20806	
169.7	280163 С	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	59,82	4198,00				251124		
		Установка колодцев дм 1 м (3 шт)									
		Земляные работы									
170	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,82	279,08	279,08	1624	1624	--	288	2065
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	399		153	
171	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,18	2860,04	--	515	--	--	371	956
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	515	--		71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	1242,92	--	3169	--	--	2282	5887
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3169	--		436	
173	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,55	235,38	114,19	600	291	--	315	988
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	309	128		73	
		Устройство колодцев									
174	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	59889,44	14940,69	82647	20618	28357	41680	134274
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	33672	8429		9946	
174.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5658	38299,00				21670		
175	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	21009,00	--	63027	--	63027	--	68069
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
176	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	21343,00	--	64029	--	64029	--	69151
		СП - 8%			--	--	--	--		5122	
177	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	20226,00	--	60678	--	60678	--	65532
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
178	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	5922,00	--	17766	--	17766	--	19187
		СП - 8%			--	--	--	--		1421	
179	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579,00	--	37737	--	37737	--	40756
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
180	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0291	994397,00	--	28937	--	28937	--	31252
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
181	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
182	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
182.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
		Устройство отмостки									
183	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	19383,82	2444,37	17445	2200	11118	4737	23957
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	4127	912		1775	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
183.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,261	9734,00				2541		
183.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,9	8677,00				7809		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1654049**	**167720**	**1116593**	**350449**	**2164859**
							369736	**54009**	**--**	**160361**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1642350**				
	Материалы		Тенге				**419253**				
	Всего заработная плата		Тенге					**413672**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**696126**				
		Накладные расходы	Тенге				**340579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2141564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**413672**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11699**				
	Материалы		Тенге				**1214**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10073**			
		Накладные расходы	Тенге				**9870**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1726**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2164859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**423745**			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
		Покрытие									
		Покрытие типIV-230м2									
184	**С1255-102-0215 255-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**230**	**3138,00**	**--**	**721740**	**--**	**721740**	**--**	**779479**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57739**	
185	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,72**	**59017,00**	**--**	**160526**	**--**	**160526**	**--**	**173368**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12842**	
		ТИП I-695м2									
186	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,85**	**59017,00**	**--**	**876402**	**--**	**876402**	**--**	**946514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70112**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1758668**	**--**	**1758668**	**--**	**1899361**
							--	**--**	**--**	**140693**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1758668**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1758668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140693**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1899361**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1899361**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54863470**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2157376**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**706350**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215638**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22160775**		

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1899361				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1899361				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54863470**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2157376				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					706350			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215638			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22160775		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						25547429		
	- Накладные расходы	Тенге							2119981	
	- Сметная прибыль	Тенге							2171562	

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения к=2,9%	Тенге							850165,19
ИТОГО	Тенге							55 713 635,19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%	Тенге							407243,78
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге							3726231
Итого:	Тенге							59 847 109,97
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге							611469,00
Итого:	Тенге							60 458 578,97
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге							57 435 650,02
НДС 12%	Тенге							6892278,00
ИТОГО	**Тенге**							**64 327 928,02**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARTERIA"

_____ Турмаханов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.