Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№152	05.06.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№353	17.11.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области	395 420 861,47								42 366 520,87	
За отчетный период	39 542 086,15	**35 305 434,06**	-	-	-	-	-	-	**4 236 652,09**	**39 542 086,15**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
Турмаханов А.А.
ТОО "ARTERIA"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер
Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Турмаганбет Кармакшинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование									
		Медицинское оборудование и мебель									
1	Ц13-340111-0101 1334-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования	комплект	1	10544,88	--	10545	--	--	6432	18336
		НР - 61%; СП - 8%			10544,88	--	10545	--		1358	
2	Ц13-340105-0201 1334-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный. Монтаж оборудования	комплект	2	53688,40	--	107377	--	84	65449	186652
		НР - 61%; СП - 8%			53646,60	--	107293	--		13826	
3	Ц13-340106-0108 1334-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования	шт.	1	53659,69	--	53660	--	28	32715	93285
		НР - 61%; СП - 8%			53631,76	--	53632	--		6910	
4	Ц13-340106-0104 1334-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования	комплект	1	16650,53	--	16651	--	4	10155	28950
		НР - 61%; СП - 8%			16647,30	--	16647	--		2144	
5	Ц13-340106-0202 1334-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лампа "Соллюкс" стационарная. Монтаж оборудования	шт.	1	13164,20	--	13164	--	16	8020	22879
		НР - 61%; СП - 8%			13148,24	--	13148	--		1695	
6	Ц13-340116-0402 1334-0116-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования	комплект	1	25925,25	--	25925	--	29	15796	45059

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**25895,80**	**--**	**25896**	**--**		**3338**	
7	**Ц13-340106-0108 1334-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53659,69**	**--**	**53660**	**--**	**28**	**32715**	**93285**
		НР - 61%; СП - 8%			**53631,76**	**--**	**53632**	**--**		**6910**	
8	**Ц13-340106-0104 1334-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**16650,53**	**--**	**16651**	**--**	**4**	**10155**	**28950**
		НР - 61%; СП - 8%			**16647,30**	**--**	**16647**	**--**		**2144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**297633**	**--**	**193**	**181437**	**517396**
							297440	**--**	**--**	**38325**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**297633**				
	Материалы		Тенге				**191**				
	Всего заработная плата		Тенге					**297440**			
		Накладные расходы	Тенге				**181437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38325**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**517395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**517395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297440**			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
9	**Ц13-370101-0112 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оборудование (Блочно-модульная котельная) массой 15 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**633905,66**	**311663,89**	**633906**	**311664**	**46318**	**215391**	**917241**
		НР - 61%; СП - 8%			**275924,36**	**77175,32**	**275924**	**77175**		**67944**	
		Топливохранилище V-3м3									
10	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**218,25**	**279,08**	**279,08**	**60909**	**60910**	**--**	**10786**	**77431**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**68,64**	**--**	**14981**		**5736**	
11	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,75**	**3606,00**	**--**	**24341**	**--**	**--**	**17525**	**45215**
		НР - 72%; СП - 8%			**3606,00**	**--**	**24341**	**--**		**3349**	
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**132,405**	**1242,92**	**--**	**164569**	**--**	**--**	**118489**	**305703**
		НР - 72%; СП - 8%			**1242,92**	**--**	**164569**	**--**		**22645**	
13	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44,135**	**53,62**	**53,62**	**2367**	**2367**	**--**	**490**	**3086**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,42**	**--**	**681**		**229**	
14	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1**	**235,38**	**114,19**	**235**	**114**	**--**	**123**	**387**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	121	50		29	
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	51,809	587,15	43,09	30420	2232	22930	5733	39045
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	5258	840		2892	
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,809	3414,90	229,53	176923	11891	145405	21881	214708
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	19627	3650		15904	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1809	43092,68	1611,12	223259	8347	205538	10166	252099
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9374	1798		18674	
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	30	58858,89	4173,39	1765767	125202	1278619	372670	2309512
		НР - 91%; СП - 8%			12064,85	1586,07	361946	47582		171075	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1058	389901,00	--	41252	--	41252	--	44552
		СП - 8%			--	--	--	--		3300	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,91	1184,12	27,97	123041	2906	78619	38980	174982
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	41516	398		12962	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,48	112,47	3,00	504	14	213	192	752
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	277	2		56	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,48	188,36	4,32	844	19	502	225	1155
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	323	3		86	
23	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	10472488,54	--	83780	--	81579	1673	92289
		НР - 76%; СП - 8%			275184,00	--	2201	--		6836	
		Отмостка									
24	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,902	2163,70	4,04	45226	84	39658	5957	55277
		НР - 108%; СП - 8%			262,36	1,50	5484	31		4095	
25	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование емкость 3м3 массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	114021,61	17362,90	228043	34725	59398	88221	341566
		НР - 61%; СП - 8%			66959,99	5352,66	133920	10705		25301	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	Подземное топливохранилище V-3м3	кт	2	4863925,00	--	9727850	--		--	9727850
					--	--	--	--	9727850	--	
		Основание колодца К-1									
27	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундамент К-1. Устройство	м3	0,43	86625,31	7233,08	37249	3110	21341	12744	53992
		НР - 91%; СП - 8%			29763,68	2804,57	12798	1206		3999	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03344	389901,00	--	13038	--	13038	--	14081
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		Технологический колодец К2									
29	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,76	85135,29	7233,08	64703	5497	36586	22524	94205
		НР - 91%; СП - 8%			29763,68	2804,57	22620	2131		6978	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06556	389901,00	--	25562	--	25562	--	27607
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
31	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка колодца М1. Установка	т металлических изделий	0,0605	1101973,97	13739,48	66669	831	61496	4306	76653
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	4342	288		5678	
		Сливной колодец для топлива									
32	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,1	75666,90	7341,03	158900	15416	94874	49664	225250
		НР - 91%; СП - 8%			23147,47	2841,28	48610	5967		16685	
33	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1269	28732,88	1313,20	3646	167	48	3176	7367
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	3431	59		546	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1269	389901,00	--	49478	--	49478	--	53436
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
35	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	11,76	394,66	3,00	4641	35	3855	521	5575
		НР - 69%; СП - 8%			63,88	0,37	751	4		413	
36	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	4038,20	--	24229	--	5932	17931	45533
		НР - 98%; СП - 8%			3049,49	--	18297	--		3373	
37	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,2	3836,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0607	1101973,97	13739,48	66890	834	61700	4320	76907
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	4356	289		5697	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7603	112,47	3,00	198	6	83	75	295
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	109	1		22	
40	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,7603	165,19	3,91	291	7	223	43	360
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	61	1		27	
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01894	1133579,54	1908,98	21470	36	19501	1773	25102
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1933	15		1859	
		Крышка смотровой трубы-2шт									
42	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка смотровой трубы металлические М3. Установка	т металлических изделий	0,0118	1101973,97	13739,48	13003	162	11994	840	14950
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	847	56		1107	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3422	112,47	3,00	38	1	16	15	57
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	21	--		4	
44	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	0,3422	165,19	3,91	57	1	44	8	70
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	12	--		5	
		Теплоснабжение									
		Строительная часть									
		Землянные работы									
45	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,8282215	209,77	209,77	8565	8565	--	1439	10804
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1999		800	
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2627285	2860,04	--	3611	--	--	2600	6708
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	3611	--		497	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	33,4157835	53,62	53,62	1792	1791	--	371	2336
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	515		173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,5151665	1242,92	--	3126	--	--	2251	5807
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3126	--		430	
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,4157835	235,38	114,19	7865	3816	--	4124	12949
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	4050	1679		959	
		КАНАЛ КЛ КЛ1260х50-10,3м									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,648	43450,70	1611,12	71607	2655	65970	3234	80828
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2982	572		5987	
51	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	16,48	1620,29	1,60	26702	26	16744	7846	37312
		НР - 79%; СП - 8%			602,65	--	9932	--		2764	
52	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	33,59	16827,74	3711,96	565244	124685	240267	285977	919319
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	200292	42062		68098	
53	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	20,02	62690,00	--	1255054	--	1255054	--	1355458
		СП - 8%			--	--	--	--		100404	
54	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	13,82	44114,00	--	609655	--	609655	--	658427
		СП - 8%			--	--	--	--		48772	
55	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	11,948	2213,95	356,88	26452	4264	4186	15060	44833
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	18002	1062		3321	
56	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,43	41247,19	3190,49	58983	4562	41473	12957	77696
		НР - 93%; СП - 8%			9054,23	688,95	12948	985		5755	
		Перекрытие									
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,36	863,27	142,17	10670	1757	4888	4126	15979
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	4025	459		1184	
58	Е11-410101-0102 1141-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	12,36	2642,70	1,60	32664	20	24632	6329	42113
		НР - 79%; СП - 8%			648,22	--	8012	--		3119	
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2- 2 шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,74	16827,74	3711,96	29280	6459	12446	14814	47621
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	10375	2179		3528	
60	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,82	62690,00	--	51406	--	51406	--	55518
		СП - 8%			--	--	--	--		4112	
61	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	44114,00	--	40585	--	40585	--	43832
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
62	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство	м3	0,4	48012,70	1890,46	19205	756	16411	2019	22922
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	2038	180		1698	
		Опора неподвижная Н1-Н2									
63	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,13	15421,31	3569,23	2005	464	923	923	3162
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	618	164		234	
64	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,13	44114,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
65	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,124	148464,40	7701,84	18410	955	1399	11131	31904
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	16056	75		2363	
66	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06	464722,00	--	27883	--	27883	--	30114
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
67	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	465207,00	--	29773	--	29773	--	32155
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
68	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство	м3	0,6	48012,70	1890,46	28808	1134	24616	3028	34383
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	3058	270		2547	
69	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	456152,00	--	10491	--	10491	--	11330
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,596	112,47	3,00	404	10	172	154	603
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	222	1		45	
71	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,596	165,19	3,91	594	14	456	87	736

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	124	2		54	
		Ограждение топливоснабжение									
		Столб СТ-1-12шт									
72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	3752,78	--	4053	--	--	2918	7529
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	4053	--		558	
73	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,68	3414,90	229,53	5737	385	4716	710	6962
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	636	118		516	
74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,16	53528,97	1685,51	115623	3640	95031	16179	142346
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	16952	827		10544	
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	1184,12	27,97	12504	295	7990	3961	17783
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	4219	40		1317	
76	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26532	146612,32	7115,72	38899	1888	2656	23816	67732
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	34355	161		5017	
77	С1241-102-0165 241-102-0165 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х6 мм	м	31,2	5018,00	--	156562	--	156562	--	169087
		СП - 8%			--	--	--	--		12525	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,08	94,18	2,16	667	16	395	178	913
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	256	3		68	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,08	112,47	3,00	796	22	337	303	1187
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	437	3		88	
		Столб СТ-2-2шт									
80	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	3752,78	--	1126	--	--	811	2092
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	1126	--		155	
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	3414,90	229,53	1639	110	1347	203	1989
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	182	34		147	
82	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,28	53528,97	1685,51	14988	472	12319	2097	18452
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2197	107		1367	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,2	1184,12	27,97	2605	61	1665	825	3705
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	879	8		274	
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07846	146612,32	7115,72	11503	559	785	7043	20030
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	10159	48		1484	
85	С1241-102-0184 241-102-0184 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	5,2	5532,00	--	28766	--	28766	--	31067
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	94,18	2,16	141	4	83	38	193
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	54	1		14	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	112,47	3,00	169	5	71	64	252
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	93	1		19	
88	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг . Установка	т	0,0622	502302,38	1908,98	31243	119	28935	2038	35943
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	2189	51		2662	
		Панель металлическая ПМ1-2000х1150-6шт									
89	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,12234	233725,02	52247,85	28594	6392	896	16302	48488
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	21306	2321		3592	
90	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,12234	78497,88	7745,63	9603	948	437	5808	16644
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	8218	200		1233	
91	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0714	435218,00	--	31075	--	31075	--	33561
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
92	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00228	465207,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	408502,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
94	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	12,87	2261,00	--	29099	--	29099	--	31427
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,98734	112,47	3,00	673	18	285	257	1004
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	370	2		74	
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,98734	94,18	2,16	564	13	335	151	772
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	216	2		57	
		Панель металлическая ПМ1а-2500х1150-3шт									
97	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,07314	233725,02	52247,85	17095	3822	536	9746	28989
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	12737	1388		2147	
98	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,07314	78497,88	7745,63	5741	567	261	3473	9951
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	4913	120		737	
99	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04137	435218,00	--	18005	--	18005	--	19445
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
100	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001368	465207,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474	408502,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
102	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8,085	2261,00	--	18280	--	18280	--	19742
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,12106	112,47	3,00	239	7	101	91	356
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	131	1		26	
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,12106	94,18	2,16	200	5	118	53	274
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	77	1		20	
		Панель металлическая ПМ2-2850х1150-4шт									
105	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,09376	233725,02	52247,85	21914	4899	686	12494	37161
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	16329	1779		2753	
106	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,09376	78497,88	7745,63	7360	726	336	4451	12756
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	6298	153		945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
107	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,0604	435218,00	--	26287	--	26287	--	28390
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
108	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001824	465207,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00696	408502,00	--	2843	--	2843	--	3070
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
110	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	12,32	2261,00	--	27856	--	27856	--	30084
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,71904	112,47	3,00	306	8	130	116	456
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	168	1		34	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,71904	94,18	2,16	256	6	152	68	350
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	98	1		26	
		Ворота ВМ-1									
113	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые(стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,08318	233725,02	52247,85	19441	4346	609	11084	32967
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	14486	1578		2442	
114	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,08318	78497,88	7745,63	6529	644	298	3949	11316
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	5587	136		838	
115	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05096	435218,00	--	22179	--	22179	--	23953
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
116	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004784	465207,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	408502,00	--	833	--	833	--	900
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
118	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,596	2261,00	--	5870	--	5870	--	6340
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,41222	112,47	3,00	271	7	115	103	404
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	149	1		30	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
120	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,41222**	**94,18**	**2,16**	**227**	**5**	**135**	**61**	**311**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,09**	**0,37**	**87**	**1**		**23**	
121	**С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022**	**Ручка РУ**	**шт**	**1**	**3218,00**	**--**	**3218**	**--**	**3218**	**--**	**3475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**257**	
122	**С1261-404-0202 261-404-0202 РСНБ РК 2022**	**Шарнир**	**шт.**	**4**	**462,00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17577938**	**778500**	**5440092**	**1534303**	**19862993**
							1631497	**229204**	**9727850**	**750749**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9727850**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9727850**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**861949**				
	Материалы		Тенге				**105714**				
	Всего заработная плата		Тенге					**497724**			
		Накладные расходы	Тенге				**303612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93245**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1258806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**497724**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6778821**				
	Материалы		Тенге				**2772270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1186277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2547277**				
		Накладные расходы	Тенге				**1103463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**630580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8512864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1186277**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**185089**				
	Материалы		Тенге				**8901**				
	Всего заработная плата		Тенге					**158403**			
		Накладные расходы	Тенге				**109297**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23551**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**317937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158403**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24229**				
	Материалы		Тенге				**5932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18297**			
		Накладные расходы	Тенге				**17931**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3373**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19862990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1860701**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Покрытие									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТИП I-695м2									
123	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,057	4881,08	1331,83	385883	105291	264449	45656	466062
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	16143	26131		34523	
124	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	695	2143,83	228,51	1489964	158814	1297441	90547	1706952
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	72,13	33709	50130		126441	
125	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	695	638,58	62,26	443813	43271	400542	15800	496382
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,05	--	14630		36769	
126	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	695	2707,86	235,29	1881961	163526	1696037	49665	2086156
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	22398	23588		154530	
127	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	695	610,81	0,05	424512	35	420544	4248	463061
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	3933	--		34301	
128	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	330	3554,60	43,15	1173019	14239	796574	397401	1696054
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	362206	5758		125634	
		МАФы и ограждение									
129	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	38189,00	85,00	76378	170	72396	--	82488
		СП - 8%			1906,00	21,00	3812	42		6110	
130	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	54676,00	217,00	109352	434	93714	--	118100
		СП - 8%			7602,00	64,00	15204	128		8748	
131	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	242560,00	1572,00	242560	1572	204009	--	261965
		СП - 8%			36979,00	561,00	36979	561		19405	
132	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	172791,00	1251,00	172791	1251	140015	--	186614
		СП - 8%			31525,00	422,00	31525	422		13823	
133	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	272424,00	363,00	544848	726	532228	--	588436

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			**5947,00**	**106,00**	**11894**	**212**		**43588**	
		Озеленение									
134	**Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**яма**	**230**	**3662,98**	**--**	**842486**	**--**	**--**	**741388**	**1710583**
		НР - 88%; СП - 8%			**3662,98**	**--**	**842486**	**--**		**126710**	
135	**Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**230**	**3744,19**	**1193,28**	**861163**	**274454**	**34742**	**569357**	**1544961**
		НР - 88%; СП - 8%			**2399,86**	**413,17**	**551967**	**95029**		**114442**	
136	**С1254-102-3203 254-102-3203 РСНБ РК 2022**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**230**	**1605,00**	**--**	**369150**	**--**	**369150**	**--**	**398682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29532**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9017880**	**763783**	**6321841**	**1914062**	**11806496**
							1932256	**216631**	**--**	**874556**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9017880**				
	Материалы		Тенге				**5952690**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2148887**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**369150**				
		Накладные расходы	Тенге				**1914062**				
		Сметная прибыль	Тенге				**874556**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11806498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2148887**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11806498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2148887**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная телефонизация									
137	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**1**	**5237,80**	**1005,52**	**5238**	**1006**	**475**	**2681**	**8553**
		НР - 61%; СП - 8%			**3756,64**	**638,63**	**3757**	**639**		**634**	
138	**С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022**	**Коробка телефонная распределительная,КРТ10х2**	**шт.**	**1**	**4142,00**	**--**	**4142**	**--**	**4142**	**--**	**4473**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**331**	
139	**Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**м кабеля**	**500**	**741,70**	**63,88**	**370850**	**31940**	**214016**	**88559**	**496162**
		НР - 61%; СП - 8%			**249,79**	**40,57**	**124894**	**20285**		**36753**	
140	**С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022**	**Кабель связи оптический гибкий свынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**км**	**0,5**	**102878,00**	**--**	**51439**	**--**	**51439**	**--**	**55554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4115**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	10	6882,36	995,85	68824	9959	804	46744	124814
		НР - 76%; СП - 8%			5806,08	344,48	58061	3445		9245	
142	Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры и подпоры высотойдо 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	10	4331,74	984,05	43317	9841	3000	25780	74625
		НР - 76%; СП - 8%			3047,61	344,48	30476	3445		5528	
143	С1225-204-0803 225-204-0803 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опорвоздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ3,25-1,7	шт.	10	20592,00	--	205920	--	205920	--	222394
		СП - 8%			--	--	--	--		16474	
144	прайс лист ТОО "KONTACT"	Опора деревянная h-6,5дм 300мм ПР-0,8	шт	10	31875,00	--	318750	--	318750	--	344250
		СП - 8%			--	--	--	--		25500	
145	С1252-207-2332 252-207-2332 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT16.12 для деревянных опор	шт.	20	989,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
146	С1252-102-0303 252-102-0303 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-12 (без колпачка)	шт.	20	268,00	--	5360	--	5360	--	5789
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
147	С1252-108-0705 252-108-0705 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-10 (КП-22)	шт.	20	60,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
148	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	5237,80	1005,52	5238	1006	475	2681	8553
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	638,63	3757	639		634	
149	прайс лист ТОО"Альянс"	Оптическая распределительная коробка ОРК-4	шт	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
150	518-102-0527 518-102-0527 РСНБ РК 2022	Оптический модуль SFP	шт.	2	10861,00	--	21722	--		--	21722
					--	--	--	--	21722	--	
151	518-102-0511 518-102-0511 РСНБ РК 2022	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2	шт.	2	23542,00	--	47084	--		--	47084
					--	--	--	--	47084	--	
152	прайс лист ТОО"IT SKLAD"	Патч-корд UTP Cablexpert PP12-50m кат 5е ,10м,литой многожильный (серый)	шт	4	8187,32	--	32749	--		--	32749
					--	--	--	--	32749	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1215274	53752	839022	166445	1484133
							220945	28453	101555	102414	
	Стоимость оборудования		Тенге				101555				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				101555				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				713737				
	Материалы		Тенге				214967				
	Всего заработная плата		Тенге					153971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332411				
		Накладные расходы	Тенге				93921				
		Сметная прибыль	Тенге				64614				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ЄСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				872272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					153971			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399982				
	Материалы		Тенге				3805				
	Всего заработная плата		Тенге					95427			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287841				
		Накладные расходы	Тенге				72524				
		Сметная прибыль	Тенге				37800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				510306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					95427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1484133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					249398			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33671016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4082138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1596035			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					474288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12601149		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9829405		
		- Накладные расходы	Тенге							3796247	
		- Сметная прибыль	Тенге							1766044	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							691406,72
		ИТОГО		Тенге							34 362 422,72
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							331195,74
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							1972711
		Итого:		Тенге							36 666 329,46
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							497284,27
		Итого:		Тенге							37 163 613,73
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							35 305 434,06
		НДС 12%		Тенге							4236652,09
		ИТОГО		**Тенге**							**39 542 086,15**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARTERIA"

_____ Турмаханов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.