Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
*(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)*

**Декларация о соответствии**

**«29 » декабрь 2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шанырак Казстрой» БИН 231140022648, в лице директора Рашев А. А., лицензия ГСЛ №23026880 от 08.12.2023 года, III -категория, РК, г. Шымкент, район Каратау, улица Сейдулла Байтереков, дом 100/4, кв. 77;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Рашев Асылхан Абенович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №4 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Аппарат Акима поселка Теренозек Сырдарьинского района» БИН 940640000879, руководитель Бахтияров Е.Б**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтройКомпани" БИН 980140009663, СМР-1, ГСЛ № 20018185 от 04.03.2022 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Бейсебаев Сакен Муратович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО " Сартобе "БИН 050540003813, СМР-3, №0000088 от года 03.06.2005**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Мырзахметов Максат Нурмаханович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **" ОрдаСтройПроект KZ " БИН 050140002325, СМР 3 №06573 от 29.05.2023 г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Рахымжан Сержан Қайратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

г) субподрядными организациями **ТОО «МарСам», БИН 081240017484, СМР-2, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Жумадуллаев Асхат Абдыкадырович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

д) субподрядными организациями **ТОО " Ремстрой " БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от года 01.09.2021**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

е) субподрядными организациями **ТОО " Құрылыс Инвест групп" БИН 030540017969, СМР-2, ГСЛ № 0000321 от 30.05.2003 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Акбаев Самат Маратович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «Алатау PROJECT 2050», БИН 231140014032, Заказ №17-2023**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Аппарат Акима поселка Теренозек Сырдарьинского района» от 28.12.2023 №1**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 6.3 кВТ | 1 | 60 м | | 60 м | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Целью строительства является Обеспечение электричеством (35 Га) – 1 территория кента Теренозек Сырдаринского района Кызылординской области.

ВЛЗ-10кВ приняты провода марки СИП3 1х50. На проектируемых ВЛИ-0,4кВ приняты провода марок СИП-4 сечением 70, 50. Подключения жилых домов выполнены проводом марки СИП-4 сечением 2х16мм²

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 декабря 2023г.**

( месяц, год)

окончание работ **29 декабря 2023 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1** месяц

по норме или по проекту организации строительства **1** месяца;

фактически **1** день;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Техникалық құжаттар үшін Өрнезек АЭТ Для технической документации

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №4 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО «Шанырак Казстрой» Рашев А. А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Шанырак Казстрой
БСН / БИН
231140022648

подпись, дата место для печати