**Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420*

*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за июль 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №28 | №990140004634 /230030/00 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области | 51 000 000,00 | 45 535 714,29 | | | | | | | 5 464 285,71 | 51 000 000,00 |
| Удержание аванса 30% | 15 300 000,00 | 13 660 714,29 | | | | | | | 1 639 285,71 | 15 300 000,00 |
| Удержание резерва 5% | 2 550 000,00 | 2 276 785,71 | | | | | | | 273 214,29 | 2 550 000,00 |
| Итого к оплате | 33 150 000,00 | 29 598 214,29 | | | | | | | 3 551 785,71 | 33 150 000,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

**БИН 111040019283**

**Директор_____ Жұман М.Б.**

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО "Қабылан эксперт"**

**Директор_____ Нургалин Р. Н.**

**Принял (Заказчик)**

**Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков**

**БИН 990140004634**

**Директор_____ Талашев К.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар- Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела культуры и развития языков**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания клуба в селе Тузды, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**

( наименование)

Договор № 28 №990140004634/230030/00

# Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **смета 2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Е12-090101-0702<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Ступени бетонные. Ремонт** | ступень | 5 | 2272,87<br>1723,75 | 14,3<br>7,71 | 11364<br>8619 | 72<br>39 | 2674 | 6233<br>1408 | 19005 | |
| 2 | 3 | Е11-100112-0201<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>К=0 | **Эстакады деревянные. Демонтаж** | м ограждения | 40 | 2576,24<br>2549,98 | 26,26<br>11,18 | 103050<br>101999 | 1050<br>447 | 0 | 73762<br>14145 | 190957 | |
| 3 | 5 | Е12-120104-0501<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Снятие набела вручную от краски потолка** | $м^2$ | 305,6 | 244,66<br>244,66 | 0<br>0 | 74768<br>74768 | 0<br>0 | 0 | 53834<br>10290 | 138892 | |
| 4 | 7 | Е12-120104-0501<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Снятие набела вручную от краски стен** | $м^2$ | 660,5 | 244,66<br>244,66 | 0<br>0 | 161598<br>161598 | 0<br>0 | 0 | 116354<br>22239 | 300191 | |
| 5 | 8 | Е12-130103-0105<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | $м^2$ облицовки | 39,45 | 1125,5<br>1041,5 | 84<br>37,94 | 44401<br>41087 | 3314<br>1497 | 0 | 30661<br>6005 | 81067 | |
| 6 | 9 | Е12-030101-0104<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев** | $м^2$ стен | 65,2 | 958,84<br>760,72 | 198,12<br>80,46 | 62516<br>49599 | 12917<br>5246 | 0 | 39488<br>8160 | 110164 | |
| 7 | 10 | Е12-050101-0301<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** | $м^2$ перегородок | 75,25 | 2625,13<br>2319,39 | 305,74<br>131,92 | 197541<br>174534 | 23007<br>9927 | 0 | 132812<br>26429 | 356782 | |
| 8 | | Е11-460401-0104<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены кирпичные. Разборка** | $м^3$ | 10,45 | 18067,5<br>12691,39 | 5376,11<br>2319,69 | 188805<br>132625 | 56181<br>24241 | 0 | 112943<br>24140 | 325888 | |
| 9 | | Е12-060101-0901<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 22 | 3031<br>2850,39 | 180,61<br>77,93 | 66682<br>62709 | 3973<br>1714 | 0 | 46385<br>9045 | 122112 | |
| 10 | 11 | Е12-060101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Полотна дверные. Снятие** | $м^2$ | 40,23 | 518,04<br>518,04 | 0<br>0 | 20841<br>20841 | 0<br>0 | 0 | 15005<br>2868 | 38714 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | | Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 21 | 2025,3 | 84,73 | 42531 | 1779 | 0 | 29946 | 78275 | |
| | | | | | | 1940,57 | 39,96 | 40752 | 839 | | 5798 | | |
| 12 | 12 | Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,09 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | $м^2$ | 46,65 | 695,41 | 24,94 | 32441 | 1164 | 0 | 23033 | 59912 | |
| | | | | | | 670,47 | 15,28 | 31277 | 713 | | 4438 | | |
| 13 | | Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,09 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | $м^2$ | 11,52 | 1380,92 | 0 | 15908 | 0 | 0 | 11454 | 29551 | |
| | | | | | | 1380,92 | 0 | 15908 | 0 | | 2189 | | |
| 14 | 13 | Е12-060101-0201 Кзтр и Кэм=1,09 #прим. | Заполнение витражи деревянное. Снятие | $м^2$ | 30,68 | 493,58 | 12,87 | 15143 | 395 | 0 | 10793 | 28011 | |
| | | | | | | 480,71 | 7,88 | 14748 | 242 | | 2075 | | |
| 15 | 14 | Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,09 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/слив/. Разборка | м | 28,8 | 125,12 | 0,04 | 3603 | 1 | 0 | 2594 | 6693 | |
| | | | | | | 125,08 | 0 | 3602 | 0 | | 496 | | |
| 16 | 15 | Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1,09 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 377,6 | 397,18 | 2,01 | 149975 | 759 | 0 | 107435 | 278004 | |
| | | | | | | 395,17 | 0 | 149216 | 0 | | 20594 | | |
| 17 | | Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | $м^2$ кровли | 377,6 | 249,01 | 32,54 | 94026 | 12287 | 0 | 61307 | 167760 | |
| | | | | | | 216,47 | 9,03 | 81739 | 3410 | | 12427 | | |
| 18 | | Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,09 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | $м^2$ кровли | 377,6 | 356,22 | 20,51 | 134509 | 7745 | 0 | 92818 | 245512 | |
| | | | | | | 335,71 | 5,69 | 126764 | 2149 | | 18185 | | |
| 19 | 18 | Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09 | Парапет из кирпича простые. Разборка каменной кладки | $м^3$ кладки | 6,775 | 35519,3 | 7180,41 | 240643 | 48647 | 0 | 153592 | 425774 | |
| | | | | | | 28338,89 | 3147,81 | 191996 | 21326 | | 31539 | | |
| 20 | 19 | Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 49,9 | 51,82 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 1862 | 4804 | |
| | | | | | | 51,82 | 0 | 2586 | 0 | | 356 | | |
| 21 | | Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09 | Покрытия цементные. Разборка покрытия | $м^2$ | 150 | 2748,4 | 921,8 | 412260 | 138270 | 0 | 241173 | 705708 | |
| | | | | | | 1826,6 | 406,48 | 273990 | 60972 | | 52275 | | |
| 22 | 21 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06 К=0 | Слои подстилающие бетонные. Демонтаж | $м^3$ подстилающего слоя | 37,68 | 4302,57 | 10,18 | 162121 | 384 | 0 | 116451 | 300858 | |
| | | | | | | 4292,39 | 0 | 161737 | 0 | | 22286 | | |
| 23 | 22 | Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 136 | 196,28 | 0 | 26694 | 0 | 0 | 19220 | 49587 | |
| | | | | | | 196,28 | 0 | 26694 | 0 | | 3673 | | |
| 24 | 23 | Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | $м^2$ | 181,66 | 1186,31 | 38,61 | 215505 | 7014 | 0 | 153207 | 398208 | |
| | | | | | | 1147,7 | 23,65 | 208491 | 4296 | | 29496 | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06 К=0 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж | $м^2$ изолируемой поверхности | 181,66 | 867,83 | 93,86 | 157650 | 17050 | 0 | 103061 | 281567 | |
| | | | | | | 773,97 | 13,99 | 140599 | 2541 | | 20856 | | |
| 26 | 27 | Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 41,86 | 196,28 | 0 | 8216 | 0 | 0 | 5916 | 15263 | |
| | | | | | | 196,28 | 0 | 8216 | 0 | | 1131 | | |
| 27 | 28 | Е12-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,09 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | $м^2$ | 85,56 | 105,42 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 6494 | 16755 | |
| | | | | | | 105,42 | 0 | 9020 | 0 | | 1241 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | 29 | Е11-110101-1001<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=0 | Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Демонтаж | $м^2$ пола | 85,56 | 54,53<br>46,04 | 8,49<br>4 | 4666<br>3939 | 726<br>342 | 0 | 3083<br>619 | 8368 | |
| 29 | 30 | Е12-070101-0205<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | $м^2$ | 85,56 | 160,05<br>156,56 | 3,49<br>2,14 | 13694<br>13395 | 299<br>183 | 0 | 9776<br>1877 | 25347 | |
| 30 | 32 | Е11-460401-0104<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены кирпичные. Разборка | $м^3$ | 7,25 | 18067,5<br>12691,39 | 5376,11<br>2319,69 | 130989<br>92013 | 38977<br>16818 | 0 | 78358<br>16748 | 226095 | |
| 31 | 33 | Е11-080201-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 7,25 | 19456,12<br>9725,36 | 4514,37<br>1081,18 | 141057<br>70509 | 32730<br>7839 | 37819 | 56410<br>15797 | 213264 | |
| 32 | 34 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 2,755 | 60151 | | 165716 | | 165716 | 13257 | 178973 | Казахстан |
| 33 | 35 | Е11-460401-0104<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены кирпичные. Разборка | $м^3$ | 0,6 | 18067,5<br>12691,39 | 5376,11<br>2319,69 | 10841<br>7615 | 3226<br>1392 | 0 | 6485<br>1386 | 18712 | |
| 34 | 36 | Е11-070107-0103<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>К=0 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж | т стальных элементов | 0,0484365 | 82550,9<br>74222,85 | 8328,05<br>1662,11 | 3998<br>3595 | 404<br>81 | 0 | 2646<br>532 | 7176 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | 5453948 | |
| | | | Раздел: 2. Ремонтные работы | | | | | | | | | | |
| 35 | | Е11-150109-0502<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 320,62 | 8049,61<br>1875,34 | 11,69<br>2,32 | 2580866<br>601272 | 3748<br>744 | 1975846 | 433453<br>241145 | 3255464 | |
| 36 | | Е11-150109-0503<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов | м | 80,7 | 4806,91<br>2102,35 | 14,28<br>2,32 | 387918<br>169660 | 1152<br>187 | 217106 | 122290<br>40816 | 551024 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Ремонтные работы | | | | | | | | | 3806488 | |
| | | | Раздел: 3. Полы | | | | | | | | | | |
| 37 | | Е11-110101-0204<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 3,825 | 13524,24<br>4749,78 | 2624,84<br>1049,98 | 51730<br>18168 | 10040<br>4016 | 23522 | 15973<br>5416 | 73119 | |
| 38 | 46 | Е11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 2,04 | 30996,38<br>5365,49 | 12,72<br>0 | 63233<br>10946 | 26<br>0 | 52261 | 7881<br>5689 | 76803 | |
| 39 | 49 | Е11-110101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 25,5 | 1032,91<br>494,34 | 35,52<br>20,29 | 26339<br>12606 | 905<br>517 | 12828 | 9449<br>2863 | 38651 | |
| 40 | | Е11-110101-0204<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 12,907125 | 13524,24<br>4749,78 | 2624,84<br>1049,98 | 174559<br>61306 | 33879<br>13552 | 79374 | 53898<br>18277 | 246734 | |
| 41 | 53 | Е11-110101-0209<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 6,8838 | 30996,38<br>5365,49 | 12,72<br>0 | 213373<br>36935 | 88<br>0 | 176350 | 26593<br>19197 | 259163 | |
| 42 | 54 | Е11-110101-1101<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 86,0475 | 1032,91<br>494,34 | 35,52<br>20,29 | 88879<br>42537 | 3057<br>1746 | 43286 | 31883<br>9661 | 130423 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Полы | | | | | | | | | 824893 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 43 | | Е11-150108-1401<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | $м^2$ | 97,929 | 6231,29<br>1894,86 | 214,43<br>99,58 | 610224<br>185562 | 20999<br>9752 | 403663 | 140626<br>60068 | 810918 | |
| 44 | 74 | Е11-150203-0105<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 150 | 1730,6<br>1183,13 | 82,79<br>69,65 | 259590<br>177470 | 12419<br>10448 | 69702 | 135300<br>31592 | 426482 | |
| 45 | | Е12-110101-0211<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм** | $м^2$ | 400 | 3157,93<br>2553,79 | 17,97<br>11,01 | 1263172<br>1021516 | 7188<br>4404 | 234468 | 738664<br>160148 | 2161984 | |
| 46 | | Е12-110101-0212<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>К=3 | **Добавлять к норме 1211-0101-0211 на каждые следующие 10 мм /до 50 мм/** | $м^2$ | 400 | 2931,42<br>2024,95 | 27,35<br>16,75 | 1172568<br>809980 | 10940<br>6700 | 351648 | 588008<br>140848 | 1901424 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | 5300808 | |
| | | | **Раздел: 5. Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | | |
| 47 | 79 | Е11-090403-0401<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах** | $м^2$ | 7,14 | 4241,12<br>3528,54 | 69,35<br>30,33 | 30282<br>25194 | 496<br>217 | 4593 | 18295<br>3886 | 52463 | |
| 48 | 80 | С1223-207-0101 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** | $м^2$ | 3,78 | 55181 | | 208584 | | 208584 | 16687 | 225271 | |
| 49 | | С1223-207-0103 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный** | $м^2$ | 3,36 | 27378 | | 91990 | | 91990 | 7359 | 99349 | |
| 50 | | Е11-090403-0403<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | **Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах** | $м^2$ | 2,73 | 3873,28<br>3282,64 | 73,24<br>32,3 | 10574<br>8962 | 200<br>88 | 1413 | 6516<br>1367 | 18457 | |
| 51 | | С1223-207-0102 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | $м^2$ | 2,73 | 72945 | | 199140 | | 199140 | 15931 | 215071 | |
| 52 | | С1223-502-0901 | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 д** | пара | 5 | 4001 | | 20005 | | 20005 | 1600 | 21605 | |
| 53 | | С1223-502-0201 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 10 | 527 | | 5270 | | 5270 | 422 | 5692 | |
| 54 | 81 | Е11-100501-0201<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | $м^2$ | 11,16 | 2317,84<br>1491,15 | 259,16<br>126,19 | 25867<br>16641 | 2892<br>1408 | 6334 | 12996<br>3109 | 41972 | |
| 55 | 82 | С1261-107-0489 | **Лента бутиловая ПСУЛ** | м | 31,8 | 112 | | 3562 | | 3562 | 285 | 3847 | |
| 56 | | С1223-203-0301 | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный** | | 3,36 | 46991 | | 157890 | | 157890 | | 170521 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² | | | | | | | 12631 | | |
| 57 | | С1223-203-0302 | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный** | | 1,89 | 43712 | | 82616 | | 82616 | | 89225 | |
| | | | | м² | | | | | | | 6609 | | |
| 58 | | С1223-203-0305 | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-12, однопольный** | | 2,76 | 34970 | | 96517 | | 96517 | | 104238 | |
| | | | | м² | | | | | | | 7721 | | |
| 59 | | С1223-203-0604 | **Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный** | | 3,15 | 84608 | | 266515 | | 266515 | | 287836 | |
| | | | | м² | | | | | | | 21321 | | |
| 60 | 86 | Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | | 22,95 | 3439,47 | 255,04 | 78936 | 5853 | 31888 | 31745 | 119536 | |
| | | | | м² | | 1794,96 | 126,19 | 41194 | 2896 | | 8855 | | |
| 61 | | Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | | 17,325 | 5174,56 | 258,26 | 89649 | 4474 | 40704 | 33593 | 133101 | |
| | | | | м² | | 2566,86 | 126,19 | 44471 | 2186 | | 9859 | | |
| 62 | | Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | | 1,75 | 4347,65 | 255,99 | 7608 | 448 | 3747 | 2615 | 11041 | |
| | | | | м² | | 1950,54 | 124,67 | 3413 | 218 | | 818 | | |
| 63 | 87 | С1261-107-0489 | **Лента бутиловая ПСУЛ** | | 103,4 | 112 | | 11581 | | 11581 | | 12507 | |
| | | | | м | | | | | | | 926 | | |
| 64 | 88 | С1223-102-0308 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** | | 40,275 | 31392 | | 1264313 | | 1264313 | | 1365458 | |
| | | | | м² | | | | | | | 101145 | | |
| 65 | | С1223-102-0202 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | | 1,75 | 31468 | | 55069 | | 55069 | | 59475 | |
| | | | | м² | | | | | | | 4406 | | |
| 66 | | Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | | 1,61 | 4771,32 | 254,98 | 7682 | 411 | 3592 | 2792 | 11312 | |
| | | | | м² | | 2285,36 | 122,98 | 3679 | 198 | | 838 | | |
| 67 | | С1261-107-0489 | **Лента бутиловая ПСУЛ** | | 7,4 | 112 | | 829 | | 829 | | 895 | |
| | | | | м | | | | | | | 66 | | |
| 68 | | С1223-102-0105 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | | 1,61 | 40016 | | 64426 | | 64426 | | 69580 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 5154 | | |
| 69 | | Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м** | | 29,6 | 2176,42 | 14,44 | 64422 | 427 | 54198 | 7199 | 77351 | |
| | | | | м | | 330,98 | 6,83 | 9797 | 202 | | 5730 | | |
| 70 | | С1223-501-0106 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм** | | 29,6 | 1975 | | 58460 | | 58460 | | 63137 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 4677 | | |
| 71 | 93 | Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | | 23,85 | 2205,59 | 5,94 | 52603 | 142 | 36923 | 11216 | 68925 | |
| | | | | м | | 651,53 | 1,64 | 15539 | 39 | | 5106 | | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | 3327865 | |
| | | | **Раздел: 6. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 72 | 142 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стропила, укладка мауэрлата. Установка** | | 2,553 | 202738,56 | 1179,81 | 517592 | 3012 | 422377 | 67198 | 631573 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 36115,36 | 441,8 | 92203 | 1128 | | 46783 | | |
| 73 | 143 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | 2,553 | 11830,12 | 89,09 | 30202 | 228 | 26547 | 2539 | 35360 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 1342,72 | 38,61 | 3428 | 99 | | 2619 | | |
| 74 | 144 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12 | **Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка** | | 1,2682 | 195112,54 | 1674,61 | 247442 | 2124 | 198818 | 34143 | 304112 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 36666 | 726,16 | 46500 | 921 | | 22527 | | |
| 75 | 145 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | 1,2682 | 11830,12 | 89,09 | 15003 | 113 | 13187 | 1261 | 17565 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 1342,72 | 38,61 | 1703 | 49 | | 1301 | | |
| 76 | 146 | Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,12 | **Прогоны из досок. Укладка по фермам** | | 0,588 | 180864,7 | 2004,87 | 106348 | 1179 | 89757 | 11459 | 127232 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 26212,03 | 855,69 | 15413 | 503 | | 9425 | | |
| 77 | 147 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | 0,588 | 11830,12 | 89,09 | 6956 | 53 | 6114 | 585 | 8144 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 1342,72 | 38,61 | 790 | 23 | | 603 | | |
| 78 | 148 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Норожников,накладок,связей жесткости,раскос. Установка** | | 2,2865 | 202738,56 | 1179,81 | 463562 | 2697 | 378286 | 60183 | 565645 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 36115,36 | 441,8 | 82578 | 1010 | | 41900 | | |
| 79 | 149 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | 2,2865 | 11830,12 | 89,09 | 27050 | 203 | 23776 | 2274 | 31670 | |
| | | | | $м^3$ древесины в конструкции | | 1342,72 | 38,61 | 3070 | 88 | | 2346 | | |
| 80 | 150 | С1215-202-0504 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Коньковый брус,Кобылка/** | | 1,43494 | 102257 | | 146733 | | 146733 | | 158472 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 11739 | | |
| 81 | 151 | С1215-204-0404 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка, Карнизный щит/** | | 3,234 | 102257 | | 330699 | | 330699 | | 357155 | |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 26456 | | |
| 82 | | Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | | 417,56 | 412,65 | 4,13 | 172306 | 1724 | 149345 | 15830 | 203185 | |
| | | | | $м^2$ обработанной поверхности | | 50,86 | 1,79 | 21237 | 747 | | 15049 | | |
| 83 | | Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 | **Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | 417,56 | 1950,01 | 34,76 | 814246 | 14515 | 92419 | 511215 | 1431496 | |
| | | | | $м^2$ кровли | | 1693,92 | 6,48 | 707313 | 2706 | | 106035 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 84 | | С1224-103-0522 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля Н43=1 | $м^2$ | 480,194 | 4600 | | 2208892 | | 2208892 | 176711 | 2385603 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 6. Кровля | | | | | | | | | 6257212 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Прочие работы | | | | | | | | | | |
| 85 | | Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 1,84572 | 131882,8<br>99096,48 | 29653,12<br>8768,67 | 243419<br>182904 | 54732<br>16185 | 5783 | 143344<br>30941 | 417704 | |
| 86 | | С1222-527-0101 | Стойки и прогоны, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,84572 | 1031302 | | 1903495 | | 1903495 | 152280 | 2055775 | Казахстан |
| 87 | | Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 69,2145 | 769,37<br>624,26 | 1,53<br>0,73 | 53252<br>43208 | 106<br>51 | 9938 | 31146<br>6752 | 91150 | |
| 88 | 210 | Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 6,232 | 51504,86<br>15015 | 7536,16<br>1465,83 | 320978<br>93573 | 46965<br>9135 | 180439 | 73950<br>31594 | 426522 | |
| 89 | 211 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1066 | 399352 | | 42571 | | 42571 | 3406 | 45977 | Казахстан |
| 90 | 212 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,29192 | 383478 | | 111945 | | 111945 | 8956 | 120901 | Казахстан |
| 91 | 213 | Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 19,72 | 19456,12<br>9725,36 | 4514,37<br>1081,18 | 383675<br>191784 | 89024<br>21321 | 102867 | 153436<br>42969 | 580080 | |
| 92 | 214 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 7,494 | 60151 | | 450772 | | 450772 | 36062 | 486834 | Казахстан |
| 93 | 215 | Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/ | т | 0,13244 | 369015,19<br>367012,8 | 2002,39<br>855,69 | 48872<br>48607 | 265<br>113 | 0 | 35079<br>6716 | 90667 | |
| 94 | 216 | С1214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,08084 | 504010 | | 40744 | | 40744 | 3260 | 44004 | |
| 95 | 217 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,05074 | 399352 | | 20263 | | 20263 | 1621 | 21884 | Казахстан |
| 96 | | Е11-460101-0403 Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычка из швеллера над окном в стенах кирпичных. Установка | т | 0,04452 | 838782,75<br>320480,48 | 6558,98<br>2592,71 | 37343<br>14268 | 292<br>115 | 22783 | 10356<br>3816 | 51515 | |
| 97 | 218 | Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 6,69 | 19086,7<br>9226,82 | 4514,37<br>1081,18 | 127690<br>61727 | 30201<br>7233 | 35761 | 49652<br>14187 | 191529 | |
| 98 | 219 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | 1000 шт. | 2,542 | 60151 | | 152904 | | 152904 | 12232 | 165136 | Казахстан |
| 99 | 220 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00756 | 104437,68<br>100816,13 | 3621,55<br>1089,24 | 790<br>762 | 27<br>8 | 0 | 555<br>108 | 1453 | |
| 100 | 221 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00756 | 383478 | | 2899 | | 2899 | 232 | 3131 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 101 | | Е12-010101-0105<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м | | 1,98 | 9557,66 | 4,47 | 18924 | 9 | 4399 | 10454 | 31728 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 7331,35 | 2,02 | 14516 | 4 | | 2350 | | |
| 102 | | Е11-060101-0120<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство | | 1,98 | 37208,44 | 3192,98 | 73673 | 6322 | 54609 | 10070 | 90442 | |
| | | | | $м^3$ | | 6435,07 | 628,84 | 12741 | 1245 | | 6699 | | |
| 103 | | Е11-080101-0301<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | | 3,02 | 1434,85 | 17,88 | 4333 | 54 | 2332 | 1419 | 6212 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 644,75 | 8,07 | 1947 | 24 | | 460 | | |
| 104 | | Е11-080401-0303<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 75,5 | 8763,31 | 415,55 | 661630 | 31374 | 401977 | 169657 | 897790 | |
| | | | | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | | 3023,56 | 97,43 | 228279 | 7356 | | 66503 | | |
| 105 | 222 | Е11-080201-0107<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 6 | 19086,7 | 4514,37 | 114520 | 27086 | 32073 | 44531 | 171775 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9226,82 | 1081,18 | 55361 | 6487 | | 12724 | | |
| 106 | 223 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | | 2,28 | 60151 | | 137144 | | 137144 | | 148116 | Казахстан |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 10972 | | |
| 107 | 224 | Е11-080201-0701<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,0126 | 104437,68 | 3621,55 | 1316 | 46 | 0 | 924 | 2419 | |
| | | | | т металлических изделий | | 100816,13 | 1089,24 | 1270 | 14 | | 179 | | |
| 108 | 225 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0126 | 383478 | | 4832 | | 4832 | | 5219 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 387 | | |
| 109 | 226 | Е11-080201-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 1,7 | 19456,12 | 4514,37 | 33075 | 7674 | 8868 | 13227 | 50006 | |
| | | | | $м^3$ кладки | | 9725,36 | 1081,18 | 16533 | 1838 | | 3704 | | |
| 110 | 227 | С1213-101-0103 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 | | 0,646 | 60151 | | 38858 | | 38858 | | 41967 | Казахстан |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | 3109 | | |
| 111 | 228 | Е11-080201-0701<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | | 0,00144 | 104437,68 | 3621,55 | 150 | 6 | 0 | 106 | 276 | |
| | | | | т металлических изделий | | 100816,13 | 1089,24 | 145 | 2 | | 20 | | |
| 112 | 229 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00144 | 383478 | | 552 | | 552 | | 596 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 44 | | |
| 113 | 230 | Е11-060301-0601<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | 0,07221 | 30279,46 | 1404,72 | 2186 | 101 | 28 | 1507 | 3988 | |
| | | | | т | | 28490,74 | 489,71 | 2057 | 35 | | 295 | | |
| 114 | 231 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,07221 | 481766 | | 34788 | | 34788 | | 37571 | |
| | | | | т | | | | | | | 2783 | | |
| 115 | 232 | Е11-060701-0109<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки. Устройство | | 0,066 | 74491,58 | 6954,26 | 4916 | 459 | 2969 | 1136 | 6536 | |
| | | | | $м^3$ | | 22550,86 | 1361,63 | 1488 | 90 | | 484 | | |
| 116 | 233 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01356 | 383478 | | 5200 | | 5200 | | 5616 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 416 | | |
| 117 | 234 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00468 | 399352 | | 1869 | | 1869 | | 2019 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 150 | | |
| 118 | 235 | Е11-060701-0109<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Перемычки. Устройство | | 0,044 | 74491,58 | 6954,26 | 3278 | 306 | 1979 | 758 | 4359 | |
| | | | | $м^3$ | | 22550,86 | 1361,63 | 992 | 60 | | 323 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 119 | 236 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,01248 | 383478 | | 4786 | | 4786 | | 5169 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 383 | | |
| 120 | 237 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,00442 | 399352 | | 1765 | | 1765 | | 1906 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 141 | | |
| 121 | | Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,09 | Помещения. Очистка от строительного мусора | | 215,944 | 2945,81 | 0 | 636130 | 0 | 0 | 458013 | 1181674 | |
| | | | | т | | 2945,81 | 0 | 636130 | 0 | | 87531 | | |
| 122 | | С3414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | | 215,944 | 170 | | 36710 | | | | 39647 | |
| | | | | т | | | | | | | 2937 | | |
| 123 | | С3412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | | 2159,44 | 69 | | 149001 | | | | 160921 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 11920 | | |
| | | | Итого по разделу: 7. Прочие работы | | | | | | | | | 7690214 | |
| | | | смета 2-1-3 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Отопление | | | | | | | | | | |
| 124 | | Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 10 | 1773,94 | 20,06 | 17739 | 200 | 117 | 12546 | 32708 | |
| | | | | м трубопровода | | 1742,21 | 0,23 | 17422 | 2 | | 2423 | | |
| 125 | | Е11-160501-0803 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 80 | 1912,05 | 23,44 | 152964 | 1876 | 1037 | 108058 | 281904 | |
| | | | | м трубопровода | | 1875,65 | 0,37 | 150052 | 30 | | 20882 | | |
| 126 | | С1241-205-1202 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | | 9,9 | 410 | | 4059 | | 4059 | | 4384 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 325 | | |
| 127 | | С1241-205-1203 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | | 79,2 | 632 | | 50054 | | 50054 | | 54058 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 4004 | | |
| 128 | | Е11-180301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Радиаторы чугунные. Установка | | 25,5 | 1663,92 | 224,51 | 42430 | 5725 | 5850 | 24273 | 72039 | |
| | | | | квт | | 1209,99 | 112,05 | 30855 | 2857 | | 5336 | | |
| 129 | | С1245-101-0104 | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм | | 170 | 3611 | | 613870 | | 613870 | | 662980 | Казахстан |
| | | | | секция | | | | | | | 49110 | | |
| 130 | 9 | Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,06 | Краны воздушные. Установка СТД7075 | | 21 | 393,67 | 0 | 8267 | 0 | 2930 | 3843 | 13079 | |
| | | | | шт. | | 254,17 | 0 | 5338 | 0 | | 969 | | |
| 131 | 10 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 41 | 3057,6 | 175,11 | 125362 | 7179 | 12450 | 77254 | 218825 | |
| | | | | шт. | | 2578,82 | 38,18 | 105732 | 1565 | | 16209 | | |
| 132 | 13 | С1242-207-3703 | Кран шаровый муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 41 | 3337 | | 136817 | | 136817 | | 147762 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 10945 | | |
| 133 | | С1241-208-0302 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм | | 84 | 478 | | 40152 | | 40152 | | 43364 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3212 | | |
| 134 | | С1241-208-0303 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 7 | 488 | | 3416 | | 3416 | | 3689 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 273 | | |
| 135 | | С1241-209-0103 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 44 | 886 | | 38984 | | 38984 | | 42103 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3119 | | |
| 136 | | С1241-211-0503 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 7 | 1299 | | 9093 | | 9093 | | 9820 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 727 | | |
| 137 | 22 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией | | 0,09 | 90617,72 | 0 | 8156 | 0 | 332 | 5633 | 14892 | |
| | | | км трубопровода | | | 86923,76 | 0 | 7823 | 0 | | 1103 | | |
| 138 | 23 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 90 | 126,04 | 1,64 | 11344 | 148 | 303 | 7843 | 20722 | |
| | | | м трубопровода | | | 121,03 | 0 | 10893 | 0 | | 1535 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Отопление | | | | | | | | | 1622329 | |
| | | | *смета 2-1-2* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п | | | | | | | | | | |
| 139 | 1 | Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,06 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 1 | 819,73 | 42,29 | 820 | 42 | 20 | 761 | 1708 | |
| | | | счетчик (водомер) | | | 757,94 | 19,09 | 758 | 19 | | 127 | | |
| 140 | 2 | С1244-301-0401 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С | | 1 | 25295 | | 25295 | | 25295 | | 27319 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2024 | | |
| 141 | 3 | С1242-307-0101 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | | 1 | 978 | | 978 | | 978 | | 1056 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 78 | | |
| 142 | 4 | Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1,06 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | | 1 | 966,41 | 2,97 | 966 | 3 | 86 | 861 | 1973 | |
| | | | | шт. | | 877,67 | 0,84 | 878 | 1 | | 146 | | |
| 143 | 5 | С1245-502-0202 #прим. | Редуктор давления R 1/2" мебранный после себя VT.087N, Tmax 30°С, типа Watts/Valtec/ | | 1 | 19694 | | 19694 | | 19694 | | 21270 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1576 | | |
| 144 | 6 | С1242-307-0101 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 | | 2 | 978 | | 1956 | | 1956 | | 2112 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 156 | | |
| 145 | 7 | С1242-207-1101 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(дренажный) | | 1 | 1084 | | 1084 | | 1084 | | 1171 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 87 | | |
| 146 | 8 | С1241-113-0101 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм | | 1 | 498 | | 498 | | 498 | | 538 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 40 | | |
| 147 | 9 | С1241-119-0401 #прим. | Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм /футорка, ниппель/ | | 4 | 85 | | 340 | | 340 | | 367 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 27 | | |
| 148 | 10 | С1241-113-0205 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм | | 1 | 1116 | | 1116 | | 1116 | | 1205 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 89 | | |
| 149 | 11 | С1241-607-0202 | Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами R3/4xRp1" | | 3 | 1441 | | 4323 | | 4323 | | 4669 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 346 | | |
| 150 | 12 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 12 | 3015,31 | 132,82 | 36184 | 1594 | 3644 | 30551 | 72074 | |
| | | | | шт. | | 2578,82 | 19,09 | 30946 | 229 | | 5339 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 151 | 13 | С1242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 12 | 1247 | | 14964 | | 14964 | 1197 | 16161 | |
| 152 | 14 | Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 65 | 2029,05 | 19,98 | 131888 | 1299 | 792 | 127210 | 279826 | |
| | | | | | | 1996,88 | 0,14 | 129797 | 9 | | 20728 | | |
| 153 | 15 | С1241-201-0401 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 64,35 | 148 | | 9524 | | 9524 | 762 | 10286 | Казахстан |
| 154 | 16 | С1241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 10 | 37 | | 370 | | 370 | 30 | 400 | |
| 155 | 17 | С1241-208-2401 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм | шт. | 18 | 32 | | 576 | | 576 | 46 | 622 | |
| 156 | 18 | С1241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 65 | 8 | | 520 | | 520 | 42 | 562 | Казахстан |
| 157 | 19 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 65 | 126,04 | 1,64 | 8193 | 107 | 219 | 7710 | 17175 | |
| | | | | | | 121,03 | 0 | 7867 | 0 | | 1272 | | |
| 158 | 20 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,065 | 90617,72 | 0 | 5890 | 0 | 240 | 5594 | 12403 | |
| | | | | | | 86923,76 | 0 | 5650 | 0 | | 919 | | |
| | | | Итого по разделу: 9. Сеть хоз-питьевого водопровода В1п | | | | | | | | | 472897 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Сеть хоз-бытовой канализации К1 | | | | | | | | | | |
| 159 | 35 | Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 1476,11 | 2,01 | 4428 | 6 | 950 | 3405 | 8460 | |
| | | | | | | 1157,6 | 0,65 | 3473 | 2 | | 627 | | |
| 160 | 36 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 2904,41 | 4,95 | 11618 | 20 | 7158 | 4357 | 17253 | |
| | | | | | | 1110,03 | 1,5 | 4440 | 6 | | 1278 | | |
| 161 | 37 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 94 | | 282 | | 282 | 23 | 305 | Казахстан |
| 162 | 31.1 181.2 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 319 | | 1276 | | 1276 | 102 | 1378 | Казахстан |
| 163 | 38 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 147 | | 147 | | 147 | 12 | 159 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 164 | 39 | С1241-209-2404 | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 1 | 362 | | 362 | | 362 | 29 | 391 | Казахстан |
| 165 | 40 | С1241-209-2406 | **Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой** | шт. | 2 | 488 | | 976 | | 976 | 78 | 1054 | Казахстан |
| 166 | 41 | С1241-211-3003 | **Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 1 | 279 | | 279 | | 279 | 22 | 301 | Казахстан |
| 167 | 42 | Е11-161101-0102<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 7 | 134,24<br>121,03 | 1,64<br>0 | 940<br>847 | 11<br>0 | 81 | 830<br>142 | 1912 | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Сеть хоз-бытовой канализации К1** | | | | | | | | | 31213 | |
| | | | **Раздел: 11. Электроосвещение смета 2-1-4** | | | | | | | | | | |
| 168 | | Е11-210301-0102<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 250 | 587,75<br>537,73 | 4,29<br>0,82 | 146938<br>134433 | 1073<br>205 | 11433 | 96940<br>19510 | 263388 | |
| 169 | | Е11-210301-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 650 | 536,48<br>487,31 | 3,44<br>0,47 | 348712<br>316752 | 2237<br>306 | 29724 | 228280<br>46157 | 623149 | |
| 170 | 24 | С1243-106-0501 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,6 | 372858 | | 223715 | | 223715 | 17897 | 241612 | Казахстан |
| 171 | 25 | С1243-106-0502 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,25 | 574495 | | 143624 | | 143624 | 11490 | 155114 | Казахстан |
| 172 | 26 | С1243-106-0301 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,05 | 249386 | | 12469 | | 12469 | 998 | 13467 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 11. Электроосвещение** | | | | | | | | | 1296730 | |
| | | | **Раздел: 12. Демонтаж** | | | | | | | | | | |
| 173 | 62 | Ц13-080304-0207<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>Изм. и доп. вып. 26К=0 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж** | шт. | 1 | 10434,52<br>6522,56 | 3911,96<br>1563,43 | 10435<br>6523 | 3912<br>1563 | 0 | 5822<br>1301 | 17558 | |
| 174 | 63 | Е12-170101-2701<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов** | шт. | 1 | 9483,69<br>9483,69 | 0<br>0 | 9484<br>9484 | 0<br>0 | 0 | 6828<br>1305 | 17617 | |
| 175 | 64 | Е12-170101-0601<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Кабель. Демонтаж** | м | 500 | 132,77<br>132,5 | 0,27<br>0,16 | 66385<br>66250 | 135<br>80 | 0 | 47760<br>9130 | 123275 | |
| 176 | 65 | Е12-170101-0705<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** | шт. | 80 | 262,28<br>260,13 | 2,15<br>1,31 | 20982<br>20810 | 172<br>105 | 0 | 15059<br>2883 | 38924 | |
| | | | **Итого по разделу: 12. Демонтаж** | | | | | | | | | 197374 | |
| | | | *смета 6-1* | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 13. Наружные сети водопровода и канализаций Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 177 | | Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$** | м$^3$ грунта | 1087,5 | 280,71 | 280,71 | 305272 | 305272 | 0 | 52559 | 386454 | |
| | | | | | | 0 | 67,12 | 0 | 72993 | | 28623 | | |
| 178 | 2 | Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 32,625 | 3695,93 | 0 | 120580 | 0 | 0 | 86817 | 223989 | |
| | | | | | | 3695,93 | 0 | 120580 | 0 | | 16592 | | |
| 179 | 3 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 1040,4 | 55,87 | 55,87 | 58127 | 58127 | 0 | 12183 | 75939 | |
| | | | | | | 0 | 16,26 | 0 | 16917 | | 5629 | | |
| 180 | 4 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м$^3$ уплотненного грунта | 1044 | 119,33 | 102,22 | 124581 | 106718 | 2819 | 29326 | 166216 | |
| | | | | | | 14,41 | 24,61 | 15044 | 25693 | | 12309 | | |
| 181 | 5 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м$^3$ уплотненного грунта | 1044 | 247,86 | 120,25 | 258766 | 125541 | 0 | 135720 | 426046 | |
| | | | | | | 127,61 | 52,95 | 133225 | 55280 | | 31560 | | |
| 182 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 43,5 | 1309,64 | 0 | 56969 | 0 | 0 | 41018 | 105826 | |
| | | | | | | 1309,64 | 0 | 56969 | 0 | | 7839 | | |
| | | | **Итого по разделу: 13. Наружные сети водопровода и канализаций Земляные работы** | | | | | | | | | 1384470 | |
| | | | **Раздел: 14. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 183 | | Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м$^3$ основания | 15,1 | 6278,29 | 264,25 | 94802 | 3990 | 66955 | 17945 | 121767 | |
| | | | | | | 1579,94 | 70,6 | 23857 | 1066 | | 9020 | | |
| 184 | 8 | Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,026 | 553776,61 | 253042,93 | 14398 | 6579 | 0 | 7156 | 23278 | |
| | | | | | | 300733,68 | 81525,56 | 7819 | 2120 | | 1724 | | |
| 185 | | С1241-201-0402 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 26,26 | 215 | | 5646 | | 5646 | | 6098 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 452 | | |
| 186 | | Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,125 | 560825,75 | 257362,22 | 70103 | 32171 | 0 | 34683 | 113169 | |
| | | | | | | 303463,53 | 81901,95 | 37933 | 10238 | | 8383 | | |
| 187 | | С1241-201-0610 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | м | 126,25 | 857 | | 108196 | | 108196 | | 116852 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8656 | | |
| 188 | 10 | Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/** | км трубопровода | 0,0006 | 594159,58 | 278932,8 | 356 | 167 | 0 | 172 | 570 | |
| | | | | | | 315226,78 | 83226,31 | 189 | 50 | | 42 | | |
| 189 | 11 | С1241-201-0613 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 0,606 | 2542 | | 1540 | | 1540 | | 1663 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 123 | | |
| 190 | 12 | Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/** | | 0,0003 | 553776,61 | 253042,93 | 166 | 75 | 0 | 83 | 269 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель. | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км трубопровода | | 300733,68 | 81525,56 | 90 | 24 | | 20 | | |
| 191 | 13 | С1241-201-0607 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм | м | 0,303 | 214 | | 65 | | 65 | 5 | 70 | |
| 192 | | Е11-221401-0801 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м | м | 12 | 7214,33<br>1245,38 | 1494,98<br>601,05 | 86572<br>14945 | 17940<br>7213 | 53688 | 15953<br>8202 | 110727 | |
| 193 | | Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 12 | 1913,12<br>1702,44 | 11,98<br>3,43 | 22957<br>20429 | 144<br>41 | 2384 | 14739<br>3016 | 40712 | |
| 194 | | Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,125 | Концы футляра . Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 5482,65<br>1817,73 | 699,88<br>12,61 | 5483<br>1818 | 700<br>13 | 2965 | 1318<br>544 | 7345 | |
| 195 | 14 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 3057,6<br>2578,82 | 175,11<br>38,18 | 3058<br>2579 | 175<br>38 | 304 | 1884<br>395 | 5337 | |
| 196 | 15 | С1242-101-0301 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 17163 | | 17163 | | 17163 | 1373 | 18536 | |
| 197 | 16 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 3015,31<br>2578,82 | 132,82<br>19,09 | 3015<br>2579 | 133<br>19 | 304 | 1871<br>391 | 5277 | |
| 198 | 17 | С1242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 1 | 1247 | | 1247 | | 1247 | 100 | 1347 | |
| 199 | | Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 1634,5<br>1469,35 | 165,15<br>0,4 | 1635<br>1469 | 165<br>0 | 0 | 1058<br>215 | 2908 | |
| 200 | | С1241-215-0211 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1" | шт. | 1 | 785 | | 785 | | 785 | 63 | 848 | |
| 201 | 23 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,151 | 90617,72<br>86923,76 | 0<br>0 | 13683<br>13125 | 0<br>0 | 558 | 9450<br>1851 | 24984 | |
| 202 | 24 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 151 | 126,04<br>121,03 | 1,64<br>0 | 19032<br>18276 | 248<br>0 | 509 | 13158<br>2575 | 34765 | |
| 203 | 25 | Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,52 | 34463,82<br>15539,73 | 13645,98<br>5682,9 | 52385<br>23620 | 20742<br>8638 | 8023 | 23226<br>6049 | 81660 | |
| 204 | 26 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,05 | 21599 | | 1080 | | 1080 | 86 | 1166 | Казахстан |
| 205 | 27 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 40914 | | 40914 | | 40914 | 3273 | 44187 | Казахстан |
| 206 | 28 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 2 | 33379 | | 66758 | | 66758 | | 72099 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5341 | | |
| 207 | | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | | 1 | 37393 | | 37393 | | 37393 | | 40384 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2991 | | |
| 208 | 29 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 6778 | | 6778 | | 6778 | | 7320 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 542 | | |
| 209 | 31 | С1261-107-0626 | Скобы ходовые | | 8 | 785 | | 6280 | | 6280 | | 6782 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 502 | | |
| 210 | | С1244-201-0302 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | | 1 | 6048 | | 6048 | | 6048 | | 6532 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 484 | | |
| 211 | | Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Гидранты пожарные. Установка | | 1 | 3846,55 | 275,92 | 3847 | 276 | 499 | 2297 | 6635 | |
| | | | | шт. | | 3071,87 | 118,13 | 3072 | 118 | | 491 | | |
| 212 | | С1244-404-0108 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | | 1 | 56794 | | 56794 | | 56794 | | 61338 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 4544 | | |
| 213 | 33 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная отмостка/ | | 0,801 | 30996,38 | 12,72 | 24828 | 10 | 20520 | 3094 | 30156 | |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 5365,49 | 0 | 4298 | 0 | | 2234 | | |
| 214 | 38 | Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия и основания гравии. Разборка | | 0,918 | 528,73 | 363,49 | 485 | 334 | 0 | 165 | 702 | |
| | | | | $м^3$ конструкции | | 165,24 | 83,67 | 152 | 77 | | 52 | | |
| 215 | 39 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | | 4,59 | 1156,05 | 211,18 | 5306 | 969 | 4026 | 422 | 6186 | |
| | | | | $м^2$ основания или покрытия | | 67,79 | 59,91 | 311 | 275 | | 458 | | |
| | | | Итого по разделу: 14. Водопровод В1 | | | | | | | | | 1001668 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 15. Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 216 | 40 | Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | | 0,006 | 714565,36 | 356820,4 | 4287 | 2141 | 0 | 1966 | 6753 | |
| | | | | км трубопровода | | 357744,96 | 97334,45 | 2146 | 584 | | 500 | | |
| 217 | 41 | С1241-203-0413 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм | | 6,06 | 2173 | | 13168 | | 13168 | | 14221 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1053 | | |
| 218 | | С1241-208-2510 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 160 мм | | 1 | 3008 | | 3008 | | 3008 | | 3249 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 241 | | |
| 219 | 42 | Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | | 6 | 170,87 | 1,64 | 1025 | 10 | 289 | 523 | 1672 | |
| | | | | м трубопровода | | 121,03 | 0 | 726 | 0 | | 124 | | |
| 220 | 43 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная отмостка/ | | 1,602 | 30996,38 | 12,72 | 49656 | 20 | 41040 | 6189 | 60313 | |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 5365,49 | 0 | 8596 | 0 | | 4468 | | |
| 221 | 44 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | | 6,12 | 56525,64 | 15638,93 | 345937 | 95710 | 92896 | 141634 | 526577 | |
| | | | | $м^3$ конструкций колодца | | 25707,57 | 6435,11 | 157330 | 39383 | | 39006 | | |
| 222 | 45 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 2,42 | 21599 | | 52270 | | 52270 | | 56452 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 4182 | | |
| 223 | 46 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 2 | 40914 | | 81828 | | 81828 | | 88374 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 6546 | | |
| 224 | 47 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 4 | 33379 | | 133516 | | 133516 | | 144197 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10681 | | |
| 225 | 48 | С1225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | | 2 | 37393 | | 74786 | | 74786 | | 80769 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5983 | | |
| 226 | 49 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 2 | 6778 | | 13556 | | 13556 | | 14640 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1084 | | |
| 227 | 50 | С1261-107-0626 | Скобы ходовые | | 16 | 785 | | 12560 | | 12560 | | 13565 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1005 | | |
| 228 | | С1244-201-0302 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | | 2 | 6048 | | 12096 | | 12096 | | 13064 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 968 | | |
| 229 | 53 | Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия и основания гравии. Разборка | | 1,836 | 528,73 | 363,49 | 971 | 668 | 0 | 329 | 1404 | |
| | | | | $м^3$ конструкции | | 165,24 | 83,67 | 303 | 154 | | 104 | | |
| 230 | 54 | Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | | 9,18 | 1156,05 | 211,18 | 10613 | 1939 | 8052 | 844 | 12374 | |
| | | | | $м^2$ основания или покрытия | | 67,79 | 59,91 | 622 | 550 | | 917 | | |
| | | | Итого по разделу: 15. Канализация К1 | | | | | | | | | 1037624 | |
| | | | *смета 7-1* | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 16. Покрытие | | | | | | | | | | |
| 231 | | Е11-270403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 325 | 1317,3 | 353,66 | 428123 | 114940 | 296569 | 37427 | 502795 | |
| | | | | $м^2$ основания | | 51,12 | 108,82 | 16614 | 35367 | | 37245 | | |
| 232 | | Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 32,5 | 1719,12 | 1502,62 | 55871 | 48835 | 44 | 13183 | 74578 | |
| | | | | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 215,15 | 348,24 | 6992 | 11318 | | 5524 | | |
| 233 | | С1211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 32,5 | 4031 | | 131008 | | 131008 | | 141489 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 10481 | | |
| 234 | | Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой | | 325 | 2719,02 | 255,44 | 883682 | 83018 | 2139 | 598585 | 1600850 | |
| | | | | $м^2$ | | 2457 | 101,05 | 798525 | 32841 | | 118583 | | |
| 235 | | С1255-102-0201 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 | | 325 | 6271 | | 2038075 | | 2038075 | | 2201121 | Казахстан |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 163046 | | |
| 236 | | Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | | 105 | 1359,1 | 45,05 | 142706 | 4730 | 16490 | 88858 | 250089 | |
| | | | | м бортового камня | | 1157 | 18,38 | 121485 | 1930 | | 18525 | | |
| 237 | | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 1,68 | 50686 | | 85152 | | 85152 | | 91964 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 6812 | | |
| | | | Итого по разделу: 16. Покрытие | | | | | | | | | 4862884 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 32778400 | 1911277 | 19592526 | 8488836 | 44568621,84 | |
| | | | | | | | | 11088895 | 634280 | | 3301382 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,50% | | 668529 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 45237151 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель. | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны** | | | **1,30%** | | **588083** | | | | **45825234** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **916505** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **46741739** | |
| | | | **в том числе на 2022 год -70%** | | | | | | | | | **32719217** | |
| | | | **в том числе на 2023 год -30%** | | | | | | | | | **14022522** | |
| | | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | | | | | | | | | **47932331** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2022 год 70% (МРП=3063 тенге)** | | | | | | | | | **32719217** | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год 30% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)** | | | | | | | | | **15213114** | |
| | | | **скидка** | | | **5%** | | | | | | **2396617** | |
| | | | **итого со скидкой** | | | | | | | | | **45535714,29** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **5464286** | | | | **5464285,71** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **51000000,00** | |

**Сдал (Подрядчик)**
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН/ИИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабылан эксперт"
Эксперт Бейсеков Б.У.

**Принял (Заказчик)**
Коммунальное государственное казенное предприятие "Бухар-Жырауский районный дом культуры" Акимата Бухар-Жырауского района Бухар-Жырауского районного отдела
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Талашев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)