Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2024 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог. №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.				
				№2	01.11.2022г.				
				№65/3	21.12.2022г				
				№4	02.11.2023г				
				№65/5	08.12.2023г				
				№65/6	27.12.2023г				
				№65/7	05.02.2024г				
				№8	29.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	**тенге**	**17 497 107 985,30**	**2 949 372 669,35**	**2 414 826 095,24**	**4 767 685,71**	**529 778 888,40**	**8 049 420 317,45**	**8 065 312 603,16**	**15 892 285,71**	**11 124 600,00**

Итого к оплате: **11 124 600,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысяча шестьсот) тенге 00 тиын**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" К.Салыкбаев

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков

...чик: ГУ "Городской отдел строительства"
...одрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на апрель 2024 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	Выполнение 2024г			Остаток
						февраль	февраль	апрель	
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37	-	-	-	-	-
2	02-01	Плавучий водозабор с насосной станцией I подъема	1 017 130 169,16	-	947 131 975,00	-	9 835 430,56	-	**60 162 763,60**
3	02-02-01	Дамба обвалования	19 743 047,00	-	-	-	-	-	**19 743 047,00**
4	02-03	Насосная станция II подъема	733 653 140,00	-	-	-	-	-	**733 653 140,00**
5	02-04	РУ-0,4кВ	82 793 162,00	-	-	-	-	-	**82 793 162,00**
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	1 044 828 364,74	7 463 602,74	-	131 389 770,00	-	-	**905 974 992,00**
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 492 852 321,41	158 094 023,41	147 739 532,00	724 994 243,00	19 932 236,59	-	**442 092 286,41**
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	292 364 075,81	15 559 767,81	55 128 858,06	-	-	-	**221 675 449,94**
9	02-08	Насосная станция опорожнения резервуаров и переливных вод	31 774 761,00	-	-	-	-	-	**31 774 761,00**
10	02-09	Реагентное хозяйство	88 468 931,00	-	54 878 104,00	-	20 328 497,58	-	**13 262 329,42**
11	02-10	Электролизная и склад соли	2 158 258 625,00	-	-	25 031 968,00	-	-	**2 133 226 657,00**
12	02-11	Склад реагентов	18 401 190,00	-	-	5 187 132,00	-	-	**13 214 058,00**
13	02-12	Станция дозирования реагентов	355 345 882,00	-	-	-	-	-	**355 345 882,00**
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	623 722 714,00	-	-	45 041 173,00	-	-	**578 681 541,00**
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	60 636 177,00	-	-	-	-	-	**60 636 177,00**
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	26 490 736,00	-	-	-	-	-	**26 490 736,00**
17	02-16	Сооружение по обезжированию осадков	4 751 450 737,00	-	4 722 277 220,00	-	-	-	**29 173 517,00**
18	02-17-01	Площадка аварийного сброса	108 571 508,00	-	-	-	-	15 892 285,71	**92 679 222,29**
19	03-01	Служебный корпус	56 290 588,00	-	-	5 636 534,00	-	-	**50 654 054,00**
20	03-02-01	Административное здание	15 523 606,00	-	-	-	-	-	**15 523 606,00**
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81	6 799 799,81	-	-	-	-	-
22	03-04-01	Проходная	1 853 792,00	-	-	-	-	-	**1 853 792,00**
23	04-01	Дизельная электроснация в подогозащитном контейнере	523 256 096,00	16 075 791,00	-	-	-	-	**507 180 305,00**
24	04-02	Котельная	139 155 064,00	2 077 405,00	-	121 664 206,00	-	-	**15 413 453,00**
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	62 190 779,00	-	-	-	-	-	**62 190 779,00**
26	04-04	Трансформаторная подстанция	310 178 056,00	10 355 954,00	-	36 174 784,00	-	-	**263 647 318,00**
27	04-05-01	Внтуриплощадочные сети элетроснабжения	555 978 846,00	-	-	-	-	-	**555 978 846,00**
28	04-06-01	Внешние сети электроснабжения	535 233 713,00	-	96 452 470,00	216 140 190,00	-	-	**222 641 053,00**
29	04-07	РП-6кВ с ячейками КСО 2-10	125 238 801,00	-	25 541 046,00	-	-	-	**99 697 755,00**
30	04-08-01	Расширение РУ-6кВ ПС-110/35-6кВ	536 509 260,00	-	-	-	-	-	**536 509 260,00**
31	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	80 492 564,00	-	-	-	-	-	**80 492 564,00**
32	05-02-01	Охранная сигнализация	102 259 899,00	-	-	-	-	-	**102 259 899,00**

	05-03-01	Видеонаблюдение	92 044 920,00	-	92 044 920,00	-	-	-	-
34	05-04-01	Система автоматизации по площадке	7 974 734,00	-	-	-	-	-	**7 974 734,00**
35	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	705 925 717,00	-	-	-	-	-	**705 925 717,00**
36	06-02	Внутриплощадочные тепловые сети	303 636 380,00	-	160 263 740,11	-	76 868 692,41	-	**66 503 947,48**
37	06-03	Наружные сети газоснабжения	63 209 501,00	-	-	-	-	-	**63 209 501,00**
38	07-01-01	Вертикальная планировка	14 255 919,00	-	-	-	-	-	**14 255 919,00**
39	07-02-01	Блаугосутройства и озеленение	259 303 158,00	-	-	-	-	-	**259 303 158,00**
40	07-04-01	Ограждение территории	27 450 250,00	-	27 450 250,00	-	-	-	-
		ИТОГО	**17 497 107 985,30**	**282 287 345,14**	**6 328 908 115,17**	**1 311 260 000,00**	**126 964 857,14**	**15 892 285,71**	**9 431 795 382,14**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (02-17-01)										
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	844,5660938		339,83	339,83	287009	287008	–	61611	376510
		НР - 72%; СП - 8%				–	101,32	–	85571		27890	
2	412-102-0207 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	10641,53278		48,00	–	510794	–		–	551657
		СП - 8%				–	–	–	–		40863	
3	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	199,3135716		278,80	278,80	55569	55569	–	11928	72897
		НР - 72%; СП - 8%				–	83,12	–	16567		5400	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	32,2122944		4324,99	–	139318	–	–	100309	258797
		НР - 72%; СП - 8%				4324,99	–	139318	–		19170	
		ПЛОЩАДКИ АВАРИЙНОГО СБРОСА Пл-1 - Пл-6 (6шт)										
		Стены и днище										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W4 сульфатостойкий**	$м^3$	22,74	39584,28	1908,64	900147	43402	794480	67524	1045085
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	62265	11937		77414	
6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий**	$м^3$	85,4	66076,12	5319,56	5642901	454290	3630494	1604347	7827028
		НР - 91%; СП - 8%			18244,93	2399,32	1558117	204902		579780	
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4914	43150,23	652,52	21204	321	1990	17242	41522
		НР - 91%; СП - 8%			38446,57	111,65	18893	55		3076	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4914	333904,00	–	164080	–	164080	–	177206
		СП - 8%			–	–	–	–		13126	
9	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,7119	344381,00	–	1967070	–	1967070	–	2124436
		СП - 8%			–	–	–	–		157366	
10	214-403-0102 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05764	392931,00	–	22649	–	22649	–	24461
		СП - 8%			–	–	–	–		1812	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12499599,18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1778593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					840590			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					319032			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6580762		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				510794				
		- Накладные расходы	Тенге							1862961	
		- Сметная прибыль	Тенге							925897	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											12 499 599,18
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											12 915 835,84
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных)											13 059 201,61
Непревиденные работы и затрат 2%											13 320 385,65
Итого сметная стоимость											13 320 385,65
В том числе в ценах на 2023 год 13% - К=1											1 731 650,13
В том числе в ценах на 2024 год 87% - К=1,075											12 457 890,68
Итого в текущих ценах											14 189 540,81
Налог на добавленную стоимость, 12%											1 702 744,90
Итого к оплате с НДС											**15 892 285,71**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Заместитель руководителя отдела _____ К.Калимов

Производственный-технический сектор _____ А.Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков