Форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Субподрядчик: ТОО "Жан и Сая"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	18.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области	106 082 903,73	94 716 878,33							11 366 025,40	106 082 903,73
за отчетный период	58 590 583,17	**52 313 020,69**	-	-	-	-	-	-	**6 277 562,48**	**58 590 583,17**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ **Ерназаров К.Ш.**
ТОО "Бак-Береке 2030"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Туменбаева М.А.**
ТОО "Жан и Сая"

Подрядчик ТОО "Бақ-Береке 2030"
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "Жан и Сая"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области
наименование, адрес

Наименование объекта Общестроительные работы

АКТ
о приемке выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Надземная часть									
		Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /12шт/									
1	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,56	60185,69 8243,53	5791,09 1283,51	274447 37591	26408 5853	210448 197629	39533 25118	339099
		НР - 91%; СП - 8%									
1.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,6512	42490,00						
2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3432	391464,00 --	-- --	134350 --	-- --	134350	-- 10748	145098
		СП - 8%									
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1284	408502,00 --	-- --	52452 --	-- --	52452	-- 4196	56648
		СП - 8%									
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
4	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	9,5	45275,63 6108,05	2860,01 596,64	430118 58026	27170 5668	344922 313825	57962 39046	52712
		НР - 91%; СП - 8%									
4.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6425	32546,00						
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	7121,55 2870,73	394,71 92,43	3038337 1224767	168399 39434	1645171 194881	1175707 337123	455116
		НР - 93%; СП - 8%									
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	9,81272	19860,00				1293406		
5.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,502656	60151,00						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,383976	408502,00				156855		
6	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0274	456152,00 --	-- --	12499 --	-- --	12499	-- 1000	13499
		СП - 8%									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0189	408502,00 --	-- --	7721 --	-- --	7721	-- 618	8339
		СП - 8%									
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01716	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	493 464	23 8	6 7	429 74	996
		НР - 91%; СП - 8%									
8.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05148	128,00						
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01716	408502,00 --	-- --	7010 --	-- --	7010	-- 561	7571
		СП - 8%									
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0046	389901,00 --	-- --	1794 --	-- --	1794	-- 143	1937
		СП - 8%									
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2492	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	7160 6737	327 116	96 96	6236 1072	14468
		НР - 91%; СП - 8%									
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7476	128,00						
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2492	389901,00 --	-- --	97163 --	-- --	97163	-- 7773	104936
		СП - 8%									
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	389901,00 --	-- --	11892 --	-- --	11892	-- 951	12843
		СП - 8%									
		Кирпичные стены толщ.250мм									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	40124,48 1809,38	1611,12 346,96	36112 1628	1450 312	33034 30980	1766 3030	40908
		НР - 91%; СП - 8%									
14.1	279379 С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,918	33747,00						
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3	1,5	45275,63 6108,05	2860,01 596,64	67913 9162	4290 895	54461 49551	9152 6165	83230
		НР - 91%; СП - 8%									
15.9	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15225	32546,00						
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02668	408502,00 --	-- --	10899 --	-- --	10899	-- 872	1177
		СП - 8%									
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,057038	391464,00 --	-- --	22328 --	-- --	22328	-- 1786	2411
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	1,8725	1301,39 611,83	16,94 7,66	2437 1146	31 14	1260	1079 281	3797
		НР - 93%; СП - 8%							1259		
18.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,058048	21696,00						
19	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,66	40670,42 8757,93	4287,79 1025,78	392876 84602	41420 9909	266854	87895 38462	519233
		НР - 93%; СП - 8%							46043		
19.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,3184	19860,00						
19.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,6708	60151,00				220802		
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/	м3	1,28	68829,77 14256,00	6777,02 1390,73	88102 18248	8674 1780	61180	18225 8506	114834
		НР - 91%; СП - 8%							55203		
20.15	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,2992	42490,00						
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0095	408502,00 --	-- --	3881 --	-- --	3881	-- 310	4191
		СП - 8%									
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0105	389901,00 --	-- --	4094 --	-- --	4094	-- 328	4422
		СП - 8%									
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,33	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	260439 58433	27142 6493	174864	60381 25666	346486
		НР - 93%; СП - 8%							30171		
23.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5192	19860,00						
23.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4054	60151,00				144687		
		Фронтон по оси "1"									
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	246039 55202	25641 6134	165196	57043 24247	327328
		НР - 93%; СП - 8%							28503		
24.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4352	19860,00						
24.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2724	60151,00				136687		
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,05	68829,77 14256,00	6777,02 1390,73	3441 713	339 70	2389	712 332	4485
		НР - 91%; СП - 8%							2156		
25.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,05075	42490,00						
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0012	408502,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
		СП - 8%									
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0045	389901,00	--	1755	--	1755	--	189

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Фронтон по оси "9"									
28	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,96	41143,62 9231,13	4287,79 1025,78	245216 55018	25556 6114	164642	56852 24165	326233
		НР - 93%; СП - 8%							28408		
28.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4304	19860,00						
28.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2648	60151,00				136230		
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,47	68829,77 14256,00	6777,02 1390,73	32350 6700	3186 654	22464	6692 3123	42165
		НР - 91%; СП - 8%							20270		
29.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,47705	42490,00						
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0031	408502,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		СП - 8%									
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,012	389901,00 --	-- --	4679 --	-- --	4679	-- 374	5053
		СП - 8%	Тенге				5499753 1618437	360056 83454	3521260 --	1579664 566350	7645768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5499753 3146991				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1701891			
	Материалы		Тенге				374273				
	Всего заработная плата		Тенге				1579664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				566350				
		Накладные расходы	Тенге				7645767				1064
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					1701891			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7645767				1064
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					1701891			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы /архитектурные решения/

32	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Узел 2 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,6	58760,00 --	-- --	35256 --	-- --	35256	-- 2820	38076
		СП - 8%									
33	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Узлы 1-6 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	57,365	58760,00 --	-- --	3370767 --	-- --	3370767	-- 269661	364042
		СП - 8%									
34	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Вентшахта ВШ-1 (2шт.) Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,82944	58760,00 --	-- --	48738 --	-- --	48738	-- 3899	5263
		СП - 8%									
35	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Вентшахта ВШ-2 (7шт.) Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,69344	58760,00 --	-- --	99507 --	-- --	99507	-- 7961	1074
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
36	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,0816	58760,00 --	-- --	4795 --	-- --	4795	-- 384	5179
		СП - 8%									
		Оконные проемы									
		ОК-1									
37	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	42,84	2947,82 1359,76	237,73 118,29	126285 58252	10185 5068	57848	56988 14662	197935
		НР - 90%; СП - 8%			1957,00				57848		
37.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29,5596							
38	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	42,84	35465,00 --	-- --	1519321 --	-- --	1519321	-- 121546	1640867
		СП - 8%									
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,61	1510,44 339,39	7,39 3,51	44724 10049	219 104	34456	9138 4309	58171
		НР - 90%; СП - 8%			1957,00				32798		
39.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,75926							
40	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	29,61	1588,00 --	-- --	47021 --	-- --	47021	-- 3762	50783
		СП - 8%									
		ОК-2									
41	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	4640,89 2169,97	239,94 116,69	7101 3320	368 179	3413	3149 820	11070
		НР - 90%; СП - 8%			1957,00				3413		
41.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7442							
42	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,53	39837,00 --	-- --	60951 --	-- --	60951	-- 4876	65827
		СП - 8%									
43	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,33	1510,44 339,39	7,39 3,51	5030 1130	25 12	3875	1028 485	6542
		НР - 90%; СП - 8%			1957,00				3689		
43.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,88478							
44	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	3,33	1588,00 --	-- --	5288 --	-- --	5288	-- 423	5711
		СП - 8%									
		ОК-3									
45	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1	4336,22 2301,86	233,92 116,69	4336 2302	234 117	1800	2177 521	703
		НР - 90%; СП - 8%			1957,00				1800		
45.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92							

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	21807,00 --	-- --	21807 --	-- --	21807	-- 1745	23552
		СП - 8%									
		ОК-4									
47	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,3	4336,22 2301,86	233,92 116,69	5637 2992	304 152	2341 2341	2830 677	9144
		НР - 90%; СП - 8%									
47.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,196	1957,00						
48	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,3	21807,00 --	-- --	28349 --	-- --	28349	-- 2268	30617
		СП - 8%									
		В-1									
49	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,81	3308,14 1493,69	2,95 --	15912 7185	14 --	8713 8660	6466 1790	24168
		НР - 90%; СП - 8%									
49.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,4252	1957,00						
50	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9699	21807,00 --	-- --	21151 --	-- --	21151	-- 1692	22843
		СП - 8%									
51	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00 --	-- --	172716 --	-- --	172716	-- 13817	186533
		СП - 8%									
		ВВ-1									
52	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,87	3308,14 1493,69	2,95 --	16111 7274	14 --	8823 8768	6547 1813	24470
		НР - 90%; СП - 8%									
52.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,4804	1957,00						
53	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0248	21807,00 --	-- --	22348 --	-- --	22348	-- 1788	24136
		СП - 8%									
54	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00 --	-- --	172716 --	-- --	172716	-- 13817	186533
		СП - 8%									
		ВВ-2									
55	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,14	3308,14 1493,69	2,95 --	7079 3197	6 --	3876 3853	2877 797	1075
		НР - 90%; СП - 8%									
55.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9688	1957,00						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
					--	--	--	--		3800	
		СП - 8%									
		В-2 /2шт./									
57	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	10,12	10491,75	581,99	106177	5890	82	71435	191821
					9901,63	328,55	100205	3325		14209	
		НР - 69%; СП - 8%									
58	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,112	43578,00	--	92037	--	92037	--	99400
					--	--	--	--		7363	
		СП - 8%									
59	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,008	21807,00	--	174630	--	174630	--	188600
					--	--	--	--		13970	
		СП - 8%									
60	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,92	1510,44	7,39	7431	36	5725	1518	9665
					339,39	3,51	1670	17		716	
		НР - 90%; СП - 8%							5450		
60.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,78472	1957,00						
61	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4,92	2280,00	--	11218	--	11218	--	12115
					--	--	--	--		897	
		СП - 8%									
		В-3									
62	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	5,84	10491,75	581,99	61272	3399	47	41224	110695
					9901,63	328,55	57826	1919		8200	
		НР - 69%; СП - 8%									
63	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,08	43578,00	--	47064	--	47064	--	50829
					--	--	--	--		3765	
		СП - 8%									
64	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,76	21807,00	--	103801	--	103801	--	112105
					--	--	--	--		8304	
		СП - 8%									
65	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	1510,44	7,39	3716	19	2862	759	4833
					339,39	3,51	835	9		358	
		НР - 90%; СП - 8%							2725		
65.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39236	1957,00						
66	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
					--	--	--	--		449	
		СП - 8%									
		Двери									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ДНО21-12									
67	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	15,246	22691,00	--	345947	--	345947	--	373623
		СП - 8%			--	--	--	--		27676	
68	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	3,6504	3228,00	--	11783	--	11783	--	12726
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		ДН21-12									
69	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92	м2	2,541	19972,00	--	50749	--	50749	--	54809
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
		ДН21-9									
70	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	19452,00	--	73529	--	73529	--	79411
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
71	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,9048	3228,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ДГ21-12									
72	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	15,12	14971,00	--	226362	--	226362	--	244471
		СП - 8%			--	--	--	--		18109	
		ДГ21-10									
73	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	39,9	7373,00	--	294183	--	294183	--	317718
		СП - 8%			--	--	--	--		23535	
		ДГ21-9									
74	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	21,021	7373,00	--	154988	--	154988	--	167387
		СП - 8%			--	--	--	--		12399	
		ДО21-12									
75	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П	м2	2,541	11025,00	--	28015	--	28015	--	30256
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
76	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,6084	3228,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
77	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5075,00	--	233450	--	233450	--	252126
		СП - 8%			--	--	--	--		18676	
		ДМ21-10, ДМ21-9, ДМ 18-9									
78	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,2	55181,00	--	562846	--	562846	--	607874
		СП - 8%			--	--	--	--		45028	
		Утепление кровли									
79	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
		СП - 8%			--	--	--	--		282182	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля венткамеры /п.2/									
80	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,6485648	58760,00	--	96870	--	96870	--	104620
					--	--	--	--		7750	
		СП - 8%									
		Кровля козырьков К-2, К-3 /п.3/									
81	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	7,25679	41050,00	--	297891	--	297891	--	321722
					--	--	--	--		23831	
		СП - 8%									
		Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
82	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1627,1	1881,05	102,23	3060662	166338	745521	1830258	5282193
					1320,63	85,44	2148803	139019		391274	
		НР - 80%; СП - 8%							660139		
82.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	30,42677	21696,00				82029		
82.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	90,14134	910,00						
83	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5	1552,48	96,74	174654	10884	39885	106493	303639
					1101,20	82,05	123885	9231		22492	
		НР - 80%; СП - 8%							36856		
83.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,69875	21696,00				2836		
83.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	3,11625	910,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15667480	197935	12940620	2142887	19235195
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2528925	159152	--	1424833	
	Материалы		Тенге				15500031				
	Всего заработная плата		Тенге				919140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2524802			
		Накладные расходы	Тенге				12021353				
		Сметная прибыль	Тенге				2030228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18932683				1496
		Сметная заработная плата	Тенге					2524802			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167449				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					163275			
		Накладные расходы	Тенге				112659				
		Сметная прибыль	Тенге				22409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302517				89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					163275			
		Сметная заработная плата	Тенге				19235200				1585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2688077			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		Канализация бытовая									
84	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1122,06	1,92	20197	34	36	19735	4312
					1118,15	0,63	20127	11		3195	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	92	1081,28	4,68	99478	430	406	96800	211980
					1072,20	1,45	98642	133		15702	
		НР - 98%; СП - 8%									
86	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	17,964	354,00	--	6359	--	6359	--	6868
					--	--	--	--		509	
		СП - 8%									
87	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	91,816	1167,00	--	107149	--	107149	--	115721
					--	--	--	--		8572	
		СП - 8%									
88	С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	33	186,00	--	6138	--	6138	--	6629
					--	--	--	--		491	
		СП - 8%									
89	С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	7	451,00	--	3157	--	3157	--	3410
					--	--	--	--		253	
		СП - 8%									
90	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,33	5399,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	
		СП - 8%									
91	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190
					--	--	--	--		14	
		СП - 8%									
92	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	125,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
		СП - 8%									
93	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	94,00	--	2162	--	2162	--	2335
					--	--	--	--		173	
		СП - 8%									
94	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
					--	--	--	--		77	
		СП - 8%									
95	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	94,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	
		СП - 8%									
96	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135°для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	319,00	--	6061	--	6061	--	6546
					--	--	--	--		485	
		СП - 8%									
97	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	85,00	--	510	--	510	--	55
					--	--	--	--		41	
		СП - 8%									
98	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	279,00	--	8370	--	8370	--	904
					--	--	--	--		670	
		СП - 8%									
99	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	38
					--	--	--	--		28	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	362,00 --	-- --	1448 --	-- --	1448	-- 116	1564
		СП - 8%									
101	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	488,00 --	-- --	6344 --	-- --	6344	-- 508	6852
		СП - 8%									
102	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635
		СП - 8%									
103	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488,00 --	-- --	7320 --	-- --	7320	-- 586	7906
		СП - 8%									
104	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	583,00 --	-- --	6413 --	-- --	6413	-- 513	6926
		СП - 8%									
105	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00 --	-- --	20649 --	-- --	20649	-- 1652	22301
		СП - 8%									
106	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	26398,75 1455,88	102,43 50,44	79196 4368	307 151	74521	4429 6690	90315
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	3	24566,00				73698		
106.1	245423 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм									
107	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9	19432,28 1419,02	71,51 25,06	174890 12771	644 226	161475	12737 15010	202637
		НР - 98%; СП - 8%	м	8,982	17773,00				159637		
107.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм									
108	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	6	7899,00 --	-- --	47394 --	-- --	47394	-- 3792	51186
		СП - 8%									
109	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	12	3857,00 --	-- --	46284 --	-- --	46284	-- 3703	49987
		СП - 8%									
110	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	18534,53 3593,62	122,39 60,59	444829 86247	2937 1454	355645	85947 42462	573238
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	24	14550,00				349200		
110.1	286220 С	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм									
111	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	24	9539,78 1290,02	0,12 --	228955 30960	3 --	197992	30341 20744	28004
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	24	8214,00				197136		
111.1	286242 С	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	24	966,00	--	23184	--	23184	--	25039
					--	--	--	--		1855	
		СП - 8%									
113	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3195,42	80,46	15977	402	1416	14058	32438
					2831,78	37,28	14159	186		2403	
		НР - 98%; СП - 8%									
114	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
					--	--	--	--		7876	
		СП - 8%									
115	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
					--	--	--	--		5923	
		СП - 8%									
116	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
					--	--	--	--		1652	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1562118	4757	1290087	264047	1972263
							267274	2161	--	146098	
							498596				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39892				
		Сметная прибыль	Тенге				538488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1063522				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				791489				
	Материалы		Тенге					269435			
	Всего заработная плата		Тенге				264047				
		Накладные расходы	Тенге				106206				
		Сметная прибыль	Тенге				1433775				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								150
		Нормативная трудоемкость	Тенге					269435			
		Сметная заработная плата	Тенге				1972263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								150
		Нормативная трудоемкость	Тенге					269435			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование

		Кабельные изделие									
117	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1085	596,89	257,84	647623	279756	62170	292370	1015193
					281,75	92,51	305697	100373		75200	
		НР - 72%; СП - 8%									
118	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	660	788,06	373,88	520120	246761	37818	234630	815130
					356,88	136,87	235541	90334		60380	
		НР - 72%; СП - 8%									
119	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	161,94	4,43	24291	664	4528	13948	41298
					127,33	1,82	19099	273		3059	
		НР - 72%; СП - 8%									
120	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	208719,00	--	60529	--	60529	--	65371
					--	--	--	--		4842	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
121	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,335	307513,00	--	103017	--	103017	--	111258
		СП - 8%			--	--	--	--		8241	
122	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,44	460164,00	--	202472	--	202472	--	218670
		СП - 8%			--	--	--	--		16198	
123	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	498165,00	--	79706	--	79706	--	86083
		СП - 8%			--	--	--	--		6377	
124	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,07	1252713,00	--	87690	--	87690	--	94705
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	
125	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	2996848,00	--	29968	--	29968	--	32365
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
126	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,05	4738583,00	--	236929	--	236929	--	255883
		СП - 8%			--	--	--	--		18954	
127	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66	км	0,37	283922,00	--	105051	--	105051	--	113455
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
128	цена прайсТОО CHIPDIP	Кабель контрольный, судоовй с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5	м	20	4098,21	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
129	С1243-142-0214 243-142-0214 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	км	0,15	980885,00	--	147133	--	147133	--	158904
		СП - 8%			--	--	--	--		11771	
		Электроосвещение									
130	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1,06	596,89	257,84	633	273	61	286	992
		НР - 72%; СП - 8%			281,75	92,51	299	98		73	
131	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,06	307513,00	--	325964	--	325964	--	352041
		СП - 8%			--	--	--	--		26077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2653090	527454	1565000	541234	3449869
	Стоимость монтажных работ		Тенге				560636	191078	--	255545	
	Материалы		Тенге				1274631				
	Всего заработная плата		Тенге				104576				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					751714			
		Накладные расходы	Тенге				81964				
		Сметная прибыль	Тенге				541234				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				145269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1961134				43
		Сметная заработная плата	Тенге					751714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378459				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1378459				
		Сметная прибыль	Тенге				110276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1488735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3449869				4:
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					751714			
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжения									
		Дизельная электростанция (ДЭС)									
132	цена прайс ТОО "ПО КазметСервис"	Дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом с АВР Астра 125	кт	1	3055065,36	--	3055065	--		--	3055065
					--	--	--	--	3055065	--	
		Строительство ВЛ-10кВ									
133	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	15	51281,00	--	769215	--	769215	--	830752
					--	--	--	--		61537	
		СП - 8%	Тенге				3824280	--	769215	--	3885817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					--	--	3055065	61537	
	Стоимость оборудования		Тенге				3055065				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3055065				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				769215				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				769215				
		Сметная прибыль	Тенге				61537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				830752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3885817				
		РАЗДЕЛ 6.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
134	Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт	комплект	1	22766046,87	--	22766047	--		--	22766047
					--	--	--	--	22766047	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22766047	--	--	--	22766047
							--	--	22766047	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				22766047				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22766047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22766047				
		РАЗДЕЛ 7.Наружный водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Земляные работы									
135	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	335,0768	209,77	209,77	70289	70289	--	11809	88666
					--	48,95	--	16402		6568	
		НР - 72%; СП - 8%									
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,3632	2860,04	--	29639	--	--	21340	55058
					2860,04	--	29639	--		4078	
		НР - 72%; СП - 8%									
137	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,632	1242,92	--	128806	--	--	92740	23927(
					1242,92	--	128806	--		17724	
		НР - 72%; СП - 8%									
138	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,808	53,62	53,62	12966	12966	--	2685	1690
					--	15,42	--	3729		1252	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,808	235,38 121,19	114,19 50,24	56916 29304	27612 12148	–	29846 6941	93703
		НР - 72%; СП - 8%									
		Прокладка трубопровода									
140	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,24	12749,49 1499,28	213,91 66,98	156054 18351	2618 820	135085 135084	18979 14003	189036
		НР - 99%; СП - 8%									
140.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,464	10033,00						
141	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,136	416381,56 315199,08	100466,24 30270,63	56628 42867	13664 4117	97	46514 8251	111393
		НР - 99%; СП - 8%									
142	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	137,36	338,00 –	– –	46428 –	– –	46428	– 3714	50142
		СП - 8%									
143	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	84302,22 82484,46	– –	11465 11218	– –	247 215	11106 1806	24376
		НР - 99%; СП - 8%									
143.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,6048	134,00						
144	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	654507,24 531178,56	96632,24 36035,58	655 531	97 36	27	562 97	1314
		НР - 99%; СП - 8%									
145	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,04	2472,00 –	– –	2571 –	– –	2571	– 206	2777
		СП - 8%									
146	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1276022,89 376215,84	51650,52 191,38	1276 376	51 –	849	373 132	1781
		НР - 99%; СП - 8%									
146.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,73	347,00				600		
146.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,043	4844,00				208		
147	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01 1915,98	127,07 57,41	4398 3832	254 115	312	3907 664	8970
		НР - 99%; СП - 8%									
148	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00 –	– –	79316 –	– –	79316	– 6345	85661
		СП - 8%									
149	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00 –	– –	7200 –	– –	7200	– 576	7776
		СП - 8%									
150	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
151	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40 2490,42	110,31 18,43	5809 4981	221 37	607	4917 858	11584
		НР - 98%; СП - 8%									
152	С1242-202-0204 242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40836,00 --	-- --	81672 --	-- --	81672	-- 6534	88206
		СП - 8%									
153	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00 --	-- --	5507 --	-- --	5507	-- 441	5948
		СП - 8%									
154	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996,00 --	-- --	5996 --	-- --	5996	-- 480	6476
		СП - 8%									
155	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776
		СП - 8%									
156	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	438,00 --	-- --	876 --	-- --	876	-- 70	946
		СП - 8%									
157	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	1568	-- 125	1693
		СП - 8%									
158	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	876,00 --	-- --	2628 --	-- --	2628	-- 210	2838
		СП - 8%									
		Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									
		Земляные работы									
159	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,506	279,08 --	279,08 68,64	2653 --	2652 652	--	470 250	3373
		НР - 72%; СП - 8%									
160	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,294	2860,04 2860,04	-- --	841 841	-- --	--	605 116	1562
		НР - 72%; СП - 8%									
161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,894	1242,92 1242,92	-- --	38399 38399	-- --	--	27647 5284	71330
		НР - 72%; СП - 8%									
162	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,35	235,38 121,19	114,19 50,24	1495 770	725 319	--	784 182	2461
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство колодцев									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	33128,73	13008,40	43730	17171	7082	26331	75665
					14755,09	5393,84	19477	7120		5605	
		НР - 99%; СП - 8%							5254		
163.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,17556	29929,00				--		
163.2	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,29832	--						
164	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	34276,00	--	34276	--	34276	--	37018
					--	--	--	--		2742	
		СП - 8%									
165	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	29593,00	--	59186	--	59186	--	63921
					--	--	--	--		4735	
		СП - 8%									
166	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31444,00	--	31444	--	31444	--	33960
					--	--	--	--		2516	
		СП - 8%									
167	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6270,00	--	6270	--	6270	--	6772
					--	--	--	--		502	
		СП - 8%									
168	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7983,00	--	7983	--	7983	--	8622
					--	--	--	--		639	
		СП - 8%									
169	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
					399,54	3,83	3387	32		1058	
		НР - 93%; СП - 8%							6002		
169.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00						
170	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	8,48	2211,22	356,88	18751	3027	2948	10689	31795
					1506,65	88,87	12776	754		2355	
		НР - 79%; СП - 8%							306		
170.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	180647,00						
170.2	295737 С	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,13992	18861,00				2639		
171	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785,00	--	7065	--	7065	--	7630
					--	--	--	--		565	
		СП - 8%									
172	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0161	994397,00	--	16010	--	16010	--	17291
					--	--	--	--		1281	
		СП - 8%									
173	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
					--	--	--	--		1006	
		СП - 8%									
174	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	60470,74	263,00	60471	263	57293	2997	68545
					2914,98	112,10	2915	112		5077	
		НР - 99%; СП - 8%							56794		
174.1	251530 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	56794,00						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
175	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6877
					--	--	--	--		509	
		СП - 8%									
176	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12549,28	5726,03	12549	5726	2455	6232	20283
					4367,65	1927,00	4368	1927		1502	
		НР - 99%; СП - 8%							1910		
176.1	150615 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4774,00						
		Устройство отмостки									
177	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	11571,45	2444,37	3471	733	1362	1579	5454
					4586,03	1013,58	1376	304		404	
		НР - 94%; СП - 8%							341		
177.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,087	3916,00						
177.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)мм	м3	0,3	3068,00				920		
		Канализация									
		Земляные работы									
178	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,898	209,77	209,77	16970	16970	--	2851	21407
					--	48,95	--	3960		1586	
		НР - 72%; СП - 8%									
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,502	2860,04	--	7156	--	--	5152	13293
					2860,04	--	7156	--		985	
		НР - 72%; СП - 8%									
180	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,02	1242,92	--	31098	--	--	22390	57767
					1242,92	--	31098	--		4279	
		НР - 72%; СП - 8%									
181	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,38	53,62	53,62	3130	3130	--	648	4080
					--	15,42	--	900		302	
		НР - 72%; СП - 8%									
182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,38	235,38	114,19	13741	6666	--	7206	22622
					121,19	50,24	7075	2933		1676	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Прокладка трубопровода									
183	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	12749,49	213,91	49723	834	43042	6047	60232
					1499,28	66,98	5847	261		4462	
		НР - 99%; СП - 8%							43042		
183.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,29	10033,00						
184	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	4263319,10	8047,94	255799	483	251213	4278	280883
					68386,03	3636,14	4103	218		20806	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
184.1	280163 С	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	59,82	4198,00				251124		
		Установка колодцев дм 1 м (3 шт)									
		Земляные работы									
185	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,82	279,08	279,08	1624	1624	--	288	2065
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	399		153	
186	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,18	2860,04	--	515	--	--	371	956
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	515	--		71	
187	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	1242,92	--	3169	--	--	2282	5887
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3169	--		436	
188	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,55	235,38	114,19	600	291	--	315	988
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	309	128		73	
		Устройство колодцев									
189	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	58649,59	14940,69	80936	20618	26646	41680	132426
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	33672	8429		9809	
189.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5658	32546,00				18415		
190	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18512,00	--	55536	--	55536	--	59979
		СП - 8%			--	--	--	--		4443	
191	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20869,00	--	62607	--	62607	--	67616
		СП - 8%			--	--	--	--		5009	
192	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	21339,00	--	64017	--	64017	--	69138
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
193	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	6270,00	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
194	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579,00	--	37737	--	37737	--	40756
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
195	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0291	994397,00	--	28937	--	28937	--	31252
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
196	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
197.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
		Устройство отмостки									
198	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	11571,45	2444,37	10414	2200	4087	4737	16363
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	4127	912		1212	
198.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,261	3916,00				1022		
198.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)мм	м3	0,9	3068,00				2761		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1922021	211661	1250706	431670	2541987
							459653	66870	--	188297	
							1910322				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				546193				
	Материалы		Тенге					516450			
	Всего заработная плата		Тенге				703917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421800				
		Накладные расходы	Тенге				186571				
		Сметная прибыль	Тенге				2518693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								374
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					516450			
		Сметная заработная плата	Тенге				11699				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1214				
	Материалы		Тенге					10073			
	Всего заработная плата		Тенге				9870				
		Накладные расходы	Тенге				1726				
		Сметная прибыль	Тенге				23295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10073			
		Сметная заработная плата	Тенге				2541988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								381
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526523			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство									
		Покрытие									
		Покрытие типIV-230м2									
199	С1255-102-0215 255-102-0215 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	200	3138,00	--	627600	--	627600	--	677808
		СП - 8%			--	--	--	--		50208	
200	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,72	59017,00	--	160526	--	160526	--	173368
		СП - 8%			--	--	--	--		12842	
		ТИП I-710м2									
201	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	14,85	59017,00	--	876402	--	876402	--	946514
		СП - 8%			--	--	--	--		70112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1664528	--	1664528	--	1797690
							--	--	--	133162	
							1664528				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664528				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133162				
		Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1797690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1797690				63294641
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5434925				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1301863			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					502715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23002037		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25821112		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4959502	
		- Накладные расходы	Тенге							2775822	
		- Сметная прибыль	Тенге								
				СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							63294641,00
		Итого в текущих ценах		Тенге							52 313 020,69
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,8264999984		Тенге							6277562,48
		НДС 12%		**Тенге**							**58 590 583,17**
		ИТОГО									

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

Ерназаров А.Б.

Жанадилов С.М.

Бисембаева А.С.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Жан и Сая"

Туменбаева М.А.