Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KST Building"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование			код
			№001	2023-11-21						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области	8 836 396,00	7 889 639,29							946 756,71	8 836 396,00

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"

Директор Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич

Подрядчик: ТОО KST Buildibg

Директор Акмолдаев Асылхан Сейтжанбе

Заказчик: **ТОО "ДаренСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KST Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка туалета**

(наименование)

Договор подряда (контра **№ 001 от 21.11.2023г**

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01 общестроительные работы работы

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	по позиции				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	8	9
			Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	206,3565	153,64	31704
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -	м3 грунта	6,3822	1977,36	12620
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	155,9627	34,93	5448
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8236	860,22	4149
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	155,9627	159,33	24849
6	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	51,9464	153,64	7981
7	7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	85,7116	236,00	20228
			Фундамент				
8	8	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. -100 мм. Устройство	м2 покрытия	31,0640	4842,93	150441
9	9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкции	1,0000	1679,71	1680
10	10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкции	11,0000	2224,10	24465

1	2	3	4	5	6	8	9
11	11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,8800	39421,00	192374
12	12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9,0000	2140,81	19267
13	13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5т. Установка	шт. сборных конструкций	5,0000	2741,80	13709
14	14	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,0000	4453,40	62348
15	15	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7300	26066,00	45094
16	16	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1940	24401,00	29135
17	17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,1250	20873,00	294831
18	18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4600	27471,54	12637
19	19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0017	251794,00	438
20	20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0010	271125,00	258
21	21	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,8600	25598,86	150009
			Сетки С1,С-2,С3				
22	22	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	273254,00	10400
23	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,1000	26938,66	110449
24	24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0611	251794,00	15385
			Фундамент под перегородок				
25	25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,1800	26669,69	31470
26	26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0240	273254,00	6565

1	2	3	4	5	6	8	9
27	27	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,9000	14737,51	13264
			Гидроизоляция				
28	28	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	88,4610	2191,37	193851
29	29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	21,5975	2066,90	44640
			СТЕНЫ				
30	30	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,6000	27747,75	1098811
31	31	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,7240	31256,00	85141
32	32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,6400	22909,49	679037
33	33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,0613	339508,32	20812
34	34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,9932	22582,34	112758
35	35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,2000	3669,96	85143
			Парапет				
36	36	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9600	22909,49	21993
			Перегородки санузла				
37	37	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	12,0000	1279,80	15358
38	38	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0768	53008,00	4071
39	39	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	96,0000	45,00	4320

1	2	3	4	5	6	8	9
40	40	2107-0508-0401 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	41,6000	848,00	35277
41	41	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перегородок и дверей санузла. Монтаж	т конструкций	0,0179	96744,99	1734
42	42	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0041	282504,00	1164
43	43	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0096	292066,00	2804
44	44	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0016	271508,00	434
45	45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0029	268025,00	772
			Подземный подпольный канал (лист 16 АС)				
46	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6875	21232,16	14597
47	53	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,9600	25037,82	24036
48	54	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических	0,1149	591567,54	67959
			Перемычки				
49	55	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000	594,90	15468
50		2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7000	67735,00	47415
			Перекрытия				
51	69	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	63,9000	5719,14	365453
52	70	2107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	10,3000	57142,00	588563
			ПОЛЫ				
			ТИП 375-15,34 м2				
53	77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	15,3400	216,17	3316
54	78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2272	30392,19	37297
			ТИП 399-36,9 м2				

1	2	3	4	5	6	8	9
55	80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	36,9000	216,17	7977
56	81	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,9520	30392,19	89718
57	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,9000	745,28	27501
58	83	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,9000	1574,86	58112
59	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,9000	745,28	27501
			Внутренняя отделка				
60	88	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,4300	1435,42	102532
			Кровля				
61	96	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,4800	11689,75	5611
62	97	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,2200	97544,94	216550
63	101	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,2200	8831,59	19606
64	102	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	120,6500	2168,11	261582
65	103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	120,6500	307,54	37105
		Итого		Тенге			5717216
			Стоимость оборудования, всего	Тенге			1143069
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге			348619
			Накладные расходы	Тенге			95439
			Сметная прибыль	Тенге			4205300

1	2	3	4	5	6	8	9
			Итого				**7406262**
			Временные здания и сооружения	Тенге	**1,50%**		**111094**
			Итого с временными	Тенге			**7517356**
			Зимние удорожания	Тенге	**1,35%**		**101484**
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге			**7618840**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			**533666**
			Итого	тенге			**8152506**
			Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**		**152377**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			**8304883**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	тенге			**7889639**
			НДС	Тенге	**12%**		**946757**
			Итого с НДС	Тенге			**8836396**

Заказчик

ТОО "ДаренСтройСервис", БИН 070140016923

(наименование организации)

Директор, Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "KST Building", БИН 200340018728

(наименование организации)

Акмолдаев Асылхан Сейтжанбекулы

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "KST Building" БИН: 200340018728
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование			код
			№001	2023-11-21						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области	18 385 215,00	8 525 731,25							1 023 087,75	9 548 819,00

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДаренСтройСервис"

Директор _____ Мухамежев Д.Б

Подрядчик: ТОО "KST Building"

Директор _____ Акмолдаев А.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "ДаренСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KST Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в п.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка туалета**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№001 от 21.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	46	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Санузел. Установка дверных блоков	блок	11	879,92 660,66	199,7 63,55	9679 7267	2197 699	215	7170 1348	18197	
2	47	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,418	53008		22157		22157	1773	23930	Казахстан
3	48	С121-070510-1101	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	66	45		2970		2970	238	3208	Казахстан
4	49	С121-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	11,55	848		9794		9794	784	10578	
5	50	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	500		11000		11000	880	11880	
6	51	С121-130814-2211	Ручка дверная	шт.	11	827		9097		9097	728	9825	
7	57	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,42	2954,23 1281,14	173,49 81,84	10103 4381	593 280	5129	4195 1144	15443	
	57.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,1464	1630				5128.63			Казахстан 100%
8	58	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,62	14559		23586		23586	1887	25472	
9	59	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	19660		35388		35388	2831	38219	
10	60	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,3	1202,32 234,79	4,95 2,43	5170 1010	21 10	4139	918 487	6575	
	60.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,4338	1630				3967.09			Казахстан 100%
11	61	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4,3	1614		6940		6940	555	7495	
12	62	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,65	1666,87 1123,55	76,59 34,2	22753 15336	1045 467	6372	14223 3054	39934	
	62.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,276	1630				5339,88			Казахстан 100%
13	63	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,29	4458		45873		45873	3670	49543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	64	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	5643		18960		18960	1517	20477	
15	65	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	500		7000		7000	560	7560	
16	66	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3207		6414		6414	513	6927	
17	67	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3495		24465		24465	1957	26422	
18	68	С121-090105-0501	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	35,9	265		9514		9514	761	10275	
19	71	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	11,5	30609		352004		352004	28160	380164	Казахстан
20	72	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	63,9	416,27 225,26	102 25,69	26600 14394	6518 1641	5688	14753 3308	44661	
21	73	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	63,9	553,4 198,71	26,04 4,1	35362 12698	1664 262	21001	11923 3783	51068	
	73.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	125,244	136				17033,18			Казахстан 100%
22	74	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	70,29	99		6959		6959	557	7515	Казахстан
23	75	Е11-100104-0204 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка листами	м2 потолков	63,9	324,23 293,51	2,99 1,46	20718 18755	191 93	1772	16963 3015	40696	
24	76	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,213426	332224		70905		70905	5672	76578	
25	79	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,34	3403,21 1221,12	73,89 33,96	52205 18732	1133 521	32340	18098 5624	75927	
	79.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1994	18274				3644,2			Казахстан 100%
	79.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,4694	3139				1473,46			Казахстан 100%
	79.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	15,6468	1739				27209,79			
26	85	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,9	3403,21 1221,12	73,89 33,96	125579 45059	2726 1253	77793	43534 13529	182641	
	85.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,4797	18274				8766,04			Казахстан 100%
	85.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,1291	3139				3544,37			Казахстан 100%
	85.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	37,638	1739				65452,48			
27	86	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	52,24	2700,7 1210,64	14,21 5,47	141084 63244	742 286	77098	57176 15861	214122	
	86.1	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	92,9872	90				8368,85			
	86.2	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	53,8072	606				32607,16			Казахстан 100%
	86.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	4,7016	917				4311,37			
	86.4	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	149,584	138				20642,59			Казахстан 100%
28	87	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,24	786,35 585,55	4,79 2,34	41079 30589	250 122	10240	24569 5252	70900	
	87.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,036	211453				7621,95			
	87.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,732	88				2528,42			
29	89	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,2	650,37 466,05	4,52 2,21	18991 13609	132 64	5250	10938 2394	32324	
	89.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0184	211453				3889,89			
	89.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,892	88				1310,5			
30	90	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,23	101,19 93,56	0,76 0,38	4273 3951	32 16	290	3174 596	8043	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90.1	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0072	23911				171,66			
	90.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,6757	88				59,46			
31	91	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		81,31	4369,89	19,85	355316	1614	152378	161686	558362	
			м2 поверхности облицовки			2476	9,64	201324	784		41360		
	91.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	81,31	1570				127656,7			
32	92	Е11-150206-0102	**Стены из блоков. Отделка поверхностей под окраску**		17	433,19	4,78	7364	81	1745	4463	12774	
			м2 отдельываемой поверхности			325,75	2,44	5538	41		946		
	92.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0646	19224				1241,87			Казахстан 100%
	92.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,6715	575				386,11			
33	93	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком**		17	153,57	0	2611	0	376	1788	4750	
			м2 окрашиваемой поверхности			131,45	0	2235	0		352		
	93.1	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002	575615				127,21			
	93.2	2204-0501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0008	323258				247,29			
34	94	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		42,5	268,11	1,6	11395	68	0	8155	21114	
			м2 кровли			266,51	0	11327	0		1564		
	94.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,9265								
35	95	Е11-460401-0703	**Покрытия кровель из асбестоцементных плит. Разборка**		42,5	521,91	7,24	22181	308	0	18374	43799	
				м2		514,67	0	21873	0		3244		
36	96	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**		5,22	1620,85	24,67	8461	129	61	7500	17237	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1584,44	11,92	8271	62		1277		
37	99	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Лобовая доска. Обшивка из ОСП**		2,61	894,58	13,43	2335	35	36	2053	4739	
				м2		867,46	6,49	2264	17		351		
38	100	С121-070509-0504	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм**		7,9866	799		6381		6381		6892	Казахстан
				м2							511		
39	104	С121-050301-3201	**(Ерш) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00896	229820		2059		2059		2224	Казахстан
				т							165		
40	105	Е12-080101-1901	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**		10,8	464,05	0,12	5012	1	0	3608	9309	
				м труб		463,93	0	5010	0		690		
41	106	Е11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**		13,1	334,39	11,55	4381	151	194	3756	8787	
				м желобов		308,02	3,59	4035	47		651		
42	107	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка**		3	2187,6	120,2	6563	361	5741	497	7625	
				1 воронка		153,58	26,48	461	79		565		
	107.1	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	3	1833				5499			Казахстан 100%
43	108	С121-100302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		10,8	2005		21654		21654		23386	Казахстан
				м							1732		
44	109	С121-100302-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		13,1	1512		19807		19807		21392	Казахстан
				м							1585		
45	110	С121-100302-0203	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**		3	1518		4554		4554		4918	Казахстан
				шт.							364		
46	111	С121-100302-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		15	757		11355		11355		12263	Казахстан
				шт.							908		
47	112	С121-100302-0108	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**		9	1010		9090		9090		9817	Казахстан
				шт.							727		
48	113	С121-100203-0205	**Планка боковая кровли**		47	578		27166		27166		29339	Казахстан
				м							2173		
49	114	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		3,81	8275,85	1717,19	31531	6542	12434	14409	49615	
			м3 подстилающего слоя			3295,08	728,2	12554	2774		3675		
	114.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1049	2794				3087,09			Казахстан 100%

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	114 2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,81	2188				8336,28			Казахстан 100%
50	115	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,032	23262,4	7,2	47269	15	39691	7110	58729	
			м3 подстилающего слоя			3722,22	0	7564	0		4350		
	115 1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0726	16819				34859,73			Казахстан 100%
51	116	Е11-201301-0101	Крепление воздуховодов. Установка		28,35	74,22	2,88	2104	82	173	1828	4247	
			кг изделия			65,25	0,56	1850	16		315		
52	117	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		28,35	655		18569		18569		20055	Казахстан
			кг								1486		
			ИТОГО:					3324548	26632	1050413	462861	2461465	
			В том числе :					533331	9534		302994		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		36922				2498387	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		33728				2532115	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствии и радиационного риска					83761				2615876	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50642					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2666518	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									2533192	
			НДС			12 %		303983					
			Итого с НДС									2837175	

Заказчик

ТОО "ДаренСтройСервис" БИН 070140016923
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Мухамедеев Даулеткерей Балтакереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

подрядчик

ТОО "KST Building" БИН 200340018728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Ахмадиев Асылхан Сейтжанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "ДаренСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KST Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в п.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области.**

Объект: **Пристройка туалета**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№001 от 21.11.2023 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02 отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	417,43	18,12	4174	181	61	3922	8744	
						393,23	7,02	3932	70		648		
2	2	С123-010101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	485		4850		4850		5238	Казахстан
											388		
3	3	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	58,8	809,35	39,35	47590	2314	1411	43819	98721	
						746	14,43	43865	849		7313		
4	4	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,8	372		21874		21874		23623	
											1750		
5	5	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	6,9	19951,76	158,53	137667	1094	130781	6202	155379	
	5.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	6,9	839,44	77,72	5792	536		11510		
						18781				129588,9			
6	6	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508	Казахстан 100%
						1788,99	13,24	3578	26		630		
	6.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	186907				411,2			
	6.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84			
7	7	С123-040502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2875		5750		5750		6210	
											460		
8	8	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835		3340		3340		3607	
											267		
9	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	7	284,78	0	1993	0	760	1209	3459	
	9.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	7	176,25	0	1234	0		256		
						91				637			
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2172,88	86,02	15210	602	2085	12363	29779	
						1788,99	13,24	12523	93		2206		
	10.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0077	186907				1439,18			
	10.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,014	31711				443,95			
11	11	С123-040902-0502	Краны шаровые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	11212		78484		78484		84763	
											6279		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	**Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19**	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**7**	**680,46**	**2,24**	**4763**	**16**	**487**	**4179**	**9658**	
	12.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,63	608,62	0,58	4260	4		715		
	12.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,14	537				338,31			
13	13	**С123-051314-0103**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**7**	458				64,12			
14	14	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,78**	7221		50547		50547		54591	
	14.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6679	890,6	1,03	6038	7	894	4044		
15	15	**Е11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	**0,5**	757,76	0,51	5138	3		4113	10963	
	15.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,516	458				763,89	812		
16	16	**Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**27,3**	62011,5	1128,92	31006	564	18804	9046	43255	
	16.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0129	23274,4	529,6	11637	265		3204		
	16.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,19	34368				17733,89			Казахстан 100%
17	17	**С121-100406-0301**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,031395**	540,5	27,3	14756	745	4145	7627	24173	
						361,37	6,22	9866	170		1791		
18	18	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00044**	131982				1704,27			
						223							
19	19	**С123-020101-1002**	**Переход 25х20 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4**	373181		11716		1826,37			Казахстан 100%
						1024131,42	510723,98	451	225	8	280	789	
20	20	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**68,8**	494691,4	148617,58	218	65	11716	58	12653	Казахстан
						230		920			937		
	20.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0138	85,62	1,1	5891	75	920	74	994	
	20.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,688	83,92	0	5774	0	42	5658	12473	
	20.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0344	517					924		
21	21	**Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,85**	21				7,11			
						458				14,45			
	21.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	19,85	5455	52,82	108282	1048	15,76			Казахстан 100%
						1862,78	21,17	36976	420	70257	36649	156525	
22	22	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**15**	3369					11594		
						1591,08	31,98	23866	480	66874,65			
	22.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулируемые марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,3	1342,58	13,9	20139	209	3248	19940	47311	
23	23	**Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,25**	10606					3505		
						5455	52,82	1364	13	3181,8			Казахстан 100%
	23.1	2305-0102-0105	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,25	1862,78	21,17	466	5	885	462	1971	
24	24	**Е11-200801-0101**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	3369					146		
						8122,03	67,39	16244	135	842,25			
	24.1	2305-0301-2108	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт	2	3083,01	13,9	6166	28	9943	6070	24099	
25	25	**Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,512**	4779					1785		
						26277,44	52,82	66009	133	9558			Казахстан 100%
	25.1	2305-0103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	2,512	2044,22	21,17	5135	53	60741	5085	76781	
26	26	**Е11-200901-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2**	24010					5687		
						3209,37	7,81	6419	16	60313,12			Казахстан 100%
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	3001,57	2,78	6003	6	400	5889	13292	
	26.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,38	633849					985		
27	27	**С123-050310-0101**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	446				228,19			
						30317		60634		169,48			
										60634		65485	Казахстан
											4851		

	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	E11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,3	62011,5	1128,92	18603	339	11282	5427	25953	
	28.1	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,3096	23274,4 34368	529,6	6982	159	10640,33	1922		Казахстан 100%
			ИТОГО:					752787	8159	554945	181472	1008995	
			В том числе :					189684	2961		74741		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		15135				1024130	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		13826				1037956	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					83009				1120965	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20759					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1141724	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									1084638	
			НДС			12 %		130157					
			Итого с НДС									1214795	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДаренСтройСервис", БИН 070140016923
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедеев Даулетхерей Балтакереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "KST Building" БИН 200340018728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акмолдаев Асылхан Сейтжанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "ДаренСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "KST Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пристройки туалета к зданию средней школы №126 в н.п. Калжан-Ахун Сырдарьинского района, Кызылординской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Пристройка туалета**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№001 от 21.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-04 электрооборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	3843,99	935,26	3844	935	159	2211	6540	
						2750	321,5	2750	322		484		
2	2	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893		6364	
											471		
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2670,79	22,32	29379	246	14789	10328	42883	
						1304	0	14344	0		3177		
4	4	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714		1851	
											137		
5	5	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092		1179	
											87		
6	6	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3663		29304		29304		31648	
											2344		
7	7	Ц13-080103-2501 Изм. и доп. вып. 17	Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования	м	0,6	1365,85	280	820	168	119	432	1352	
						887,08	113,57	532	68		100		
8	8	С123-070202-0104	Шина нулевая	шт.	2	778		1556		1556		1680	
											124		
9	9	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	550,52	3,85	5505	38	684	3455	9677	
						478,24	1,61	4782	16		717		
10	10	С123-070106-0101	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) LED CT PK 2595-2014	шт.	6	7727		46362		46362		50071	
											3709		
11	11	С123-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED CT PK 2595-2014	шт.	4	5371		21484		21484		23203	
											1719		
12	12	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	16	531		8496		8496		9176	
											680		
13	13	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	191,73	0,19	1726	2	11	1234	3196	
						190,35	0,09	1713	1		237		
14	14	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285		1995		1995		2155	
											160		
15	15	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	5	309		1545		1545		1669	
											124		
16	16	С123-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	7	70		490		490		529	
											39		

п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393		786		786	63	849	
18	18	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	180	323,76	146,15	58276	26307	8137	23092	87878	
19	19	С123-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	132,4 186014	45,78	23832 9487	8240	9487	6509	10246	Казахстан
20	20	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	283513		31810		31810	759	34355	Казахстан
21	21	С123-060128-1003	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	756411		15431		15431	2545	16665	Казахстан
22	22	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электросушилка рук. Монтаж оборудования	шт.	3	1477,16	83,71	4431	251	55	1234	8069	
23	23	Прайс"Zoro.kz"	Сушилка для рук	шт	3	1375 6732	32,15	4125 20196	96	20196	3039 598	21812	
			ИТОГО:					301622	27948	221595	1616 43791	373047	
			В том числе :					52078	8743		27633		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5596				378642	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		5112				383754	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					26208				409962	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7675				417637	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									396755	
			НДС			12 %		47611				444366	
			Итого с НДС										

Заказчик

ТОО "ДаренСтройСервис" БИН 070140016923
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамедеев Дауленгерей Балтакереевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

ТОО "KST Building" БИН 200340018728
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмолдиев Жаулкан Сейтжанбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)