Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАНГАЛИ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ, ПР. РЕСПУБЛИКИ-УЛ. МУКАНОВА**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ УВД Г.КАРАГАНДЫ ДВД КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МВД РК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **22.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2019	17.06.2019	17.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
С 2-1. Общестроительные работы							
			Раздел: КИРПИЧНЫЕ КОЛОННЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ /лист2,4/				
1	**42**	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /до плит покрытия/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**35,490**	**4735,20**	**168052**
			Накладные расходы			***754,79***	***26787***
			Сметная прибыль			***350,76***	***12448***
2	**43**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 /С-1/**	**т**	**0,025**	**188161,36**	**4627**
			Накладные расходы			***7086,60***	***174***
			Сметная прибыль			***13937,88***	***343***
3	**49**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,000**	**459,13**	**2296**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*112,87*	*564*
			Сметная прибыль			*34,01*	*170*
4	**80**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,205**	**81248,75**	**16656**
			Накладные расходы			*3060,02*	*627*
			Сметная прибыль			*6018,43*	*1234*
			Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ /лист 18/				
5	**70**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**126,263**	**692,79**	**87473**
			Накладные расходы			*196,61*	*24825*
			Сметная прибыль			*51,32*	*6480*
6	**72**	**21-130208-0103 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм**	**1000 шт.**	**1,672**	**9915,98**	**16580**
			Накладные расходы			*373,46*	*624*
			Сметная прибыль			*734,52*	*1228*
7	**73**	**21-130211-0406 РСНБ РК 2015**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х6 мм**	**шт.**	**896,000**	**1,15**	**1029**
			Накладные расходы			*0,04*	*39*
			Сметная прибыль			*0,09*	*76*
8	**74**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,260**	**2985,30**	**24659**
			Накладные расходы			*534,74*	*4417*
			Сметная прибыль			*221,13*	*1827*
9	**75**	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**23,600**	**662,98**	**15646**
			Накладные расходы			*211,54*	*4992*
			Сметная прибыль			*49,11*	*1159*
10	**76**	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,050**	**288843,35**	**14442**
			Накладные расходы			*10878,53*	*544*
			Сметная прибыль			*21395,80*	*1070*
11	**77**	**21-130816-3550 РСНБ РК 2015**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,003**	**4627290,17**	**12540**
			Накладные расходы			*174274,74*	*472*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*929*
			Раздел: КРОВЛЯ /лист 4 разрез 1-1/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	81	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	106,200	3242,63	344367
			Накладные расходы			*919,14*	*97613*
			Сметная прибыль			*240,19*	*25509*
13	82	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	106,200	565,86	60094
			Накладные расходы			*106,48*	*11308*
			Сметная прибыль			*41,92*	*4451*
14	83	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	14,220	16985,18	241532
			Накладные расходы			*639,70*	*9097*
			Сметная прибыль			*1258,16*	*17891*
15	84	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	106,200	722,33	76712
			Накладные расходы			*132,98*	*14122*
			Сметная прибыль			*53,51*	*5682*
16	85	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ. 40мм	м2 стяжки	106,200	516,69	54873
			Накладные расходы			*32,04*	*3403*
			Сметная прибыль			*38,27*	*4065*
17	86	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство молниеприемной сетки из арматуры 8А1 /см. лист 17/	т металлических изделий	0,024	337463,10	8118
			Накладные расходы			*35803,42*	*861*
			Сметная прибыль			*24997,27*	*601*
18	87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	166835,63	4013
			Накладные расходы			*6283,43*	*151*
			Сметная прибыль			*12358,19*	*297*
			Раздел: ВИТРАЖИ /лист 4/				
19	95	КОММЕРЧ.	Витражи металлопластиковые с антивандальным пуленепробиваемым остеклением, с дверным блоком. Стоимость материалов и конструкций с учетом установки, доставки и командировочных	комплект	0,551	32026794,25	17659616
			Накладные расходы			*1206205,12*	*665103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2372355,13*	*1308120*
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /лист 3/				
20	**112**	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**105,700**	**755,63**	**79870**
			Накладные расходы			*226,44*	*23935*
			Сметная прибыль			*55,97*	*5916*
21	**116**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,100**	**1306,11**	**117680**
			Накладные расходы			*362,88*	*32695*
			Сметная прибыль			*96,75*	*8717*
			Раздел: КРЫЛЬЦО КР1 /лист 13/				
22	**130**	**12-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов /см. лист 13 прим. п.5/**	**м2 щитов**	**0,240**	**4345,10**	**1043**
			Накладные расходы			*867,10*	*208*
			Сметная прибыль			*321,86*	*77*
			ИТОГО:				**19011919**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**922563**
			Сметная прибыль				**1408290**
			Итого с временными		**1,44 %**	**273772,00**	**19285691**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**509142,00**	**19794833**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**20981302**
			Итого с НДС		**12 %**	**2517756,00**	**23 499 058,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по АКТУ с НДС		**12 %**	**2517756,00**	**23 499 058,00**
			ИТОГО с учетом понижающего коэффициента К=0,9				***21 149 152,20***
			в том числе НДС 12%				***2 265 980,59***

Сдал Подрядчик:

Директор ТОО"ТАНГАЛИ"

Омурбеков Г.А. _____

Технический надзор заказчика:
Эксперт технического надзора ТОО «Стройтехнология»

Ахметов М.У. _____

Эксперт авторского надзора:
ПК «Архитектурно-градостроительный центр города Темиртау»

Ануприев Д.А. _____

Принял Заказчик:

В.и.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Бейсембаев Н. _____