Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за апрель 2024 год

Дополнительное соглашение №2023/110/2 от 01.02.2024г.

Договор №2023/110 от 22.09.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	тенге	**2023 год**	12 257 679,84	12 257 679,84	3 677 303,95	12 257 679,84			
			2024 год	975 870 322,00	924 016 763,64	292 761 096,60	424 016 763,64	500 000 000,00	150 000 000,00	350 000 000,00
			2025 год	297 480 471,12						
	Итого			**1 285 608 472,96**	**936 274 443,48**	**296 438 400,55**	**436 274 443,48**	**500 000 000,00**	**150 000 000,00**	**350 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Жаныбеков А.Н.

Представитель заказчика:
Руководитель отдела автомобильных дорог
_____ Накыпбаев А.Ж.

Главный специалист отдела автомобильных дорог
_____ Данияров А.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ Грачев М.В.

Представитель технического надзора:
Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Мусин В.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

А К Т выполненных работ

за апрель месяц 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть**				**342186293**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18471276
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9108882*
		машины и механизмы	тенге			82055537
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12544445*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			234434786
		перевозки	тенге			7156150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8250		
1	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	68545,5	576	39482208
2	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	246763,8	29	7156150
3	7101-0602-0901 *ГСН РСНБ РК 2023 Kтр и Kзм=1.08*	**Розлив вяжущих материалов**	т	27,520	197751	5442067
4	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.06 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т	4458,206	6951	30988993
5	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	4502,788	17448	78564654

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**20,640**	**197751**	**4081550**
7	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**68799,482**	**2127**	**146336498**
8	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 к=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)**	**м^2**	**68799,482**	**438**	**30134173**
	Раздел 2.	**Устройство тротуара**				**62738231**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28673580
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13975022*
		машины и механизмы	тенге			7386318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1563063*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26683056
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7719		
9	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта недобора**	**3164,0281**	**2752**	**8707405**
10	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1180,6075**	**4816**	**5685806**
11	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(10) см. Устройство**	**м^2 основания или покрытия**	**4722,43**	**510**	**2408439**
12	211-603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм**	**м^3**	**585,5813**	**2076**	**1215667**
13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3057**	**197751**	**653706**
14	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м^2 покрытия**	**4722,43**	**717**	**3385982**
15	212-501-0302 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II**	**т**	**337,1815**	**19408**	**6544019**

1	2	3	4	5	6	7
16	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28К=4*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**$м^2$ покрытия**	**4722,43**	**457**	**2158151**
17	212-501-0302 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II**	**т**	**57,1414**	**19408**	**1109000**
18	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**194,4976**	**8030**	**1561816**
19	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**74,6328**	**12323**	**919700**
20	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2280,8**	**4513**	**10293250**
21	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный БР100.30.15 ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**118,6016**	**51627**	**6123045**
22	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2242,4**	**4513**	**10119951**
23	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный БР100.20.8 ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**35,8784**	**51627**	**1852294**
	Раздел 3.	**Искусственные сооружения**				**9855311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2072333
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1011224*
		машины и механизмы	тенге			864122
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6888129
		перевозки	тенге			30858
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	568		
		Устройство железобетонной трубы диаметром 1,5 (ПК 1+755)				
24	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**87,5**	**330**	**28875**
25	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *ГЧ 01 табл. 11 п 3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**8,75**	**9636**	**84315**

1	2	3	4	5	6	7
26	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31к=0,8*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Демонтаж	$м^3$ железобетона звеньев	9,3375	33884	316392
27	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	5,25	934	4904
28	414-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	5,25	934	4904
29	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка ранее демонтированных	$м^3$ железобетона звеньев	4,15	49610	205882
30	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Устройство временной дороги из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	43,75	4816	210700
31	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	43,75	510	22313
32	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	23,625	231	5457
33	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	472,5	33	15593
		Тело трубы				
34	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	6,5625	15124	99251
35	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	5,25	27639	145105
36	212-101-0712 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	5,355	23613	126448
37	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	$м^3$ железобетона звеньев	14,525	49610	720585
38	225-104-0143 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 9-100 (Блок 17)	шт.	14	146661	4106508
39	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	91,025	7131	649099

1	2	3	4	5	6	7
40	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**38,5**	**8963**	**345076**
41	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**87,5**	**57**	**4988**
42	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**8,75**	**3413**	**29864**
43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**87,5**	**541**	**47338**
		Оголовки				
44	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**$м^3$**	**12,39**	**8260**	**102341**
45	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**13,629**	**1552**	**21152**
46	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты монолитные из бетона В20 F200. Устройство**	**$м^3$**	**0,6**	**26855**	**16113**
47	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**0,612**	**23800**	**14566**
48	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**$м^3$ сборных конструкций**	**14,355**	**26692**	**383164**
49	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)**	**шт.**	**4**	**176388**	**705552**
50	225-109-0106 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТбп.л (Блок № 40п.л)**	**шт.**	**4**	**182577**	**730308**
51	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**8,32**	**7131**	**59330**
52	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**87,5**	**57**	**4988**
53	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**87,5**	**541**	**47338**
		Укрепление русла на входе				

1	2	3	4	5	6	7
54	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	15	541	8115
55	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,5	15124	22686
56	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	15	6066	90990
57	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,53	24185	37003
58	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2,1875	14143	30938
59	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,765625	24185	18517
60	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0325	227813	7404
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0325	363218	11805
		Укрепление откосов на входе				
62	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	6,75	541	3652
63	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	0,675	15124	10209
64	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	6,75	6541	44152
65	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,6885	24185	16651
66	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,02925	227813	6664

1	2	3	4	5	6	7
67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02925	363218	10624
		Укрепление русла на выходе				
68	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	13,5	541	7304
69	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	1,35	15124	20417
70	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.**	$м^2$ укрепляемой поверхности	13,5	6541	88304
71	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	0,317475	24185	7678
72	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	1,96875	14143	27844
73	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	0,6890625	24185	16665
74	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,02925	227813	6664
75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02925	363218	10624
		Укрепление откосов на выходе				
76	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	$м^2$ спланированной площади	6,75	541	3652
77	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	$м^3$ подушки	0,675	15124	10209
78	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.**	$м^2$ укрепляемой поверхности	6,75	6541	44152
79	212-101-2024 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	0,6885	24185	16651
80	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,02925	227813	6664

1	2	3	4	5	6	7
81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02925**	**363218**	**10624**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**414779833,21**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			49217189
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24095128*
		машины и механизмы	тенге			90305977
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14311808*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			268005971
		перевозки	тенге			7187008
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16537		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			414 779 833,21
		Сметная прибыль 5%	Тенге			20 738 991,66
		Итого	Тенге			435 518 824,87
		Итого в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге			469 924 812,03
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			56 390 977,44
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			526 315 789,48
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			500 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области"

_____ **Кулешов А.Н.**

Главный специалист
автомобильных дорог

_____ **Данияров А.М.**

Представитель заказчика:
Руководитель отдела
автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Алмасбеков А.С.**