Генеральный подрядчик: ТОО "БЕРТ"
Субподрядчик: ТОО "Шақшам-R"

Наименование стройки: **Установка детской площадки по адресу ул. А. Молдагулова, 61а**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		48/018-14-14	21.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	175 236								21 028	196 264
в том числе:										
за сентябрь всего:		175 236	175 236						21 028	196 264
Всего к оплате:		**175 236**	**175 236**						**21 028**	**196 264**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "БЕРТ"
Бачаев С.Х.

Субподрядчик
ТОО "Шақшам-R"
Турабеков Р.А.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Генеральный подрядчик: **ТОО "БЕРТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Шақшам-R"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Установка детской площадки по адресу ул. А. Молдагулова, 61а, г.Экибастуз Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Установка детской площадки по адресу ул. А. Молдагулова, 61а

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/018-14-14 от 21.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 15.09.2023 г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108% :К1экс=1,12;К1мат=0;	м2 основания	46,5	375,34	324,22	17 453	15 076	-	7 611	27 069	
						51,12	100,42	2 377	4 670	-	2 005		
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% :К1экс=1,12;К1мат=0;	м3	3,72	3 866,09	1 959,46	14 382	7 289	-	7 841	24 001	
						1 906,63	409,59	7 093	1 524	-	1 778		

3	3	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108% :К1экс=1,12;К1мат=0;	м2 покрытия	46,5	1 030,61	39,37	47 923	1 831	-	50 473	106 268	
						991,24	13,78	46 093	641	-	7 872		
4	4	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91% :К1мат=0;	шт.	1	171,00	33,00	171	33	-	134	329	
						138,00	9,00	138	9	-	24		
5	5	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР=91% :К1мат=0;	шт.	1	2 342,00	126,00	2 342	126	-	2 046	4 739	
						2 216,00	32,00	2 216	32	-	351		

Итого	**162 406**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 876
- накладные расходы, тенге	68 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 030
Всего	**162 406**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**162 406**
в том числе на 2024 год -100%, К=1,079	175 236
Налог на добавленную стоимость 12%	21 028
Всего по сметному расчету	**196 264**

Субподрядчик
ТОО "Шақшам-R"
Турабеков Р.А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "БЕРТ"
Бачаев С.Х.