Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

« 02 » август 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «А.Р.Т.- Құрылыс »**, г.Шымкент, инд.161200, Капал батыра, Зона Онтустик Индустриалды №68,

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Шымырбаев Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства города Шымкент» - *Куздеубаев Б.У.*.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ПрК «Шаңырақ» БИН: 920240001472.

наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация: ТОО «САМИ».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительство г.Шымкент»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		общая	общая
Вместимость школы	мест	1200	1200
Площадь участка	га	2,79	2,79
Площадь застройки	М2	5058,4	5058,4
Строительный объем	М3	55761,9	55761,9
Полезная площадь	М2	9831,54	9831,54
Общая площадь	М2	14711,76	14711,76

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующуи данными:

Здание школы –состоит из пяти блоков, разделенных антисейсмическими швами. Внутренная отделка помещений улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок цементно-известковым раствором с последующей водоэмульсионной покраской, панель из масляной краски и глазурованной плитки, согласно назначению помещений. Полы –коммерческий линолеум, керамическая плитка рельефная, керамогранит с

шероховатой поверхностью, бетонные, согласно назначению помещений по деталям серии, Наружная отделка-натуральный камень туф. Цоколь –сплиттерные блоки

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *июнь 2019;*

месяц, год

окончание работ: *июль 2021;*

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 25*;*

фактически, месяц: 25*;*

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Куатжылуорталык-3 ТОО «Онтустик Жарык Транзит ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Всего 1 914 928,3 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 521 382 ,1 тыс. тенге, оборудование 188 375,2 тыс. тенге, прочие затраты 205 170,9 тыс. тенге;

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 819 181 ,9 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ТОО «А.Р.Т.-Курылыс» 1 445 318 ,08тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 178 956,5 тыс. тенге; стоимость прочие затраты 194 912,3 тыс. тенге;

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в микрорайоне Туран в городе Шымкент»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «А.Р.Т.- Курылыс » Шымырбаев Н.Б.

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя