Заказчик : **ТОО «Бизнес Сталь Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «EMBA TRADE (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не «Шымсити» (повторное использование на 3 дома) в городе Шымкент. Жилой дом № 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не «Шымсити» (повторное использование на 3 дома) в городе Шымкент. Жилой дом № 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

июнь 2017 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1.04.2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	37,584	27159	487,55	1835514	32951	1415573	337293	2379031
2	2	C121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,488	1330		7315		7315		7901
3	3	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21213	377718,33	2247,33	80137	477	35480	13329	100943
4	4	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	44227,09	9139,73	112038	23235	32034	42893	137358
5	5	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443237		1123203		1123203		1213059
3	3	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	232837		11831		11831		12809
7	7	E11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0213	578393,2	2259,2	12500	49	5054	949	20790
8	8	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,2	27159	487,55	358499	3433	273480	71737	434354
9	9	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	377718,33	2247,33	8473	50	3923	1410	10377
10	10	E11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	44227,09	9139,73	23197	5431	7495	10027	39121
11	11	C121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443237		232553		232553		283530
12	12	E11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578393,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158
13	13	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		13,44	27159	487,55	335017	3553	281507	73041	473103

14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м3	10,5438	5723,01	117,33	73958	1581		35045		
				шт.		1330		17191		17191		18537	
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,039	377718,33	2247,33	23033	155	21293	1375 4335	32829	
13	13	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			33834	721,98	4312	50		2432		
				т конструкций	0,84744	44227,09	9139,73	37480	7771	10723	14345	55971	
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм			22403,5	2129,17	18983	1804		4143		
				т	0,84744	443237		375342		375342		405394	
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005								30051		
				т	0,02253	232837		5930		5930		3405	
19	19	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								474		
				т	0,00834	578393,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8313	
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			342435	972,19	2959	8		313		
				м3	13,44	27159	487,55	335017	3553	281507	73041	473103	
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			5723,01	117,33	73958	1581		35045		
				шт.	10,5438	1330		17191		17191		18537	
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								1375		
				т металлических изделий	0,039	377718,33	2247,33	23033	155	21293	4335	32829	
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			33834	721,98	4312	50		2432		
				т конструкций	0,84744	44227,09	9139,73	37480	7771	10723	14345	55971	
24	24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм			22403,5	2129,17	18983	1804		4143		
				т	0,84744	443237		375342		375342		405394	
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005								30051		
				т	0,02253	232837		5930		5930		3405	
23	23	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								474		
				т	0,00834	578393,2	2259,2	5000	20	2022	2700	8313	
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			342435	972,19	2959	8		313		
				м3	31,053	27159	487,55	843450	15141	350482	138777	1093205	
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			5723,01	117,33	177827	3354		80978		
				шт.	5,31	1330		9144		9144		9873	
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								732		
				т металлических изделий	0,09993	377718,33	2247,33	37757	225	30851	3280	47530	
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж			33834	721,98	3381	72		3523		
				т конструкций	1,5312	44227,09	9139,73	39047	14313	19755	23427	103113	
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм			22403,5	2129,17	34973	3324		7338		
				т	1,5312	443237		392028		392028		747391	
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005								55332		
				т	0,03384	232837		8895		8895		9307	
33	33	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м								712		
				т	0,01293	578393,2	2259,2	7500	29	3032	4050	12474	
34	34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м			342435	972,19	4438	13		924		
				м3	12,93	27159	487,55	351981	3319	271453	70433	453203	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки			5723,01	117,33	74209	1525		33793		
				т металлических изделий	0,01833	377718,33	2247,33	3935	41	5337	1154	8735	
						33834	721,98	1227	13		347		

33	33	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	21887 11087	4538 1054	3232	8377 2421	32385
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443237		219334		219334		233913
38	38	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578393,2 342435	2259,2 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,713	27159 5723,01	487,55 117,33	128082 27004	2299 555	98779	25330 12297	133008
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1330		4237		4237		4573
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01453	377718,33 33834	2247,33 721,98	5500 973	33 11	4494	339 915 513	3927
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	12253 3207	2540 590	3503	4390 1355	18298
43	43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443237		122803		122803		132327
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	232837		3954		3954	9824	4270
45	45	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0033	578393,2 342435	2259,2 972,19	2083 1233	8 3	842	1125 257	3435
43	43	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,773	27159 5723,01	487,55 117,33	75393 15895	1353 327	58145	15083 7238	97718
47	47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,493	1330		2438		2438		2334
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,33 33834	2247,33 721,98	3283 581	20 3	2385	195 547 307	4139
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	3123 3103	1270 295	1753	2345 378	9149
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443237		31401		31401		33313
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	232837		1977		1977	4912	2135
52	52	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578393,2 342435	2259,2 972,19	1042 313	4 2	421	158 533 128	1733
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,304	27159 5723,01	487,55 117,33	171210 33097	3074 742	132040	34230 13438	221908
54	54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,383	1330		2743		2743		2933
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,33 33834	2247,33 721,98	8121 1437	48 13	3333	219 1351 758	10229
53	53	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38533	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	17043 8333	3534 820	4873	3523 1885	25452
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38533	443237		170817		170817	13335	184483

58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930		3405
59	59	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578393,2	2259,2	2917	11	1179	1575	4851
						342435	972,19	1723	5		359	
30	30	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,333	27159	487,55	17273	310	13321	3453	22388
						5723,01	117,33	3342	75		1358	
31	31	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1330		183		183		198
32	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,33	2247,33	843	5	391	15	
						33834	721,98	150	2		141	1033
33	33	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9139,73	3177	359	909	79	
						22403,5	2129,17	1309	153		1213	4745
34	34	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443237		31844		31844	351	
											2548	34392
35	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	232837		494		494		534
33	33	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578393,2	2259,2	521	2	211	40	
						342435	972,19	308	1		281	833
37	37	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95300	1713	73728	34	
						5723,01	117,33	20153	414		19130	123908
38	38	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1330		2923		2923	9178	
39	39	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003	377718,33	2247,33	2233	13	1852	234	
						33834	721,98	401	4		377	2855
70	70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09	9139,73	5399	1119	1545	211	
						22403,5	2129,17	2735	230		2037	8033
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443237		54114		54114	597	
											4329	58443
72	72	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578393,2	2259,2	833	3	337	450	1383
						342435	972,19	493	1		103	
73	73	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	27159	487,55	35850	344	27348	7174	43435
						5723,01	117,33	7558	155		3442	
74	74	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,531	1330		914		914		988
75	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408	377718,33	2247,33	1541	9	1259	73	
						33834	721,98	273	3		253	1941
73	73	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	44227,09	9139,73	1350	280	383	144	
						22403,5	2129,17	384	35		517	2013
77	77	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443237		13529		13529	149	
											1082	14311
78	78	Е11-030301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00033	578393,2	2259,2	208	1	84	113	347
						342435	972,19	123	0		23	
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									10771370
			Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									

79	79	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 13 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	780,33	1,91	3207711	7837	1130428	1900233	5513579
80	80	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 13 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452,95	493,34	0,94	2039413	3843		408335	
						138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 13	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,37	75,31	0,27	184722	353		40989	
						2748,29	25,32	7375032	70718	770743	5481389	14208937
82	82	СОО ТЕРЮsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 300х300мм	м2	2792,37	2443,98	3,49	3833300	18133		1052513	
						4371,43		12207957		12207957		13184594
83	83	С121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917		2813933		2813933	973337	3042324
84	84	СОО ТЕРЮsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	370,2408	337,5		427279		427279	225357	431431
85	85	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,37	359,9	3,35	1842871	9330	1334242	34182	
						138,04	1,3	439239	4481		379000	2399320
83	83	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54	34,34	334132	7403	41834	177750	
						1473,05	13,74	314835	3577		254754	338397
87	87	СОО ТЕРЮsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25		339375		339375	49511	
88	88	СОО ТЕРЮsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39		973323		973323	53550	722925
89	89	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	77833	1051192
						3448,23	10,29	382239	1140		303704	1192241
90	90	С121-030902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	230		72053		72053	88314	77817
91	91	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/	шт.	277,125	73		20230		20230	5734	21849
92	92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118		33224		33224	1318	35882
93	93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2344	187		5472		5472	2358	5910
94	94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,03	4483,39	132,33	45103	1334	33059	438	
						1034,3	30,03	10710	304		10335	30197
95	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,33	3897,58	74,75	103910	1993	39051	4459	
						1232,78	34,29	32833	914		31753	143513
93	93	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,93	2383,29	7,33	30923	99	24305	10853	
						480,13	3,31	3222	47		5015	38817
278	278	Е11-230101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51393-2003	т	0,0388	491397				19045,37	2875	
			Итого по разделу:									13033053
			В том числе :					51383857	558513		14234585	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3327533				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									139705790
			Итого в текущих ценах 2017 г.в. к = 1,1338991									192429243
			Итого с НДС									215520752

Сдал (Подрядчик)
ТОО «EMBA TRADE (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)»
директор Алмаммедов Р.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО «Бизнес Сталь Строй»
директор Жунисов М.К.
(должность, по