Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Шидерты"
Генеральный подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт квартиры №2 по ул.Калинина, 4 пос. Шидерты»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№1-14-7	10.08.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	67 909								8 149	76 058
в том числе:										
за июнь всего:		67 909	67 909						8 149	76 058
Всего к оплате:		**67 909**	**67 909**						**8 149**	**76 058**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____Сейсетов Д.К.

Акт выполненных работ №1 на 29 сентября 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Внутренняя отделка								
		2.1 Окна, двери								
40	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	3,34	237,85	24,15	794	81	800	1,27892	4
		м2 проемов		213,70	7,99	714	27	108	0,039	0
44	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	3,34	115,14	6,98	385	23	400	0,6739	2
		м2 проемов		108,16	2,65	361	9	108	0,01288	0
56	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	1,47	204,38	27,59	300	41	296	1,058	2
		м2 проемов		176,79	9,47	260	14	108	0,04625	0
		2.3 Отделка помещений								
67	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	56,6	53,11	2,91	3006	165	2744	0,299	17
		м2 окрашиваемой поверхности								

			50,20	1,10	2841	62	95	0,00538	0
70	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску за 2 раза	110,6	47,12	2,35	5211	260	4773	0,26565	29
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,90	4952	100	95	0,00438	0
73	Е11-35-3								
	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	28,3	96,91	6,08	2743	172	2917	0,57155	16
	м2 покрытия								
			90,83	2,28	2570	65	111	0,01113	0
74	Е11-36-1								
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,3	73,41	6,13	2078	173	2180	0,4393	12
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	1904	65	111	0,01125	0
75	Е11-40-1								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	39	18,81	0,20	734	8	807	0,10339	4
	м плинтусов								
			18,61	0,09	726	4	111	0,00038	0
	Итого по разделу 2				**15 251**	**922**			**87**
					14 328	**345**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				14 917				
	- заработная плата, тенге				2 238				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 810				
	Всего по разделу, тенге				**31 977**				
	Сметная заработная плата, тенге				16 910				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
	Всего прямые затраты				**15 251**	**922**			**87**
					14 328	**345**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	оборудования, тенге								
	Накладные расходы, тенге				14 917				
	- заработная плата, тенге				2 238				
	- трудоемкость, чел-ч				7				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 810
Всего по смете	**31 977**
Сметная заработная плата, тенге	16 910
Нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	320
Дополнительные отпуска, .4%	128
Итого дополнительные затраты на строительство	448
Итого с дополнительными затратами на строительство:	32 425
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	3 495
Итого в базовых ценах 2001г.	28 930
Итого в базовых ценах 2001г.	28 930
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	448
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.557	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**73 975**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 145**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 480**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**75 455**
Генподрядные 10%	7545
Итого в текущих ценах	**67 909**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**8 149**
Сметная стоимость строительства	**76 058**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АГА-Курылыс"
_____Сейсетов Д.К.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.