Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразҚұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №22

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1				Доп. затраты			
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	585 903 109,2	30 406 034,8							3 648 724	34 054 759,0

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя _____

М.П.

Эксперт технического надзора _____ **Жунусов Е.**

ТОО "ЕХРЕRT ГРУПП"

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ **Калдыбаев Н.С.**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №22 23 апреля 2024г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2.Отопление										
			Раздел: 1. Отопление										
1	25	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		183	538,47	0,64	98540	117	3393	93185	207063	
				шт.		519,29	0,31	95030	57		15338		
2	26	С1245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20		183	10705		1959015		1959015		2115736	
				шт.							156721		
3	28	С1245-507-0125	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 20		48	36714		1762272		1762272		1903254	
				шт.							140982		
4	29	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		77	502,21	0	38670	0	22834	15520	58525	
				шт.		205,67	0	15837	0		4335		
5	30	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		277,1417	17470,73	184,4	4841868	51105	4519377	290581	5543045	
				квт		979,23	90,66	271386	25126		410596		
6	31	С1261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм		3,66	5802		21235		21235		22934	
				100 шт.							1699		
			Итого по разделу: 1. Отопление									9850557	
			Локальная смета №2-1-5. Электромонтажные работы										
			Раздел: 1. Электроосвещение										
			ЩО-1										
7	5	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		8	454		3632		3632		3923	
				шт.							291		
8	6	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	1677		1677		1677		1811	
				шт.							134		
			ЩО-2										
9	11	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		6	454		2724		2724		2942	
				шт.							218		

№ п/п	№ по акции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			ЩО-3										
11	17	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	454		2724		2724	218	2942	
12	18	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			ЩО-4										
13	23	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	454		2724		2724	218	2942	
14	24	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			ЩО-5										
15	29	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	454		2724		2724	218	2942	
16	30	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			ЩО-6										
17	35	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270	182	2452	
18	36	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			ЩО-7										
19	40	С1247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270	182	2452	
20	41	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
			Светильники										
21	63	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1803.92 1604	181.92 75	7216 6416	728 300	72	4836 964	13016	
22	65	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	1031	13923	
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									60211	
			Раздел: 2. Силовое оборудование										
			ЩР										
23	91	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1616.95 1604	0 0	3234 3208	0 0	26	2310 443	5987	
24	92	С1247-204-1934	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 80А 10 кА "D"	шт.	1	9021		9021		9021	722	9743	
25	93	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658	
26	94	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1616.95 1604	0 0	14553 14436	0 0	117	10394 1996	26943	
27	95	С1247-204-1649	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1677		1677		1677		1811	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							134		
28	96	С1247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		2	1531		3062		3062		3307	
				шт.							245		
29	97	С1247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"		3	1759		5277		5277		5699	
				шт.							422		
30	98	С1247-204-1609	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	454		454		454		490	
				шт.							36		
31	99	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		2	5358		10716		10716		11573	
				шт.							857		
			2ЩР										
32	102	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		3	1616,95	0	4851	0	39	3465	8981	
				шт.		1604	0	4812	0		665		
33	103	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	454		454		454		490	
				шт.							36		
34	104	С1247-204-1609	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	454		454		454		490	
				шт.							36		
35	105	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		1	5358		5358		5358		5787	
				шт.							429		
			3ЩР										
36	108	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		6	1616,95	0	9702	0	78	6929	17961	
				шт.		1604	0	9624	0		1330		
37	109	С1247-204-1649	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1677		1677		1677		1811	
				шт.							134		
38	110	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		1	5358		5358		5358		5787	
				шт.							429		
39	111	С1247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"		1	1759		1759		1759		1900	
				шт.							141		
40	112	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		1	454		454		454		490	
				шт.							36		
41	113	С1247-204-1611	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"		2	454		908		908		981	
				шт.							73		
			4ЩР										
42	116	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		1	1616,95	0	1617	0	13	1155	2994	
				шт.		1604	0	1604	0		222		
43	117	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1535		1535		1535		1658	
				шт.							123		
44	118	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		10	1616,95	0	16170	0	130	11549	29936	
				шт.		1604	0	16040	0		2217		
45	119	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		9	5358		48222		48222		52080	
				шт.							3858		
46	120	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		1	5358		5358		5358		5787	
				шт.							429		
			5.6ЩР										
47	123	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		2	1616,95	0	3234	0	26	2310	5987	
				шт.		1604	0	3208	0		443		
48	124	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		2	1535		3070		3070		3316	
				шт.							246		
49	125	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		14	1616,95	0	22637	0	181	16168	41909	
				шт.		1604	0	22456	0		3104		
50	126	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА		12	5358		64296		64296		69440	
				шт.							5144		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	127	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
			7ЩР										
52	130	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1616.95 1604	0 0	14553 14436	0 0	117	10394 1996	26943	
53	131	С1247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1677		1677		1677	134	1811	
54	132	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	6	5358		32148		32148	2572	34720	
55	133	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
			8,9ЩР										
56	136	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1616.95 1604	0 0	22637 22456	0 0	181	16168 3104	41909	
57	137	С1247-204-1649	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1677		3354		3354	268	3622	
58	138	С1247-204-2806	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
59	139	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	5358		53580		53580	4286	57866	
			10,11ЩР										
60	142	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1616.95 1604	0 0	12936 12832	0 0	104	9239 1774	23949	
61	143	С1247-204-1648	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1531		3062		3062	245	3307	
62	144	С1247-204-1647	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1759		7036		7036	563	7599	
63	145	С1247-204-1609	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	454		908		908	73	981	
			ЩАП										
64	157	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	8	7329.32 3042	3,85 0	58635 24336	31 0	34268	17522 6093	82250	
65	158	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1091		8728		8728	698	9426	
66	159	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	3611.74 3126.64	485,1 204,38	21670 18760	2910 1226	0	14390 2885	38945	
67	160	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	6	7277		43662		43662	3493	47155	
68	172	С1243-403-0201	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	800	3510		2808000		2808000	224640	3032640	
			Итого по разделу: 2. Силовое оборудование									3772837	
			Локальная смета №2-3-1.Склад для угля										
			Каркас АС-14										
69	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		115.10216	166.48	3.85	19162	443	11755	4854	25937	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		60.5	0.62	6964	71		1921		
70	11	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		135.06	2551.5	975.91	344606	131807	32521	152991	537405	
				м2		1334.8	306.89	180278	41449		39808		
			Крыша АС-15,16										
71	13	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		2.777	63949.63	26248.03	177588	72891	15661	77377	275362	
				т конструкций		32062	8319.77	89036	23104		20397		
72	14	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		2.777	15163.04	1937.87	42108	5382	5060	21859	69084	
				т		11403	4.63	31666	13		5117		
73	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		80.533	166.48	3.85	13407	310	8225	3396	18147	
				м2		60.5	0.62	4872	50		1344		
74	18	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		68.7	734.74	175.66	50477	12068	9161	22882	79228	
				м2 покрытия		425.73	56.99	29248	3915		5869		
			Полы										
75	22	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		53.69	307.81	35.08	16526	1884	10080	4975	23221	
				м2 площади уплотнения		84.99	13.59	4563	730		1720		
76	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		10.738	27764.78	8.16	298138	88	251440	43814	369308	
				м3 подстилающего слоя		4340.76	0	46611	0		27356		
			Итого по разделу: Склад для угля									1397692	
			Локальная смета №4-1-1.Наружные сети электроснабжения и освещения										
			Раздел: 1. Наружное освещение										
77	17	С1241-102-0110	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм		19	361		6859		6859		7408	
				м							549		
78	19	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		600	536.8	444.16	322080	266496	0	120856	478371	
				м кабеля		92.64	187.12	55584	112272		35435		
79	20	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		480	405.02	169.66	194410	81437	31450	78140	294354	
				м кабеля		169.84	56.26	81523	27005		21804		
80	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		164	359.85	160.44	59015	26312	7382	24539	90238	
				м кабеля		154.4	53.42	25322	8761		6684		
81	22	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		74	329.11	133.94	24354	9912	3017	10540	37686	
				м кабеля		154.4	43.43	11426	3214		2792		
82	31	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Ком=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,6	32038.78	21744.58	19223	13047	0	5620	26830	
				км кабеля		10294.2	5061.17	6177	3037		1987		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	32	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	600	109		65400		65400	5232	70632	
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение									1005519	
			Раздел: 2. Электроснабжение										
84	39	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	455	536,8 92,64	444,16 187,12	244244 42151	202093 85140	0	91649 26871	362764	
85	40	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	418	158,16 30,88	127,28 53,62	66111 12908	53203 22413	0	25431 7323	98865	
			Итого по разделу: 2. Электроснабжение									461629	
			Раздел: 3. Электроснабжение Том 6 Альбом 1 Кабельная линия 0,4кВ										
86	49	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	481	405,02 169,84	169,66 56,26	194815 81693	81606 27061	31515	78303 21849	294967	
87	50	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	98	329,11 154,4	133,94 43,43	32253 15131	13126 4256	3995	13959 3697	49909	
88	51	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	305	359,85 154,4	160,44 53,42	109754 47092	48934 16293	13728	45637 12431	167822	
89	57	Ц13-080201-1904 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	4827,92 4632	89,01 37,5	38623 37056	712 300	855	26896 5242	70761	
90	58	С1243-903-1703	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа cks-1СТ-4-120/240-В,Л-М	шт.	8	36798		294384		294384	23551	317935	Казахстан
91	61	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,299	171666,84 168777	0 0	51328 50464	0 0	864	38353 7175	96856	
92	62	С1261-301-0124	Трубы цепежные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	299	730		218270		218270	17462	235732	
93	63	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 тр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Ком=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,371	32038,78 10294,2	21744,58 5061,17	11886 3819	8068 1878	0	3475 1229	16590	
94	64	С1249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	371	109		40439		40439	3235	43674	
			Итого по разделу: 3. Электроснабжение Том 6 Альбом 1									1294246	
			Локальная смета №6-1-2.Наружные сети теплоснабжения										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
95	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2		96,3	19,41	19,41	1869	1869	0	581	2646	
				м3 грунта		0	8,38	0	807		196		
96	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		96,3	8,58	8,58	826	826	0	257	1170	
				м3 грунта		0	3,71	0	357		87		
			Теплосеть арматура										
97	9	С1242-302-0505	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40		2	70782		141564		141564		152889	
				шт.							11325		
			Теплосеть: другие изделия										
98	10	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,0525	821622		43135		43135		46586	Казахстан
				т							3451		
99	11	Ц13-120901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования		4	1636,02	88,44	6544	354	14	3768	11137	
				шт.		1544	0,22	6176	1		825		
100	12	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм		0,01242	340239		4226		4226		4564	
				т							338		
			Теплосеть: трубы, отводы, переходы										
101	17	Е11-220501-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка		0,003	1020712,77	2577,6	3062	8	2939	118	3434	
				км трубопровода		38481,3	1235,2	115	4		254		
102	18	С1241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм		3	407		1221		1221		1319	
				шт.							98		
103	19	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		8	1642		13136		13136		14187	Казахстан
				шт.							1051		
			Теплосеть: материалы										
104	20	Е11-130301-1705 к-4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		49,17	1322,16	13,39	65011	658	60415	2801	73237	
				м2		80,08	2,47	3938	121		5425		
105	21	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		6,85	30537,57	1922,4	209182	13168	45067	119462	354936	
				м3 изоляции		22036	910,96	150947	6240		26292		
106	22	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		10,549	12297		129721		129721		140099	Казахстан
				м3							10378		
107	23	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		122,02	1059,33	15,57	129259	1900	56598	54452	198408	
				м2 поверхности покрытия изоляции		579,92	7,26	70762	886		14697		
108	24	С1235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70		140,323	172		24136		24136		26067	
				м2							1931		
109	25	Е11-160601-0304	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка		1	4545,28	223,48	4545	224	0	4296	9548	
				шт.		4321,8	61,76	4322	62		707		
110	26	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0252	685096		17264		17264		18645	Казахстан
				т							1381		
			Ж/б канал КЛ 98х50 - ТС.АС-3										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	27	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		3,97	3611,2	1082,37	14336	4297	6367	5158	21054	
				м3 основания		925,08	471,92	3673	1874		1560		
112	28	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		18,86	12473,55	2900,47	235251	54702	89797	129576	394013	
				м3 сборных конструкций		4811,85	1010,52	90751	19058		29186		
113	29	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		10,42	49458		515352		515352		556580	Казахстан
				м3							41228		
114	30	С1225-202-1204	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3		26	16232		422032		422032		455795	Казахстан
				шт.							33763		
115	31	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		28	1117		31276		31276		33778	Казахстан
				шт.							2502		
116	32	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за сульфатостойкость бетона		19	270		5130		5130		5540	
				м3							410		
117	33	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		108,1	3139,59	7,37	339390	797	281859	52973	423752	
				м2 поверхности		524,83	2,09	56734	226		31389		
118	34	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		108,1	1367,94	3,82	147874	413	132784	13776	174582	
				м2 поверхности		135,78	1,25	14678	135		12932		
119	35	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20 к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		96,6	5479,76	13,2	529345	1275	487654	37924	612651	
				м2 поверхности		418,38	3,76	40416	363		45382		
120	36	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		67,85	429,31	32,28	29129	2190	69	26304	59868	
				м2 стяжки		396,01	16,42	26869	1114		4435		
121	37	Е11-110101-1104 к-2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		67,85	20,72	11,2	1406	759	0	953	2548	
				м2 стяжки		9,52	5,43	646	368		189		
122	38	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,0355	19771,61		40245		40245		43465	
				м3							3220		
			Гидроизоляция внутри лотков										
123	39	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		51,75	3139,59	7,37	162474	381	134932	25359	202860	
				м2 поверхности		524,83	2,09	27160	108		15027		
124	40	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		51,75	1367,94	3,82	70791	198	63567	6595	83577	
				м2 поверхности		135,78	1,25	7027	65		6191		
			Монолитный участок МУ1										
125	41	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,631	43798,81	4974,23	27637	3139	17241	7248	37676	
				м3		11500,5	1122,03	7257	708		2791		
126	42	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00774	450224		3485		3485		3764	
				т							279		
			Теплофикационная камера Ут1 - 1шт										
127	43	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		30,264	227,42	227,42	6883	6883	0	860	8362	
				м3 грунта		0	39,49	0	1195		619		

№ п.п	№ по порядку по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	44	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,936	2306,3	0	2159	0	0	1554	4010	
				м3 грунта		2306,3	0	2159	0		297		
129	45	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		24,96	19,41	19,41	484	484	0	151	686	
				м3 грунта		0	8,38	0	209		51		
130	46	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,24	1003,1	0	6259	0	0	4507	11627	
				м3 грунта		1003,1	0	6259	0		861		
131	47	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,2	179,3	81,56	5594	2545	0	3106	9396	
				м3 уплотненного грунта		97,74	40,53	3049	1265		696		
132	48	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,975	7095,07	1850,62	6918	1804	4130	1692	9299	
				м3 основания		1008,1	857,92	983	836		689		
133	49	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,05	793,55	33,03	3214	134	1460	1586	5184	
				м2 стяжки		400,14	16,42	1621	67		384		
134	50	E11-110101-1102 к-6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,05	602,35	33,6	2440	136	2183	175	2824	
				м2 стяжки		29,7	16,29	120	66		209		
135	51	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,97	31271,54	8,16	30333	8	26115	3958	37034	
				м3 подстилающего слоя		4340,76	0	4211	0		2743		
			Опора неподвижная НОП-1 - 3шт ТС.АС-5										
136	71	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,315	7095,07	1850,62	2235	583	1334	547	3005	
				м3 основания		1008,1	857,92	318	270		223		
137	72	E11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		1,05	37946,38	670	39844	704	27230	14238	58409	
				м3 конструкции		11343,25	148,57	11910	156		4327		
138	73	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, тавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,114	101274,43	22477,28	11545	2563	333	6497	19485	
				т конструкции		75879,5	6715,71	8650	766		1443		
139	74	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У		0,114	475690		54229		54229		58567	
				т							4338		
140	75	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,306	98,35	2,7	325	9	145	119	480	
				м2		51,74	0,31	171	1		36		
141	76	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,306	166,48	3,85	550	13	338	139	744	
				м2		60,5	0,62	200	2		55		
			Дренажный колодец ТС.АС-6										
142	77	E11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		38,121	250,16	250,16	9536	9536	0	1192	11586	
				м3 грунта		0	43,44	0	1656		858		
143	78	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,1709	2652,25	0	3106	0	0	2236	5769	
				м3 грунта		2652,25	0	3106	0		427		
144	79	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		31,44	19,41	19,41	610	610	0	190	864	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	8,38	0	263		64		
145	80	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,86	1003,1	0	7884	0	0	5677	14646	
				м3 грунта		1003,1	0	7884	0		1085		
146	81	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,44	179,3	81,56	5637	2564	0	3130	9468	
				м3 уплотненного грунта		97,74	40,53	3073	1274		701		
147	82	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,31	44144,69	11635,74	57830	15243	16788	31932	96943	
				м3 конструкций колодца		19693,98	4927,66	25799	6455		7181		
148	86	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2		1	11244		11244		11244		12144	Казахстан
				шт.							900		
149	87	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		1	5391		5391		5391		5822	Казахстан
				шт.							431		
150	88	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		1	10782		10782		10782		11645	Казахстан
				шт.							863		
151	89	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	16466		49398		49398		53350	Казахстан
				шт.							3952		
152	90	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	12557		12557		12557		13562	Казахстан
				шт.							1005		
			Итого по разделу: Наружные сети теплоснабжения									4635286	
			Локальная смета №6-1-3. Стокоприемник										
			Раздел: 2. Устройство стокоприемника										
153	17	ССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за сульфатостойкость бетона		49,68	270		13414		13414		14487	
				м3							1073		
154	18	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и единица при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		18,4	33109,13	2089,39	609208	38445	478929	96723	762405	
				м3		4990,98	785,59	91834	14455		56474		
155	19	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,5439	450224		244877		244877		264467	
				т							19590		
156	20	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		24	30272		726528		726528		784650	Казахстан
				комплект							58122		
157	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 тр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,0007	32038,78	21744,58	22	16	0	7	31	
				км кабеля		10294,2	5061,17	7	4		2		
158	22	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		0,7	83		58		58		63	
				м							5		
159	23	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		10,8	3685,38	139,92	39802	1511	35694	2944	46166	
				м2		240,46	62,4	2597	674		3420		
160	24	Е11-100102-0501 Изм. и доп. вып. 19	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой		10,8	3606,01	60,68	38945	655	24602	12574	55640	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1267,35	26,23	13687	283		4121		
161	25	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		0,5562	31143		17322		17322		18708	Казахстан
				м3							1386		
162	26	С1217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8		0,000276	367284		101		101		109	
				т							8		

№ п.п	№ по акции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	27	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,91144	86665,96 65620	19567,46 7921,22	78991 59809	17835 7220	1348	60996 11199	151186	
164	28	C1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	15,4	16701		257195		257195	20576	277771	Казахстан
165	29	C1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	60	1138		68280		68280	5462	73742	
			Разное										
166	32	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,35	7095,07 1008,1	1850,62 857,92	87624 12450	22855 10595	52319	21432 8725	117781	
167	33	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,2	844,25 400,14	33,03 16,42	76996 36493	3013 1498	37490	35711 9017	121724	
168	34	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	91,2	113,07 4,95	5,6 2,72	10312 451	511 248	9350	658 878	11848	
169	35	E11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	91,2	172,25 152,1	4,11 1,44	15709 13872	375 131	1463	13163 2310	31182	
170	36	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	288	1362,67 923	85,63 68,79	392449 265824	24662 19812	101964	228508 49677	670634	
171	37	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432,3	922,09 322,45	20,5 3,09	398620 139395	8862 1336	250362	130880 42360	571860	
			Локальная смета №2-3-1.Склад для угля										
			Фундаменты АС-12										
172	3	E11-066101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,06015	32640,32 6335,7	1215,39 309,07	34604 6717	1289 328	26598	6410 3281	44 295	
			Итого по разделу: 5. Склад угля									44 295	
			Локальная смета №1-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел: 15. Проемы										
173	60	E11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	977,78	509,45 430,26	5,87 2,55	498130 420700	5739 2493	71691	380874 70320	949 324	
174	61	C1261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,44	2819698		1240667		1240667	99253	1 339 920	
175	62	C1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	59,6	2701		160980		160980	12878	173 858	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Проемы									2463102	
			Локальная смета №2-2-1. Блочно-модульная котельная										
			Раздел: 17. Фундаменты под котельную										
			ФМ2										
176	16	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,29	7095,07 1008,1	1850,62 857,92	2058 292	537 249	1229	503 205	2 766	
177	17	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,45	20591,12 4340,76	8,16 0	9266 1953	4 0	7309	1836 888	11 990	
178	18	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7	31728,5 4340,76	8,16 0	22210 3039	6 0	19166	2856 2005	27 071	
179	19	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,73	33500,64 5139,45	679,55 267,27	158458 24310	3214 1264	130934	23272 14538	196 268	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	20	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05364	419679		22512		22512	1801	24 313	
181	21	С1241-101-0304	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм.	м	2	1275		2550		2550	204	2 754	Казахстан
182	22	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02826	513715		14518		14518	1161	15 679	
183	23	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02736	632101,64	2518,64	17294	69	6401	9878	29 346	
						395641	1122,78	10825	31		2174		
184	24	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3	50933,55	2277,72	15280	684	12405	2194	18 872	
						7306,6	555,84	2192	167		1398		
			ФМ13-3шт										
185	26	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,6	31728,5	8,16	19037	5	16428	2448	23 204	
						4340,76	0	2604	0		1719		
186	27	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,3	31538,36	1064,88	198692	6709	160484	31073	248 146	
						4999,86	420,16	31499	2647		18381		
187	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03072	282632,52	1472,52	8682	45	0	7878	17 885	
						281160	655,14	8637	20		1325		
188	29	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03072	845594		25977		25977	2078	28 055	Казахстан
			ФМ14-2шт										
189	35	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	7095,07	1850,62	710	185	424	174	955	
						1008,1	857,92	101	86		71		
190	36	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	31538,36	1064,88	9462	319	7642	1480	11 817	
						4999,86	420,16	1500	126		875		
191	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03512	282632,52	1472,52	9926	52	0	9007	20 448	
						281160	655,14	9874	23		1815		
192	38	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03512	845594		29697		29697	2376	32 073	Казахстан
			ФМ15-2шт										
193	40	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14	7095,07	1850,62	993	259	593	243	1 335	
						1008,1	857,92	141	120		99		
194	41	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,44	31538,36	1064,88	13877	469	11208	2170	17 331	
						4999,86	420,16	2200	185		1284		
195	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0238	282632,52	1472,52	6727	35	0	6104	13 857	
						281160	655,14	6692	16		1026		
196	43	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0238	845594		20125		20125	1610	21 735	Казахстан
			Итого по разделу: 17. Фундаменты под котельную									765900	
			Раздел 2. Покрытие. Лист ГП-2,3,4										
			Плиточное покрытие 1915+210=2125м2										
198	21	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		816	2346		1914336		1914336		2067483	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							153147		
			Итого по разделу: 13. Благоустройство и озеленение территории									**2067483**	
			ИТОГО:									**31793212**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**476898**				**32270111**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**851931**				**33122042**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**662441**				**33784483**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30406035**	
			С учетом скидки к=0,9										
			НДС			**12 %**		**3648724**				**34 054 759**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Калдыбаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байгожин Н.Т.

Жолдаспаев С.Д.

Жунусов Е.

Шилохвостов Д.С.