Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Центр инновационного творчества
Проект Наурызбайский район
Договор подряда № /Под/ЦИТ2/25 от 19.08.2022

Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Устройство отопления												
	85-020101-0119-00	**Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 65, 80, 100 мм**	**м**	**150**		**1 399,397067**	**209 909,57**	**209 909,57**				**209 909,56**
		Материалы собственные										
	23-010201-0160-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80*	*м*	*150*	*1*							
		Затраты труда										
	07-020101-0119-00	*Затраты труда рабочих по прокладке стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов (с огрунтовкой и окраской) диаметром 65, 80, 100 мм*	*чел.-ч*	*150*	*1*	*1 399,397133*		*209 909,57*				
	85-020101-0118-00	**Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм**	**м**	**510**		**627,702451**	**320 128,25**	**320 128,25**				**320 128,25**
		Материалы собственные										
	23-010101-0201-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*146*	*0,286274509804*							
	23-010101-0202-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*114*	*0,223529411765*							
	23-010101-0203-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*202*	*0,396078431373*							
	23-010101-0205-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*24*	*0,047058823529*							
	23-010201-0143-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80*	*м*	*24*	*0,047058823529*							

		Затраты труда										
	07-020101-0118-00	*Затраты труда рабочих по прокладке стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов (с огрунтовкой и окраской)*	*чел.-ч*	*510*	*1*	*627,702451*		*320 128,25*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	530 037,82
Материалы	
Итого прямые расходы:	**530 037,82**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**530 037,82**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**530 037,82**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**63 604,54**
Всего по смете	**593 642,36**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____