Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Центр инновационного творчества
Проект Наурызбайский район
Договор подряда № /Под/ЦИТ2/25 от 19.08.2022 0:00:00

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Устройство отопления												
	85-020101-0128-00	Установка радиаторов [тип 22, 33]	шт	290		5 432,040448	1 575 291,73	1 575 291,73				1 575 291,73
	85-020101-0114-00	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15, 20, 25 мм	м	4 310		602,749555	2 597 850,58	2 597 850,58				2 597 850,58
	85-020101-0119-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 65, 80, 100 мм	м	81		1 399,397160	113 351,17	113 351,17				113 351,17
	85-020101-0118-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	м	526		627,702452	330 171,49	330 171,49				330 171,49
	85-020101-0131-00	Установка гребенки системы отопления в МОП диаметром 50 мм [Коллекторы]	шт	12		6 953,009167	83 436,11	83 436,11				83 436,11
	85-020101-0129-00	Установка на резьбовом соединении клапанов балансировочных диаметром 15-25, 32-50 мм	шт	86		386,278488	33 219,95	33 219,95				33 219,95
	85-020101-0130-00	Установка головки термостатической	шт	265		388,002906	102 820,77	102 820,77				102 820,77
	85-020106-0101-00	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-flex [толщ. 13мм]	м	1 267		728,583204	923 114,92	923 114,92				923 114,92
	85-020106-0101-00	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-flex [толщ. 9мм]	м	4 310		728,583197	3 140 193,58	3 140 193,58				3 140 193,58
Тепловой узел												
	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт)	шт	1		1 241 609,240000	1 241 609,24	1 241 609,24				1 241 609,24
Теплоснабжение приточных установок												
	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт) [П2 и ПВ4]	шт	2		1 241 609,245000	2 483 218,49	2 483 218,49				2 483 218,49

	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт) [П1]	шт	1		1 241 609,240000	1 241 609,24	1 241 609,24				1 241 609,24
	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт) [П3]	шт	1		1 241 609,240000	1 241 609,24	1 241 609,24				1 241 609,24
	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт) [П6]	шт	1		1 241 609,240000	1 241 609,24	1 241 609,24				1 241 609,24
	85-020101-0101-00	Устройство теплового узла для закрытой схемы теплоснабжения (теплообменников 2 шт) [ПВ5]	шт	1		1 241 609,240000	1 241 609,24	1 241 609,24				1 241 609,24
	85-020101-0118-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	м	115		627,702435	72 185,78	72 185,78				72 185,78
	85-020101-0119-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 65, 80, 100 мм	м	55		1 399,397091	76 966,84	76 966,84				76 966,84
	85-020106-0101-00	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука K-flex	м	190		728,583211	138 430,81	138 430,81				138 430,81
	85-020101-0129-00	Установка на резьбовом соединении клапанов балансировочных диаметром 15-25, 32-50 мм [клапаны балансировочные, краны муфтовые, опоры]	шт	7		386,278571	2 703,95	2 703,95				2 703,95

Затраты труда рабочих (ЗП)	17 881 002,37
Материалы	
Итого прямые расходы:	**17 881 002,37**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**17 881 002,37**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**17 881 002,37**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**2 145 720,28**
Всего по смете	**20 026 722,65**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____