Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Проект Центр инновационного творчества Наурызбайский район
Договор подряда № /Под/ЦИТ2/88 от 17.11.2022 0:00:00

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние слаботочные сети												
Автоматическое пожаротушение												
Спринклерное пожаротушение												
	81-160301-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	2 145		5 414,760494	11 614 661,26	11 614 661,26				11 614 661,26
	81-160301-0205-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	3 120		5 414,760500	16 894 052,76	16 894 052,76				16 894 052,76
	83-120701-0501-00	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования [Распылитель сплинкерный S1 - 174 шт основной, 21 шт запасной; распылитель сплинкерный S2 - 821 шт основной, 99 шт запасной]	шт	995		10 905,868312	10 851 338,97	10 851 338,97				10 851 338,97
	83-120701-0503-00	Оросители, насадки установок водяного и пенногопожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм. Монтаж оборудования [Распылитель дренчарный D2 - 12 шт основной, 2 шт запасной]	шт	12		10 905,835000	130 870,02	130 870,02				130 870,02
	83-110701-0103-00	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования [УУД]	шт	1		7 590,130000	7 590,13	7 590,13				7 590,13
	81-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		11 157,060000	11 157,06	11 157,06				11 157,06
	83-080202-1704-00	Реле сигнальное. Монтаж оборудования [Стоимость сигнализатора учтена в стоимости узла управления]	шт	1		255 108,950000	255 108,95	255 108,95				255 108,95
	81-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	5		11 157,172000	55 785,86	55 785,86				55 785,86
	83-110701-0103-00	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования [УУС]	шт	5		7 589,886000	37 949,43	37 949,43				37 949,43

	81-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	5		11 157,172000	55 785,86	55 785,86				55 785,86
	81-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4		19 733,565000	78 934,26	78 934,26				78 934,26
	81-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	4		19 733,565000	78 934,26	78 934,26				78 934,26
	81-160401-0204-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	50		11 648,964800	582 448,24	582 448,24				582 448,24
	81-160401-0202-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	45		8 885,356667	399 841,05	399 841,05				399 841,05
	81-160301-0209-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м	5		11 086,536000	55 432,68	55 432,68				55 432,68
	81-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		11 157,060000	11 157,06	11 157,06				11 157,06
	81-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		11 157,060000	11 157,06	11 157,06				11 157,06
	83-070401-0102-00	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж	шт	1		739 235,480000	739 235,48	739 235,48				739 235,48
	83-110201-0105-00	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	2		23 376,725000	46 753,45	46 753,45				46 753,45
	83-070101-0102-00	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т. Монтаж оборудования	шт	1		2 917 319,770000	2 917 319,77	2 917 319,77				2 917 319,77
	83-120101-0204-00	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	15		22 193,451333	332 901,77	332 901,77				332 901,77
	81-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		11 157,060000	11 157,06	11 157,06				11 157,06
	83-080206-2203-00	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические	м	980		531,290082	520 664,28	520 664,28				520 664,28
	83-080206-2205-00	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические	м	90		986,675556	88 800,8	88 800,8				88 800,8
	83-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	30		2 402,187000	72 065,61	72 065,61				72 065,61

	83-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	180		2 402,175778	432 391,64	432 391,64				432 391,64
	83-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	50		2 402,180800	120 109,04	120 109,04				120 109,04
	83-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	50		2 402,180800	120 109,04	120 109,04				120 109,04
	81-210101-0205-00	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	980		1 231,075092	1 206 453,59	1 206 453,59				1 206 453,59
	81-210101-0101-00	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10		1 901,269000	19 012,69	19 012,69				19 012,69
	81-210101-0205-00	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	245		1 231,074939	301 613,36	301 613,36				301 613,36
	81-210102-0102-00	Лоток металлический штампованный шириной до 400мм. Прокладка	м	4		6 175,090000	24 700,36	24 700,36				24 700,36
	81-210102-0101-00	Лоток металлический штампованный шириной до 200мм. Прокладка	м	6		4 600,773333	27 604,64	27 604,64				27 604,64

Газовое пожаротушение

	83-100701-0104-00	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт	1		83 488,440000	83 488,44	83 488,44				83 488,44
	83-100701-0105-00	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт	10		45 539,150000	455 391,5	455 391,5				455 391,5
	83-100202-0206-00	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	6		68 308,725000	409 852,35	409 852,35				409 852,35
	83-100701-0202-00	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования [с учетом материалов на запас]	шт	15		15 179,744000	227 696,16	227 696,16				227 696,16
	83-100405-0103-00	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях [устройство дистанционного запуска (материал с учетом запаса)]	шт	5		7 589,886000	37 949,43	37 949,43				37 949,43
	83-100701-0201-00	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	5		7 589,886000	37 949,43	37 949,43				37 949,43
	83-100701-0601-00	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт	15		8 261,046667	123 915,7	123 915,7				123 915,7
	83-120701-0509-00	Генераторы пены, диаметр условного прохода до 100 мм. Монтаж оборудования [модули+газ+самоспасатель+стыковочный стык+дымосос (с учетом запаса на	шт	13		68 161,676923	886 101,8	886 101,8				886 101,8
	81-200501-0301-00	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм.	шт	1		24 287,550000	24 287,55	24 287,55				24 287,55
	81-200301-0102-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	шт	1		10 549,710000	10 549,71	10 549,71				10 549,71
	81-210101-0205-00	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	530		1 231,074981	652 469,74	652 469,74				652 469,74

	81-210201-0101-00	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	530		692,153000	366 841,09	366 841,09				366 841,09
	83-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	370		2 402,178027	888 805,87	888 805,87				888 805,87
	83-100902-0912-00	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой [+крепеж+огнестойкая пена]	шт	35		54 529,341714	1 908 526,96	1 908 526,96				1 908 526,96

Затраты труда рабочих (ЗП)	54 226 923,22
Материалы	
Итого прямые расходы:	**54 226 923,22**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**54 226 923,22**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**54 226 923,22**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**6 507 230,79**
Всего по смете	**60 734 154,01**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____