Заказчик	**BiGlobal филиал в городе Алматы**
Подрядчик	**МИДЭС Строй ТОО**
	Центр инновационного творчества
Проект	**Наурызбайский район**
Договор подряда	**№ АБК1Ф/Под/ЦИТ2/25 от 19.08.2022 0:00:00**

Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние сети водопровода и канализации												
Водопровод хозяйственно питьевой												
	85-020102-0117-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм**	**м**	**46**		**1 980,268913**	**91 092,37**	**91 092,37**				**91 092,37**
		Материалы собственные										
	23-010103-0201-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*6,865684*	*0,149254*							
	23-010103-0203-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*31,582082*	*0,686567*							
	23-010103-0204-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*35,014924*	*0,761194*							
		Затраты труда										
	07-020101-0121-00	*Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм*	*чел.-ч*	*46*	*1*	*1 980,268913*		*91 092,37*				
	85-020102-0119-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 50, 65, 80, 90 мм**	**м**	**190**		**2 547,112000**	**483 951,19**	**483 951,19**				**483 951,28**
		Материалы собственные										
	23-010103-0206-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*130,44754*	*0,686566*							
	23-010103-0208-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*59,55246*	*0,313434*							
	23-021104-0405-00	*Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/*	*кг*	*18,0785*	*0,09515*							

	07-020101-0122-00	Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 65, 80, 90 мм	чел.-ч	190	1	2 547,111526		483 951,19				
Горячее водоснабжение												
	85-020102-0117-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм [Т3,Т4]**	м	272		1 980,269007	538 633,1	538 633,1				538 633,17
		Материалы собственные										
	23-010103-0201-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	102,883456	0,378248							
	23-010103-0202-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	68,074528	0,250274							
	23-010103-0203-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	58,45008	0,21489							
	23-010103-0204-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	13,0832	0,0481							
	23-010103-0205-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,508816	0,020253							
		Затраты труда										
	07-020101-0121-00	Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	чел.-ч	272	1	1 980,268750		538 633,1				
	85-020102-0119-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 50, 65, 80, 90 мм [Т3,Т4]**	м	21		2 547,111429	53 489,34	53 489,34				53 489,34
		Материалы собственные										
	23-010103-0206-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	21	1							
		Затраты труда										
	07-020101-0122-00	Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 65, 80, 90 мм	чел.-ч	21	1	2 547,111429		53 489,34				

Затраты труда рабочих (ЗП)	1 167 166,02
Материалы	
Итого прямые расходы:	**1 167 166,02**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 167 166,02**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 167 166,02**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**140 059,92**
Всего по смете	**1 307 225,94**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____