Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Центр инновационного творчества
Проект Наурызбайский район
Договор подряда № АБК1Ф/Под/ЦИТ2/25 от 19.08.2022 0:00:00

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт о приемке выполненных работ от 08.02.2023

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние сети водопровода и канализации												
Канализация бытовая												
	85-020102-0202-00	**Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50, 100, 150 мм [обвязка пит фонтана+доп раковины]**	м	**21**		**5 938,920476**	**124 717,33**	**124 717,33**				**124 717,33**
		Материалы собственные										
	23-011002-0501-00	*Трубы чугунные канализационные безраструбные DN 50 ГОСТ 6942-98*	*м*	*21*	*1*							
		Затраты труда										
	87-020102-0202-00	*Затраты труда рабочих по прокладке трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50, 100, 150 мм*	*чел.-ч*	*21*	*1*	*5 938,920476*		*124 717,33*				
	85-020102-0204-00	**Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм [обвязка пит фонтана+доп**	м	**10**		**13 925,744000**	**139 257,44**	**139 257,44**				**139 257,44**
		Материалы собственные										
	23-010802-0330-00	*Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ с раструбом PN 16, DN 50, толщина стенки 3,7 мм*	*м*	*10*	*1*							
	23-020601-0301-00	*Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50*	*шт*	*14*	*1,4*							
	23-020601-0501-00	*Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50*	*шт*	*1*	*0,1*							
	23-020601-0504-00	*Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100*	*шт*	*4*	*0,4*							
		Затраты труда										
	87-020101-0115-00	*Затраты труда рабочих по прокладке трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм*	*чел.-ч*	*10*	*1*	*13 925,744000*		*139 257,44*				
	85-020102-0108-00	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм [обвязка**	м	**11**		**13 925,740909**	**153 183,15**	**153 183,15**				**153 183,15**
		Материалы собственные										
	23-010602-0302-00	*Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010*	*м*	*11*	*1*							
		Затраты труда										
	87-020101-0115-00	*Затраты труда рабочих по прокладке трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм*	*чел.-ч*	*11*	*1*	*13 925,740909*		*153 183,15*				
	85-020102-0117-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм [обвязка пит фонтана+доп раковины]**	м	**37**		**6 120,954054**	**226 475,3**	**226 475,3**				**226 475,3**
		Материалы собственные										

	23-010103-0201-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		37	1							
	23-040501-0213-00	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	10	0,27027027027							
		Затраты труда										
	87-020101-0121-00	Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	чел.-ч	37	1	6 120,954054		226 475,3				
	85-020102-0303-00	**Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды [обвязка пит фонтана+доп раковины]**	**комплект**	**2**		**106 525,565000**	**213 051,13**	**213 051,13**				**213 051,13**
		Материалы собственные										
	23-030102-0971-00	Умывальник керамический полукруглый с переливом Стандарт, с пьедесталом, шириной 560 мм Rosa ГОСТ 30493-96	шт	2	1							
		Затраты труда										
	87-020102-0303-00	Затраты труда рабочих по установе умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	чел.-ч	2	1	106 525,565000		213 051,13				
	85-020102-0308-00	**Установка смесителей [обвязка пит фонтана+доп раковины]**	**шт**	**2**		**16 253,530000**	**32 507,06**	**32 507,06**				**32 507,06**
		Материалы собственные										
	23-030102-4486-00	Смеситель для умывальника однорычажный прямой Praten LM3306C, типа Lemark	шт	2	1							
		Затраты труда										
	87-020102-0308-00	Затраты труда рабочих по установке смесителей	чел.-ч	2	1	16 253,530000		32 507,06				
	85-020102-0216-00	**Установка воронок водосточных, сливных диаметром до 150 мм [доп]**	**шт**	**8**		**5 203,193750**	**41 625,55**	**41 625,55**				**41 625,55**
		Материалы собственные										
	21-100302-0314-00	Воронка полипропиленовая Hutterer Lechner с листвоуловителем, электроподогревом и обжимным фланцем из нержавеющей стали (HL 62.1/1), DN 110	шт	8	1							
	21-050206-0206-00	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные размерами 140 х 70 х 4 мм ГОСТ 8639-82	м	20	2,5							
	21-130211-1611-00	Набор крепежа М10 - болт, шайба, гайка	комплект	1	0,125							
	21-100302-0412-00	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	60	7,5							
		Затраты труда										
	87-020102-0207-00	Затраты труда рабочих по установке воронок водосточных, сливных диаметром до 150 мм	чел.-ч	8	1	5 203,193750		41 625,55				

Затраты труда рабочих (ЗП)		930 816,96
Материалы		
Итого прямые расходы:	**930 816,96**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**930 816,96**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**930 816,96**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**111 698,04**	
Всего по смете	**1 042 515,00**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____