Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Центр инновационного творчества
Проект Наурызбайский район
Договор подряда № /Под/ЦИТ2/25 от 19.08.2022 0:00:00

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт о приемке выполненных работ от 08.02.2023

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
Отопление												
Устройство отопления												
	83-110701-0103-00	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования [Обвязка котлов]	шт	12		10 047,585000	120 571,02	120 571,02				120 571,02
		Материалы собственные										
	23-051501-0116-00	Манометр радиальный марки MDR 63/16 типа Watts	шт	2	0,166666666667							
	23-051501-0317-00	Термометр биметаллический с погружной гильзой T 63\50 SD, T от 0°C до+120°C, типа Watts	шт	2	0,166666666667							
	22-030103-0136-00	Уголок УС-33.2 50х30 из нежавеющей стали 1,2 мм, L 80 мм системы Diat	шт	8	0,666666666667							
	23-040905-1816-00	Кран трехходовой 11б18бк натяжной латунный муфтовый, PN 16, DN 15 под манометр G1/2xM20x1,5	шт	2	0,166666666667							
	23-020205-2007-00	Отвод стандартный Ст 108х4,0-90°-2-ППУ-ПЭ, (крутоизогнутый, R=1.5Dy) L1=1000 мм, L2=1000 мм, ГОСТ 30732-2006	шт	8	0,666666666667							
	23-020101-4839-00	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 3,0 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	0,166666666667							
	23-020205-3002-00	Тройник стальной фланцевый Ст 325х89-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	0,166666666667							
	23-051313-0744-00	Коллектор распределительный для системы отопления (подающий, обратный) из стальных электросварных труб DN 89х3,0 L=1200 мм на 3 ответвления ГОСТ 10704-91	шт	1	0,083333333333							
	51-040103-5727-00	Котлы отопления электрические с электронной панелью управления модели ЭВН-К-750, типа Келет	комплект	4	0,333333333333							
	23-020201-0172-00	Отвод стандартный , с ОДК Ст 89х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	10	0,833333333333							
	23-020201-0904-00	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт	30	2,5							
		Затраты труда										
	81-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12	1	10 047,585000		120 571,02				
	81-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,01							
	85-020101-0118-00	Прокладка стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов отопления (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм [котлы]	м	48		13 001,496667	624 071,84	624 071,84				624 071,84
		Материалы собственные										
	23-040902-1735-00	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2	0,041666666667							

	21-130211-1656-00	Фланец металлический для крепления ограждений, диаметр 51 мм	шт	2	0,041666666667							
	23-010101-0213-00	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	36	0,75							
	23-010201-0171-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	0,25							
	23-020401-0305-00	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	0,333333333333							
	23-040902-1708-00	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	10	0,208333333333							
	23-040905-0906-00	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	8	0,166666666667							
	23-041013-0608-00	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	0,020833333333							
		Затраты труда										
	87-020101-0118-00	Затраты труда рабочих по прокладке стальных электросварных, водогазопроводных, неоцинкованных трубопроводов (с огрунтовкой и окраской) диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	чел.-ч	48	1	13 001,496667		624 071,84				

Затраты труда рабочих (ЗП)	744 642,86
Материалы	
Итого прямые расходы:	**744 642,86**
Накладные расходы (НР)	**744 642,86**
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**744 642,86**
Сметная прибыль (СП)	**89 357,14**
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**834 000,00**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	
Всего по смете	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____