Заказчик BiGlobal филиал в городе Алматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Центр инновационного творчества
Проект Наурызбайский район
Договор подряда № /Под/ЦИТ2/88 от 17.11.2022 0:00:00

Акт о приемке выполненных работ за февраль месяц 2023 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-деловые центры												
Блок 1												
Внутренние слаботочные сети												
Автоматическое пожаротушение												
Спринклерное пожаротушение												
	83-070401-0107-00	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж**	**шт**	**1**		**1 476 555,280000**	**1 476 555,28**	**1 476 555,28**				**1 476 555,28**
		Материалы собственные										
	51-021402-1401-00	*Агрегат насосный для поддержания дежурного давления AFSP-4-1, АФМЦ.063135.005, типа AFS*	*шт*	*1*	*1*	*₸*						
	21-060510-0501-00	*Подкладки металлические*	*кг*	*22,8*	*22,8*	*₸*						
	21-130701-0401-00	*Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78*	*м3*	*2,2*	*2,2*	*₸*						
	21-130701-1002-00	*Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003*	*кг*	*0,36*	*0,36*	*₸*						
	21-130812-1038-00	*Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75*	*т*	*0,0053*	*0,0053*	*₸*						
	24-010102-0304-00	*Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи*	*шт*	*1*	*1*	*₸*						
		Затраты труда										
	01-010101-0139-00	*Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)*	*чел.-ч*	*55*	*55*	*26 846,459636*		*1 476 555,28*				
	83-080104-0201-00	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**		**354 440,320000**	**354 440,32**	**354 440,32**				**354 440,32**
		Материалы собственные										
	23-080303-2111-00	*Прибор пожарный управления AFSE-M, артикул АФМЦ.656557.005, типа AFS*	*шт*	*1*	*1*	*₸*						
	21-130201-0901-00	*Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87*	*т*	*0,00077*	*0,00077*	*₸*						
	21-130809-1301-00	*Лента К226*	*100 м*	*0,0048*	*0,0048*	*₸*						
	21-130816-0204-00	*Бирки маркировочные пластмассовые*	*100 шт*	*0,02*	*0,02*	*₸*						

	21-130816-3007-00	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	₸						
	24-040207-1810-00	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт	2,04	2,04	₸						
	24-040207-3932-00	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,0041	0,0041	₸						
	24-040207-3951-00	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,612	0,612	₸						
	24-040207-3960-00	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	₸						
		Затраты труда										
	01-010101-0140-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	13	13	27 264,640000		354 440,32				
	83-110401-0501-00	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**		**136 617,180000**	**136 617,18**	**136 617,18**				**136 617,18**
		Материалы собственные										
	23-080303-2112-00	Панели управления/индикации AFSE-P АФМЦ.656211, типа AFS	шт	1	1	₸						
	21-130201-0301-00	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0356	0,0356	₸						
	21-130201-0303-00	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,584	0,584	₸						
	21-130816-2103-00	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	0,01	₸						
	21-130816-2403-00	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1	1	₸						
	22-040701-0102-00	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	0,00002	0,00002	₸						
	24-040207-1811-00	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт	4	4	₸						
		Затраты труда										
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	18	18	7 589,843333		136 617,18				

Затраты труда рабочих (ЗП)	1 967 612,78
Материалы	
Итого прямые расходы:	**1 967 612,78**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**1 967 612,78**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**1 967 612,78**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**236 113,53**
Всего по смете	**2 203 726,31**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____