Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Реголит», город Павлодар, ул.Толстого,96-113
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Камина В.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей и благоустройство дома №23 микрорайона Сарыарка» г.Павлодар пересечение улиц Циолковского-Павлова
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства города Павлодара»
Руководитель Омаров А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АГА-Курылыс», ГСЛ № 000455 от 09.04.2007г., в лице директора - Сейсетова Даулета Камешовича, БИН 070340013798
наименование организации

ТОО «Stroy Company 2017», лицензия № 17015742 от 11.09.2017 года, в лице директора Шелекбаева Данияра Акешбековича; БИН 170840020928
наименование организации

ТОО «Шақшам-R», ГСЛ №14015988 от 22.10.2014 г., в лице директора Турабекова Рысхалы Айхымбаевича; БИН 140440011215
наименование организации

ТОО «Кром-Строй Сервис», ГСЛ № 0003806 от 15.08.2008 г., в лице директора Краснова Евгения Николаевича, БИН 080240005282;
наименование организации

ТОО «АҚСОРАҢ», 11 ГСЛ-КР №01527 от 19.11.2009 г. в лице директора Нурмаганбетова Ануара Нурланович, БИН 090440019576
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодармоспроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блочный тепловой пункт	Шт	2	2	2	2
Наружные сети телефонизации	М	1628	1628	1628	1628
Телевидение	Шт	2	2	2	2
Поквартирный узел учета тепловой энергии	Шт	72	72	72	72
Кабельная ЛЭП 0,4 кв	М	[illegible]	[illegible]	265	265
Тепловые сети наружные	М	16	16	16	16
Узел трубопровода	Шт	1	1	1	1
Транзитная тепловая сеть	М	113,12	113,12	113,12	113,12
Наружные сети водопровода	М	18,6	18,6	18,6	18,6
Сети канализации	М	—	—		
Вертикальная планировка	М2	3663	3663	3663	3663
Покрытие территории	М2	1498	1498	1498	1498
Озеленение территории	М2	2933	2933	2933	2933
Малые архитектурные формы	Шт	21	21	21	21
Слаботочные устройства. Телефония	М	1440	1440	1440	1440

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Теплоснабжение жилого дома выполнено в соответствии СП РК 4.02-04-2003. Сети теплоснабжения проложены от запроектированной тепловой камеры. Трубы проложены бесканальным способом с применением труб ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой. Дренаж осуществляется из низшей точки трассы в дренажный колодец. Тепловой узел установлен для общедомового теплосчетчика. БТП установлены в подвале в каждой блок секции, и полностью автоматизированы. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб и соответствует рабочему давлению 20С-1,0 МПа. Электроснабжение жилого дома выполнено от РУ 0,4 кВ. Питающая линия выполнена кабелем АВБбШв 1 Кв на глубине 0,7м. Магистральная телефонная линия от АТС 54 с установкой канализации из труб диаметром 110 мм.глубина прокладки 1,0м. Принятые для посадки деревья и кустарники устойчивы к климатическим условиям. Вертикальная планировка выполнена с учетом минимального объема земельных работ обеспечивающих водоотвод исходя из условий рельефа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.11.2017 года;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц:_____ _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Павлодарский ТУМС АО Казахтелеком - Жаборов Е.Б.

ТОО „ПТС" Зам. гл. инж.

АО „ПРЭК" ГПЭС Зам гл. инж. ГПЭС Медведев В.В. 31.12.19г.

ТОО. Павлодар - Водоканал Директор

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерных сетей и благоустройство дома № 23 микрорайона Сарыарка» г. Павлодар пересечение улиц Циолковского- Павлова, готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Камин В.А._____ «___»_____2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)