Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Генеральный подрядчик: ТОО "Реголит"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№43-14-18	04.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	46 697								5 604	52 300
в том числе:										
		46 697	46 697						5 604	52 300
Всего к оплате:		**46 697**	**46 697**						**5 604**	**52 300**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Реголит"

Камин В.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Stroy Company 2017"

Шелекбаев Д.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "Реголит"**
Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**

Объект: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**
Договор: **№43-14-18 от 04.07.2019г**

Акт выполненных работ №1 от 15 июля 2019 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,890	218,93	0,00	1727	0	1555	1,54000	12
				218,93	0,00	1727	0	90	0,00000	0
		1м3								
2	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, кла регулирующий,регулятор температуры и давления прямого действия, указатель протока жидкости, проточные датчики концетратометров и плотнометров, pH-метров, Dн трубопровода до 20 мм	2,000	164,25	0,00	329	0	296	1,00000	2
				164,25	0,00	329	0	90	0,00401	0
		шт								
3	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покры масса 1 м до 6 кг	12,000	39,60	10,60	475	127	357	0,18000	2
				29,00	2,30	348	28	95	0,01300	0
		м кабеля								
4	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранн на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	1,000	2242,09	653,59	2242	654	1930	9,25000	9
				1588,50	165,83	1589	166	110	0,67000	1
		шт								
5	Е24-3-2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметр 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и температуре 150С	0,010	135278,89	52703,89	1353	527	1314	460,00000	5
				82575,00	18534,00	826	185	130	94,54000	1
		км трубопровода								
6	Е27-53-6	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	77,300	21,29	15,35	1646	1187	1131	0,03360	3
				5,94	5,06	459	391	133	0,01766	1
		м2 покрытия								
7	Т1-43-9	Скамья, тип С-4 - строительные работы к1мат=0	1,000	679,80	0,00	680	0	714	4,10000	4
				679,80	0,00	680	0	105	0,00000	0
		скамья								
8	Т1-29-5	Ограждение для пешеходов ОП-3, тип 3 - строительные работы	5,000	247,30	60,85	1237	304	1446	1,10000	6
				186,45	20,19	932	101	140	0,09900	0
		м								
8	Т1-29-5	Ограждение для пешеходов ОП-3, тип 3 - монтаж металлоконстру	5,000	173,38	106,53	867	533	461	0,38900	2
				66,85	35,53	334	178	90	0,13200	1
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				10 555	3 331			44
						7 224	1 049			4

Стоимость материалов, тенге	
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	9 203
- заработная плата, тенге (в накладных)	1 380
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	1 185
Всего по разделу, тенге	20 943
Сметная заработная плата, тенге	9 653
Нормативная трудоемкость, чел-час	53

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2405/775 = 3,103

Итого в текущих ценах (МРПтек = 2405)	**64 988**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**29 952**
В том числе материалы в текущих ценах	**165**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 300**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**66 287**
Скидка	14 403
Итого в текущих ценах	51 885
Генподрядные 10%	5189
Итого в текущих ценах	**46 697**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**5 604**
Сметная стоимость строительства	**52 300**

Субподрядчик
ТОО "Stroy Company 2017"
_____ **Шелекбаев Д.А.**

Генеральный подрядчик
ТОО "Реголит"
_____ **Камин В.А.**