Генеральный подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области Водопроводная насосная станция

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 г.

Основание: Договор №1 от 01.01.2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**62,8672**		**139,82**	**8790**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=773)	чел-ч	0,00888	0,558261	773,00	432
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,213	1576,00	1912
		Итого оплата труда:				**37,28**	**2344**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,213	6889,00	8359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,213	1576,00	1912
		Итого эксплуатация машин:				**132,96**	**8359**
		Накладные расходы	%	72		26,84	1688
		Сметная прибыль	%	8		13,33	838
		Сметная стоимость:				**180,00**	**11316**
2	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**43,3960**		**184,94**	**8026**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=773)	чел-ч	0,00984	0,427017	773,00	330
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,238	1576,00	1951
		Итого оплата труда:				**52,57**	**2281**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,309413	4183,00	1294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,309413	1576,00	488
2. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,928674	6889,00	6398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,928674	1576,00	1464
		Итого эксплуатация машин:				**177,25**	**7692**
2. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001736	2202,00	4
		Итого материалов:				**0,09**	**4**
		Накладные расходы	%	72		37,85	1643
		Сметная прибыль	%	8		17,82	773
		Сметная стоимость:				**240,62**	**10442**
3	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**74,6411**		**84,00**	**6270**
		Сметная прибыль	%	8		6,72	502
		Сметная стоимость:				**90,72**	**6771**
4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**43,3960**		**14,74**	**640**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=773)	чел-ч	0,00272	0,118037	773,00	91
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,13149	1565,07	206
		Итого оплата труда:				**6,84**	**297**
4. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,003038	3069,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,003038	1103,00	3
4. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,128452	4183,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,128452	1576,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**547**
4. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000868	2202,00	2
		Итого материалов:				**0,04**	**2**
		Накладные расходы	%	72		4,93	214
		Сметная прибыль	%	8		1,57	68
		Сметная стоимость:				**21,25**	**922**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,3132**		**1648,42**	**8758**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892)	чел-ч	1,848	9,819	892,00	8758
		Итого оплата труда:				**1648,42**	**8758**
		Накладные расходы	%	72		1186,86	6306
		Сметная прибыль	%	8		226,82	1205
		Сметная стоимость:				**3062,10**	**16269**
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**62,8672**		**30,77**	**1935**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,50671	1318,00	668
		Итого оплата труда:				**10,62**	**668**
6. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,50671	3818,00	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,50671	1318,00	668
		Итого эксплуатация машин:				**30,77**	**1935**
		Накладные расходы	%	72		7,65	481
		Сметная прибыль	%	8		3,07	193
		Сметная стоимость:				**41,50**	**2609**
7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,3132**		**716,36**	**3806**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=737)	чел-ч	0,972	5,164	737,00	3806
		Итого оплата труда:				**716,36**	**3806**
		Накладные расходы	%	72		515,78	2740
		Сметная прибыль	%	8		98,57	524
		Сметная стоимость:				**1330,72**	**7070**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**62,8672**		**133,11**	**8368**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=647)	чел-ч	0,108	6,79	647,00	4393
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,65	1103,00	1820
		Итого оплата труда:				**98,83**	**6213**
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,65	2353,00	3883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,65	1103,00	1820

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,601	14,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,24**	**3975**
		Накладные расходы	%	72		71,16	4473
		Сметная прибыль	%	8		16,34	1027
		Сметная стоимость:				**220,61**	**13869**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**46593**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46593**
Материалы -			Тенге				**6**
Всего заработная плата -			Тенге				**24368**
Транспортные расходы -			Тенге				**6270**
		Накладные расходы -	Тенге				**17545**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5131**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24368**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**69269**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24368**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
9	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,9260**		**4939,60**	**19393**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	0,85	3,337	847,00	2827
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,12	1134,85	2406
		Итого оплата труда:				**1332,77**	**5232**
9. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,806	2353,00	4249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,806	1103,00	1992
9. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,612	14,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,31408	4593,00	1443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,31408	1318,00	414
		Итого эксплуатация машин:				**1462,70**	**5743**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,515	2386,00	10773
9. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,5889	87,00	51
		Итого материалов:				**2756,95**	**10824**
		Накладные расходы	%	93		1239,48	4866
		Сметная прибыль	%	8		494,33	1941
		Сметная стоимость:				**6673,40**	**26200**
10	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**1442,39**	**21636**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,476	7,14	960,00	6854
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	2,982	1309,41	3905
		Итого оплата труда:				**717,27**	**10759**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,3945	4351,00	1716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,3945	1576,00	622
10. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	1,995	4014,00	8008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	1,995	1318,00	2629
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,5925	2480,00	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,5925	1103,00	654
		Итого эксплуатация машин:				**746,25**	**11194**
10. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0615	16283,00	1001
10. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,18	14368,00	2586
		Итого материалов:				**239,18**	**3588**
		Накладные расходы	%	118		846,38	12696
		Сметная прибыль	%	8		183,10	2747
		Сметная стоимость:				**2471,87**	**37078**
11	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2041,14**	**16329**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,668	5,344	960,00	5130
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	2,241	1308,90	2933
		Итого оплата труда:				**1007,90**	**8063**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,3136	4351,00	1364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,3136	1576,00	494
11. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	1,456	4014,00	5844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	1,456	1318,00	1919
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,4712	2480,00	1169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,4712	1103,00	520
		Итого эксплуатация машин:				**1047,18**	**8377**
11. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0568	16283,00	925
11. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,132	14368,00	1897
		Итого материалов:				**352,68**	**2821**
		Накладные расходы	%	118		1189,32	9515
		Сметная прибыль	%	8		258,44	2067
		Сметная стоимость:				**3488,90**	**27911**
12	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**17,0000**		**3090,40**	**52537**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=996)	чел-ч	0,937	15,929	996,00	15865
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	7,619	1307,59	9963
		Итого оплата труда:				**1519,31**	**25828**
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,232	4351,00	5363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	1,232	1576,00	1942
12. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	4,539	4014,00	18220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	4,539	1318,00	5982
12. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,848	2480,00	4583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,848	1103,00	2038
		Итого эксплуатация машин:				**1656,76**	**28165**
12. 6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0799	16283,00	1301
12. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,5015	14368,00	7206
		Итого материалов:				**500,39**	**8507**
		Накладные расходы	%	118		1792,79	30477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		390,66	6641
		Сметная стоимость:				**5273,85**	**89655**
13	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,8680**		**24503,00**	**119281**
		Сметная прибыль	%	8		1960,24	9542
		Сметная стоимость:				**26463,24**	**128823**
14	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,8400**		**22975,00**	**203099**
		Сметная прибыль	%	8		1838,00	16248
		Сметная стоимость:				**24813,00**	**219347**
15	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В12,5**	**м3**	**0,0300**		**21394,52**	**642**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=941)	чел-ч	2,82	0,0846	941,00	80
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,006783	1556,76	11
		Итого оплата труда:				**3005,60**	**90**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000081	4264,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000081	1103,00	0
15. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,005034	37,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2169	0,006507	4351,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2169	0,006507	1576,00	10
15. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000222	74,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,000195	2480,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,000195	1103,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**978,12**	**29**
15. 8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,03045	16283,00	496
15. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0084	71,00	1
15.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000066	58368,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
15.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000008	31967,00	0
15.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0054	310,00	2
15.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,002646	6994,00	19
15.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,000085	87,00	0
15.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,01344	907,00	12
		Итого материалов:				**17762,78**	**533**
		Накладные расходы	%	91		2735,10	82
		Сметная прибыль	%	8		1930,37	58
		Сметная стоимость:				**26059,99**	**782**
16	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**106,2000**		**823,56**	**87462**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	0,212	22,514	1086,00	24451
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2124	1103,00	234
		Итого оплата труда:				**232,44**	**24685**
16. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,071	700,00	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2124	2480,00	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2124	1103,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**18,61**	**1976**
16. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	254,88	225,00	57348
16. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,016992	135671,00	2305
16. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,025488	54214,00	1382
		Итого материалов:				**574,72**	**61035**
		Накладные расходы	%	93		216,17	22957
		Сметная прибыль	%	8		83,18	8834
		Сметная стоимость:				**1122,91**	**119253**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**17,7000**		**2008,07**	**35543**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=923)	чел-ч	0,201	3,558	923,00	3284
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1239	1103,00	137
		Итого оплата труда:				**193,24**	**3420**
17. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,60357	700,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1239	2480,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,1239	1103,00	137
		Итого эксплуатация машин:				**41,23**	**730**
17. 5	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,4425	12000,00	5310
17. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	38,94	228,00	8878
17. 7	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	74,34	225,00	16727
17. 8	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002832	135671,00	384
17. 9	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004248	54214,00	230
		Итого материалов:				**1781,32**	**31529**
		Накладные расходы	%	93		179,72	3181
		Сметная прибыль	%	8		175,02	3098
		Сметная стоимость:				**2362,81**	**41822**
18	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под оборудование бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,3900**		**23723,00**	**56698**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=907)	чел-ч	3,94	9,417	907,00	8541
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,546115	1312,92	717
		Итого оплата труда:				**3873,58**	**9258**
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006453	4264,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006453	1103,00	7
18. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,5019	37,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,025095	4351,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,025095	1576,00	40
18. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,478	4014,00	1919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,478	1318,00	630
18. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,02629	74,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,036567	2480,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,036567	1103,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**906,53**	**2167**
18. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,956	71,00	68
18.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001912	40425,00	77
18.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00478	53962,00	258
18.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,016491	58368,00	963
18.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,001195	31967,00	38
18.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,8843	310,00	274
18.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,013384	6994,00	94
18.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,016491	27231,00	449
18.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,041825	87,00	4
18.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,183	907,00	1073
18.19	2102-0101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,438	17513,00	42693
		Итого материалов:				**19242,89**	**45991**
		Накладные расходы	%	91		3524,96	8425
		Сметная прибыль	%	8		2179,84	5210
		Сметная стоимость:				**29427,80**	**70332**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**612619**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**612619**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**164331**
	Всего заработная плата -		Тенге				**87336**
	Местные материалы -		Тенге				**322875**
		Накладные расходы -	Тенге				**92199**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56385**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**761203**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87336**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**761203**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87336**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
19	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**161,4915**		**598,02**	**96574**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=941)	чел-ч	0,434	70,087	941,00	65952
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,113044	1103,00	125
		Итого оплата труда:				**409,17**	**66077**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,113044	2480,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,113044	1103,00	125
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**280**
19. 4	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,059752	394527,00	23574
19. 5	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,009689	31715,00	307
19. 6	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	0,012	1,938	3334,00	6461
		Итого материалов:				**187,89**	**30342**
		Накладные расходы	%	93		380,52	61451
		Сметная прибыль	%	8		78,28	12642
		Сметная стоимость:				**1056,82**	**170668**
20	**1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**46,7493**		**19028,30**	**889560**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=877)	чел-ч	4,42	206,632	877,00	181216
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	16,362	1576,00	25787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4427,94**	**207003**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	16,362	4351,00	71192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	16,362	1576,00	25787
		Итого эксплуатация машин:				**1522,85**	**71192**
20. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	11,22	14482,00	162486
20. 5	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	13,679	34651,00	473986
20. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,023375	21429,00	501
20. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	2,057	87,00	179
		Итого материалов:				**13629,11**	**637151**
		Накладные расходы	%	93		4117,98	192513
		Сметная прибыль	%	8		1851,70	86566
		Сметная стоимость:				**24997,98**	**1168638**
21	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,6458**		**19351,09**	**167305**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=877)	чел-ч	4,54	39,252	877,00	34424
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,458	1576,00	5450
		Итого оплата труда:				**4611,98**	**39874**
21. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,4	3,458	4351,00	15047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,458	1576,00	5450
		Итого эксплуатация машин:				**1740,40**	**15047**
21. 4	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,075	14482,00	30050
21. 5	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	2,53	34651,00	87658
21. 6	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004323	21429,00	93
21. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,380414	87,00	33
		Итого материалов:				**13629,11**	**117834**
		Накладные расходы	%	93		4289,14	37083
		Сметная прибыль	%	8		1891,22	16351
		Сметная стоимость:				**25531,44**	**220739**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с защитным слоем**	**м2**	**137,8765**		**5863,69**	**808465**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1210)	чел-ч	2,252	310,567	1210,00	375786
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	19,785	1103,00	21823
		Итого оплата труда:				**2883,81**	**397609**
22. 3	3104-0202-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	19,785	1253,00	24791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	19,785	1103,00	21823
22. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	38,605	18,00	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,052	7,17	126,00	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**191,40**	**26389**
22. 6	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,15	158,558	1289,00	204381
22. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,551506	172,00	95
22. 8	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	1119,557	21,00	23511
22. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0047	0,64802	87,00	56
22.10	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	1654,518	71,00	117471
22.11	2205-0104-0501 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	3,5	482,568	118,00	56943
22.12	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	27,575	139,00	3833
		Итого материалов:				**2946,77**	**406290**
		Накладные расходы	%	80		2307,04	318087
		Сметная прибыль	%	8		653,66	90124
		Сметная стоимость:				**8824,39**	**1216676**
23	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**8,6862**		**32490,00**	**282215**
		Сметная прибыль	%	8		2599,20	22577
		Сметная стоимость:				**35089,20**	**304793**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Нанесение грунтовки**	**м2**	**137,8765**		**65,94**	**9092**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=923)	чел-ч	0,0413	5,694	923,00	5256
		Итого оплата труда:				**38,12**	**5256**
24. 2	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0013	0,179239	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**3**
24. 3	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	27,575	139,00	3833
		Итого материалов:				**27,80**	**3833**
		Накладные расходы	%	80		30,50	4205
		Сметная прибыль	%	8		7,72	1064
		Сметная стоимость:				**104,15**	**14360**
25	**1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция зданий наружная с -защитным слоем. Обработка выступающих углов**	**м**	**35,8800**		**673,01**	**24147**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1068)	чел-ч	0,3274	11,747	1068,00	12546
		Итого оплата труда:				**349,66**	**12546**
25. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0045	0,16146	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,05**	**2**
25. 3	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	1,05	37,674	22,00	829
25. 4	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	3,55	127,374	9,00	1146
25. 5	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,42	15,07	385,00	5802
25. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00045	0,016146	87,00	1
25. 7	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1,5	53,82	71,00	3821
		Итого материалов:				**323,29**	**11600**
		Накладные расходы	%	80		279,73	10037
		Сметная прибыль	%	8		76,22	2735
		Сметная стоимость:				**1028,96**	**36919**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**137,8765**		**191,38**	**26387**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1050)	чел-ч	0,088	12,133	1050,00	12740
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,068938	1103,00	76
		Итого оплата труда:				**92,95**	**12816**
26. 3	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,275753	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,068938	2480,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,068938	1103,00	76
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**178**
26. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000414	5535,00	2
26. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0001	0,013788	90,00	1
26. 7	2204-0802-0302 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	52,393	257,00	13465
		Итого материалов:				**97,69**	**13469**
		Накладные расходы	%	80		74,36	10253
		Сметная прибыль	%	8		21,26	2931
		Сметная стоимость:				**287,00**	**39571**
				Перегородки			
27	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**21,6000**		**4304,14**	**92969**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=923)	чел-ч	1,43	30,888	923,00	28510
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,91152	1563,67	1425
		Итого оплата труда:				**1385,88**	**29935**
27. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0411	0,88776	4351,00	3863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,88776	1576,00	1399
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,02376	2480,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02376	1103,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**181,55**	**3922**
27. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,4968	14819,00	7362
27. 6	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,089	45073,00	49068
27. 7	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000497	218904,00	109
27. 8	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003456	21429,00	74
27. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,003	0,0648	87,00	6
27.10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,01944	201618,00	3919
		Итого материалов:				**2802,70**	**60538**
		Накладные расходы	%	93		1288,87	27839
		Сметная прибыль	%	8		447,44	9665
		Сметная стоимость:				**6040,45**	**130474**
				Перемычки железобетонные			
28	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**361,73**	**5064**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,148	2,072	960,00	1989
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	1556,20	937
		Итого оплата труда:				**209,00**	**2926**
28. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0412	0,5768	4351,00	2510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5768	1576,00	909
28. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0252	2480,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0252	1103,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**183,73**	**2572**
28. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,035	14368,00	503
		Итого материалов:				**35,92**	**503**
		Накладные расходы	%	118		246,62	3453
		Сметная прибыль	%	8		48,67	681
		Сметная стоимость:				**657,01**	**9198**
29	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,6724**		**76069,00**	**51149**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6085,52	4092
		Сметная стоимость:				**82154,52**	**55241**
30	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления стен**	**т**	**0,1070**		**365399,45**	**39098**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1014)	чел-ч	198	21,186	1014,00	21483
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03852	1300,08	50
		Итого оплата труда:				**201240,03**	**21533**
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01605	4351,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01605	1576,00	25
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02247	2480,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02247	1103,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**1173,45**	**126**
30. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,107	163454,00	17490
		Итого материалов:				**163454,00**	**17490**
		Накладные расходы	%	91		183128,43	19595
		Сметная прибыль	%	8		43882,23	4695
		Сметная стоимость:				**592410,11**	**63388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2492026**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2492026**
Материалы -			Тенге				**1299049**
Всего заработная плата -			Тенге				**795574**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**282215**
Местные материалы -			Тенге				**51149**
		Накладные расходы -	Тенге				**684515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254123**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3430665**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**795574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3430665**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**752**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**795574**

РАЗДЕЛ 4.Плиты покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**5592,22**	**33553**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	2,66	15,96	1086,00	17333
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,321	1528,31	2019
		Итого оплата труда:				**3225,29**	**19352**
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,198	1,188	4351,00	5169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	1,188	1576,00	1872
31. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	1,687	163,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,1332	2480,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,1332	1103,00	147
		Итого эксплуатация машин:				**962,39**	**5774**
31. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,3918	14368,00	5629
31. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00636	615000,00	3911
31. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,003	208994,00	627
31. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,54	516,00	279
		Итого материалов:				**1741,07**	**10446**
		Накладные расходы	%	118		3805,85	22835
		Сметная прибыль	%	8		751,85	4511
		Сметная стоимость:				**10149,91**	**60899**
32	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3666,45**	**3666**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1050)	чел-ч	1,74	1,74	1050,00	1827
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,162	1552,64	252
		Итого оплата труда:				**2078,53**	**2079**
32. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,154	0,154	4351,00	670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,154	1576,00	243

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,1517	163,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,008	2480,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008	1103,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**714,62**	**715**
32. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,0428	14368,00	615
32. 7	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00066	615000,00	406
32. 8	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994,00	63
32. 9	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,08	516,00	41
		Итого материалов:				**1124,83**	**1125**
		Накладные расходы	%	118		2452,66	2453
		Сметная прибыль	%	8		489,53	490
		Сметная стоимость:				**6608,64**	**6609**
33	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**46,8000**		**5264,00**	**246355**
		Сметная прибыль	%	8		421,12	19708
		Сметная стоимость:				**5685,12**	**266064**
34	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т металлических изделий**	**0,0056**		**349126,73**	**1955**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=978)	чел-ч	56,4	0,31584	978,00	309
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,003024	1304,46	4
		Итого оплата труда:				**55863,61**	**313**
34. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,001288	4351,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,001288	1576,00	2
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001736	2480,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001736	1103,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1769,53**	**10**
34. 5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0056	292198,00	1636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**292198,00**	**1636**
		Накладные расходы	%	93		51953,16	291
		Сметная прибыль	%	8		32086,39	180
		Сметная стоимость:				**433166,28**	**2426**
35	**1107-0105-0211 РСНБ РК 2015**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3338,56**	**6677**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	1,8	3,6	1086,00	3910
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,28	1316,46	369
		Итого оплата труда:				**2139,11**	**4278**
35. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	0,278	5548,00	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,139	0,278	1318,00	366
35. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	0,4234	163,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	2480,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1103,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**808,16**	**1616**
35. 6	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,0016	615000,00	984
35. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0008	208994,00	167
		Итого материалов:				**575,60**	**1151**
		Накладные расходы	%	118		2524,14	5048
		Сметная прибыль	%	8		469,02	938
		Сметная стоимость:				**6331,72**	**12663**
36	**2104-9999-0701 РСНБ РК 2015**	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0600**		**--**	**--**
37	**2104-9999-0702 РСНБ РК 2015**	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1160**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**292207**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**292207**
	Материалы -		Тенге				**14359**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26021**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**246355**
		Накладные расходы -	Тенге				**30627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25827**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**348661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26021**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**348661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26021**
		РАЗДЕЛ 5.Пути подвесного транспорта					
38	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**361,73**	**1447**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,148	0,592	960,00	568
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	1556,20	268
		Итого оплата труда:				**209,00**	**836**
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	4351,00	717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	1576,00	260
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	2480,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	1103,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**183,73**	**735**
38. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	14368,00	144
		Итого материалов:				**35,92**	**144**
		Накладные расходы	%	118		246,62	986
		Сметная прибыль	%	8		48,67	195
		Сметная стоимость:				**657,01**	**2628**
39	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**2760,00**	**11040**
		Сметная прибыль	%	8		220,80	883
		Сметная стоимость:				**2980,80**	**11923**
40	**1109-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**5,6000**		**3472,36**	**19445**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1032)	чел-ч	1,05	5,88	1032,00	6068

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7777	4,355	1062,15	4626
		Итого оплата труда:				**1909,63**	**10694**
40. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,06	0,336	269,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,03304	4351,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,03304	1576,00	52
40. 5	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,27	1,512	5548,00	8389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,512	1318,00	1993
40. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0105	0,0588	27,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,49	2,744	1463,00	4014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	2,744	923,00	2533
40. 8	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,003	0,0168	164,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,04368	2480,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,04368	1103,00	48
40.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0952	0,53312	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2279,24**	**12764**
40.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0011	0,00616	71,00	0
40.12	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00044	0,002464	3360,00	8
40.13	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00002	0,000112	415421,00	47
40.14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,00028	58506,00	16
40.15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000019	0,000105	404706,00	42
40.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0004	0,00224	310,00	1
40.17	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0838	0,46928	258,00	121

1	2	3	4	5	6	7	8
40.18	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0254	0,14224	147,00	21
40.19	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000004	0,000024	1880677,00	45
40.20	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000017	0,000096	212247,00	20
40.21	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000224	220651,00	49
40.22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000013	0,000074	513930,00	38
40.23	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000002	0,000013	572154,00	8
40.24	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000083	0,000467	419218,00	196
		Итого материалов:				**109,52**	**613**
		Накладные расходы	%	69		1317,65	7379
		Сметная прибыль	%	8		383,20	2146
		Сметная стоимость:				**5173,20**	**28970**
41	**2105-0203-1201 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,1359**		**314648,00**	**42752**
		Сметная прибыль	%	8		25171,84	3420
		Сметная стоимость:				**339819,84**	**46172**
42	**1109-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Блоки подкрановых балок, укрупняемые на монтаже, пролетом до 12 м массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,5132**		**52725,84**	**27058**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1050)	чел-ч	19,9	10,212	1050,00	10723
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,06	2,597	1510,88	3923
		Итого оплата труда:				**28540,05**	**14646**
42. 3	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,09	0,046187	1061,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,41	0,210405	4351,00	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,210405	1576,00	332
42. 5	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	4	2,053	6252,00	12834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4	2,053	1576,00	3236
42. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,102637	27,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,63	0,323306	2480,00	802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,63	0,323306	1103,00	357
42. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	1,15	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28513,44**	**14633**
42. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,015396	71,00	1
42.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009597	3360,00	32
42.11	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,001026	415421,00	426
42.12	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000529	58506,00	31
42.13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000226	404706,00	91
42.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005132	310,00	2
42.15	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,001	258,00	258
42.16	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,30791	147,00	45
42.17	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000051	1880677,00	97
42.18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000205	212247,00	44
42.19	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000159	513930,00	82
42.20	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000308	572154,00	176
42.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000996	419218,00	417
		Итого материалов:				**3317,40**	**1702**
		Накладные расходы	%	69		19692,63	10106
		Сметная прибыль	%	8		5793,48	2973
		Сметная стоимость:				**78211,95**	**40137**
43	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,4530**		**318265,00**	**144182**
		Сметная прибыль	%	8		25461,20	11535

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**343726,20**	**155716**
44	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0201**		**281979,00**	**5680**
		Сметная прибыль	%	8		22558,32	454
		Сметная стоимость:				**304537,32**	**6135**
45	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0419**		**253878,00**	**10648**
		Сметная прибыль	%	8		20310,24	852
		Сметная стоимость:				**274188,24**	**11500**
46	**1113-0301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**27,2604**		**96,67**	**2635**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1252)	чел-ч	0,0217	0,591551	1252,00	741
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005452	1102,99	6
		Итого оплата труда:				**27,39**	**747**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002726	4264,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002726	1103,00	3
46. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002726	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002726	2480,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002726	1103,00	3
46. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,305316	137,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**60**
46. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00001	0,000273	290315,00	79
46. 8	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,002726	595943,00	1625
46. 9	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,000273	478961,00	131
		Итого материалов:				**67,29**	**1834**
		Накладные расходы	%	69		18,90	515
		Сметная прибыль	%	8		9,25	252
		Сметная стоимость:				**124,81**	**3402**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**27,2604**		**70,30**	**1917**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1014)	чел-ч	0,0213	0,580646	1014,00	589
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005452	1102,99	6
		Итого оплата труда:				**21,82**	**595**
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002726	4264,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002726	1103,00	3
47. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002726	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002726	2480,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002726	1103,00	3
47. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,177193	137,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**43**
47. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000382	478961,00	183
47. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002453	449263,00	1102
		Итого материалов:				**47,14**	**1285**
		Накладные расходы	%	69		15,05	410
		Сметная прибыль	%	8		6,83	186
		Сметная стоимость:				**92,19**	**2513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**266804**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220301**
Материалы -			Тенге				**3263**
Всего заработная плата -			Тенге				**2177**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**203262**
Местные материалы -			Тенге				**11040**
Накладные расходы -			Тенге				**1912**
Сметная прибыль -			Тенге				**17777**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239990**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2177**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**46503**
Материалы -			Тенге				**2316**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**25340**
		Накладные расходы -	Тенге				**17485**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5119**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**69107**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25340**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**309097**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27518**
		РАЗДЕЛ 6.Кровля					
48	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1271,55**	**11444**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1032)	чел-ч	0,389	3,501	1032,00	3613
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	1,967	1269,61	2498
		Итого оплата труда:				**678,98**	**6111**
48. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,077	0,693	4351,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	0,693	1576,00	1092
48. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	1,274	2480,00	3161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1416	1,274	1103,00	1405
		Итого эксплуатация машин:				**686,20**	**6176**
48. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,1152	14368,00	1655
		Итого материалов:				**183,91**	**1655**
		Накладные расходы	%	118		801,20	7211
		Сметная прибыль	%	8		165,82	1492
		Сметная стоимость:				**2238,58**	**20147**
49	**2104-0111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**0,3456**		**72627,00**	**25100**
		Сметная прибыль	%	8		5810,16	2008
		Сметная стоимость:				**78437,16**	**27108**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,1500**		**261,75**	**11818**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,093	4,199	960,00	4031
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,040635	1470,89	60
		Итого оплата труда:				**90,60**	**4091**
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,031605	4351,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,031605	1576,00	50
50. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0086	0,38829	700,00	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00903	2480,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00903	1103,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**432**
50. 6	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	36,12	132,00	4768
50. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,011287	99121,00	1119
50. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,02709	54214,00	1469
		Итого материалов:				**162,91**	**7355**
		Накладные расходы	%	92		83,36	3764
		Сметная прибыль	%	8		27,61	1247
		Сметная стоимость:				**372,71**	**16828**
51	**1112-0101-1505 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,1500**		**151,16**	**6825**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,0411	1,856	960,00	1781
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01806	1457,75	26
		Итого оплата труда:				**40,04**	**1808**
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,013545	4351,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,013545	1576,00	21
51. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0065	0,293475	700,00	205

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004515	2480,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004515	1103,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**276**
51. 6	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	36,12	132,00	4768
		Итого материалов:				**105,60**	**4768**
		Накладные расходы	%	92		36,84	1663
		Сметная прибыль	%	8		15,04	679
		Сметная стоимость:				**203,03**	**9167**
52	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**45,1500**		**802,96**	**36254**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	0,403	18,195	1086,00	19760
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,374745	1416,43	531
		Итого оплата труда:				**449,41**	**20291**
52. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,248325	4351,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,248325	1576,00	391
52. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,83076	700,00	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,12642	2480,00	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,12642	1103,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**43,75**	**1976**
52. 6	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	90,751	132,00	11979
52. 7	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,011287	99121,00	1119
52. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,026187	54214,00	1420
		Итого материалов:				**321,54**	**14518**
		Накладные расходы	%	92		413,46	18668
		Сметная прибыль	%	8		97,31	4394
		Сметная стоимость:				**1313,73**	**59315**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**45,1500**		**646,58**	**29193**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	0,312	14,087	1086,00	15298
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,374745	1416,43	531
		Итого оплата труда:				**350,59**	**15829**
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,248325	4351,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,248325	1576,00	391
53. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	0,744975	700,00	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,12642	2480,00	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,12642	1103,00	139
		Итого эксплуатация машин:				**42,42**	**1915**
53. 6	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	90,751	132,00	11979
		Итого материалов:				**265,32**	**11979**
		Накладные расходы	%	92		322,54	14563
		Сметная прибыль	%	8		77,53	3500
		Сметная стоимость:				**1046,65**	**47256**
54	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,7408**		**32490,00**	**154027**
		Сметная прибыль	%	8		2599,20	12322
		Сметная стоимость:				**35089,20**	**166349**
55	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,1500**		**547,96**	**24740**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=773)	чел-ч	0,243	10,971	773,00	8481
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,87591	1268,79	1111
		Итого оплата труда:				**212,45**	**9592**
55. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,56889	4264,00	2426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,56889	1103,00	627
55. 4	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,066	155,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,30702	4351,00	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,30702	1576,00	484
		Итого эксплуатация машин:				**86,97**	**3927**
55. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,382	1738,00	2401
55. 7	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,690795	13692,00	9458
55. 8	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,987	162,00	322
55. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,738	87,00	151
		Итого материалов:				**273,15**	**12333**
		Накладные расходы	%	92		195,46	8825
		Сметная прибыль	%	8		59,47	2685
		Сметная стоимость:				**802,89**	**36250**
56	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**45,1500**		**79,75**	**3601**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=773)	чел-ч	0,0045	0,203175	773,00	157
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,013545	6303,33	85
		Итого оплата труда:				**5,37**	**242**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,04515	4264,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04515	1103,00	50
56. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,022575	4351,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,022575	1576,00	36
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**291**
56. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,230265	13692,00	3153
		Итого материалов:				**69,83**	**3153**
		Накладные расходы	%	92		4,94	223
		Сметная прибыль	%	8		6,77	306
		Сметная стоимость:				**91,46**	**4130**
57	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**45,1500**		**1415,95**	**63930**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,1237	5,585	960,00	5362
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,14448	1407,78	203
		Итого оплата труда:				**123,26**	**5565**

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,094815	91,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,094815	4351,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,094815	1576,00	149
57. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004515	1893,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004515	923,00	4
57. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04515	2480,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04515	1103,00	50
57. 7	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	2,163	4,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,19**	**550**
57. 8	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	51,922	443,00	23002
57. 9	2110-0403-0505 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	51,922	501,00	26013
57.10	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	10,836	445,00	4822
57.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	28,444	147,00	4181
		Итого материалов:				**1285,01**	**58018**
		Накладные расходы	%	92		113,40	5120
		Сметная прибыль	%	8		122,35	5524
		Сметная стоимость:				**1651,70**	**74574**
58	**1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	**м примыканий**	**24,9000**		**3596,16**	**89544**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1032)	чел-ч	0,554	13,795	1032,00	14236
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,18177	1368,66	249
		Итого оплата труда:				**581,72**	**14485**
58. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,10209	4351,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,10209	1576,00	161
58. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0371	0,92379	700,00	647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,07968	2480,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,07968	1103,00	88
		Итого эксплуатация машин:				**51,75**	**1288**
58. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,12699	14368,00	1825
58. 7	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	47,061	211,00	9930
58. 8	2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	27,39	443,00	12134
58. 9	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	113,046	132,00	14922
58.10	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,668	2269,00	3785
58.11	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0159	0,39591	998,00	395
58.12	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	1,992	393,00	783
58.13	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00187	0,046563	3939,00	183
58.14	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0041	0,10209	286423,00	29241
58.15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,003237	253878,00	822
		Итого материалов:				**2972,68**	**74020**
		Накладные расходы	%	92		535,18	13326
		Сметная прибыль	%	8		330,51	8230
		Сметная стоимость:				**4461,84**	**111100**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**456475**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**456475**
Материалы -			Тенге				**187799**
Всего заработная плата -			Тенге				**78014**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**154027**
Местные материалы -			Тенге				**25100**
		Накладные расходы -	Тенге				**73362**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42387**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**572224**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78014**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**572224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78014**
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы					
				Отмостка			
59	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,5050**		**7745,67**	**27149**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	3,24	11,356	847,00	9619
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,928	1103,00	2126
		Итого оплата труда:				**3350,93**	**11745**
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,31545	4264,00	1345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,31545	1103,00	348
59. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,612	2353,00	3794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,612	1103,00	1778
59. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,26	14,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1479,16**	**5184**
59. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,016	3466,00	3523
59. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,31545	3356,00	1059
59. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,505	2202,00	7718
59. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,52575	87,00	46
		Итого материалов:				**3522,23**	**12345**
		Накладные расходы	%	94		3149,87	11040
		Сметная прибыль	%	8		871,64	3055
		Сметная стоимость:				**11767,19**	**41244**
60	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,5050**		**21316,99**	**74716**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	3,66	12,828	847,00	10866
		Итого оплата труда:				**3100,02**	**10866**
60. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,682	15,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**25**
60. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,087	1738,00	1888
60. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,575	15764,00	56358
60. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003505	15260,00	53
60. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	7,01	773,00	5419
60. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,227	87,00	107
		Итого материалов:				**18209,77**	**63825**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	10214
		Сметная прибыль	%	8		1938,48	6794
		Сметная стоимость:				**26169,49**	**91724**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**101865**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**101865**
Материалы -			Тенге				**76171**
Всего заработная плата -			Тенге				**22611**
		Накладные расходы -	Тенге				**21254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132968**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22611**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**132968**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22611**
		РАЗДЕЛ 8.Проемы					
61	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**9,0000**		**2684,54**	**24161**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,9112	8,201	960,00	7873
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,5931	1020,51	605
		Итого оплата труда:				**942,00**	**8478**
61. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,2718	1893,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,2718	923,00	251

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	1,373	16,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,3213	2480,00	797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,3213	1103,00	354
61. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	2,116	18,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,38**	**1371**
61. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	6,84	1364,00	9330
61. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	42,84	26,00	1114
61. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	6,03	115,00	693
61.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	18	86,00	1548
61.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	72	10,00	720
61.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,23	29,07	52,00	1512
		Итого материалов:				**1657,41**	**14917**
		Накладные расходы	%	90		847,80	7630
		Сметная прибыль	%	8		282,59	2543
		Сметная стоимость:				**3814,93**	**34334**
62	**2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,0000**		**18230,00**	**164070**
		Сметная прибыль	%	8		1458,40	13126
		Сметная стоимость:				**19688,40**	**177196**
63	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**6,4000**		**1012,08**	**6477**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=923)	чел-ч	0,2119	1,356	923,00	1252
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,01216	1065,11	13
		Итого оплата труда:				**197,61**	**1265**
63. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00256	1893,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00256	923,00	2
63. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0096	2480,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0096	1103,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**4,48**	**29**
63. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	3,622	1364,00	4941
63. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	25,6	10,00	256
		Итого материалов:				**812,02**	**5197**
		Накладные расходы	%	90		177,85	1138
		Сметная прибыль	%	8		95,19	609
		Сметная стоимость:				**1285,13**	**8225**
64	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,4000**		**1389,00**	**8890**
		Сметная прибыль	%	8		111,12	711
		Сметная стоимость:				**1500,12**	**9601**
65	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**7,2000**		**2315,25**	**16670**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1032)	чел-ч	0,899	6,473	1032,00	6680
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,7272	1482,81	1078
		Итого оплата труда:				**1077,53**	**7758**
65. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0811	0,58392	4351,00	2541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0811	0,58392	1576,00	920
65. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,12888	700,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,14328	2480,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,14328	1103,00	158
		Итого эксплуатация машин:				**414,75**	**2986**
65. 6	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00756	21521,00	163
65. 7	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00576	53962,00	311
65. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	6,408	228,00	1461

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 9	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,11	1364,00	4243
65.10	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,1512	351,00	53
65.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,29736	310,00	92
65.12	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	2,7	202,00	545
65.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001699	79965,00	136
		Итого материалов:				**972,73**	**7004**
		Накладные расходы	%	90		969,78	6982
		Сметная прибыль	%	8		262,80	1892
		Сметная стоимость:				**3547,83**	**25544**
66	**2109-0102-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**39371,00**	**283471**
		Сметная прибыль	%	8		3149,68	22678
		Сметная стоимость:				**42520,68**	**306149**
67	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**	**7,2000**		**8090,41**	**58251**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	1,31	9,432	847,00	7989
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,04248	1279,37	54
		Итого оплата труда:				**1117,12**	**8043**
67. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,01584	4351,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,01584	1576,00	25
67. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,02664	2480,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,02664	1103,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**18,75**	**135**
67. 5	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,6624	351,00	233
67. 6	2113-0405-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,05616	495522,00	27829
67. 7	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,07704	286423,00	22066
		Итого материалов:				**6962,09**	**50127**
		Накладные расходы	%	90		1005,41	7239
		Сметная прибыль	%	8		727,67	5239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9823,48**	**70729**
68	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**3,3600**		**1478,29**	**4967**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	0,9753	3,277	960,00	3146
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,085008	1126,16	96
		Итого оплата труда:				**964,78**	**3242**
68. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,529536	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00672	4351,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00672	1576,00	11
68. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00672	1893,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00672	923,00	6
68. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,160272	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,071568	2480,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,071568	1103,00	79
68. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,137088	39,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,56**	**234**
68. 9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00336	27713,00	93
68.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,8064	1364,00	1100
68.11	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	10,181	38,00	387
68.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,024226	310,00	8
		Итого материалов:				**472,45**	**1587**
		Накладные расходы	%	90		868,30	2917
		Сметная прибыль	%	8		187,73	631
		Сметная стоимость:				**2534,32**	**8515**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4700**		**4990,00**	**7335**
		Сметная прибыль	%	8		399,20	587
		Сметная стоимость:				**5389,20**	**7922**
70	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5,0000**		**5439,00**	**27195**
		Сметная прибыль	%	8		435,12	2176
		Сметная стоимость:				**5874,12**	**29371**
71	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8900**		**4089,00**	**7728**
		Сметная прибыль	%	8		327,12	618
		Сметная стоимость:				**4416,12**	**8346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**609215**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**582020**
Материалы -			Тенге				**78832**
Всего заработная плата -			Тенге				**28786**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**471494**
Накладные расходы -			Тенге				**25907**
Сметная прибыль -			Тенге				**48634**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**656562**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28786**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27195**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27195**
Сметная прибыль -			Тенге				**2176**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**29371**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**685932**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28786**
РАЗДЕЛ 9.Полы							
Тип 1							
72	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,0576**		**23243,77**	**71070**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	3,66	11,191	847,00	9479

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3100,02**	**9479**
72. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,468	15,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**22**
72. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,947856	1738,00	1647
72. 4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,119	17653,00	55055
72. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003058	15260,00	47
72. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,115	773,00	4727
72. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	1,07	87,00	93
		Итого материалов:				**20136,55**	**61570**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	8910
		Сметная прибыль	%	8		2092,62	6398
		Сметная стоимость:				**28250,41**	**86378**
73	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,2200**		**963,90**	**36840**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,361	13,797	802,00	11066
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,085	1050,39	1140
		Итого оплата труда:				**319,35**	**12206**
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,45864	4264,00	1956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,45864	1103,00	506
73. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,514	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,309582	2353,00	728
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,309582	1103,00	341
73. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,317226	1893,00	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,317226	923,00	293
		Итого эксплуатация машин:				**86,53**	**3307**
73. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,17	1738,00	2033
73. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,17	17373,00	20318

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,338	87,00	116
		Итого материалов:				**587,84**	**22467**
		Накладные расходы	%	94		300,19	11473
		Сметная прибыль	%	8		101,13	3865
		Сметная стоимость:				**1365,22**	**52179**
74	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**38,2200**		**201,32**	**7695**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,0208	0,794976	802,00	638
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,072618	1846,00	134
		Итого оплата труда:				**20,19**	**772**
74. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,619164	15,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,145236	1893,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,145236	923,00	134
		Итого эксплуатация машин:				**7,44**	**284**
74. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,389844	17373,00	6773
		Итого материалов:				**177,20**	**6773**
		Накладные расходы	%	94		18,98	725
		Сметная прибыль	%	8		17,62	674
		Сметная стоимость:				**237,92**	**9093**
				Тип 2			
75	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2160**		**23243,77**	**5021**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	3,66	0,79056	847,00	670
		Итого оплата труда:				**3100,02**	**670**
75. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,10368	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2**
75. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,06696	1738,00	116
75. 4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22032	17653,00	3889
75. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000216	15260,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,432	773,00	334
75. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,0756	87,00	7
		Итого материалов:				**20136,55**	**4349**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	629
		Сметная прибыль	%	8		2092,62	452
		Сметная стоимость:				**28250,41**	**6102**
76	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,7000**		**964,00**	**2603**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=817)	чел-ч	0,45	1,215	817,00	993
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,03429	923,00	32
		Итого оплата труда:				**379,37**	**1024**
76. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	0,25461	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03429	1893,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03429	923,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**69**
76. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,05508	27836,00	1533
76. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,0945	87,00	8
		Итого материалов:				**570,90**	**1541**
		Накладные расходы	%	94		356,61	963
		Сметная прибыль	%	8		105,65	285
		Сметная стоимость:				**1426,26**	**3851**
77	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**2,7000**		**1798,58**	**4856**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=817)	чел-ч	0,0528	0,14256	817,00	116
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,00567	11076,00	63
		Итого оплата труда:				**66,40**	**179**
77. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	0,75168	15,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,06804	1893,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,06804	923,00	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**51,88**	**140**
77. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,16524	27836,00	4600
		Итого материалов:				**1703,56**	**4600**
		Накладные расходы	%	94		62,41	169
		Сметная прибыль	%	8		148,88	402
		Сметная стоимость:				**2009,87**	**5427**
78	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,7000**		**627,00**	**1693**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,356	0,9612	802,00	771
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,03429	923,00	32
		Итого оплата труда:				**297,23**	**803**
78. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,24489	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,03429	1893,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,03429	923,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**25,40**	**69**
78. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,05508	15345,00	845
78. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,0945	87,00	8
		Итого материалов:				**316,08**	**853**
		Накладные расходы	%	94		279,40	754
		Сметная прибыль	%	8		72,51	196
		Сметная стоимость:				**978,91**	**2643**
79	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2,7000**		**344,45**	**930**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,0176	0,04752	802,00	38
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,00567	3691,99	21
		Итого оплата труда:				**21,87**	**59**
79. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,25056	15,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,02268	1893,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,02268	923,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**17,29**	**47**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,05508	15345,00	845
		Итого материалов:				**313,04**	**845**
		Накладные расходы	%	94		20,56	56
		Сметная прибыль	%	8		29,20	79
		Сметная стоимость:				**394,20**	**1064**
80	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2,7000**		**1947,59**	**5258**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=877)	чел-ч	0,382	1,031	877,00	905
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,02295	1028,88	24
		Итого оплата труда:				**343,76**	**928**
80. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,00945	1893,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,00945	923,00	9
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0135	2480,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0135	1103,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**19,03**	**51**
80. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	1,35	269,00	363
80. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0135	90,00	1
80. 7	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2,754	1430,00	3938
		Итого материалов:				**1593,55**	**4303**
		Накладные расходы	%	94		323,13	872
		Сметная прибыль	%	8		181,66	490
		Сметная стоимость:				**2452,38**	**6621**
81	**2206-0401-9901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**2,9160**		**166,00**	**484**
		Сметная прибыль	%	8		13,28	39
		Сметная стоимость:				**179,28**	**523**
			Тип 3				
82	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1440**		**23243,77**	**3347**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=847)	чел-ч	3,66	0,52704	847,00	446
		Итого оплата труда:				**3100,02**	**446**

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06912	15,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1**
82. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,04464	1738,00	78
82. 4	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,14688	17653,00	2593
82. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000144	15260,00	2
82. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,288	773,00	223
82. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,0504	87,00	4
		Итого материалов:				**20136,55**	**2900**
		Накладные расходы	%	94		2914,02	420
		Сметная прибыль	%	8		2092,62	301
		Сметная стоимость:				**28250,41**	**4068**
83	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**1,8000**		**1798,58**	**3237**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=817)	чел-ч	0,0528	0,09504	817,00	78
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,00378	11076,01	42
		Итого оплата труда:				**66,40**	**120**
83. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	0,50112	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	0,04536	1893,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	0,04536	923,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**51,88**	**93**
83. 5	2102-0201-0104 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	0,11016	27836,00	3066
		Итого материалов:				**1703,56**	**3066**
		Накладные расходы	%	94		62,41	112
		Сметная прибыль	%	8		148,88	268
		Сметная стоимость:				**2009,87**	**3618**
84	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,8000**		**627,00**	**1129**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,356	0,6408	802,00	514

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,02286	923,00	21
		Итого оплата труда:				**297,23**	**535**
84. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,16326	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,02286	1893,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,02286	923,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**25,40**	**46**
84. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,03672	15345,00	563
84. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,063	87,00	5
		Итого материалов:				**316,08**	**569**
		Накладные расходы	%	94		279,40	503
		Сметная прибыль	%	8		72,51	131
		Сметная стоимость:				**978,91**	**1762**
85	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1,8000**		**344,45**	**620**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=802)	чел-ч	0,0176	0,03168	802,00	25
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,00378	3692,01	14
		Итого оплата труда:				**21,87**	**39**
85. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,16704	15,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,01512	1893,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01512	923,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**17,29**	**31**
85. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,03672	15345,00	563
		Итого материалов:				**313,04**	**563**
		Накладные расходы	%	94		20,56	37
		Сметная прибыль	%	8		29,20	53
		Сметная стоимость:				**394,20**	**710**
86	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,8000**		**3499,18**	**6299**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=960)	чел-ч	1,132	2,037	960,00	1955

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,05292	962,18	51
		Итого оплата труда:				**1114,62**	**2006**
86. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,00648	4264,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,00648	1103,00	7
86. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,02772	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,0414	1893,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,0414	923,00	38
86. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,00504	2480,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,00504	1103,00	6
86. 7	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,01584	117,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**67,05**	**121**
86. 8	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,009	90,00	1
86. 9	2206-0301-0604 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	1,836	2008,00	3687
86.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,001	0,0018	87,00	0
86.11	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	8,1	48,00	389
86.12	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	1,08	112,00	121
86.13	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,18	139,00	25
		Итого материалов:				**2345,80**	**4222**
		Накладные расходы	%	94		1047,75	1886
		Сметная прибыль	%	8		363,75	655
		Сметная стоимость:				**4910,68**	**8839**
87	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1,9440**		**519,13**	**1009**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1086)	чел-ч	0,236	0,458784	1086,00	498
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001166	1102,97	1
		Итого оплата труда:				**256,96**	**500**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,001166	2480,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001166	1103,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,49**	**3**
87. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,00311	14368,00	45
87. 5	2202-0101-9902 РСНБ РК 2015	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	1,963	236,00	463
		Итого материалов:				**261,35**	**508**
		Накладные расходы	%	94		241,54	470
		Сметная прибыль	%	8		60,85	118
		Сметная стоимость:				**821,53**	**1597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**152091**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**152091**
Материалы -			Тенге				**119130**
Всего заработная плата -			Тенге				**29765**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**484**
		Накладные расходы -	Тенге				**27979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14406**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**194475**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29765**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**194475**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29765**
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы					
88	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**42,7200**		**320,59**	**13696**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1014)	чел-ч	0,298	12,731	1014,00	12909
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,046992	923,00	43
		Итого оплата труда:				**303,19**	**12952**
88. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,046992	1893,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,046992	923,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**89**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,025632	20076,00	515
88. 5	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,316128	580,00	183
		Итого материалов:				**16,34**	**698**
		Накладные расходы	%	80		242,55	10362
		Сметная прибыль	%	8		45,05	1925
		Сметная стоимость:				**608,19**	**25982**
89	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,7200**		**746,33**	**31883**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=996)	чел-ч	0,49	20,933	996,00	20849
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,076896	1083,00	83
		Итого оплата труда:				**489,99**	**20932**
89. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,008544	1893,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,008544	923,00	8
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,068352	2480,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,068352	1103,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**4,35**	**186**
89. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,132432	90,00	12
89. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,358848	172,00	62
89. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,029477	287426,00	8472
89. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	23,496	98,00	2303
		Итого материалов:				**253,95**	**10849**
		Накладные расходы	%	80		391,99	16746
		Сметная прибыль	%	8		91,07	3890
		Сметная стоимость:				**1229,39**	**52520**
90	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**145,9000**		**1079,43**	**157488**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1103)	чел-ч	0,611	89,145	1103,00	98327

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,502	923,00	3232
		Итого оплата труда:				**696,09**	**101559**
90. 3	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,502	1073,00	3757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,502	923,00	3232
		Итого эксплуатация машин:				**25,75**	**3757**
90. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,758	20076,00	55360
90. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,51065	87,00	44
		Итого материалов:				**379,74**	**55404**
		Накладные расходы	%	80		556,87	81247
		Сметная прибыль	%	8		130,90	19099
		Сметная стоимость:				**1767,20**	**257834**
91	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135,4600**		**625,32**	**84706**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=996)	чел-ч	0,39	52,829	996,00	52618
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,230282	1081,82	249
		Итого оплата труда:				**390,28**	**52867**
91. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,027092	1893,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027092	923,00	25
91. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,20319	2480,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,20319	1103,00	224
		Итого эксплуатация машин:				**4,10**	**555**
91. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,419926	90,00	38
91. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,138	172,00	196
91. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,08534	287426,00	24529
91. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	69,085	98,00	6770
		Итого материалов:				**232,78**	**31533**
		Накладные расходы	%	80		312,22	42294
		Сметная прибыль	%	8		75,00	10160
		Сметная стоимость:				**1012,55**	**137160**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**10,4400**		**4113,78**	**42948**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1032)	чел-ч	1,52	15,869	1032,00	16377
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,17226	931,73	160
		Итого оплата труда:				**1584,01**	**16537**
92. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,008352	4264,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008352	1103,00	9
92. 4	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,13572	951,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,13572	923,00	125
92. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,028188	1893,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028188	923,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**20,89**	**218**
92. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,0522	90,00	5
92. 7	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	10,44	2267,00	23667
92. 8	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	5,22	152,00	793
92. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0093	0,097092	87,00	8
92.10	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	39,15	48,00	1879
		Итого материалов:				**2524,26**	**26353**
		Накладные расходы	%	80		1267,21	13230
		Сметная прибыль	%	8		430,48	4494
		Сметная стоимость:				**5811,47**	**60672**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**330721**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**330721**
Материалы -			Тенге				**124837**
Всего заработная плата -			Тенге				**204848**
Накладные расходы -			Тенге				**163878**
Сметная прибыль -			Тенге				**39568**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**534167**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**196**
Сметная заработная плата -			Тенге				**204848**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**534167**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204848**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5360616**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1216223**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**272835**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**108617**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3865289**
		- перевозка грузов	Тенге				**6270**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1156663**
	ИТОГО:		Тенге				**6517279**
	Сметная прибыль		Тенге				**521382**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7038661**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области
Шифр стройки 2АКТ ВОД
Наименование объекта - Водопроводная насосная станция
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	7038,661	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1324,84	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,274	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**62,8672**	**139,82**	**132,96**	**8790**	**8359**	**--**	**1688**	**11316**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,86**	**30,42**	**432**	**1912**		**838**	
2	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**43,396**	**184,94**	**177,25**	**8026**	**7692**	**4**	**1643**	**10442**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,61**	**44,96**	**330**	**1951**		**773**	
3	**4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**74,64112**	**84,00**	**--**	**6270**	**--**		**--**	**6771**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**502**	
4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**43,396**	**14,74**	**12,60**	**640**	**547**	**2**	**214**	**922**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,10**	**4,74**	**91**	**206**		**68**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,31316	1648,42	--	8758	--	--	6306	16269
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	8758	--		1205	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62,8672	30,77	30,77	1935	1935	--	481	2609
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	668		193	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,31316	716,36	--	3806	--	--	2740	7070
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	3806	--		524	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,8672	133,11	63,24	8368	3975	--	4473	13869
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	4393	1820		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46593	22507	6	17545	69268
							17810	6557	--	5130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46593				
	Материалы		Тенге				6				
	Всего заработная плата		Тенге					24368			
	Транспортные расходы		Тенге				6270				
		Накладные расходы	Тенге				17545				
		Сметная прибыль	Тенге				5131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					24368			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,926	4939,60	1462,70	19393	5743	10823	4866	26200
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	2827	2406		1941	
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	1442,39	746,25	21636	11194	3588	12696	37078
		НР - 118%; СП - 8%			456,96	260,31	6854	3905		2747	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2041,14	1047,18	16329	8377	2822	9515	27911
		НР - 118%; СП - 8%			641,28	366,62	5130	2933		2067	
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3090,40	1656,76	52537	28165	8507	30477	89655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			933,25	586,06	15865	9963		6641	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,868	24503,00	--	119281	--	119281	--	128823
		СП - 8%			--	--	--	--		9542	
14	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,84	22975,00	--	203099	--	203099	--	219347
		СП - 8%			--	--	--	--		16248	
15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В12,5**	м3	0,03	21394,52	978,12	642	29	533	82	782
		НР - 91%; СП - 8%			2653,62	351,98	80	11		58	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	106,2	823,56	18,61	87462	1976	61035	22957	119253
		НР - 93%; СП - 8%			230,23	2,21	24451	234		8834	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	17,7	2008,07	41,23	35543	730	31529	3181	41822
		НР - 93%; СП - 8%			185,52	7,72	3284	137		3098	
18	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под оборудование бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,39	23723,00	906,53	56698	2167	45990	8425	70332
		НР - 91%; СП - 8%			3573,58	300,00	8541	717		5210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				612619	58381	487207	92199	761203
							67031	20305	--	56386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				612619				
	Материалы		Тенге				164331				
	Всего заработная плата		Тенге					87336			
	Местные материалы		Тенге				322875				
		Накладные расходы	Тенге				92199				
		Сметная прибыль	Тенге				56385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				761203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					87336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				761203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					87336			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
19	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	161,4915	598,02	1,74	96574	280	30342	61451	170668
		НР - 93%; СП - 8%			408,39	0,77	65952	125		12642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	46,7493138	19028,30	1522,85	889560	71192	637152	192513	1168638
		НР - 93%; СП - 8%			3876,34	551,60	181216	25787		86566	
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,6457638	19351,09	1740,40	167305	15047	117834	37083	220739
		НР - 93%; СП - 8%			3981,58	630,40	34424	5450		16351	
22	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с защитным слоем	м2	137,87651	5863,69	191,40	808465	26389	406290	318087	1216676
		НР - 80%; СП - 8%			2725,53	158,28	375786	21823		90124	
23	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	8,6862201	32490,00	--	282215	--	282215	--	304793
		СП - 8%			--	--	--	--		22577	
24	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки	м2	137,87651	65,94	0,02	9092	3	3833	4205	14360
		НР - 80%; СП - 8%			38,12	--	5256	--		1064	
25	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Теплоизоляция зданий наружная с -защитным слоем. Обработка выступающих углов	м	35,88	673,01	0,05	24147	2	11599	10037	36919
		НР - 80%; СП - 8%			349,66	--	12546	--		2735	
26	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	137,87651	191,38	1,29	26387	178	13469	10253	39571
		НР - 80%; СП - 8%			92,40	0,55	12740	76		2931	
				Перегородки							
27	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,6	4304,14	181,55	92969	3922	60537	27839	130474
		НР - 93%; СП - 8%			1319,89	65,99	28510	1425		9665	
				Перемычки железобетонные							
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	361,73	183,73	5064	2572	503	3453	9198
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	66,92	1989	937		681	
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6724	76069,00	--	51149	--	51149	--	55241
		СП - 8%			--	--	--	--		4092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления стен	т	0,107	365399,45	1173,45	39098	126	17489	19595	63388
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	21483	50		4695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2492026	119712	1632412	684516	3430665
							739901	55673	--	254123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2492026				
	Материалы		Тенге				1299049				
	Всего заработная плата		Тенге					795574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282215				
	Местные материалы		Тенге				51149				
		Накладные расходы	Тенге				684515				
		Сметная прибыль	Тенге				254123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3430665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					795574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3430665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					795574			
		РАЗДЕЛ 4.Плиты покрытия									
31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	5592,22	962,39	33553	5774	10446	22835	60899
		НР - 118%; СП - 8%			2888,76	336,53	17333	2019		4511	
32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	3666,45	714,62	3666	715	1124	2453	6609
		НР - 118%; СП - 8%			1827,00	251,53	1827	252		490	
33	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	46,8	5264,00	--	246355	--	246355	--	266064
		СП - 8%			--	--	--	--		19708	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Установка анкеров	т металлических изделий	0,0056	349126,73	1769,53	1955	10	1636	291	2426
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	704,41	309	4		180	
35	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	3338,56	808,16	6677	1616	1151	5048	12663
		НР - 118%; СП - 8%			1954,80	184,31	3910	369		938	
36	2104-9999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
37	2104-9999-0702 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,116	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**292207**	**8115**	**260712**	**30627**	**348661**
							23378	**2643**	**--**	**25827**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292207**				
	Материалы		Тенге				**14359**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26021**			
	Местные материалы		Тенге				**246355**				
		Накладные расходы	Тенге				**30627**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25827**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**348661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26021**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**348661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26021**			
		РАЗДЕЛ 5.Пути подвесного транспорта									
38	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**361,73**	**183,73**	**1447**	**735**	**144**	**986**	**2628**
		НР - 118%; СП - 8%			**142,08**	**66,92**	**568**	**268**		**195**	
39	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**2760,00**	**--**	**11040**	**--**	**11040**	**--**	**11923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**883**	
40	**1109-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**5,6**	**3472,36**	**2279,24**	**19445**	**12764**	**613**	**7379**	**28970**
		НР - 69%; СП - 8%			**1083,60**	**826,03**	**6068**	**4626**		**2146**	
41	**2105-0203-1201 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,1358731**	**314648,00**	**--**	**42752**	**--**	**42752**	**--**	**46172**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3420**	
42	**1109-0301-0307 РСНБ РК 2015**	**Блоки подкрановых балок, укрупняемые на монтаже, пролетом до 12 м массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,513184**	**52725,84**	**28513,44**	**27058**	**14633**	**1702**	**10106**	**40137**
		НР - 69%; СП - 8%			**20895,00**	**7645,05**	**10723**	**3923**		**2973**	
43	**2105-0203-0802 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,453024**	**318265,00**	**--**	**144182**	**--**	**144182**	**--**	**155716**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11535**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0201446	281979,00	--	5680	--	5680	--	6135
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
45	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0419405	253878,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
46	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	27,260399	96,67	2,21	2635	60	1834	515	3402
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,22	741	6		252	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	27,260399	70,30	1,57	1917	43	1285	410	2513
		НР - 69%; СП - 8%			21,60	0,22	589	6		186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**266804**	**28234**	**219880**	**19396**	**309096**
							18689	**8829**	**--**	**22896**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**220301**				
	Материалы		Тенге				**3263**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2177**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**203262**				
	Местные материалы		Тенге				**11040**				
		Накладные расходы	Тенге				**1912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2177**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**46503**				
	Материалы		Тенге				**2316**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25340**			
		Накладные расходы	Тенге				**17485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5119**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69107**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**309097**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27518**			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
48	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	9	1271,55	686,20	11444	6176	1655	7211	20147
		НР - 118%; СП - 8%			401,45	277,54	3613	2498		1492	
49	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	0,3456	72627,00	--	25100	--	25100	--	27108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
50	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	45,15	261,75	9,56	11818	432	7355	3764	16828
		НР - 92%; СП - 8%			89,28	1,32	4031	60		1247	
51	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	45,15	151,16	6,10	6825	276	4768	1663	9167
		НР - 92%; СП - 8%			39,46	0,58	1781	26		679	
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	45,15	802,96	43,75	36254	1976	14518	18668	59315
		НР - 92%; СП - 8%			437,66	11,76	19760	531		4394	
53	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	45,15	646,58	42,42	29193	1915	11980	14563	47256
		НР - 92%; СП - 8%			338,83	11,76	15298	531		3500	
54	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	4,74075	32490,00	--	154027	--	154027	--	166349
		СП - 8%			--	--	--	--		12322	
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	45,15	547,96	86,97	24740	3927	12332	8825	36250
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	24,61	8481	1111		2685	
56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	45,15	79,75	6,44	3601	291	3153	223	4130
		НР - 92%; СП - 8%			3,48	1,89	157	85		306	
57	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	45,15	1415,95	12,19	63930	550	58018	5120	74574
		НР - 92%; СП - 8%			118,75	4,50	5362	203		5524	
58	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	м примыканий	24,9	3596,16	51,75	89544	1288	74020	13326	111100
		НР - 92%; СП - 8%			571,73	9,99	14236	249		8230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**456475**	**16830**	**366926**	**73363**	**572224**
							72720	**5294**	**--**	**42387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**456475**				
	Материалы		Тенге				**187799**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78014**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**154027**				
	Местные материалы		Тенге				**25100**				
		Накладные расходы	Тенге				**73362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42387**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					78014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				572224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					78014			
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
		Отмостка									
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,505	7745,67	1479,16	27149	5184	12346	11040	41244
		НР - 94%; СП - 8%			2744,28	606,65	9619	2126		3055	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,505	21316,99	7,20	74716	25	63825	10214	91724
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	10866	--		6794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				101865	5210	76171	21254	132968
							20484	2126	--	9849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101865				
	Материалы		Тенге				76171				
	Всего заработная плата		Тенге					22611			
		Накладные расходы	Тенге				21254				
		Сметная прибыль	Тенге				9849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					22611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				132968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					22611			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									
61	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	9	2684,54	152,38	24161	1371	14917	7630	34334
		НР - 90%; СП - 8%			874,75	67,25	7873	605		2543	
62	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	9	18230,00	--	164070	--	164070	--	177196
		СП - 8%			--	--	--	--		13126	
63	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6,4	1012,08	4,48	6477	29	5196	1138	8225
		НР - 90%; СП - 8%			195,58	2,02	1252	13		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	6,4	1389,00	--	8890	--	8890	--	9601
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
65	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	7,2	2315,25	414,75	16670	2986	7004	6982	25544
		НР - 90%; СП - 8%			927,77	149,76	6680	1078		1892	
66	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами СТ РК 943-92	м2	7,2	39371,00	--	283471	--	283471	--	306149
		СП - 8%			--	--	--	--		22678	
67	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	7,2	8090,41	18,75	58251	135	50127	7239	70729
		НР - 90%; СП - 8%			1109,57	7,55	7989	54		5239	
68	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,36	1478,29	69,56	4967	234	1587	2917	8515
		НР - 90%; СП - 8%			936,29	28,49	3146	96		631	
69	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4990,00	--	7335	--	7335	--	7922
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
70	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	5439,00	--	27195	--	27195	--	29371
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
71	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,89	4089,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**609215**	**4755**	**577520**	**25906**	**685932**
							26939	**1847**	**--**	**50810**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**582020**				
	Материалы		Тенге				**78832**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28786**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**471494**				
		Накладные расходы	Тенге				**25907**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**656562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28786**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27195**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27195**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2176**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**29371**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				685932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					28786			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Тип 1									
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,0576	23243,77	7,20	71070	22	61569	8910	86378
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	9479	--		6398	
73	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,22	963,90	86,53	36840	3307	22467	11473	52179
		НР - 94%; СП - 8%			289,52	29,83	11066	1140		3865	
74	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	38,22	201,32	7,44	7695	284	6773	725	9093
		НР - 94%; СП - 8%			16,68	3,51	638	134		674	
		Тип 2									
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,216	23243,77	7,20	5021	2	4349	629	6102
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	670	--		452	
76	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	964,01	25,46	2603	69	1541	963	3851
		НР - 94%; СП - 8%			367,65	11,72	993	32		285	
77	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	2,7	1798,58	51,88	4856	140	4600	169	5427
		НР - 94%; СП - 8%			43,14	23,26	116	63		402	
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7	627,00	25,40	1693	69	853	754	2643
		НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	771	32		196	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,7	344,45	17,29	930	47	845	56	1064
		НР - 94%; СП - 8%			14,12	7,75	38	21		79	
80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	2,7	1947,59	19,03	5258	51	4302	872	6621
		НР - 94%; СП - 8%			335,01	8,75	905	24		490	
81	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	2,916	166,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Тип 3									
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,144	23243,77	7,20	3347	1	2900	420	4068
		НР - 94%; СП - 8%			3100,02	--	446	--		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	1,8	1798,58	51,88	3237	93	3066	112	3618
		НР - 94%; СП - 8%			43,14	23,26	78	42		268	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	627,00	25,40	1129	46	569	503	1762
		НР - 94%; СП - 8%			285,51	11,72	514	21		131	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,8	344,45	17,29	620	31	564	37	710
		НР - 94%; СП - 8%			14,12	7,75	25	14		53	
86	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,8	3499,18	67,05	6299	121	4223	1886	8839
		НР - 94%; СП - 8%			1086,34	28,29	1955	51		655	
87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,944	519,13	1,49	1009	3	508	470	1597
		НР - 94%; СП - 8%			256,30	0,66	498	1		118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				152091	4285	119613	27979	194475
							28191	1574	--	14406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152091				
	Материалы		Тенге				119130				
	Всего заработная плата		Тенге					29765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				484				
		Накладные расходы	Тенге				27979				
		Сметная прибыль	Тенге				14406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					29765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				194475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					29765			
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы									
88	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	42,72	320,59	2,08	13696	89	698	10362	25982
		НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,02	12909	43		1925	
89	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,72	746,33	4,35	31883	186	10848	16746	52520
		НР - 80%; СП - 8%			488,04	1,95	20849	83		3890	
90	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,9	1079,43	25,75	157488	3757	55404	81247	257834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			673,93	22,15	98327	3232		19099	
91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемо й поверхности	135,46							137160
		НР - 80%; СП - 8%			625,32	4,10	84706	555	31533	42294	
					388,44	1,84	52618	249		10160	
92	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	10,44							60672
					4113,78	20,89	42948	218	26353	13230	
		НР - 80%; СП - 8%			1568,64	15,37	16377	160		4494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**330721**	**4805**	**124836**	**163879**	**534168**
							201079	**3768**	**–**	**39568**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**330721**				
	Материалы		Тенге				**124837**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204848**			
		Накладные расходы	Тенге				**163878**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**534167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204848**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**534167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204848**			
		ИТОГО ПО АКТу:	**Тенге**							**7 038 660**	

Генеральный подрядчик

ТОО "ДАНЕКЕР" _____ **Искаков Б.А.**

Суб подрядчик

ТОО "Марал Курылыс" _____ **Айдаболов Ж.К.**