Заказчик: ТОО "General Story Group"

Инженер: ТОО "ServicePro Co"

Подрядчик: ТОО "ДАУЛЕТ"

Договор: № 47 от 18.06.2018 г.

Наименование объекта: "Спортивного комплекс", г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Рыскулова, зд. № 5/2

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			47	18.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Спортивного комплекс", г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Рыскулова, зд. № 5/2	40 178 571	40 178 571							4 821 429	45 000 000
Всего по стройке	**40 178 571**	**40 178 571**							**4 821 429**	**45 000 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "General Story Group"
Кудайбергенов С.Н.

Инженер:
Директор
ТОО "ServicePro Co"
Койлыбаев Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ДАУЛЕТ"
Ваймотов А.К.

Заказчик: ТОО "General Story Group"

Инженер: ТОО "ServicePro Co"

Подрядчик: ТОО "ДАУЛЕТ"

Наименование стройки: "Спортивного комплекс", г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Рыскулова, зд. № 5/2

Договор: № 47 от 18.06.2018 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1141,6494	208,77	208,77	238342	238342	--	43040	303896
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,36	--	59777		22513	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта недобора	64,44795	1018,36	494,41	65631	31864	297	29715	102973
		НР - 72%; СП - 8%			519,34	121,04	33470	7801		7627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	21,48265	2086,73	--	44828	--	--	32277	83273
		НР - 72%; СП - 8%			2086,73	--	44828	--		6168	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	1227,58	62,84	62,84	77141	77141	--	15860	100440
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,94	--	22023		7439	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	1227,58	176,59	176,59	216778	216778	--	43837	281459
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,60	--	60888		20844	
		Въезд и выезд									
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	150	208,77	208,77	31316	31316	--	5655	39929
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,36	--	7854		2958	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	150	29,49	29,49	4424	4424	--	894	5744
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,28	--	1242		426	
		Подушка грунтовая									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	263	660,65	658,35	173751	173146	58	37883	228565
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	547	52066		16932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	842,58	29,49	29,49	24848	24848	--	5022	32263
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,28	--	6977		2393	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	842,58	72,81	72,81	61348	61348	--	12403	79649
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,45	--	17231		5898	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	842,58	223,57	108,11	188376	91091	--	99079	310449
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	97284	40326		22994	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	842,58	108,27	89,83	91226	75689	4550	21402	121635
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	10987	18739		9007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	63,42	1078,71	--	68412	--	--	49256	127082
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	68412	--		9413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1286421	1025987	4905	396323	1817357
							255528	294924	--	134612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286421				
	Материалы		Тенге				4905				
	Всего заработная плата		Тенге					550452			
		Накладные расходы	Тенге				396323				
		Сметная прибыль	Тенге				134612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1817356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					550452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1817356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					550452			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточный фундамент ЛФ-1 и ЛФ-3									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,1	34863,58	1474,09	212668	8992	193159	11405	241999
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	10517	2016		17926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	38,9	47780,19	2714,25	1858649	105584	1526738	226078	2251505
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	226327	22110		166778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6992	345200,00	--	241364	--	241364	--	260673
		СП - 8%			--	--	--	--		19309	
		Ленточный фундамент ЛФ-2									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,4	34863,58	1474,09	13945	589	12666	748	15868
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	690	132		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,2	47780,19	2714,25	152897	8686	125593	18598	185214
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18618	1819		13720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04072	345200,00	--	14057	--	14057	--	15182
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
		Каркас Кр-1									
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5252	372799,00	--	195794	--	195794	--	211458
		СП - 8%			--	--	--	--		15664	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	399352,00	--	15814	--	15814	--	17079
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
		Монолитный фундамент Фм-1									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,32	34863,58	1474,09	115747	4894	105129	6207	131711
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	5724	1097		9756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	13,72	47945,78	2141,74	657816	29385	528935	96700	814877
		НР - 91%; СП - 8%			7251,92	493,26	99496	6768		60361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3084	372799,00	--	114971	--	114971	--	124169

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9198	
		Монолитный фундамент Фм-2									
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	3,18	34863,58	1474,09	110866	4688	100695	5946	126157
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	5483	1051		9345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	28,2	51945,08	2580,05	1464851	72758	1119134	263636	1866766
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	272959	16751		138279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3384	372799,00	--	126155	--	126155	--	136247
		СП - 8%			--	--	--	--		10092	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	200	1544,15	26,21	308830	5242	227436	71500	410756
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	76152	730		30426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5604424	240818	4647640	700818	6809661
							715966	52474	--	504419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5604424				
	Материалы		Тенге				3939487				
	Всего заработная плата		Тенге					768440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708155				
		Накладные расходы	Тенге				700818				
		Сметная прибыль	Тенге				504419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6809661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					768440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6809661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					768440			
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ									
		Рм-1									
29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м³	28,8	100993,28	8415,90	2908606	242378	2020559	633690	3825680
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	645669	50694		283384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-210-0202 РСНБ РК2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,1216	372799,00	--	1536528	--	1536528	--	1659450
		СП - 8%			--	--	--	--		122922	
31	214-210-0101 РСНБ РК2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,4144	399352,00	--	564843	--	564843	--	610030
		СП - 8%			--	--	--	--		45187	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,048	578162,00	--	27752	--	27752	--	29972
		СП - 8%			--	--	--	--		2220	
		Рм-2									
33	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	20,2	60212,61	6943,21	1216295	140253	856587	226988	1558745
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	219455	29982		115463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	27,64	100993,28	8415,90	2791454	232615	1939176	608167	3671590
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	619663	48652		271970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,84135	372799,00	--	2923247	--	2923247	--	3157107
		СП - 8%			--	--	--	--		233860	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,97475	399352,00	--	788620	--	788620	--	851710
		СП - 8%			--	--	--	--		63090	
37	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,165	578162,00	--	95397	--	95397	--	103029
		СП - 8%			--	--	--	--		7632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12852742	615246	10752709	1468845	15467313
							1484787	129328	--	1145728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12852742				
	Материалы		Тенге				4816322				
	Всего заработная плата		Тенге					1614115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5936387				
		Накладные расходы	Тенге				1468845				
		Сметная прибыль	Тенге				1145728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15467315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					1614115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15467315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1063
		Сметная заработная плата	Тенге					1614115			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ									
		отм.-0,080									
38	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	9838,33	1304,09	177090	23474	90245	81291	279052
		НР - 118%; СП - 8%			3520,61	306,65	63371	5520		20670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	13,97	9409,00	--	131444	--	131444	--	141959
		СП - 8%			--	--	--	--		10515	
		отм.+3,220									
40	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	9838,33	1304,09	177090	23474	90245	81291	279052
		НР - 118%; СП - 8%			3520,61	306,65	63371	5520		20670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	13,97	9409,00	--	131444	--	131444	--	141959
		СП - 8%			--	--	--	--		10515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				617068	46948	443378	162582	842022
							126742	11040	--	62370	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617068				
	Материалы		Тенге				180490				
	Всего заработная плата		Тенге					137782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262888				
		Накладные расходы	Тенге				162582				
		Сметная прибыль	Тенге				62370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				842020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					137782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				842020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					137782			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ И СЕРДЕЧНИКИ									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
		МП-1									
42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перемычки. Устройство	м³	0,6	92130,85	5871,48	55279	3522	39520	11808	72454
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	12237	738		5367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1344	383478,00	--	51539	--	51539	--	55662
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0468	399352,00	--	18690	--	18690	--	20185
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
		МП-2									
45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перемычки. Устройство	м³	0,6	92130,85	5871,48	55279	3522	39520	11808	72454
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	12237	738		5367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1128	383478,00	--	43256	--	43256	--	46717
		СП - 8%			--	--	--	--		3461	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0396	399352,00	--	15814	--	15814	--	17079
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК									
		МС-1									
48	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м³	18	55973,97	6943,21	1007531	124978	686999	202266	1306581
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	195554	26717		96784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,604	383478,00	--	231621	--	231621	--	250151
		СП - 8%			--	--	--	--		18530	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,216	399352,00	--	86260	--	86260	--	93161
		СП - 8%			--	--	--	--		6901	
		МС-2									
51	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м³	4	55973,97	6943,21	223896	27773	152667	44948	290352
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	43456	5937		21508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,336	383478,00	--	128849	--	128849	--	139157
		СП - 8%			--	--	--	--		10308	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0432	399352,00	--	17252	--	17252	--	18632
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1935266	159795	1511987	270830	2382585
							263484	34130	--	176489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1935266				
	Материалы		Тенге				918705				
	Всего заработная плата		Тенге					297614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				593281				
		Накладные расходы	Тенге				270830				
		Сметная прибыль	Тенге				176489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2382585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					297614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2382585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					297614			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Стены наружные и внутренние									
54	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	134,0336	78169,76	4166,69	10477374	558477	8727055	1230675	12644693
		НР - 93%; СП - 8%			8892,11	980,84	1191842	131466		936644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)**	т металлических изделий	0,30077	94253,62	3102,20	28349	933	--	25772	58451
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	27416	296		4330	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,30077	481766,00	--	144901	--	144901	--	156493
		СП - 8%			--	--	--	--		11592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10 650 624	559 410	8 871 956	1 256 447	12 859 637
							1 219 258	131 762	--	952 566	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10 650 624				
		Материалы	Тенге				8 727 056				
		Всего заработная плата	Тенге					1 351 020			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				144 901				
		Накладные расходы	Тенге				1 256 447				
		Сметная прибыль	Тенге				952 566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12 859 637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					1 351 020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12 859 637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	Тенге					1 351 020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40 178 572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 065 765				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 648 204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					653 658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26 232 577		
		- Накладные расходы	Тенге							4 255 845	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 976 184	
		Всего прямые затраты									40 178 572
		НДС 12%									4 821 429
		Стоимость строительства									45 000 000

Заказчик:
Директор ТОО «General Story Group»

Кудайбергенов С.Н.

Инженер:
Директор ТОО "ServicePro Co"

Койлыбаев Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «ДАУЛЕТ»

Байметов А.К.