Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область,
Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Элихан Бокейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№348	09.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»	38 378 147	34 266 202							4 111 944	38 378 147

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-
БИН 090640013059

И.о директора _____ **Кудратуллаев М.М.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Construction Group"

БИН 130440021578

Эксперт _____ **Исаков Е.С.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Элихан Бокейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Договор подряда №348 от 09.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 04 октября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Общестроительные работы									
			Отдел 1: Демонтажные работы									
1	1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	170,8	913,88 878,96	34,92 18,12	156091,00 150126,00	5964,00 3095,00		110319,00 21313,00	287723,00
2	2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	557,2	122,97 119,82	3,15 1,64	68519,00 66764,00	1755,00 914,00		48728,00 9380,00	126627,00
2	3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	916,6	39,66 39,66	0,00 0,00	36352,00 36352,00	0,00 0,00		26174,00 5002,00	67528,00
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	728	2040,63 1398,90	641,73 311,22	1485579,00 1018399,00	467179,00 226568,00		896376,00 190556,00	2572511,00
4	5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1595,64	187,26 187,26	0,00 0,00	298799,40 298799,40	0,00 0,00		215135,40 41115,00	555049,80
6	6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	530	856,81 797,24	59,57 29,05	454109,00 422537,00	31572,00 15396,00		315312,00 61554,00	830975,00
6	7	1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2.Толщина слоя до 20 мм	м2	296,02	2834,42 2319,01	16,25 8,43	839045,00 686473,00	4810,00 2495,00	147761,00	496058,00 106808,00	1441911,00
8	8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	137,4	1220,43 1032,73	187,70 97,37	167687,00 141897,00	25790,00 13379,00		111799,00 22359,00	301845,00
8	9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Разборка	м3	11,1	13039,45 9457,20	3582,25 1728,45	144738,00 104975,00	39763,00 19186,00		89396,00 18731,00	252865,00
10	10	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда,борозды и концы балок.Заделка кирпичом	м3 заделки	4,8	85463,37 33327,52	550,59 255,51	410224,00 159972,00	2642,00 1226,00	247609,00	116063,00 42103,00	568390,00
			Итого по отделу Демонтажные работы					4061143,40 3086294,40	579475,00 282259,00	395370,00 0,00	2425360,40 518921,00	7005424,80
			Отдел 2: Ремонтные работы									
			Раздел 3: Полы									
11	60	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой+в два слоя	м2 изолируемой поверхности	245,8	411,16 99,82	1,59 0,75	101063,00 24536,00	390,00 184,00	76137,00	17798,00 9509,00	128370,00
12	65	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126	205,58 49,91	0,80 0,38	25903,00 6289,00	101,00 47,00	19514,00	4562,00 2437,00	32902,00

13	72	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	504,2	205,58 49,91	0,80 0,38	103653,00 25165,00	403,00 189,00	78085,00	18255,00 9753,00	131661,00
14	81	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	109,5	205,58 49,91	0,80 0,38	22511,00 5465,00	88,00 41,00	16058,00	3964,00 2118,00	28593,00
			Итого по разделу 3: Полы					253130,00 61455,00	982,00 461,00	190694,00 0,00	44579,00 23817,00	321526,00
			Раздел 4: Внутренняя отделка помещений									
15	93	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	133,77	3551,65 1581,17	19,40 7,75	475104,00 211512,70	2594,90 1036,70	260995,70	153036,10 50250,90	678391,00
16	102	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	414,105	679,86 401,86	6,31 2,15	281532,69 166410,36	2614,02 890,34	112508,31	120456,39 32159,40	434148,48
17	105	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	208,08	4480,48 2369,69	21,81 9,69	932298,60 493084,80	4539,00 2016,00	434674,80	356472,60 103101,60	1391872,80
18	106	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	292,296	679,86 401,86	6,31 2,15	198719,67 117461,04	1845,66 628,71	79414,11	85024,05 22699,68	306443,40
19	110	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	127,624	679,86 401,86	6,31 2,15	86766,30 51286,51	805,60 274,54	34674,19	37123,85 9911,00	133801,15
20	114	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	117,3	4480,48 2369,69	21,81 9,69	525560,40 277964,40	2558,40 1136,40	249037,60	200952,60 58120,80	784633,80
21	120	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойнаяштукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	73,975	4155,78 2475,70	56,44 47,34	307424,25 183139,75	4175,00 3501,75	120109,50	134381,75 35344,50	477150,50
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка помещений					2807405,91 1500859,56	19132,58 9484,44	128414,21 0,00	1087447,34 311587,88	4206441,13
			Раздел 5: Проемы									
22	141	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	135,088996	891,00		120364,00			9629,00	129993,00
23	142	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояниеперевозки 10 км	т·км	135,088996	117,00		15805,00			1264,00	17069,00
			Итого по разделу 5: Проемы					136169,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10893,00	147062,00
			Итого по отделу Ремонтные работы					3196704,91 1562314,56	20114,58 9945,44	1478108,21 0,00	1132026,34 346297,88	4675029,13
			ИТОГО по акту					7257848,31 4648608,96	599589,58 292204,44	1873478,21 0,00	3557386,74 865218,88	11680453,93
			2-1-2 Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
24	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	400	449,10 413,84	3,35 1,26	179640,00 165536,00	1340,00 504,00	1276,00	119549,00 23935,00	323124,00
25	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	145	772,54 711,86	5,72 2,14	112018,00 103220,00	829,00 310,00	7969,00	74542,00 14925,00	201485,00

26	3	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм.Разборка	м трубопроводов	125	983,15 911,98	8,12 3,27	122894,00 113998,00	1015,00 409,00	7881,00	82372,00 16421,00	221687,00
27	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	3	651,65 645,35	6,30 3,27	1955,00 1936,00	19,00 10,00		1401,00 268,00	3624,00
28	5	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установкас /4.Демонтаж/	комплект	4	696,36 595,19	101,17 48,85	2785,00 2381,00	404,00 195,00		1855,00 371,00	5011,00
29	6	1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде.Демонтаж	прибор	3	1180,83 1175,98	4,85 2,52	3542,00 3528,00	15,00 8,00		2546,00 487,00	6575,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					422834,00 390599,00	3622,00 1436,00	28614,00 0,00	282265,00 56407,00	761506,00
			Раздел 3: Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
30	16	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	108,9	209,00		22760,00		22760,00	1821,00	24581,00
31	17	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	148,5	122,00		18117,00		18117,00	1449,00	19566,00
			Итого по разделу 3: Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод					40877,00 0,00	0,00 0,00	40877,00 0,00	0,00 3270,00	44147,00
			Раздел 4: Горячий водопровод Т3									
32	31	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	108,9	209,00		22760,00		22760,00	1821,00	24581,00
33	32	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	146,52	122,00		17875,00		17875,00	1430,00	19305,00
			Итого по разделу 4: Горячий водопровод Т3					40635,00 0,00	0,00 0,00	40635,00 0,00	0,00 3251,00	43886,00
			Раздел 5: Канализация бытовая К1									
34	71	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	2,0362	891,00		1814,00			145,00	1959,00
35	72	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки10 км	т·км	2,0362	117,00		238,00			19,00	257,00
			Итого по разделу 5: Канализация бытовая К1					2052,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 164,00	2216,00
			ИТОГО по акту					506398,00 390599,00	3622,00 1436,00	110126,00 0,00	282265,00 63092,00	851755,00
			2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел 3: Система П1									
36	8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	31,5	7124,54 2225,27	57,76 23,59	224422,80 70095,90	1819,30 742,70	152507,60	69421,80 23507,40	317352,00
37	9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	9,8	7698,04 1925,41	57,76 23,59	75441,10 18869,20	565,60 231,00	56005,60	18718,00 7532,70	101691,80
38	10	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	28	655,00		18340,00		18340,00	1467,20	19807,20
			Итого по разделу 3: Система П1					318203,90 88965,10	2384,90 973,70	226853,20 0,00	88139,80 32507,30	438851,00
			Раздел 4: Система П2									

39	25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		39,2	7124,54	57,76	279281,80	2264,50	189787,50	86391,90	394927,40
				м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	87230,50	924,70		29253,70	
40	26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		9,1	7698,04	57,76	70052,50	525,70	52005,10	17381,00	94427,90
				м2поверхности воздуховодов		1925,41	23,59	17521,00	214,90		6994,40	
41	27	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		37,8	655,00		24759,00		24759,00		26740,00
				кг							1981,00	
			Итого по разделу 4: Система П2					374093,30	2790,20	266551,60	103772,90	516095,30
								104751,50	1139,60	0,00	38229,10	
			Раздел 5: Система П3									
42	44	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		28	7124,54	57,76	199487,40	1617,00	135562,00	61708,50	282091,60
				м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	62307,70	660,10		20895,70	
43	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		2,8	7698,04	57,76	21554,40	161,70	16001,30	5348,00	29054,90
				м2поверхности воздуховодов		1925,41	23,59	5391,40	65,80		2152,50	
44	46	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		23,8	655,00		15589,00		15589,00		16836,40
				кг							1247,40	
			Итого по разделу 5: Система П3					236630,80	1778,70	167152,30	67056,50	327982,90
								67699,10	725,90	0,00	24295,60	
			Раздел 6: Система П4									
45	63	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		64,4	7124,54	57,76	458820,60	3719,80	311793,30	141929,20	648809,70
				м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	143306,80	1519,00		48059,90	
46	64	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		50,4	7698,04	57,76	387981,30	2911,30	288029,70	96264,70	522985,40
				м2поверхности воздуховодов		1925,41	23,59	97040,30	1188,60		38739,40	
47	65	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		77	655,00		50435,00		50435,00		54469,80
				кг							4034,80	
			Итого по разделу 6: Система П4					897236,90	6631,10	650258,00	238193,90	1226264,90
								240347,10	2707,60	0,00	90834,10	
			Раздел 7: Система П5									
48	77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		31,5	7124,54	57,76	224423,00	1819,50	152507,50	69422,00	317352,50
				м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	70096,00	743,00		23507,50	
49	78	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		35,5	655,00		23252,50		23252,50		25112,50
				кг							1860,00	
			Итого по разделу 7: Система П5					247675,50	1819,50	175760,00	69422,00	342465,00
								70096,00	743,00	0,00	25367,50	
			Раздел 8: Система В1									
50	90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		41,6	7124,54	57,76	296380,80	2402,40	201407,20	91680,80	419106,40
				м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	92571,20	980,80		31044,80	
51	91	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка		5,76	7698,04	57,76	44340,80	332,80	32917,60	11001,60	59769,60
				м2поверхности воздуховодов		1925,41	23,59	11090,40	136,00		4427,20	
52	92	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		38,4	655,00		25152,00		25152,00		27164,00

			кг							2012,00	
		Итого по разделу 8: Система В1				365873,60	2735,20	259476,80	102682,40	506040,00	
						103661,60	1116,80	0,00	37484,00		
		Раздел 9: Система В2									
53	103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	32	7124,54	57,76	227985,60	1848,00	154928,00	70524,00	322390,40
			м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	71208,80	754,40		23880,80	
54	104	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	5,76	7698,04	57,76	44340,80	332,80	32917,60	11001,60	59769,60
			м2поверхности воздуховодов		1925,41	23,59	11090,40	136,00		4427,20	
55	105	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	35,2	655,00		23056,00		23056,00		24900,80
			кг							1844,80	
		Итого по разделу 9: Система В2					295382,40	2180,80	210901,60	81525,60	407060,80
							82299,20	890,40	0,00	30152,80	
		Раздел 10: Система В3									
56	116	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	20,8	7124,54	57,76	148190,40	1201,60	100703,20	45840,80	209553,60
			м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	46285,60	490,40		15522,40	
57	117	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	20	655,00		13100,00		13100,00		14148,00
			кг							1048,00	
		Итого по разделу 10: Система В3					161290,40	1201,60	113803,20	45840,80	223701,60
							46285,60	490,40	0,00	16570,40	
		Раздел 11: Система В4									
58	128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	26,4	7124,54	57,76	188088,00	1524,80	127816,00	58182,40	265972,00
			м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	58747,20	622,40		19701,60	
59	129	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	26,4	655,00		17292,00		17292,00		18675,20
			кг							1383,20	
		Итого по разделу 11: Система В4					205380,00	1524,80	145108,00	58182,40	284647,20
							58747,20	622,40	0,00	21084,80	
		Раздел 12: Система В5									
60	139	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	51,2	7124,54	57,76	364776,00	2956,80	247885,60	112838,40	515823,20
			м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	113933,60	1207,20		38208,80	
61	140	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	70,4	655,00		46112,00		46112,00		49800,80
			кг							3688,80	
		Итого по разделу 12: Система В5					410888,00	2956,80	293997,60	112838,40	565624,00
							113933,60	1207,20	0,00	41897,60	
		Раздел 13: Система В6									
62	150	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	50,4	7124,54	57,76	359076,80	2911,20	244012,00	111075,20	507764,00
			м2 поверхностивоздуховодов		2225,27	23,59	112153,60	1188,80		37612,00	
63	151	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	56,8	655,00		37204,00		37204,00		40180,00
			кг							2976,00	
		Итого по разделу 13: Система В6					396280,80	2911,20	281216,00	111075,20	547944,00
							112153,60	1188,80	0,00	40588,00	
		Раздел 14: Система В7									

64	162	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	32 2225,27	7124,54	57,76 23,59	227985,60 71208,80	1848,00 754,40	154928,00	70524,00 23880,80	322390,40
65	163	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	46,4	655,00		30392,00		30392,00	2431,20	32823,20
			Итого по разделу 14: Система В7					258377,60 71208,80	1848,00 754,40	185320,00 0,00	70524,00 26312,00	355213,60
			Раздел 15: Система В8									
66	173	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	11,2 2225,27	7124,54	57,76 23,59	79795,20 24923,20	646,40 264,00	54224,80	24683,20 8358,40	112836,80
67	174	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	655,00		10480,00		10480,00	838,40	11318,40
			Итого по разделу 15: Система В8					90275,20 24923,20	646,40 264,00	64704,80 0,00	24683,20 9196,80	124155,20
			Раздел 16: Система В9									
68	185	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	16,8 2225,27	7124,54	57,76 23,59	119692,00 37384,80	970,40 396,00	81337,60	37024,80 12537,60	169254,40
69	186	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21,6	655,00		14148,00		14148,00	1132,00	15280,00
			Итого по разделу 16: Система В9					133840,00 37384,80	970,40 396,00	95485,60 0,00	37024,80 13669,60	184534,40
			Раздел 17: Система ВЕ1									
70	193	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхностивоздуховодов	12 2225,27	7124,54	57,76 23,59	85494,40 26703,20	693,60 283,20	58098,40	26446,40 8955,20	120896,00
71	194	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	17,6	655,00		11528,00		11528,00	922,40	12450,40
			Итого по разделу 17: Система ВЕ1					97022,40 26703,20	693,60 283,20	69626,40 0,00	26446,40 9877,60	133346,40
			Раздел 18: Теплоснабжение приточных установок									
72	222	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,16605	891,00		1039,00			83,00	1122,00
73	223	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т-км	1,16605	117,00		136,00			11,00	147,00
			Итого по разделу 18: Теплоснабжение приточных установок					1175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94,00	1269,00
			ИТОГО по акту					4489625,80 1249159,60	33073,20 13503,40	3206215,10 0,00	1237408,30 458161,20	6185195,30
			2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение Раздел 5: Электротехнические установки									
74	44	247-202-1003 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм,глубиной 37 мм	шт.	182	21,00		3822,00		3822,00	306,00	4128,00
75	45	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	128	89,00		11392,00		11392,00	911,00	12303,00

76	48	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1281,75	136,35 119,98	1,74 0,11	174762,75 153783,75	2226,75 144,00	18752,25	110828,25 22847,25	308438,25
77	50	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66	км	0,63342	301095,00		190720,00		190720,00	15258,00	205978,00
78	51	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66	км	1,10976	468325,00		519728,00		519728,00	41578,00	561306,00
79	53	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1281,75	254,03 245,61	3,43 0,11	325603,50 314805,00	4389,75 144,00	6408,75	226763,25 44189,25	596556,00
80	54	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1294,5675	45,00		58255,50		58255,50	4660,50	62916,00
81	55	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	1,273927	891,00		1135,00			91,00	1226,00
82	56	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	1,273927	117,00		149,00			12,00	161,00
			Итого по разделу 5: Электротехнические установки					1285567,75 468588,75	6616,50 288,00	809078,50 0,00	337591,50 129853,00	1753012,25
			ИТОГО по акту					1285567,75 468588,75	6616,50 288,00	809078,50 0,00	337591,50 129853,00	1753012,25
			Протокол замены №1. Часть 2 Предлагаемая замена									
			2-1-1 Общестроительные работы									
			Отдел 2: Ремонтные работы									
			Раздел 1: Полы									
83	1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	78,84	30324,03 4223,64	7,20 0,00	2390747,00 332992,00	568,00 0,00	2057187,00	239754,00 210440,00	2840941,00
84	2	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	344,925	5192,96 1196,67	150,64 67,48	1791181,50 412761,50	51959,50 23275,50	1326461,00	313946,50 168410,50	2273538,50
			Итого по разделу 1: Полы					4181928,50 745753,50	52527,50 23275,50	3383648,00 0,00	553700,50 378850,50	5114479,50
			Раздел 2: Внутренняя отделка помещений									
85	3	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	105,504	3341,53 1374,93	15,52 6,20	352545,00 145060,80	1637,40 654,00	205846,80	104914,80 36597,00	494056,80
86	4	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	80,262	3341,53 1374,93	15,52 6,20	268197,60 110354,40	1245,60 497,40	156597,60	79813,80 27841,20	375852,60
87	5	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	45,99	3341,53 1374,93	15,52 6,20	153676,80 63232,80	713,40 285,00	89730,00	45733,20 15952,80	215362,80
88	6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	38,976	3341,53 1374,93	15,52 6,20	130239,60 53589,00	604,80 241,80	76045,20	38758,20 13519,80	182517,60
89	9	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором /из сухих смесей на гипсовой основе/ при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	911,611063	3709,22 1800,86	16,25 8,43	3381365,60 1641684,00	14813,60 7684,80	1724868,80	1187545,60 365512,80	493424,00
90	10	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка		51,237072	891,00		45652,00				49304,00

			т						3652,00	
91	11	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	51,237072	117,00	5994,40				6473,60
				ткм					479,20	
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка помещений			4337671,00	19014,80	2253088,40	1456765,60	6257991,40
						2013921,00	9363,00	0,00	463554,80	
			Итого по отделу Ремонтные работы			8519599,50	71542,30	5636736,40	2010466,10	11372470,90
						2759674,50	32638,50	0,00	842405,30	
			ИТОГО по акту			8519599,50	71542,30	5636736,40	2010466,10	11372470,90
						2759674,50	32638,50	0,00	842405,30	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге						31842887,38
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге						0
			Временные здания и сооружения	1,20%						382 115
			Итого с временными							32 225 002
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,00%						0
			Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки							32 225 002
			Непредвиденные работы и затраты	2%						644 500
			Итого с непредвиденными работами и затратами							32 869 502
			Итого в текущих ценах на 2023 год, К=	1,097360						36 069 687
			Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=	0,95						34 266 202
			НДС	12%						4 111 944
			Итого с НДС							38 378 147

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 090640013059

И о директора _____ Кудратуллаев М.М.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Construction Group"
БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Буксенов Ж.Б.

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компаний Табыс Плюс"
БИН 070340013598

Эксперт _____ Кеткеев К.К.

М.П.