Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№348	09.06.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»	62 250 563,96	21 314 658,36							2 557 759,00	23 872 417,36

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 090640013059

И о директора _____ Кудратуллаев М.М.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alem Construction Group"

БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.
М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт 2 этажа родильного отделения в здании стационара КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» КГУ «УЗ акимата СКО»

Договор подряда №348 от 09.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 28 ноября 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Общестроительные работы									
			Отдел 2: Ремонтные работы									
			Раздел 4: Внутренняя отделка помещений									
1	93	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	57,33	3551,65	19,40	203616,00	1112,10	111855,30	65586,90	290739,00
						1581,17	7,75	90648,30	444,30		21536,10	
2	94	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	191,1	963,72	6,31	184168,00	1206,00	51920,00	94646,00	301119,00
						685,72	2,15	131041,00	411,00		22305,00	
3	97	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	109,5	963,72	6,31	105528,00	691,00	29750,00	54232,00	172541,00
						685,72	2,15	75087,00	235,00		12781,00	
4	102	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	312,395	679,86	6,31	212384,31	1971,98	84874,69	90870,61	327515,52
						401,86	2,15	125537,64	671,66		24260,60	
5	105	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,72	4480,48	21,81	621532,40	3026,00	289783,20	237648,40	927915,20
						2369,69	9,69	328723,20	1344,00		68734,40	
6	106	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	220,504	679,86	6,31	149911,33	1392,34	59908,89	64140,95	231176,60
						401,86	2,15	88610,96	474,29		17124,32	
7	113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	21,9	4480,48	21,81	98123,00	478,00	45749,00	37518,00	146492,00
						2369,69	9,69	51896,00	212,00		10851,00	
8	114	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	78,2	4480,48	21,81	350373,60	1705,60	163358,40	133968,40	523089,20
						2369,69	9,69	185309,60	757,60		38747,20	
9	115	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	116,9	4480,48	21,81	523768,00	2549,00	244202,00	200267,00	781958,00
						2369,69	9,69	277017,00	1132,00		57923,00	
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка помещений					2449404,64	14132,02	1081401,48	978878,26	3702545,52

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Проемы					1353870,70	5681,85	0,00	274262,62	
10	130	С прайс лист	Медицинская глухая дверь ДмГ 21х11 без порга (ручка защелкаб замок комп.наличников	шт	11	180321,43		1983536,00		1983536,00		2142219,00
11	138	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	13	3481,00		45253,00		45253,00	158683,00	48873,18
12	139	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	13	3663,00		47619,00		47619,00	3620,18	51428,65
13	140	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	26	520,00		13520,00		13520,00	3809,65	14601,60
			Итого по разделу 5: Проемы					2089928,00	0,00	2089928,00	1081,60	2257122,43
			Итого по отделу Ремонтные работы					0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по смете					4539332,64	14132,02	3171329,48	167194,43	5959667,95
								1353870,70	5681,85	0,00	978878,26	
			2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение					4539332,64	14132,02	3171329,48	441457,05	
			Раздел 1: Демонтажные работы					1353870,70	5681,85	0,00	978878,26	5959667,95
14	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.Демонтаж	шт.	4	1285,74	36,94	5143,00	147,00		441457,05	
15	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	1869	1248,80	14,60	4995,00	58,00		3639,00	9485,00
16	3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Демонтаж	м	1709	101,65	0,24	189984,00	449,00		703,00	352754,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы			101,41	0,13	189535,00	243,00		136640,00	
			ИТОГО по смете			85,41	3,93	145966,00	6716,00		26130,00	268064,00
						81,48	1,61	139249,00	2751,00		102241,00	
								341093,00	7312,00	0,00	19857,00	630303,00
								333779,00	3052,00	0,00	242520,00	
											46690,00	
								341093,00	7312,00	0,00	242520,00	630303,00
								333779,00	3052,00	0,00	46690,00	
			Протокол замены №1. Часть 2 Предлагаемая замена									
			2-1-1 Общестроительные работы									
			Отдел 2: Ремонтные работы									
			Раздел 1: Полы									
17	2	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	344,925	5192,96	150,64	1791181,50	51959,50	1326461,00	313946,50	2273538,50
			Итого по разделу 1: Полы			1196,67	67,48	412761,50	23275,50		168410,50	
								1791181,50	51959,50	1326461,00	313946,50	2273538,50
			Раздел 2: Внутренняя отделка помещений					412761,50	23275,50	0,00	168410,50	
18	3	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	70,336	3341,53	15,52	235030,00	1091,60	137231,20	69943,20	329371,20
						1374,93	6,20	96707,20	436,00		24398,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	4	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	53,508	3341,53	15,52	178798,40	830,40	104398,40	53209,20	250568,40
						1374,93	6,20	73569,60	331,60		18560,80	
20	5	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	30,66	3341,53	15,52	102451,20	475,60	59820,00	30488,80	143575,20
						1374,93	6,20	42155,20	190,00		10635,20	
21	6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство напрямых подвесах	м2 потолка	25,984	3341,53	15,52	86826,40	403,20	50696,80	25838,80	121678,40
						1374,93	6,20	35726,00	161,20		9013,20	
22	7	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64,96	873,02	5,05	56711,00	328,00	17649,00	27969,00	91454,00
						596,28	1,72	38734,00	112,00		6774,00	
23	9	1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором /из сухих смесей на гипсовой основе/ при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	227,902766	3709,22	16,25	845341,40	3703,40	431217,20	296886,40	1233606,00
						1800,86	8,43	410421,00	1921,20		91378,20	
24	10	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	12,809268	891,00		11413,00				12326,00
25	11	411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	12,809268	117,00		1498,60			913,00	
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка помещений					1518070,00	6832,20	801012,60	119,80	1618,40
								697313,00	3152,00	0,00	504335,40	2184197,60
			Итого по отделу Ремонтные работы								161792,20	
								3309251,50	58791,70	2127473,60	818281,90	4457736,10
			ИТОГО по смете					1110074,50	26427,50	0,00	330202,70	
								3309251,50	58791,70	2127473,60	818281,90	4457736,10
			Протокол замены №2. Часть 2 Предлагаемая замена					1110074,50	26427,50	0,00	330202,70	
			2-1-1 Общестроительные работы									
			Отдел 1: Ремонтные работы									
			Раздел 1: Полы									
26	1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	285,92	5192,96	150,64	1484771,00	43071,00	1099548,00	260241,00	1884613,00
						1196,67	67,48	342152,00	19294,00		139601,00	
27	2	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные/h=100 мм/. Устройство	м	274,98	691,75	14,19	190217,00	3902,00	100555,00	62754,00	273209,00
						311,88	5,08	85761,00	1397,00		20238,00	
			Итого по разделу 1: Полы					1674988,00	46973,00	1200103,00	322995,00	2157822,00
								427913,00	20691,00	0,00	159839,00	
			Раздел 2: Внутренняя отделка помещений									
28	3	1211-0101-0206 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	1145	2542,11	8,24	2910722,00	9435,00	1624755,00	922631,00	4140021,00
						1114,88	4,28	1276532,00	4901,00		306668,00	
29	4	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	462	1255,27	19,73	579935,00	9116,00	220185,00	254666,00	901369,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		758,95	6,64	350635,00	3068,00		66768,00	
30	5	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	228,34	2713,13	15,64	619516,00	3572,00	366986,00	180270,00	863769,00
						1090,30	6,20	248959,00	1416,00		63983,00	
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка помещений					4110173,00	22123,00	2211926,00	1357567,00	5905159,00
								1876126,00	9385,00	0,00	437419,00	
			Раздел 3: Проемы									
31	6	С прайс лист	Медицинская глухая дверь ДмГ 21х11 без порга (ручка защелкаб замок комп.наличников	шт	2	180321,43		360643,00		360643,00		389494,00
			Итого по разделу 3: Проемы					360643,00	0,00	360643,00	28851,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	389494,00
			Итого по отделу Ремонтные работы					6145804,00	69096,00	3772672,00	28851,00	
								2304039,00	30076,00	0,00	1680562,00	8452475,00
			ИТОГО по акту								626109,00	
								6145804,00	69096,00	3772672,00	1680562,00	8452475,00
								2304039,00	30076,00	0,00	626109,00	
			Протокол замены №2. Часть 2 Предлагаемая замена									
			2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение									
			Раздел 1: Электротехнические установки									
32	1	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	427,5	403,49	2,81	172492,00	1202,00	16083,00	111858,00	307098,00
			Итого по разделу 1: Электротехнические установки			363,06	0,35	155208,00	150,00		22748,00	
								172492,00	1202,00	16083,00	111858,00	307098,00
			ИТОГО по акту					155208,00	150,00	0,00	22748,00	
								172492,00	1202,00	16083,00	111858,00	307098,00
								155208,00	150,00	0,00	22748,00	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								19807280,05
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								0
			Временные здания и сооружения		1,20%							237 687,36
			Итого с временными									20 044 967,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,00%							0,00
			Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
			Непредвиденные работы и затраты		2%							20 044 967,41
			Итого с непредвиденными работами и затратами									400 899,35
			Итого в текущих ценах на 2023 год, К=		1,097360							20 445 866,76
			Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=		0,95							22 436 482,48
			НДС		12%							21 314 658,36
			Итого с НДС									2 557 759,00
												23 872 417,36

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 090640013059

И о директора _____ Кудратуллаев М.М.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Alem Construction Group"
БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С
М.П.

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Группа компаний Табыс Плюс"
БИН 070340013598

Эксперт _____ Жеткеев К.К.
М.П.