Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО « SpecStroy-1»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 4) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 4) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование)

Меморандум **№ 6 от 05.05.2023г**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	17988,00	8224,00	107928,00	49344,00	168,00		107928,00
						9736,00	2167,00	58416,00	13002,00			
2	2	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	6	39889,29		239336,00		239336,00		239336,00
3	3	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	11042,00		66252,00		66252,00		66252,00
4	4	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	6	2170,23		13021,00		13021,00		13021,00
5	5	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	15	17049,48		255742,00		255742,00		255742,00
6	6	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
7	7	ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	12	3959,79		47517,00		47517,00		47517,00
8	8	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	6	3093,70		18562,00		18562,00		18562,00
9	9	ПЛ	Прокалывающий зажим Р70	шт	12	2104,66		25256,00		25256,00		25256,00
10	10	ПЛ	Зажимляющий зажим М10х8	шт	6	1712,14		10273,00		10273,00		10273,00
11	11	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	5	2170,23		10851,00		10851,00		10851,00
12	12	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	5	3093,70		15469,00		15469,00		15469,00
13	13	ПЛ	Прокалывающий зажим Р70	шт	5	2104,66		10523,00		10523,00		10523,00
			Итого вне раздела					1339007,00	49344,00	1231247,00	0,00	1339007,00
								58416,00	13002,00	0,00	0,00	
			Раздел 1: Подвеска проводов									
14	14	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,44	366017,00	77314,00	161047,00	34018,00	50425,00		161047,00
						174099,00	19905,00	76604,00	8758,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	12,5	953,00 540,00	346,00 91,00	11913,00 6750,00	4326,00 1138,00	837,00		11913,00
17	17	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0125	109552,00		1369,00		1369,00		1369,00
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					273170,00 83354,00	38344,00 9896,00	151472,00 0,00	0,00 0,00	273170,00
												1612177,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			6,70%		18302				
			Итого									1630479
			Сметная прибыль 5%			5%		81524				
			Итого с зимними удорожаниями									1712003
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34240				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1746243
			НДС			12 %		209549				
			Итого с НДС									1955793

Сдал (Подрядчик)

ТОО « SpecStroy-1»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карибаев А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шынгыс-1987" Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "AI-Sultan Company" Алматов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №