Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Spec Story-1»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 3)Казалинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 3)Казалинского района, Кызылординской области**

Меморандум **№3 от 04.08.2022г**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	17988,00	8224,00	89940,00	41120,00	140,00		89940,00
						9736,00	2167,00	48680,00	10835,00			
2	2	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	5	39889,29		199446,00		199446,00		199446,00
3	3	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11042,00		55210,00		55210,00		55210,00
4	4	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
5	5	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	12,5	17049,48		213119,00		213119,00		213119,00
6	6	ПЛ	Скрепа NB20	шт	20	21594,86		431897,00		431897,00		431897,00
7	7	ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	10	3959,79		39598,00		39598,00		39598,00
8	8	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	5	3093,70		15469,00		15469,00		15469,00
9	9	ПЛ	Прокалывающий зажим Р70	шт	10	2104,66		21047,00		21047,00		21047,00
10	10	ПЛ	Зажимляющий зажим М10х8	шт	5	1712,14		8561,00		8561,00		8561,00
			Итого вне раздела					1085138,00	41120,00	995338,00	0,00	1085138,00
								48680,00	10835,00	0,00	0,00	
			Раздел 1: Подвеска проводов									
11	11	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	366017,00	77314,00	109805,00	23195,00	34380,00		109805,00
						174099,00	19905,00	52230,00	5972,00			
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,3	224638,00		67391,00		67391,00		67391,00
13	13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	953,00	346,00	9530,00	3460,00	670,00		9530,00
						540,00	91,00	5400,00	910,00			
14	14	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	109552,00		1096,00		1096,00		1096,00
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					187822,00	26655,00	103537,00	0,00	187822,00
								57630,00	6882,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1272960,00	67775,00	1098875,00	0,00	1272960,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			**6,70%**		**85288**				
			Итого									**1358248**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**67912**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1426161**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28523**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1454684**
			НДС			**12 %**		**174562**				
			Итого с НДС									**1629246**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Spec Story-1»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карибаев А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шынгыс-1987" Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "AI-Sultan Company" Алматов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №