аказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района"

одрядчик : ТОО "ТАНГАЛИ"

Форма 2В

аименование стройки: Строительство жилого дома № 8 по ул. Комсомольская, с. Матак, Угарский с/о

аименование объекта: Строительство жилого дома № 8 по ул. Комсомольская, с. Матак, Угарский с/о

оговор № 30/1 от21.08 .2015г.

АКТ

приемки выполненных работ №3

Электрооборудование.1-1-3

оставлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Освещение и розеточная сеть								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	518,13	31	1036	62	878	2,3	5
		шт		393,75	12,29	788	25	108	0,06	
2	18-3-152	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8507	2	5870		11740				
		шт								
3	Е67-17-4	Монтаж счетчика однофазного	2	62,56	0,5	125	1	134	0,352	1
		шт		62,06	0,09	124	–	108	0,0008	
4	99-1-1ТОО 22	Счетчик Меркурий-200.02	2	2287,14		4574				
		шт								
		Итого по разделу 1				**17475**	**63**			6
						912	**25**			
		Стоимость: материалов, тенге				16500				
		Накладные расходы, тенге				1012				
		- заработная плата, тенге				152				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1109				

	Всего по разделу, тенге				**19596**				
	Сметная заработная плата, тенге				1089				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
5 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	150	94,79	10,91	14219	1637	13805	0,483	72
	м кабеля		78,3	6,91	11745	1037	108	0,0301	5
6 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	164	103,71	11,48	17008	1883	15746	0,503	82
	м кабеля		81,68	7,22	13396	1184	108	0,0315	5
7 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,117	52100		6096				
	1000м								
8 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,164	60500		9922				
	1000м								
9 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,033	28900		954				
	1000м								
	Итого по разделу 2				**48199**	**3520**			**154**
	Стоимость: материалов, тенге				**25141** 19538	**2221**			**10**
	Накладные расходы, тенге				29551				
	- заработная плата, тенге				4433				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4665				
	Всего по разделу, тенге				**82415**				
	Сметная заработная плата, тенге				31795				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				179				
Раздел 3 Электроустановочные изделия									
10 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	21	34,7	–	729	–	669	0,188	4
	шт		29,48	–	619	–	108	–	–

18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	11	116		1276				
	шт								
12 18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	10	226		2260				
	шт								
13 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,4	–	283	–	255	0,187	1
	шт		29,48	–	236	–	108	–	–
14 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	45,74	–	274	–	201	0,198	1
	шт		31,05	–	186	–	108	–	–
15 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
	шт								
16 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	6	182		1092				
	шт								
17 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,035	16300		571				
	1000шт								
18 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	18	59		1062				
	шт								
19 76-55-437	Зажимы винтовые	15	18		270				
	комплект								
20 Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	10	98,48	0,36	985	4	674	0,396	4
	шт		62,33	0,14	623	1	108	0,0007	–
21 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	13	72,14	0,36	938	5	675	0,305	4
	шт		47,93	0,14	623	2	108	0,0007	–
22 99-1-1ТОО 22	Патрон Е-27 керам. подв.	13	12,57		163				
	шт								
23 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	2	74,15	–	148	–	98	0,289	1
	комплект		45,68	–	91	–	108	–	–
24 18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	2	431		862				
	шт								
25 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	53	116,61	55,43	6180	2938	4353	0,3621	19
	шт								

				61,18	20,95	3243	1110	100	0,1023	5
26 Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	23	149,1	71,34	3429	1641	2408	0,4577	11
	шт									
				77,76	26,96	1788	620	100	0,1316	3
27 99-1-1ТОО 22	Труба ПВХ	2,19	43			94				
	м									
	Итого по разделу 3					**21864**	**4588**			**45**
						7409	**1733**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге					9597				
	оборудования, тенге					270				
	Накладные расходы, тенге					9333				
	- заработная плата, тенге					1400				
	- трудоемкость, чел-ч					5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1856				
	Всего по разделу, тенге					**33053**				
	Сметная заработная плата, тенге					10542				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					58				

Раздел 4 Заземление

28 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение до 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
	м								
			27,9	0,3	558	6	95	0,002	-
29 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,02525	49389		1247				
	т								
30 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт								
			149	2,9	447	9	95	0,017	-
31 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,02088	47200		986				
	т								
32 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	13	93,5	3,1	1216	40	404	0,18	2
	м								
			32,4	0,3	421	4	95	0,002	-
33 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,10045	45800		4601				

		т							
34 Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	13	26,33	–	342	–	369	0,162	2
	м труб		26,33	–	342	–	108	–	–
35 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,3	777		1010				
	10м								
36 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	13	10,33	1,1	134	14	139	0,0581	1
	м		9,23	0,66	120	9	108	0,0029	–
37 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01339	25484		341				
	км								
38 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
	м		32,4	0,3	486	5	95	0,002	–
39 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00926	45800		424				
	т								
	Итого по разделу 4				**14777**	**228**			**14**
					2374	**33**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				12175				
	Накладные расходы, тенге				2347				
	- заработная плата, тенге				352				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1027				
	Всего по разделу, тенге				**18151**				
	Сметная заработная плата, тенге				2759				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Всего прямые затраты				**102315**	**8399**			**219**
					35836	**4012**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				57810				
	оборудования, тенге				270				

Накладные расходы, тенге		42243
- заработная плата, тенге		6337
- трудоемкость, чел-ч		22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		8657
Всего по смете		**153215**
Итого по акту в текущих ценах 2015г	тенге	391770,76
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	тенге	7835,42
Итого:	тенге	399606,17
НДС (12%)	тенге	47952,74
Итого по акту :	тенге	447558,81
Итого к оплате по акту	тенге	**447558,81**
В т.ч. НДС (12%)		47 952,73

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района" _____ Омарбай А.Ж.

Представитель технического надзора заказчика _____ Сабитбеков А.М.
Инженер ТОО"Нар-Тауекел"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТАНГАЛИ" _____
Омурбеков Г.А.