Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 17

Заказчик : **ТОО «Нар-Жолы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Spec Story-1»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 2) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 2) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подвеска проводов									
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1.08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	7927,57	4487,85	47565	26927	176	23810	77085
						3410,33	1550,15	20462	9301		5710	
2	2	С ПЛ	**Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W**	шт	6	39889,29		239336		239336		258483
											19147	
3	3	С1247-306-0309	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм**	шт.	6	11266		67596		67596		73004
											5408	
4	4	С ПЛ	**Крюк под бондаж CF16**	шт	6	2170,23		13021		13021		14063
											1042	
5	5	С ПЛ	**Бандажная лента 50м/0,207кг F207**	м	15	17049,48		255742		255742		276201
											20459	
6	6	С1225-204-0308	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
7	7	С ПЛ	**Анкерный зажим RPA425/50**	шт	12	3959,79		47517		47517		51318
											3801	
8	8	С ПЛ	**Поддерживающий зажим PSP25/120**	шт	6	3093,7		18562		18562		20047
											1485	
9	9	С ПЛ	**Прокалывающий зажим Р70**	шт	12	2104,66		25256		25256		27276
											2020	
10	10	С ПЛ	**Зажимляющий зажим М10х8**	шт	6	1712,14		10273		10273		11095
											822	
11	11	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1.08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,44	134842,2	42546,57	59331	18720	13792	26465	92660
						60949,63	14234,36	26818	6263		6864	
	11.1	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	7,48							
12	12	С1243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0**	км	0,44	298845		131492		131492		142011
											10519	
13	13	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	12,5	425,31	180,18	5316	2252	716	2275	8198
						187,83	64,95	2348	812		607	
14	14	С1243-110-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2.5 (ок)-0.66**	км	0,0125	118399		1480		1480		1598
											118	
			Итого по разделу: 1. Подвеска проводов									1612778

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**1440764**	**47899**	**1343236**	**52550**	**1612778**
								49628	**16376**		**119464**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**20966**				
			Итого с временными									**1633744**
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**16664**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1650408**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33008**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1683416**
			НДС			**12 %**		**202010**				
			Итого с НДС									**1885426**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Spec Story-1»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Нар-Жолы»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кульджанов И.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)