Генподрядчик : **ТОО «Astana Energy NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Spec Story-1»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 2)Казалинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 2)Казалинского района, Кызылординской области**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	17988,00 9736,00	8224,00 2167,00	89940,00 48680,00	41120,00 10835,00	140,00		89940,00
2	2	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	5	39889,29		199446,00		199446,00		199446,00
3	3	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11042,00		55210,00		55210,00		55210,00
4	4	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	5	2170,23		10851,00		10851,00		10851,00
5	5	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	12,5	17049,48		213119,00		213119,00		213119,00
6	6	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
7	7	ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	10	3959,79		39598,00		39598,00		39598,00
8	8	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	5	3093,70		15469,00		15469,00		15469,00
9	9	ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	10	2104,66		21047,00		21047,00		21047,00
10	10	ПЛ	Зажимлющий зажим M10x8	шт	5	1712,14		8561,00		8561,00		8561,00
			Итого вне раздела					1085138,00 48680,00	41120,00 10835,00	995338,00 0,00	0,00 0,00	1085138,00
			Раздел 1: Подвеска проводов									
11	11	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3	366017,00 174099,00	77314,00 19905,00	109805,00 52230,00	23195,00 5972,00	34380,00		109805,0
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,3	224638,00		67391,00		67391,00		67391,0
13	13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	953,00 540,00	346,00 91,00	9530,00 5400,00	3460,00 910,00	670,00		9530,0
14	14	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	109552,00		1096,00		1096,00		1096,0
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					187822,00 57630,00	26655,00 6882,00	103537,00 0,00	0,00 0,00	187822,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1272960,00**	**67775,00**	**1098875,00**	**0,00**	**1272960,00**
								106310,00	**17717,00**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			**6,70%**		**85288**				
			Итого									**1358248**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**67912**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1426161**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**28523**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1454684**
			НДС			**12 %**		**174562**				
			Итого с НДС									**1629246**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Spec Story-1»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Генподрядчик

ТОО «Astana Energy NS»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)